


Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 6

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Číslo akce SMVS:	014V122007129
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	IVAK s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

vybourání podlahy sociálního zařízení ve 2. NP

Část díla dotčená změnovým listem

stávající objekt, 2. nadzemní podlaží, místnosti č. 208 a 209

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace neřešila výškový rozdíl mezi podlahou chodby (m. č. 202) a sociálního zařízení (místnosti č. 208 a 209).

Nové řešení :

Dodatečně nabetonovaná podlahová konstrukce byla vybourána. Místnosti č. 202, 208 a 209 budou mít stejnou výškovou úroveň.

Zdůvodnění změny :

Při předchozích úpravách místností sociálního zařízení byla navýšena niveleta podlahy v m. č. 208 a 209 nabetonováním. Výškový rozdíl byl přímo ve dveřích mezi m. č. 202 a 208, což je nepřijatelné.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z kontrolního dne č. 9.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ano, dojde k odstranění stavebně-technické závady.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	2 581,81 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	2 581,81 Kč
DPH:	542,18 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	3 123,99 Kč


Za zhotovitele:	Za projektanta	Za technický dozor investora
		
datum:		datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Ing. David Pokorný, vedoucí OSNM, KŘP LK



ZMĚNOVÝ LIST č. 6**PŘÍPOČTY****REKAPITULACE**

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	2 581,81				
CELKEM OBJEKT	2 581,81	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			2 581,81	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY**REKAPITULACE**






Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00





Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za objednatele:		
Jan Hrdina		
Za technický dozor investora:		

ZMĚNOVÝ LIST č. 6**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant: 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		HSV	Práce a dodávky HSV				2 581,81						
	Díl:	97	Prorážení otvorů				2 581,81						
IK	18	630900020RAC	Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 15 cm podlaha v 2.N.P 208,209	m2	4,79000	539,00	2 581,81	0,00	0,00	539,00	2 581,81	21,00	3 123,99
Celkem změnový list							2 581,81						


Za zhotovitele:	
Za projektanta:	
Za objednatele:	
Jan Hrdina	
Za technický dozor:	

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 7

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Číslo akce SMVS:	014V122007129
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	IVAK s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

navýšení rozsahu oprav omítek stěn a stropů

Část díla dotčená změnovým listem

Stávající objekt

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace předpokládala pouze lokální opravy omítek v rozsahu do 10%.

Nové řešení :

Omítky byly opraveny ve větším rozsahu než předpokládala projektová dokumentace.

Zdůvodnění změny :

Oprava omítek byla provedena v rozsahu, který vyžadoval skutečný stav omítek. Stav omítek byl horší než předpokládala projektová dokumentace.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z kontrolního dne č. 14.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ano

Vliv na kvalitu: Ano, dojde ke zlepšení stavebně-technickému i estetickému stavu omítek.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	93 595,18 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	93 595,18 Kč
DPH:	19 654,99 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	113 250,17 Kč


Za zhotovitele:	Za projektanta	Za technický dozor investora
		
datum:		datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Ing. David Pokorný, vedoucí OSNM, KŘP LK



ZMĚNOVÝ LIST č. 7**PŘÍPOČTY****REKAPITULACE**

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	93 595,18				
CELKEM OBJEKT	93 595,18	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			93 595,18	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY**REKAPITULACE**





Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za objednatele:		
Jan Hrdina		
Za technický dozor investora:		

ZMĚNOVÝ LIST č. 7

PŘÍPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje






IVAK s.r.o.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		HSV	Práce a dodávky HSV				93 595,18						
		Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				93 595,18						
URS	1	611341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	129,30000	283,00	36 591,90						
			Místnost č.115 strop 15,9m2	m2	15,90000								
			Místnost č. 118 strop 4,09m2	m2	4,09000								
			Místnost č. 117 strop 3,87m2	m2	3,87000								
			Místnost č. 116 strop 15,15m2	m2	15,15000								
			Místnost č. 203 strop 9,66m2	m2	9,66000								
			Místnost č. 204 strop 27,11m2	m2	27,11000								
			Místnost č. 206 strop 14,04m2	m2	14,04000								
			Místnost č. 207 strop 8,27m2	m2	8,27000								
			Místnost č. 205 strop 15,31m2	m2	15,31000								
			Místnost č. 114 strop 15,9m2	m2	15,90000								
			Celkem	m2	129,30000								
URS	2	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	233,62000	244,00	57 005,28						
			Místnost č.112 stěny po odečtení otvorů	m2	12,10000								
			Místnost č.115 stěny 33 m2	m2	33,00000								
			Místnost č. 118 stěny 21,59m2	m2	21,59000								
			Místnost č. 117 stěny 20,14m2	m2	20,14000								
			Místnost č. 116 stěny 40,4m2	m2	40,40000								
			Místnost č.108 stěny 28,8m2	m2	28,80000								
			Místnost č. 107 stěny 3,9m2	m2	3,90000								
			Místnost č. 203 stěny 15 m2	m2	15,00000								
			Místnost č. 204 stěny 25,12m2	m2	25,12000								
			Místnost č. 205 stěny 7,58m2	m2	7,58000								
			Místnost č. 114 stěny 28,21m2	m2	28,21000								
			Celkem	m2	233,62000								
Celkem změnový list							93 595,18						

Za zhotovitele:	
Za projektanta:	
Za objednatele:	
Jan Hrdina	
Za technický dozor stavebníka:	

Změnový list		
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace		
Změnový list číslo	8	
Identifikace akce		
Název akce:	KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)	
Číslo akce SMVS:	014V122007129	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje	
Zhotovitel:	IVAK s.r.o.	
Projektant:		
Předmět změnového listu		
hydroizolační stěrky v místech možného ostříku		
Část díla dotčená změnovým listem		
celá stavba		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace nepředpokládala provádění hydroizolační stěrky v místech možného ostříku vodou.		
Nové řešení :		
V místech, kde bude při užívání stavby riziko možného ostříku vodou (na sociálních zařízeních, u sprchy), bude v potřebném rozsahu provedena hydroizolační stěrka.		
Zdůvodnění změny :		
Hydroizolační stěrka nebyla v projektu navržena, neboť projektant nepředpokládá s ohledem na provoz objektu vliv vody z ostříku na konstrukce objektu. O aplikaci hydroizolační stěrky jakožto pojistné hydroizolace z důvodů budoucí možné poruchy, či nešetrného užívání sprchy apod., se dohodli zhotovitel s objednatelem. Projektant s aplikací stěrky souhlasí.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z kontrolního dne č. 14.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: Ne		
Vliv na kvalitu: Ano, dojde ke zvýšení odolnosti objektu.		
Vliv na cenu: Ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	24 018,23 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	24 018,23 Kč	
DPH:	5 043,83 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	29 062,05 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta	
		
dne:		
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. David Pokorný, vedoucí OSNM, KŘP LK		
		

ZMĚNOVÝ LIST č. 8

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant: 

REKAPITULACE


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		24 018,23			
CELKEM OBJEKT	0,00	24 018,23	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			24 018,23	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant: 




REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:	
Za projektanta:	
Za objednatele:	
Jan Hrdina	






ZMĚNOVÝ LIST č. 8

PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		HSV	Práce a dodávky HSV				24 018,23						
	Díl:	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				24 018,23						
URS	1	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	28,63000	229,00	6 556,27						
URS	2	711191202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na zdivu, 2 vrstvy	m2	9,80000	242,00	2 371,60						
URS	3	58581246	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu	kg	57,64000	94,50	5 446,98						
URS	4	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	38,43000	2,42	93,00						
URS	5	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	18,70000	56,70	1 060,29						
URS	6	28355022	páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm	m	20,57000	70,50	1 450,19						
URS	7	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus	14,00000	32,50	455,00						
URS	8	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	28,63000	12,40	355,01						
URS	9	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	28,63000	48,60	1 391,42						
URS	10	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	28,63000	169,00	4 838,47						
Celkem změnový list							24 018,23						


Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za objednatele:		
Jan Hrdina		
Za technický dozor stavebníka:		
Inženýring staveb s.r.o.		

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 10

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Číslo akce SMVS:	014V122007129
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	IVAK s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

tepelná izolace – záměna PUR desek za PIR desky

Část díla dotčená změnovým listem

přístavba

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Stěna přístavby, kterou tvoří stěna garáže sousedního vlastníka, měla být tepelně izolována pomocí PUR deskami.

Nové řešení :

Stěna přístavby, kterou tvoří stěna garáže sousedního vlastníka, byla tepelně izolována pomocí PIR desek.

Zdůvodnění změny :

Změna izolantu byla provedena pro zvýšení tepelně izolačních vlastností.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

stavební deník - list č. 3441567

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne.

Vliv na kvalitu: Ano, zvýšení tepelně technických vlastností.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 20 246,11 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH: -13 034,88 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 7 211,23 Kč

DPH: 1 514,36 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH: 8 725,59 Kč


Za zhotovitele:	Za projektanta	Za technický dozor investora
		
datum:		datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Ing. David Pokorný, vedoucí OSNM, KŘP LK



ZMĚNOVÝ LIST č. 10**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant: 


REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné		20 246,11			
CELKEM OBJEKT	0,00	20 246,11	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			20 246,11	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY





Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant: 

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Izolace tepelné		-13 034,88			
CELKEM OBJEKT	0,00	-13 034,88	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-13 034,88	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:		
		
Za projektanta:		
		
Za objednatele:		
Jan Hrdina		
Za technický dozor inženýr:		
		










ZMĚNOVÝ LIST č. 10

PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PSV	Práce a dodávky PSV				20 246,11						
	Díl:	713	Izolace tepelné				20 246,11						
IK	1	28376922R	Deska izolační PIR TAG ALU PD 80mm, dodávka a montáž	m2	17,28000	781,10	13 497,41						
IK	2	28376924R	Deska izolační PIR TAG ALU PD 120mm, Dodávka a montáž	m2	5,76000	1 171,65	6 748,70						
Celkem změnový list							20 246,11						

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za objednatele:		
Jan Hrdina		
Za technický dozor stavby:		





ZMĚNOVÝ LIST č. 10

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PSV	Práce a dodávky PSV				-13 034,88						
	Díl:		Izolace tepelné				-13 034,88						
SOD	1	7135021.1	Montáž a dodávka obkladu stěn deskami PUR tl.80mm	m2	17,85600	-730,00	-13 034,88						
Celkem změnový list							-13 034,88						

Za zhotovitele:	
Za projektanta:	
Za objednatele:	
Jan Hrdina	
Za technický zástupce:	