



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 4
Zhotovitel:	KASTEN spol. s.r.o., Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice			
Investor:	Statutární město Mladá Boleslav, Komenského nám. 61, Mladá Boleslav	Datum: 14.10.2019		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ 17.listopadu 1325, p.o. v Mladé Boleslavi				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	-----		
	na výkresy:	-----		
	na rozpočtové podklady:	-----		
	na jinou část smlouvy:	-----		
Předmět změny:				
26.Změna č. 39: Detail napojení střechy na hvězdárnu				
27.Změna č. 40: Vnější žaluzie – doplnění				
28.Změna č. 41: Demontáž a likvidace MW a vybourání betonu ze spár mezi panely – střecha tělocvičny				
29.Změna č. 44+45: Hromosvod				
30.Změna č. 46: Poplatky TIČR				
Popis a zdůvodnění změny:				
<u>26.Změna č. 39: Detail napojení střechy na hvězdárnu</u>				
Úprava detailu napojení střechy na hvězdárnu – 2.varianta, která nahrazuje úpravu změny č.15, projekt neřešil záměnu skleněné výplně věže hvězdárny v místě střešního pláště.				
Vícepráce:56 110,00 Kč				
Méněpráce:0 Kč				
Změna celkem: 56 110,00 Kč				
<i>Změna podle odstavce 4, § 222</i>				
<u>27.Změna č. 40: Vnější žaluzie – doplnění</u>				
Na žádost uživatele a po odsouhlasení investorem bylo rozhodnuto o doplnění žaluzií i do dvou kabinetů.				
Vícepráce:32 437,12 Kč				
Méněpráce:0 Kč				
Změna celkem:32 437,12 Kč				
<i>Změna podle odstavce 4, § 222</i>				
<u>28.Změna č. 41: Demontáž a likvidace MW a vybourání betonu ze spár mezi panely – střecha tělocvičny</u>				
Po demontáži střešní konstrukce byl zjištěn nesoulad s PD (množství tepelné izolace, nadbetonávky bránící uložení souvrství tepelných izolací střechy).				
Vícepráce:232 075,57 Kč				
Méněpráce: -22 746,12 Kč				
Změna celkem:209 329,45 Kč				
<i>Změna podle odstavce 4, § 222</i>				



29.Změna č. 44+45: Hromosvod

Sondou na stavbě byla zjištěna hliníková fólie ve stávajícím souvrství. Při realizaci navrženého řešení AlMgSi jímací soustavy na podpěrách PV21 by do ochranné vzdálenosti vstupovala vodivá vrstva tvořená hliníkovou fólií ve stávajícím souvrství a hrozil by přeskok blesku do této vrstvy a dále do konstrukce celé budovy. Z tohoto důvodu není možné původně navržené řešení realizovat a celá soustava bleskosvodu musí být realizována jako oddálená tvořená izolovanými vodiči, které mají výrazně menší ochrannou vzdálenost.

Vícepráce:2 206 549,34 Kč

Méněpráce:- 1 984 830,40 Kč

Změna celkem:221 718,94 Kč

Změna podle odstavce 6, § 222

30.Změna č. 46 Poplatky TIČR

Vyjádření TIČR zajišťuje objednatel – Odečtení položky, obsažené v rozpočtu zhotovitele

Vícepráce:0 Kč

Méněpráce:- 16 398 Kč

Změna celkem:- 16 398 Kč

Změna podle odstavce 4, § 222

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Změna č. 26., 27., 28. a 30.: Nejedná se o změnu, která by měnila celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny je menší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Změna č. 6.: Změna vznikla v důsledku odkrytí stávající skladby během realizace.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává: KASTEN spol. s.r.o., Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice

Stanovisko technického dozoru stavby:

s navrženými změnami souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

s navrženými změnami souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:

Zamýšlené změny dle bodů 26 – 30 nezmění celkovou energetickou bilanci budovy ZŠ a v průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. bude objekt klasifikován třídou C.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	KASTEN spol. s.r.o., Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice	
Změnový list vystavil:	KASTEN spol. s.r.o., Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice	
Datum:	14.10.2019	
Předmět změny:		
26.Změna č. 39: Detail napojení střechy na hvězdárnu		
27.Změna č. 40: Vnější žaluzie – doplnění		
28.Změna č. 41: Demontáž a likvidace MW a vybourání betonu ze spár mezi panely – střecha tělocvičny		
29.Změna č. 44+45: Hromosvod		
30.Změna č. 46: Poplatky TIČR		
Popis a zdůvodnění změny:		
<u>26.Změna č. 39: Detail napojení střechy na hvězdárnu</u>		
Úprava detailu napojení střechy na hvězdárnu – 2.varianta, která nahrazuje úpravu změny č.15, projekt neřešil záměnu skleněné výplně věže hvězdárny v místě střešního pláště.		
Vícepráce: 56 110,00 Kč		
Méněpráce: 0 Kč		
Změna celkem: 56 110,00 Kč		
<u>27.Změna č. 40: Vnější žaluzie – doplnění</u>		
Na žádost uživatele a po odsouhlasení investorem bylo rozhodnuto o doplnění žaluzií i do dvou kabinetů.		
Vícepráce: 32 437,12 Kč		
Méněpráce: 0 Kč		
Změna celkem: 32 437,12 Kč		
<u>28.Změna č. 41: Demontáž a likvidace MW a vybourání betonu ze spár mezi panely – střecha tělocvičny</u>		
Po demontáži střešní konstrukce byl zjištěn nesoulad s PD (množství tepelné izolace, nadbetonávky bránící uložení souvrství tepelných izolací střechy).		
Vícepráce: 232 075,57 Kč		
Méněpráce: -22 746,12 Kč		
Změna celkem: 209 329,45 Kč		
<u>29.Změna č. 44+45: Hromosvod</u>		
Sondou na stavbě byla zjištěna hliníková fólie ve stávajícím souvrství. Při realizaci navrženého řešení AlMgSi jímací soustavy na podpěrách PV21 by do ochranné vzdálenosti vstupovala vodivá vrstva tvořená hliníkovou fólií ve stávajícím souvrství a hrozil by přeskok blesku do této vrstvy a dále do konstrukce celé budovy. Z tohoto důvodu není možné původně navržené řešení realizovat a celá soustava bleskosvodu musí být realizována jako oddálená tvořená izolovanými vodiči, které mají výrazně menší ochrannou vzdálenost.		
Vícepráce: 2 206 549,34 Kč		
Méněpráce: - 1 984 830,40 Kč		
Změna celkem: 221 718,94 Kč		



30.Změna č. 46 Poplatky TIČR

Vyjádření TIČR zajišťuje objednatel – Odečtení položky, obsažené v rozpočtu zhotovitele

Vícepráce: 0 Kč

Méněpráce: - 16 398 Kč

Změna celkem: - 16 398 Kč

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: -2 032 576,12	Cena víceprací bez DPH: 2 527 172,85
Výsledná cena změny bez DPH: 494 596,73	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Nemá vliv</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):