



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	2.10.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vzduchotechnika – doplnění odvětrání šaten Popis a zdůvodnění změny: Byla vydána revize projektové dokumentace – doplnění odvětrání šaten pavilonu Mb,c,d,e,f. Tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a výkazu výměr.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	53 294,92 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
53 294,92 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: <i>25.11.2019</i>	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 08	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 2. 10. 2019	
Název akce: Stavební úpravy MŠ Laštůvkova			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:	Výkres – Návrh doplnění VZT	
	na výkresy:	Revize PD – Návrh doplnění VZT	
	na rozpočtové podklady:	ZL 08_Doplnění VZT šaten	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vzduchotechnika – doplnění odvětrání šaten			
Popis a zdůvodnění změny: Byla vydána revize projektové dokumentace – doplnění odvětrání šaten pavilonu Mb,c,d,e,f. Tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a výkazu výměr.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐
			odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy MŠ Laštůvkova		ZL 08
ÚSEK: Vzduchotechnika – doplnění		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vzduchotechnika Doplnění odvětrání šaten		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie – MSU s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vzduchotechnika – doplnění odvětrání šaten DOTČENÉ MÍSTO: Šatny pavilon Mb,c,d,e,f ODKAZ NA VÝKRESY: Revize projektová dokumentace – Návrh doplnění VZT ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 08_Doplnění VZT šaten“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Byla vydána revize projektové dokumentace – doplnění odvětrání šaten pavilonu Mb,c,d,e,f. Tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a výkazu výměr. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 2.10.2019 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



Krycí list soupisu_ZL 08_Doplnění VZT šaten

Název stavby:	Zateplení MŠ Laštůvkova 57/59 v Brně-Bystrci	Objednatel:	Městská část Brno Bystrc	IČ/DIČ:	44992785/CZ44992785
Druh stavby:	Snížení energ.náročnosti mateřské školy	Projektant:	GARANT projekt s.r.o.	IČ/DIČ:	06722865/CZ06722865
Lokalita:	Brno Bystrc	Zhotovitel:	Motavská stavební unie - MSU s.r.o.	IČ/DIČ:	48529303
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Motavská stavební unie - MSU s.r.o.	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady		Poznámky: a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů : f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : k) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimální parametry uvedené ve specifikaci projektové dokumentace : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace II : Zpracovatel nabídky prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : V případě zjištěných : rozdílu má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.	
HSV	Dodávky		
	Montáž		
PSV	Dodávky		
	Montáž		
"M"	Dodávky		
	Montáž		
Ostatní materiál		0	
Přesun hmot a sutí			
ZRN celkem		0	
vyplní uchazeč			
Základ 0%		0	
Základ 15%		0,00	
Základ 21%		53 294,92	
		DPH 15%	0,00
		DPH 21%	11 191,93
		Celkem bez DPH	53 294,92
		Celkem včetně DPH	64 486,85

Zpracovatel	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Soupis prací_ZL 08_Doplnění VZT šatny

Název stavby:		Zateplení MŠ Lašůvkova 57/59 v Brně-Bystřci			Doba výstavby:		Objednatel: Městská část Brno Bystřc		
Druh stavby:		Snižování energ.náročnosti mateřské školy			Začátek výstavby:		Projektant: GARANT projekt s.r.o.		
Lokalita:		Brno Bystřc			Konec výstavby:		Zhotovitel:		
JKSO:		80131			Zpracováno dne:		Zpracoval:		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
	Mb,c,d	61	Úprava povrchů vnitřní				643,58	2 220,42	2 864,00
274	Mb,c,d	612474510R00	Omlítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová	m2	8,00	358,00	643,58	2 220,42	2 864,00
	Ma,f,g								
	Mb,c,d	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				55,38	6 628,62	6 684,00
383	Mb,c,d	971052441R00	Vybourání otvorů zdi žalbet. pl. 0,25 m2, tl. 30cm	kus	6,00	1 114,00	55,38	6 628,62	6 684,00
	Ma,f,g								
	Mb,c,d,e,s		Přesuny sutí				0,00	1 185,92	1 185,92
393	Mb,c,d	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	1,12	200,00	0,00	224,00	224,00
	Ma,f,g								
394	Mb,c,d	979011311R00	Svislé doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	1,12	196,00	0,00	219,52	219,52
	Ma,f,g								
395	Mb,c,d	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,12	200,00	0,00	224,00	224,00
	Ma,f,g								
396	Mb,c,d	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	1,12	80,00	0,00	89,60	89,60
	Ma,f,g								
397	Mb,c,d	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,12	90,00	0,00	100,80	100,80
	Ma,f,g								
398	Mb,c,d	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,20	10,00	0,00	112,00	112,00
	Ma,f,g								
399	Mb,c,d	97999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	1,20	180,00	0,00	216,00	216,00
	Ma,f,g								
	VZT Ma,b,c,d,e,f		Vzduchotechnika - odvětrání šaten				27 566,00	15 417,03	42 561,00
642	Ma,b,c,d	42972670110	Výústka nastavitelná čtyřhranná komfortní do kruhového potrubí 200x75	kus	18,00	589,00	10 602,00	0,00	10 602,00
590	Ma,b,c,d	728411311R00	Montáž výústky čtyřhranné do 0,04 m2	kus	18,00	190,00	0,00	3 420,00	3 420,00
650	Ma,b,c,d	42981165	Potrubí SPIRO 180/3, délka 3 m	kus	16,00	456,00	7 296,00	0,00	7 296,00
571	Ma,b,c,d	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	48,00	165,00	0,00	7 920,00	7 920,00
625	Ma,b,c,d	42981168	Potrubí SPIRO 250/3, délka 3 m	kus	1,00	650,00	650,00	0,00	650,00
624	Ma,b,c,d	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	3,00	165,00	0,00	495,00	495,00
717	Ma,b,c,d	429853235	Přechod kruhový osový VP 80/100/120/125/150 KPO	kus	6,00	135,00	810,00	0,00	810,00
593	Ma,b,c,d	728211214R00	Montáž přechodu plechového do 0,13 m2	kus	1,00	190,00	0,00	190,00	190,00
627	Ma,b,c,d	429822008	Obložení segmentový 90°, d 250 mm Pz plech	kus	6,00	289,00	1 734,00	0,00	1 734,00
624	Ma,b,c,d	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	6,00	165,00	0,00	990,00	990,00
652	Ma,b,c,d	429822006	Obložení segmentový 90°, d 180 mm Pz plech	kus	6,00	223,00	1 338,00	0,00	1 338,00
571	Ma,b,c,d	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	6,00	165,00	0,00	990,00	990,00
597	Ma,b,c,d	429823019	Rozbočka T 90° d = 200 mm, d1 =200 mm, Pz plech	kus	6,00	239,00	1 434,00	0,00	1 434,00
571	Ma,b,c,d	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	6,00	165,00	0,00	990,00	990,00
653	Ma,b,c,d	429751209	Objímka M8/M10, 180 mm, pozink.	kus	30,00	98,00	2 940,00	0,00	2 940,00
626	Ma,b,c,d	429751212	Objímka M8/M10, 250 mm, pozink.	kus	6,00	127,00	762,00	0,00	762,00
578	VZT Ma	728R04VD	Montážní, spojovací a těsnící materiál	sada	1,00	1 068,00	645,97	422,03	1 068,00
974	VZT Mg	988728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,16	2 599,00	0,00	414,85	414,85



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	26.09.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Fasádní plášť – doplnění náhrad hnízdění pro netopýry Popis a zdůvodnění změny: Po provedení prohlídky stavby ornitologem byl konstatován výskyt netopýrů v otvorech v atice. Dle písemného vyjádření ornitologa je nutné zachování úkrytových možností i po provedení zateplení obálky budovy. Jelikož není možné kvůli prováděným stavebním pracím ponechat stávající úkrytové možnosti, bude nutné tyto úkryty nahradit vestavěnými budkami. Jsou doporučeny budky z extrudovaného polystyrenu, které lze vestavět přímo do zateplovací vrstvy fasády. Celkový počet budek byl stanoven po dohodě na 13 ks. Tyto budky ani stavební práce s tímto spojené nebyly součástí projektové dokumentace ani výkazu výměr.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	15 304,25 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
15 304,25 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 25.11.2019	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 09	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 26. 09. 2019		
Název akce: Stavební úpravy MŠ Laštůvkova				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	ZL 09_Budky pro netopýry		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Fasádní plášť – doplnění náhrad hnízdění pro netopýry				
Popis a zdůvodnění změny: Po provedení prohlídky stavby ornitologem byl konstatován výskyt netopýrů v otvorech v atice. Dle písemného vyjádření ornitologa je nutné zachování úkrytových možností i po provedení zateplení obálky budovy. Jelikož není možné kvůli prováděným stavebním pracím ponechat stávající úkrytové možnosti, bude nutné tyto úkryty nahradit vestavěnými budkami. Jsou doporučeny budky z extrudovaného polystyrenu, které lze vestavět přímo do zateplovací vrstvy fasády. Celkový počet budek byl stanoven po dohodě na 13 ks. Tyto budky ani stavební práce s tímto spojené nebyly součástí projektové dokumentace ani výkazu výměr.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy MŠ Laštůvkova		ZL 09
ÚSEK: Fasádní plášť		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Fasádní plášť Doplnění náhrady hnízdění pro netopýry		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 09 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie – MSU s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Fasádní plášť, doplnění náhrad hnízdění pro netopýry DOTČENÉ MÍSTO: Fasádní plášť ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 09_Budky pro netopýry“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Po provedení prohlídky stavby ornitologem byl konstatován výskyt netopýrů v otvorech v atice. Dle písemného vyjádření ornitologa je nutné zachování úkrytových možností i po provedení zateplení obálky budovy. Jelikož není možné kvůli prováděným stavebním pracím ponechat stávající úkrytové možnosti, bude nutné tyto úkryty nahradit vestavěnými budkami. Jsou doporučeny budky z extrudovaného polystyrenu, které lze vestavět přímo do zateplovací vrstvy fasády. Celkový počet budek byl stanoven po dohodě na 13 ks. Tyto budky ani stavební práce s tímto spojené nebyly součástí projektové dokumentace ani výkazu výměr. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 26.9.2019 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



Mp-TU1100-01

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	1913_1	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	ZL 09	Budky pro netopýry	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7 61900 Brno		IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			15 304,25
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 304,25
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		15 304,25 CZK
Základní DPH	21 %		3 213,89 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			18 518,14 CZK
_____ Za zhotovitele dne _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			15 304,25	100
Cena celkem					15 304,25	100

Položkový rozpočet

S:	1913_1	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova
O:	01	Objekt
R:	ZL 09	Budky pro netopýry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				15 304,25
1	622300176RT2	Osazení montážní desky PVC do zateplení včetně dodávky desky 120x120x200 mm bez dodávky materiálu	kus	13,00000	407,25	5 294,25
2	1	Náhrada hnízdění pro netopýry	ks	13,00000	770,00	10 010,00



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	16.10.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Střešní plášť – doplnění vyrovnávací vrstvy pro montáž skladby střešního pláště Popis a zdůvodnění změny: Po provedení odstranění stávající skladby střechy objektu Me, Mf a Mg byla zjištěna velká nerovnost stávajícího podkladu na který má být realizován nový střešní plášť. PD a výkaz výměr řeší pouze lokální vyrovnání podkladu asfaltovými pásy, které je nedostačující. ADP provedl revizi skladby střešního pláště a navrhnul doplnit do skladby vyrovnávací vrstvu, na kterou bude možné realizovat TI spádovou vrstvu a HI folii tak, aby byl dodržen navržený spád a správný odvod dešťové vody. Byla navržena vyrovnávací vrstva z pěnobetonu s pevností v tlaku 1,2 MPa. Tato vrstva nebyla součástí PD ani výkazu výměr.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	201 721,15 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
201 721,15 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 25.11.2019	Datum: [redacted]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):


Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 16.10. 2019		
Název akce: Stavební úpravy MŠ Laštůvkova				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	ZL 10_Vyrovnávací vrstva střech Me, Mf, Mg		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Střešní plášť – doplnění vyrovnávací vrstvy pro montáž skladby střešního pláště				
Popis a zdůvodnění změny: Po provedení odstranění stávající skladby střechy objektu Me, Mf a Mg byla zjištěna velká nerovnost stávajícího podkladu na který má být realizován nový střešní plášť. PD a výkaz výměr řeší pouze lokální vyrovnání podkladu asfaltovými pásy, které je nedostačující. ADP provedl revizi skladby střešního pláště a navrhnul doplnit do skladby vyrovnávací vrstvu, na kterou bude možné realizovat TI spádovou vrstvu a HI folii tak, aby byl dodržen navržený spád a správný odvod dešťové vody. Byla navržena vyrovnávací vrstva z pěnobetonu s pevností v tlaku 1,2 MPa. Tato vrstva nebyla součástí PD ani výkazu výměr.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				



STAVBA: Stavební úpravy MŠ Laštůvkova		ZL 10
ÚSEK: Střešní plášť		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Střešní plášť Doplnění vyrovnávací vrstvy skladby střešního pláště		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____
	MAIL: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Střešní plášť, provedení vyrovnávací vrstvy pro montáž skladby střešního pláště		
DOTČENÉ MÍSTO: Střecha objektu Me, Mf		
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 10_Vyrovnávací vrstva střeš Me, Mf“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY:		
Po provedení odstranění stávající skladby střechy objektu Me a Mf byla zjištěna velká nerovnost stávajícího podkladu na který má být realizován nový střešní plášť. PD a výkaz výměr řeší pouze lokální vyrovnaní podkladu asfaltovými pásy, které je nedostačující. ADP provedl revizi skladby střešního pláště a navrhnul doplnit do skladby vyrovnávací vrstvu, na kterou bude možné realizovat TI spádovou vrstvu a HI folii tak, aby byl dodržen navržený spád a správný odvod dešťové vody. Byla navržena vyrovnávací vrstva z pěnobetonu s pevností v tlaku 1,2 MPa. Tato vrstva nebyla součástí PD ani výkazu výměr.		
POKYN VYDAL: _____		DATUM: 16.10.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: _____	
_____	OI Magistrát města Brna, _____	

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		1913_1	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova
Objekt:		01	Objekt
Rozpočet:		ZL 10	Vyrovnávací vrstva střech Me,f,g
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	IČO: 48529303
		Jižní náměstí 7/7	DIČ: CZ48529303
		61900	Brno
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			201 721,15
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			201 721,15
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		201 721,15 CZK
Základní DPH	21 %		42 361,44 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			244 082,59 CZK
Za zhotovitele dne Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			189 901,15	94
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 820,00	6
Cena celkem					201 721,15	100

Položkový rozpočet

S:	1913_1	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova
O:	01	Objekt
R:	ZL 10	Vyrovnávací vrstva střech Me,f,g

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				189 901,15
1	632442821R00	Tenkvrstvý vyrovnávací potěr, pevnost v tlaku 1,2 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťka 20 mm	m2	886,56000	103,95	92 157,91
2	632442822R00	Tenkvrstvý vyrovnávací potěr, pevnost v tlaku 1,2 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, příplatek za každých dalších 5 mm	m2	6 205,92000	15,75	97 743,24
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 820,00
388	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	39,40000	300,00	11 820,00