

Památková obnova Podzámeckého alpina
registrační číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-037-2014

ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo:

ZL č. 4

Navrhovatel změny:

VYKRUT zahradní služby a.s.

Datum předložení:

Specifikace změny: D0331. a D0332. Hlavní opěrná zeď pod alpinem - oprava hlavy stávajících zdí a oprava zdiva

Finanční dopad změny:

navýšení

úspora

bez fin. vazby

Schvalovací proces: organizace / datum / jméno / podpis

Technický dozor investora: **Ing. Jana Kohlová**

Vrbová 960, 251 68 Všedobrovice, Kamenice

Datum:

Ing. Jana Kohlová

Objednatel: **Botanický ústav AV ČR, v.v.i.**

Zámek 1, 252 43 Průhonice

Datum:

Ing. Ivan Staňa

Autorský dozor: **Ing. arch. Martin Laštovička - ATELIÉR NA STOUPÁCH**

Na Stoupách 436/18, 586 01 Jihlava

Datum:

Ing. arch. Martin Laštovička

Zhotovitel: **VYKRUT zahradní služby a.s.**

Pavlovova 3048/40, 70030 Ostrava-Zábřeh

Datum:

Petr Vykřut

Přílohy: Rozpočet

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ	
Popis změny: D0331. a D0332. Hlavní opěrná zeď pod alpinem - oprava hlavy stávajících zdí a oprava zdiva	
<p>Předmětem vícepráce je rozšíření plošné opravy poškozených částí zdi způsobem rozebrání (demolice) poškozených částí, zaražení trnů pro propojení nové a původní části zdi, zhotovení nosné ŽB zdi bez výztuže a výstavbě nové kamenné zdi. Stejný postup byl proveden i při opravě poškozených částí zdi pod plánovanou opravou hlavy zdi. Přesná specifikace rozsahu prací je součástí přílohy.</p>	
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):	
<p>Při rozebírání hlavy stávajících zdí a samotného zdiva musela být v některých místech rozebrána větší část kamenného zdiva a znovu vyzděna, z důvodu nutného statického zajištění zdi.</p>	
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:	
<p>Při zpracování projektu zeď nejevila známky nestability a proto na ni byla navržena pouze oprava koruny zdi a výměna segmentu se žulovým zdivem. Současný stav zdi je špatný a proto na ni byla navržena rozsáhlejší oprava, koruna byla rozebrána až do 50cm a tím se zdvojnásobila šíře zdi a bez rozebrání tato skutečnost nebyla zjištělná. Větší části zdiva se uvolňovaly až během vlastního rozebírání zdi z důvodu nestability zdi vyzděné na sucho.</p>	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	
<p>Jedná se o rozšíření rozsahu prací v rámci stavebního objektu D033. Z technického hlediska nelze oddělit a samostatně zadat.</p>	
Návrh ohodnocení změny	312 597,08 Kč
viz. rozpočet uvedený v příloze	
Vyjádření TDI :	
<p>TDI souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.</p>	
Vyjádření AD :	
<p>AD souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.</p>	
<p>Zpracoval: za zhotovitele (jméno/podpis) : Petr Vykrut</p> <p>Datum:</p>	
<p>Převzal: za objednatele (jméno/podpis): Ing. Ivan Staňa</p> <p>Datum:</p>	