

Památková obnova Podzámeckého alpina  
registrační číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-037-2014

## ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo:

ZL č.	5
-------	---

Navrhovatel změny:

VYKRUT zahradní služby a.s.

Datum předložení:.....

Specifikace změny: D037. Zeď pod Růžovou zahradou

Finanční dopad změny: navýšení

úspora

bez fin. vazby

<b>Schvalovací proces: organizace / datum / jméno / podpis</b>	
Technický dozor investora: <b>Ing. Jana Kohlová</b> Vrbová 960, 251 68 Všedobrovice, Kamenice	
Datum: .....	Ing. Jana Kohlová
Objednatel: <b>Botanický ústav AV ČR, v.v.i.</b> Zámek 1, 252 43 Průhonice	
Datum: .....	Ing. Ivan Staňa
Autorský dozor: <b>Ing. arch. Martin Laštovička - ATELIÉR NA STOUPÁCH</b>	
Datum: .....	Ing. arch. Martin Laštovička
Zhotovitel: <b>VYKRUT zahradní služby a.s.</b> Pavlovova 3048/40, 70030 Ostrava-Zábřeh	
Datum: .....	Petr Vykrut

Přílohy: Rozpočet

<b>OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ</b>	
<b>Popis změny: D037. Zeď pod Růžovou zahradou</b>	
Předmětem víceprací je navýšená dodávka nového kamene.	
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):</b>	
Vícenákklady vznikly z důvodu nekvalitního kamene. Během rozebírání stávající zdi bylo zjištěno, že většina původního kamene je silně navětralá a během manipulace s kamenem se rozpadá. Část kamene byla probetonována při pozdějších opravách. Tato skutečnost nebyla zjistitelná, jelikož většina zdi byla porostlá hustým porostem břechťanu, který nebylo možno odkrýt bez jeho úplné likvidace. Dle projektu mělo být využito 80% kamene, avšak aktuálně využitelného kamene je pouze 20%. Zbýlých 20% původního kamene bude přesunuto k výstavbě zdi pod baštou a opěrná zeď na Růžové zahradě bude vystavěna z nového kamene z kamenolomu.	
<b>zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:</b>	
Navětralost kamene nebyla vizuálně zjistitelná, jelikož většina zdi byla porostlá hustým porostem břechťanu, který nebylo možno odkrýt bez jeho úplné likvidace.	
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	
Jedná se o rozšíření rozsahu prací v rámci stavebního objektu D037. Z technického hlediska nelze oddělit a samostatně zadat.	
<b>Návrh ohodnocení změny</b>	455 051,52 Kč
viz. rozpočet uvedený v příloze	
<b>Vyjádření TDI :</b>	
TDI souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.	
<b>Vyjádření AD :</b>	
AD souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.	
Zpracoval: za zhotovitele (jméno/podpis): Petr Vykrut	
Datum: .....	
Převzal: za objednatele (jméno/podpis): Ing. Ivan Staňa	
Datum: .....	