

Památková obnova Podzámeckého alpina
registrační číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-037-2014

ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo:

ZL č.	8
--------------	----------

Navrhovatel změny:

VYKRUT zahradní služby a.s.

Datum předložení:.....

Specifikace změny: D0393. Zídka nad studánkou

Finanční dopad změny: navýšení

úspora

bez fin. vazby

Schvalovací proces: organizace / datum / jméno / podpis	
Technický dozor investora: Ing. Jana Kohlová Vrbová 960, 251 68 Všedobrovice, Kamenice	
Datum:	Ing. Jana Kohlová
Objednatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i. Zámek 1, 252 43 Průhonice	
Datum:	Ing. Ivan Staňa
Autorský dozor: Ing. arch. Martin Laštovička - ATELIÉR NA STOUPÁCH	
Datum:	Ing. arch. Martin Laštovička
Zhotovitel: VYKRUT zahradní služby a.s. Pavlovova 3048/40, 70030 Ostrava-Zábřeh	
Datum:	Petr Vykrut

Přílohy: Rozpočet

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ	
Popis změny: D0393. Zídka nad studánkou	
<p>Předmětem víceprací je rozebrání - demolice stávající zídky, odkopávky, naložení a odvoz zeminy pro nové základy a drenáže, zhotovení nových základů, vč. očištění skalních výchozů, položení drenáží, dodávka a montáž kari sítí, výstavba nové kamenné zdi do betonu vč. zakončení břidlicovými deskami - "hlavou". Přesná specifikace rozsahu prací je součástí přílohy.</p>	
<p>zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Jedná se o nově navrženou opravu stávající zídky nad studánkou. U stávající zdi od zpracování projektu došlo vlivem hydrogeologických poměrů (silné podmáčení, puklinové vývěry pramene) k výraznému zhoršení statiky zídky (vyvrácení, podemletí atd.). Zídka byla rozebrána a postavena nová s betonovým základem. Původního kamen ze zídky nad studánkou byl přesunut k výstavbě zdi pod baštou a zídka byla vystavěna z nového kamene z kamenolomu.</p>	
<p>zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: Důležitá zídka nad studánkou, podpírající cestu, u nichž došlo k výraznému zhoršení statiky (vyvrácení, podemletí atd.) vlivem hydrogeologických poměrů (silné podmáčení, puklinové vývěry pramene).</p>	
<p>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o rozšíření rozsahu prací v rámci stavebního objektu D039. Z technického hlediska nelze oddělit a samostatně zadat.</p>	
Návrh ohodnocení změny	234 281,42 Kč
viz. rozpočet uvedený v příloze	
Vyjádření TDI :	
TDI souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.	
Vyjádření AD :	
AD souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.	
Zpracoval: za zhotovitele (jméno/podpis): Petr Vykrut	
Datum:	
Převzal: za objednatele (jméno/podpis): Ing. Ivan Staňa	
Datum:	