

Památková obnova Podzámeckého alpina
registrační číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-037-2014

ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo:

ZL č. 10

Navrhovatel změny:

VYKRUT zahradní služby a.s.

Datum předložení:.....

Specifikace změny: D0342. Opěrná zeď pod hlavní přístupovou cestou - svahová opěrná zeď

Finanční dopad změny: navýšení

úspora

bez fin. vazby

Schvalovací proces: organizace / datum / jméno / podpis	
Technický dozor investora: Ing. Jana Kohlová Vrbová 960, 251 68 Všedobrovice, Kamenice	
Datum:	Ing. Jana Kohlová
Objednatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i. Zámek 1, 252 43 Průhonice	
Datum:	Ing. Ivan Staňa
Autorský dozor: Ing. arch. Martin Laštovička - ATELIÉR NA STOUPÁCH Na Stoupách 436/18, 586 01 Jihlava	
Datum:	Ing. arch. Martin Laštovička
Zhotovitel: VYKRUT zahradní služby a.s. Pavlovova 3048/40, 70030 Ostrava-Zábřeh	Petr Vykrut
Datum:	

Přílohy: Rozpočet

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ	
Popis změny: D0342. Opěrná zeď pod hlavní přístupovou cestou - svahová opěrná zeď	
<p>Předmětem vícepráce je rozšíření plošné opravy poškozených částí zdi a celkové posílení parametrů zdi. Byly rozšířeny odkopávky, naložení, přemístění výkopků z důvodů rozšíření základů zdi a instalaci nového odvodnění, zhotovení základových pásů, instalace kari sítí, vč. zřízení bednění a jeho následné demontáže, výstavba nové kamenné zdi do betonu. Přesná specifikace rozsahu prací je součástí přílohy.</p>	
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):	
<p>Vícenáklady vznikly z důvodu nekvalitního kamene. Během rozebírání stávající zdi bylo zjištěno, že většina původního kamene je silně navětralá a během manipulace s kamenem se rozpadá. Při rozebrání zdi došlo k rozsáhlým sesuvům a při stavbě musely být parametry zdi rozšířeny.</p>	
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:	
<p>Při zpracování projektu nebyla tato skutečnost zjistitelná. Větší části zdiva se uvolňovaly až během rozebírání zdi z důvodu nestability zdi vyžděné na sucho. Kámen byl navětralý ze zadní strany zdi a zvětralost nebyla patrná.</p>	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	
<p>Jedná se o rozšíření rozsahu prací v rámci stavebního objektu D034. Z technického hlediska nelze oddělit a samostatně zadat.</p>	
Návrh ohodnocení změny	673 272,70 Kč
viz. rozpočet uvedený v příloze	
Vyjádření TDI :	
<p>TDI souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.</p>	
Vyjádření AD :	
<p>AD souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.</p>	
<p>Zpracoval: za zhotovitele (jméno/podpis): Petr Vykrut</p> <p>Datum:</p>	
<p>Převzal: za objednatele (jméno/podpis): Ing. Ivan Staňa</p> <p>Datum:</p>	