

Akce: "Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu - II. etapa"	
Změnový list číslo:	6
Datum vydání ZL:	14.01.2020
Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS):	<b>sanace podloží pod základy oplocení typu "C" + úprava položek VV u základové k-ce</b>
Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
<b>Popis změny, technického řešení:</b>	
1. úprava podloží pod betonový základ pro oplocení typu "C" 2. úprava položek VV	
<b>Původní řešení:</b>	
1. betonové patky osazeny v soudržném materiálu 2. dle VV uvedené rozměry základových patek 1,2*1,2*1,0 m	
<b>Nové řešení:</b>	
1. patky budou prohloubeny až na únosný materiál a bude proveden hutněný štěrkový podsyp na úroveň cca -1,2 m. Na podsyp budou použity frakce štěrku 32-63 mm a 8-32 mm 2. rozměr základové patky 1,2*2,0*1,0 m.	
<b>Zdůvodnění změny:</b>	
1. Zhotovitel v průběhu realizace akce upozornil na špatný stav podloží při hloubení šachet pro základové patky sloupů a na skutečnost, že navržený rozměr a tvar základových patek by nemusel být pro osazení sloupů dostatečný. Ani zařazení zeminy dle výkazu výměr (50% tř. 3 a 50% tř.4) neodpovídá skutečnosti, protože všude je až do hloubky cca 1,2-2,5 m navážka a suť. AD ve spolupráci se statikem navrhl řešení v podobě sanace podloží ze štěrku. 2. Byl zjištěn rozpor mezi PD a výkazem výměr, kdy je chybně počítán výkop i konstrukce základových patek pro sloup. Ve výkazu je chybně počítána výměra 1,2*1,2*1,0 m, správná hodnota je 1,2*2,0*1,0 m.	
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:</b>	
Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, mění se smluvní termín dokončení díla. Provedenou změnou dojde k navýšení finančních nákladů.	
<b>Přílohy: rozpočet</b>	
<b>PRÍPOČET CELKEM BEZ DPH</b>	<b>161 709,57</b>
<b>ODPOČET CELKEM BEZ DPH</b>	<b>84 735,08</b>
<b>Rozdíl ceny bez DPH</b>	<b>76 974,49</b>

Vyjádření zhotovitele - S realizací změny souhlasím.

Podpis: .. [redacted]

Datum: .....

Podpis: ... [redacted] a

Vyjádření TDI - S realizací změny souhlasím.

Datum: .....

Podpis: .. [redacted]

Vyjádření zhotovitele PD - S realizací změny souhlasím.

Datum: .....

Podpis: .. [redacted]