

Navrhovatel změny	Zhotovitel	Změnový list č. 53	
Index navrhovatele změny:			
O...objednatel	Datum vydání ZL:	02.10.2019 <i>vyplní navrhovatel</i>	
Z...zhotovitel			
Změna má vliv do následujících profesí:	NE	návrh	
Název změny: Hromosvod a silnoproud			
Nový pavilon intenzivní medicíny nemocnice Jablonec n.N.			
Důvod změny:			
<p>Na základě technologie umístěné na střeše PIM, a její rozložení a propojení s konstrukcí domu (rozvody vzt,chlazení) je současný nainstalovaný hromosvod nefunkční (nerevidovatelný). Po přeprojektování bude instalován systém Dehn, stávající hromosvod bude využit jako pospojení všech kovových konstrukcí na střeše a fasádě objektu (průběžné parapety,zábradlí balkonů a teras)</p>			
Přílohy: ANO			
Vliv na cenu:	Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého		
odhadnuté náklady:	zvýšení ceny o:	Kč bez DPH	562 441,50
	snížení ceny o:	Kč bez DPH	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:	NE		
Dopady do HMG Z: SoD -	celkový počet dní:	dle	objednání*
Podpis zástupce Zhotovitele - Ing. Ondřej Matoušek	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:
Podpis zástupce GP - Ing. Jiří Hájek	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:
Podpis TDI - Ing. Karel Dlouhý	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:
Podpis zástupce Objednatele: ing. Petr Roubíček	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL		Datum a podpis:
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):			
Rozdělovník:	1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. GP, 4. ZHOTOVITEL		

* dodací lhůta 7 pracovních dní od závazného objednání a 7 dní na realizaci

Kontroloval : Ing. Ondřej Matoušek (MTS)

Vypracoval: Pavel Sýkora, jednatel společnosti

Datum 02.10.2019

Na základě projednaných změn dochází k navýšení ceny na PIM :

1) Hromosvod

Na základě technologie umístěné na střeše PIM, a její rozložení a propojení s konstrukcí domu (rozvody vzt,chlazení) je současný nainstalovaný hromosvod nefunkční (nerevidovatelný). Po přeprojektování bude instalován systém Dehn, stávající hromosvod bude využit jako pospojení všech kovových konstrukcí na střeše a fasádě objektu (průběžné parapety,zábradlí balkonů a teras,atiky,vzt potrubí....)

Příloha změnový list 53

1) Hromosvod Dehn:				montáž	materiál	
Dehn stativ 4 ramenný	ks	5,00	8 372,00	41 860,00	9 717,50	48 587,50
beton. Podstavec 17kg	ks	60,00	0,00	0,00	258,75	15 525,00
podložka izolační 370mm	ks	5,00	0,00	0,00	117,30	586,50
sada nerez závitových tyčí m16	set	5,00	0,00	0,00	2 870,40	14 352,00
dehn trubka podpěrná 3200mm	ks	5,00	0,00	0,00	6 727,50	33 637,50
stranové jímací tyče	ks	5,00	0,00	0,00	1 481,20	7 406,00
sada pro připojení HIV long	set	5,00	0,00	0,00	2 164,30	10 821,50
vodič HVI long D20	m	265,00	207,00	54 855,00	914,25	242 276,25
připojovací sada HVI long	ks	10,00	402,50	4 025,00	1 488,10	14 881,00
podpěra vedení nerez	ks	110,00	57,50	6 325,00	105,80	11 638,00
podpěra vedení FB-PV21	ks	100,00	34,50	3 450,00	40,25	4 025,00
adaptér podpěry FB	ks	100,00	0,00	0,00	27,60	2 760,00
Dehn svorka RD8 nerez	ks	5,00	69,00	345,00	101,20	506,00
dehn štítek číselný	ks	5,00	34,50	172,50	56,35	281,75
ostatní spojovací materiál nerez	set	1,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
ochranná trubka	ks	5,00	0,00	0,00	575,00	2 875,00
pracovní plošina kloubová do 30m	set	1,00	0,00	0,00	28 750,00	28 750,00
zelené střecha - oprava po položení nového hr.	set	1,00		5 600,00		
				116 632,50	445 809,00	

116 632,50

445 809,00

Celkem 562 441,50 Kč bez DPH