



OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.			
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 28. 8. 2019		
Název akce:	Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Rozpočet Práce nad rámec PD			
na jinou část smlouvy:				
<p>Předmět změny: Prostorové hřiště</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Vzhledem k požadavku na certifikaci prostorového hřiště bylo nutné provést změny dodané konstrukce. Tímto byla změněna zadávací dokumentace. Jedná se zejména o doplnění a rozšíření ochranných sítí, celoplošné překrytí sítí nástupního lanového můstku včetně ocelové nosné konstrukce, způsobu kotvení nosných pilířů nástupního lanového můstku, doplnění bezpečnostní horizontální sítě ve výstupní části, rozšíření dopadových ploch na úkor původně realizovaného dřevěného chodníku, zhotovení bočních bezpečnostních panelů u schodiště, dodávka dřevěných výplňových prvků zabraňující potenciálnímu poranění uživatelů prostorového hřiště, provedení povlakové střešní krytiny celé konstrukce včetně klempířských prvků, doplnění akrylátových výplní otvorů v bočních výplních zabraňující potenciálnímu poranění uživatelů prostorového hřiště, doplnění bezpečnostního záchytného systému pod dojezdem skluzavky. V důsledku výše uvedených změn bylo nutno realizovat Prostorové hřiště s úpravami. Dále bylo nutné provést úpravy povrchu v části dopadové plochy ve svahu a to doplněním prostorových bezpečnostních betonových prvků opatřených povrchem.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby:				
Příloha: Rozpočet – Práce nad rámec PD				
ZMĚNOVÝ LIST			číslo ZL: 1	

Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.
Změnový list vystavil:	Ing. Jakub Rohel
Datum:	28. 8. 2019
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Úpravy Prostorového hřiště a okolí nad rámec PD pro certifikaci</p> <p>Více práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Vzhledem k požadavku na certifikaci prostorového hřiště bylo nutné provést změny dodané konstrukce. Tímto byla změněna zadávací dokumentace. Jedná se zejména o doplnění a rozšíření ochranných sítí, celoplošné překrytí sítí nástupního lanového můstku včetně ocelové nosné konstrukce, způsobu kotvení nosných pilířů nástupního lanového můstku, doplnění bezpečnostní horizontální sítě ve výstupní části, rozšíření dopadových ploch na úkor původně realizovaného dřevěného chodníku, zhotovení bočních bezpečnostních panelů u schodiště, dodávka dřevěných výplňových prvků zabraňující potenciálnímu poranění uživatelů prostorového hřiště, provedení povlakové střešní krytiny celé konstrukce včetně klempířských prvků, doplnění akrylátových výplní otvorů v bočních výplních zabraňující potenciálnímu poranění uživatelů prostorového hřiště, doplnění bezpečnostního zachytného systému pod dojezdem skluzavky. V důsledku výše uvedených změn bylo nutno realizovat Prostorové hřiště s úpravami. Dále bylo nutné provést úpravy povrchu v části dopadové plochy ve svahu, a to doplněním prostorových bezpečnostních betonových prvků opatřených povrchem.</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	+ 282 770, 58 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
+ 282 770,58,- Kč	Tato změna má vliv na termín dokončení díla.
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum: 

Stavba: Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU
Objekt: Prostorové hřiště - práce nad rámec PD

JKSO:
Místo: Pustkovec

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

282 770,58
0,00

Cena bez DPH

282 770,58

DPH základní 21,00% ze 282 770,58
snižovaná 15,00% ze 0,00

59 381,82
0,00

Cena s DPH

v CZK

342 152,40

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU

Objekt: Prostorové hřiště - práce nad rámec PD

Místo: Pustkovec

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	282 770,58
HSV - Práce a dodávky HSV	182 887,50
5 - Komunikace pozemní	32 487,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	150 400,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	282 770,58

ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU
Objekt: Prostorové hřiště - práce nad rámec PD

Místo: Pustkovec **Datum:**
Objednatel: **Projektant:**
Zhotovitel: **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							282 770,58
HSV - Práce a dodávky HSV							182 887,50
5 - Komunikace pozemní							32 487,50
1	K	564201111	EPDM granulát dopadová plocha pod rozebraným chodníkem + boule- tl. 80mm 1,5x8,7 + 7x0,8	m2	18,650	1 630,00	30 399,50
2	K	564861113	Podklad ze sterkoarce SU tl. 220 mm, trakce U-32 1,5x8,7 pod EPDM po rozebrání chodníku	m2	13,050	160,00	2 088,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							150 400,00
3	K	R-položka	Prostorové hřiště - doplnění prvků dle požadavků certifikátora vč. spojovacího	kpl	1,000	150 400,00	150 400,00
<i>Doplnění dřevěných stupňů pro přechod mezi podestami - část prvku ve svahu</i>							29 600,00
<i>Doplnění úseků mezi podestami a nosným trámem</i>							7 900,00
<i>D+M dřevěných bočnic u vstupu na skluzavku</i>							4 650,00
<i>D+M dřevěných úseků včetně tláčků u vykružených otvorů v poli nad a pod skluzavkou</i>							16 150,00
<i>D+M dřevěných zástěn ve všech polích ve svahu kolem schodiště</i>							23 800,00
<i>D+M plexiskel do vybraných otvorů ve stěnách</i>							1 350,00
<i>D+M 2ks boxovacích pytlů</i>							2 600,00
<i>D+M pozinkovaných konzol pro nastavení dřevěných sloupů lanového můstku</i>							3 620,00
<i>D+M 2ks pozinkovaných slopeků s konopným lanem pod dojezdy skluzavky</i>							1 930,00
<i>D+M ochranných sítí a lan pro obalení celého nástupního lanového můstku</i>							13 600,00
<i>D+M ochranných sítí v polích určených certifikátorem a v místě po žebříku a kuřího můstku</i>							22 300,00
<i>D+M trojné ochranné sítě pro ležení</i>							8 200,00
<i>D+M 7ks betonových "boulí" ve svahu vč. hloubení jam</i>							9 100,00
<i>Hloubení vrtů pro 4ks dřevěných sloupů nástupního lanového můstku včetně jejich betonáže</i>							5 600,00
PSV - Práce a dodávky PSV							99 883,08
712 - Povlakové krytiny							37 207,27
4	K	712311115	Provedení povlakové krytiny střeš do 10 stupňů za studena tmelem asfaltovým 59,491	m2	59,491	18,00	1 070,84
5	K	GBR.10422A	DEKPRIMER (bal/12l) 59,491*0,0015	litr	0,089	48,60	4,33
6	M	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10 stupňů podkladní vrstvy pásy na sucho (11,26+17,76)*2,05	m2	59,491	44,90	2 671,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	62866281	Pás asfaltový samolépicí modifikovaný SBS tl. 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny 59,491*1,15	m2	68,415	209,00	14 298,74
8	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10 stupňů pás NAIP přitavením v ploše - břidlicově 59,491	m2	59,491	98,60	5 865,81
9	M	62856011	Pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie a s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 59,491*1,15	m2	68,415	180,00	12 314,70
10	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové	%	362,250	2,71	981,70
762 - Konstrukce tesařské							29 239,14
11	K	762341034	Bednění střech rovných z desek OSB tl.18mm na sraz šroubovaných 17,76*2,5+11,26*2,5	m2	72,550	365,00	26 480,75
12	M	60514106	Řezivo jehličnaté lat' střešní průřez 40x60mm 0,143	m3	0,143	6 400,00	915,20
13	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování (17,76*2,5*0,022+11,26*2,5*0,022)+ 36*0,04*0,06*1,1	m3	1,691	1 090,00	1 843,19
764 - Konstrukce klempířské							33 436,67
14	K	764212633	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250mm černá 11,26+17,76+2,06+10	m2	41,080	346,00	14 213,68
15	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250mm černá 16,5+2,06	m2	18,560	329,00	6 106,24
16	K	764501103	Montáž žlabu podokapního z polikarbonu, černá	m2	18,560	142,00	2 635,52
17	K	764501104	Montáž žlab Pz podokapní - čela půlkruhová, černá 4	kus	4,000	86,70	346,80
18	K	764501105	Montáž žlab Pz podokapní - háky půlkruhové, černá 20	kus	20,000	33,00	660,00
19	K	LND.R.1	Žlab podokapní půlkruhový lakovaný 125mm 20	m	20,000	170,00	3 400,00
20	K	LND.RGRGT.1	Čelo žlabové lakované 4	kus	4,000	79,20	316,80
21	K	55350126	Žlabový hák lakovaný 20	kus	20,000	96,00	1 920,00
22	K	STJ.K12BP90	Žlabový kotlík lakovaný 4	kus	4,000	163,00	652,00
23	K	553500680	Spojka žlabová lakovaná 9	kus	9,000	82,00	738,00
24	K	764508131	Montáž Pz odpadní trouby kruhové	m	3,000	124,00	372,00
25	K	55350108	Roura odtoková odpadní lakovaná 100mm 3	kus	3,000	222,00	666,00
26	K	55350162	Koleno odpadové lakované 100mm 3	kus	3,000	303,00	909,00
27	K	998764201	Přesun hmot procentuální pro konstrukce klempířské 3	%	329,360	1,52	500,63