

Protokol o změně díla

Změnový list č. 005

Předmět díla:	Rekonstrukce Střední školy COPTH Českobrodská		
Objekt:	č.p. 32a, ulice Českobrodská		
Objednatel :	Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 , IČ: 14891212		
Zhotovitel:	Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, IČ 453 09 612		
TDI:	BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2, IČ: 05420237		
Projektant:	ECOTEN s.r.o., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2, IČ 29136440		
Hl. projekt. Manažer	Leon Taurus s.r.o., Washingtonova 1599/17, Praha 1, IČ 04301188		
Popis změny:			
<p>Ve severní části objektu A byly pod základovou deskou objeveny původní betonové kanály pro rozvod technologických sítí. Tyto kanály nebyly součástí zadávací dokumentace a neexistoval o nich žádný záznam. V rámci řešení nových skladeb podlah a navrhovaných výšek je nutné tyto kanály částečně odbourat a zasypat do potřebné nivelety. Ve stanovisku správce stavby bylo konstatováno, že zhotovitel nemohl o podzemních kanálech vědět ani při vynaložení odborné péče a z tohoto důvodu byla změna zařazena pod změnu §222 odst. 6 ZZVZ - důvody o nepředvídatelnosti fyzických podmínek na stavbě.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné	x	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za ZL č.5 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	61 224,09 Kč	6,15%
	Výše DPH sazba: 21%	12 857,06 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	74 081,15 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	219 844 995,00 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 1-5 bez DPH	233 680 666,77 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 1-5 vč. DPH	282 753 606,79 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	61 224,09 Kč	0,03%
	Hodnota změny celkem za ZL č. 5	61 224,09 Kč	0,03%
termíny	Termín realizace změny:	30.12.2019 - 12.1.2020	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel 1 (statutární zástupce):		
	Hlavní projektový manažer		
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.5		

Claim č. 005 - rozpis ceny

Projekt:
Rekonstrukce Střední školy COPTH Českobrodská

Objednatel:
**Střední škola - Centrum odborné přípravy
technickohospodářské, Praha 9,
Poděbradská 1/179 , IČ: 14891212**

Zhotovitel:
**Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,
180 00 Praha 8, IČ: 453 09 612**

Správce stavby:
**BYDLEX s.r.o.
U Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2**

Důvod změny:
Pokyn správce stavby

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště
Provedení vybourání stěn kanálů do hloubky -0,5m od podlahy na úroveň štěrkopískového podsypu v severní části objektu A a dále provedení jejich zasypání.

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	
Milník č. 1	09.05.2020
Milník č. 2	14.08.2020
Milník č. 3	10.07.2021
Konečný termín:	10.07.2021

Dopad na cenu:

				Celková cena	
				61 224,09	

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele:.....

Správce stavby:.....

Datum:

Datum:

Claim č. 005 - rozpis ceny

Díl:	kod	položka	m.j.	mn.	j.c.	cena celkem	hm.j.	sut'
Díl:	96	Bourání konstrukcí				30 061,24		14,77
32	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	6,03	4 985,28	30 061,24	2,45	14,77
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				20 698,85		
59	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	14,77	892,10	13 179,44		
69	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,77	236,14	3 488,61		
70	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	73,87	10,49	774,87		
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	14,77	157,43	2 325,79		
72	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	59,09	15,74	930,14		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				10 464,00		0,00
6	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	32,00	327,00	10 464,00		

Celková cena za claim č. 005

61 224,09

(cena je bez DPH)

SEVER

Bourací práce - betonové kanály					
Stěny kanálů budou bourané do hloubky -0,500m od podlahy na úroveň štěrkopískového podsypu.					
OZN		TL.STĚŇ (m)	VÝŠKA STĚŇ (m)	DĚLKA(m)	m^3
1		0,1	0,34	6	0,204
2		0,1	0,38	34	1,292
3		0,1	0,325	8,6	0,2795
4		0,1	0,42	30	1,26
5		0,1	0,285	7,5	0,21375
6		0,1	0,275	32	0,88
7		0,1	0,215	11	0,2365
8		0,1	0,25	48	1,2
9		0,1	0,21	22	0,462

6,02775

Bourací práce - betonové kanály - násyp					
Stěny kanálů budou bourané do hloubky -0,500m od podlahy na úroveň štěrkopískového podsypu.					
OZN		ŠÍŘKA K. (m)	VÝŠKA K. (m)	DĚLKA(m)	m^3
1		0,7	0,36	9,9	2,4948
2		0,7	0,32	9,35	2,0944
3		2,25	0,375	9,1	7,678125
4		0,7	0,34	4	0,952
5		0,7	0,315	6,95	1,532475
6		1	0,325	9,1	2,9575
7		1,3	0,385	4	2,002
8		1	0,35	16,6	5,81
9		1	0,39	16,6	6,474

31,9953

)