



Projekt:	Přestavba Bloku C na byty	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny	1

Od: Letiště Praha, a.s.

Komu: SMART SBD s.r.o.

Stavební objekt: Blok C

Předmět změny:

a) stavební část - po odkrytí stávající skladby podlahy (nášlapná vrstva lina a parket) bylo zjištěno, že parketová podlaha byla položena na prkenném záklopu s dřevěnými polštáři a škvárovým podsypem. Současný stav prken je nevyhovující pro návrh skladby podlahy uvedený v projektové dokumentaci (samonivelační stěrka a nášlapná vrstva lina). AD projektu navrhl 3 varianty řešení změny skladby podlahy v obytných částech 2NP. Byla vybrána nejméně ekonomicky náročná varianta s ponecháním stávajícího štvárkového podsypu. V příloze PPZ je položkový rozpočet nové skladby podlahy (úprava popř. doplnění štvárkového lože, sanace povrchu proti houbám a plísním, pojistná fólie, 50 mm drátkobetonu, samonivelační stěrka). Po obvodu místností bude dilatační spára z mirelonu. Změna skladby podlahy má z důvodu dodržení technologických postupů vliv na HMG výstavby.

Žádost o změnu vznesl:

a) stavební část - dodavatel

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: změna skladby podlahy

Časové ohodnocení: 34 dní

Dopad do celkových termínů:

ANO

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

dle přiloženého výkazu výměr viz. příloha č. 1

Odůvodnění změny termínu

Z důvodu realizace podlah, kde je neodbouratelný mokrý proces je nutné normové zrání betonu.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

dle přiloženého výkazu výměr, který je nedílnou součástí PPZ

Celkové předpokládané vícenáklady po odečtení neproveděných položek

200.490,23,-

Zhotovitel:

(SMART SBD s.r.o.)

Objednatel:

Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravuje zhotovitele k provedení prací.

