

 Prague Airport VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAHA	Projekt:	Přestavba Bloku C na byty	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	4

Od:	Letiště Praha, a.s.	Komu:	SMART SBD s.r.o.
------------	---------------------	--------------	------------------

Stavební objekt: Blok C

Předmět změny:

a) Protipožární ucpávky:

1. Kanalizace - protipožární ucpávky v 1PP objektu, které byly nyvrženy v projektové dokumentaci (tmel), nebylo možné z důvodu normových důvodů použít. Z tohoto důvodu bylo po konzultaci s firmou PROMAT nalezeno nové řešení. To spočívá v utěsnění potrubí za pomoci požárních manžet.

Tam, kde nebylo možné použít přímo systém požárních manžet, bylo nutné zhotovení požárních kaslíků ze systémové desky PROMAT, kde nosnou částí jsou ocelové profily. Tímto způsobem bylo vytvořeno celkem 12 kaslíků a celkem 19 protipožárních manžet. Kompletní výčet umístění, kusů a průměrů protipožárních manžet a počet a rozměry protipožárních kaslíků je přílohou.

2. Plyn - při realizaci bylo nutno provést požární utěsnění prostupů potrubí plynu, a to v místě zdi mezi chodbou a stávající kotelnou u obou objektů. Tyto prostupy z důvodu změny nepřesunutí kotelen nebyly v PD řešeny. Utěsnění bylo provedeno protipožární stěrkou.

3. Vytápění - dtto plyn. Utěsnění bylo provedeno protipožární stěrkou.

4. Elektroinstalace - dtto plyn. Utěsnění bylo provedeno protipožárním tmelem.

b) Ústřední vytápění:

- z projektové dokumentace byla profesní část vytápění před realizací z důvodu dispozičních změn a zachování umístění kotelen výjmut. Nový oceněný soupis prací tyto změny respektuje a obsahuje veškeré práce dle skutečného stavu.

- obsahuje nové rozvody ze stávajících kotelen a napojení na rozvody stávající

- obsahuje demontáž a zpětnou montáž stávajících otopných těles pro nátěr a úpravu počtu článků a výměnu armatur

- obsahuje dodávku a montáž nových trubkových otopných těles do sociálních zařízení

- obsahuje stavební přípomocné práce, práce na vypuštění a znovunapuštění systému, proplachy a tlakové zkoušky

- obsahuje servisní kontrolu stávajících kotlů a jejich uvedení do provozu

Žádost o změnu vznesl: GD stavby

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: neřešení v PD a RO, dispoziční změny

Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):
dle příloženého výkazu výměr:

Přílohy: příloha č. 1, příloha č. 2

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:
dle příloženého výkazu výměr, který je nedílnou součástí PPZ

Celkové předpokládané náklady:	DPH	odpočty	-6 600,00 CZK
Zhotovitel:		přípočty	302 196,09 CZK
			295 596,09 CZK

Zhotovitel:	Objednatel:
SMART SBD s.r.o.	Letiště Praha, a.s.
Datum a podpis:	Datum a podpis:
10.12.2019	
Tento Pokyn k provedení prací:	