

# Protokol o změně díla

# změnový list číslo: 2

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**

Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**

Objednatel: **Město Znojmo**

Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Brněnská 3797/29, 66902 Znojmo**

Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

**Změna: Z.02 Podlahové konstrukce 1.P**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>Archeologický nález</b>			
	Popis změny: <b>Po vybourání stávající skladby podlahové konstrukce byly zjištěny archeologické nálezy částí základových historických stěn. Pro novou skladbu podlahových konstrukcí byly navrženy úpravy těchto stěn (viz zápis KD, bod 6.3) a související změny:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Nad pozůstatky románského zdiva v nikách okenních otvorů navrhuje realizovat difúzně otevřenou skladbu (např. cihelná nebo prkenná podlaha), které budou odseparovány vrstvou geotextilie.</li> <li>b) Ve zbytku místností bude po snížení horní úrovně zdiva provedena původně projektovaná odvětrávaná skladba</li> <li>c) Nad mohutným románským zdívem, procházejícím napříč místností B. 109 nebude provětrávaná vrstva prováděna.</li> <li>d) Silně zavlhlá a zasolená příčná cihelná nenosná novodobá stěna tl. 450 mm (chybí vodorovná izolace) bude vybourána a nahrazena cihelnou stěnou tl. 150 mm.</li> <li>e) Pro dosažení potřebného prostoru pro realizaci zbývajících částí projektovaných podlahových vrstev budou, za přítomnosti archeologa, odstraněny z povrchu zdiva jednotlivé kameny.</li> <li>f) Skladba podlahové konstrukce pod Hygienickým příslušenstvím bude provedena bez podlahového topení. Okruh 4.1 bude použit pro nástěnná tělesa ve sprchách</li> </ol>			
<b>CENA</b>	Způsob projekčního zpracování: <b>BYLO</b>			
	vliv změny na náklady stavby: <b>NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY</b>			
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>			
		<i>náklady na změnu</i>	<i>vícepráce</i>	<i>méněpráce</i>
		stavební náklady	184 221,51	-46 178,13
		projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
		úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
		dosud platná cena dle SOD:	57 479 116,07	69 549 730,01
		zvýšení:	138 043,38	167 032,49
		snížení:	-----	-----
	nová cena:	<b>57 617 159,45</b>	<b>69 716 762,50</b>	
	<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	
	zhotovitel:	11.03.2020		
	objednatel (investor, uživatel)	11.03.2020		
	TDI:	11.03.2020		
	GP+ AD:	11.03.2020		
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:			
	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>			
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 1			
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet Z.02 Podlahové konstrukce 1.P			
<b>Datum</b>	11.03.2020			

X



jednatel