

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/1917 Nesvačily - Strýčkovy		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 002	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt 002 - km 5,015 - 6,816 Strýčkovy - Modřovice			
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 00066001			
Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 421 96 868			
Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1,2, 3, 4, 5			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	1 281 707,12	1 281 707,12
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	1 281 707,12	1 281 707,12
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/1917 Nesvačily - Strýčkovy Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt 002 - km 5,015 - 6,816 Strýčkovy - Modřovice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 002	Číslo ZBV: 1
--	---	------------------------

Strany smlouvy o dílo č.3117/00066001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.05.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868

Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	1,2	Objednatel 2x
2. Změnový list	2	3,4	Zhotovitel 2x
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	5	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	6	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	7	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1		
Další doklady	29		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Obnova obrusné asfaltové vrstvy vozovky

ZBV 01 rozšiřuje výměry obrusné plochy asfaltového povrchu

Zhotovitel v rámci prováděných stavebních prací obnovy obrusné asfaltové vrstvy vozovky na stavbě III/1917 Nesvačily – Strýčkovy, úsek č.2 Strýčkovy – Modřovice ve staničení 5,015 až 6,816 Km, provedl její geodetické zaměření po dokončení. Ze změřených hodnot je vypočtena celková plocha opraveného úseku (viz. Geodetický protokol + výpočet výměry - příloha č. 9), kde je plocha 9 879 m². Ve výkazu výměr, který je součástí SoD je tato plocha pouze 6 726 m². Chybějící rozdíl 3 153 m² s největší pravděpodobností nepřesným zaměřením šířky obrusné vrstvy vozovky z důvodu nánosů na krajnicích a následně nesprávné hodnoty zanesené do soupisu prací (viz. Oznámení o zjištění skutečnosti zhotovitelem - příloha č.10).

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. § 10, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena **do Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	1 281 707,12	1 281 707,12	1 281 707,12

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Miroslav Žipek M - SILNICE a.s.	datum	06. 04. 2020	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Miloslav Pohunek	datum	15. 04. 2020	podpis
Technický dozor investora	jméno	Bc. Pavel Šach	datum	15. 04. 2020	podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	JUDr. Luděk Beneš	datum	17. 04. 2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis
			datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Babka M - SILNICE a.s.	datum	06. 04. 2020	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: III/1917 Nesvačily - Strýčkovy	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO002
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt 002 - km 5,015 - 6,816 Strýčkovy - Modřovice	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
14 600 149,32

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	14 600 149,32	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	1 281 707,12	1 281 707,12	8,78%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	15 881 856,44	1 281 707,12	8,78%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miroslav Žipek M - SILNICE a.s.	souhlasím	datum 06. 04. 2020		
Projektant (AD): Miloslav Pohunek	souhlasím	15. 04. 2020		
Stavební dozor: Bc. Pavel Šach	souhlasím	15. 04. 2020		
Zástupce Objednatele: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	souhlasím			
Supervize:	souhlasím			
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurková	souhlasím			

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:

1

Ev. č. a název stavby: III/1917 Nesvačily - Strýčkovy								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO: SO 120.1 Objekt 002 - km 5,015 - 6,816 Strýčkovy - Modřovice								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: Objekt 002 - km 5,015 - 6,816 Strýčkovy - Modřovice								Skupina změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	93818	ČISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETĚNÍM (samosběr)	m2	6 785,000	9 879,000	3 094,000	4,000	27 140,000	0,000	12 376,000	39 516,000	12 376,000	45,601
12	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S	m3	271,400	395,160	123,760	4 562,000	1 238 126,800	0,000	564 593,120	1 802 719,920	564 593,120	45,601
13	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM (bez spáry)	m2	6 726,000	9 879,000	3 153,000	198,000	1 331 748,000	0,000	624 294,000	1 956 042,000	624 294,000	46,878
14	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m3	13 570,000	19 758,000	6 188,000	13,000	176 410,000	0,000	80 444,000	256 854,000	80 444,000	45,601
Celkem								2 773 424,80	0,00	1 281 707,12	4 055 131,92	1 281 707,12	46,21

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Mroslav Žipek

Za Objednatel:

Datum:

Datum:

Název a evidenční číslo Stavby: III/1917 Nesvačily - Strýč		
1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	14 800 149,32
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	15 881 856,44
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	19 217 848,28
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	108,78%
4=(25/1)*100	Sledování (i) vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování (ii) změny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100		0,00%

Limit 18 %	2 198 022,40
Sledování limitu	0,00%
Hodnota skupiny 5	0,00

- 5 -	
Změny do oděhu Změny nezávislé celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma absolutních hodnot Změn (vč. Změn opravných)	Změny do oděhu (18% nebo limit 148 224 608 Kč)	Limit 18 %
18	17	18	19=23+28+28+33	20=24+27+30+34+37+38	88(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/1917 Nesvačily - Strýčkovy	0,00	1 281 707,12	1 000	0,00	0,00
002	1	Čistota plánová změny Nesvačily - úprava výměř	0,00	1 281 707,12	1 000	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/1917 Nesvačily - Strýčkovy
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Objekt 002 - km 5,015 - 6,816 Strýčkovy - Modřovice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	002.

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Celkový soupis prací SO po změně	1	
08 Zápis ze stavebního deníku ze dne 25.11.2019-13.12.2019	12	
09 Geodetický protokol + výpočet výměry	12	
10 Oznámení o zjištění skutečnosti zhotovitelem	1	
11 Stanovisko autorského dozoru	1	
12 Stanovisko technického dozoru	1	
13 Pokyn k vypracování ZBV	1	
Počet listů celkem	29	

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:

1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina změn: 3

Ev. č. a název stavby:		III/1917 Nesvačily - Strýčkovy											
Číslo a název SO/PS: SO 120.1		Objekt 002 - km 5,015 - 6,816 Strýčkovy - Modřovice											
Číslo a název rozpočtu:		Objekt 002 - km 5,015 - 6,816 Strýčkovy - Modřovice											
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m. j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Objekt SO 001													
1	R-POLOŽKA	DIO VČ. ZAJIŠTĚNÍ A VYTÝČENÍ INŽ. SÍŤI	KPL	1,000	1,000	0,000	177 150,00	177 150,000	0,000	0,000	177 150,000	0,000	0
2	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, BEZ ODVOZU	M3	8,270	8,270	0,000	1 772,00	14 654,440	0,000	0,000	14 654,440	0,000	0
3	11333A	VYBOURÁNÍ PENETR. MAKADAMU V MÍSTĚ PŘEDPOKL. SANACÍ, BEZ DOPRAVY	M3	30,000	30,000	0,000	1 185,00	35 550,000	0,000	0,000	35 550,000	0,000	0
4	11372B	ODVOZ VYFRÉZ. A VYBOUR. MATERIÁLU (NA LIKVIDACI NEBEZP. ODPADŮ - 1420+5112 TKM)	TKM	6 532,000	6 532,000	0,000	2,00	13 064,000	0,000	0,000	13 064,000	0,000	0
5	015570	LIKVIDACE ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH (20 + 72 tun)	T	92,000	92,000	0,000	3 673,00	337 916,000	0,000	0,000	337 916,000	0,000	0
6	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY TR. I, ODVOZ DO 12 KM	M3	15,000	15,000	0,000	600,00	9 000,000	0,000	0,000	9 000,000	0,000	0
7	214520	SANAČNÍ VRSTVY Z KAM. DRCENÉHO	M3	20,000	20,000	0,000	1 061,00	21 220,000	0,000	0,000	21 220,000	0,000	0
8	567104	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV. CEMENTEM	M3	15,000	15,000	0,000	2 423,00	36 345,000	0,000	0,000	36 345,000	0,000	0
9	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM	M	166,000	166,000	0,000	60,00	9 960,000	0,000	0,000	9 960,000	0,000	0
10	744C56	ASFATOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM (PODBAL - SANACE)	M2	100,000	100,000	0,000	480,00	48 000,000	0,000	0,000	48 000,000	0,000	0
11	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETĚNÍM (samosběr)	M2	15 590,000	15 590,000	0,000	4,00	62 360,000	0,000	0,000	62 360,000	0,000	0
12	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	624,000	624,000	0,000	4 428,00	2 763 072,000	0,000	0,000	2 763 072,000	0,000	0
13	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM (bez spáry)	M2	15 464,000	15 464,000	0,000	197,00	3 046 408,000	0,000	0,000	3 046 408,000	0,000	0
14	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	31 180,000	31 180,000	0,000	13,00	405 340,000	0,000	0,000	405 340,000	0,000	0
15	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	166,000	166,000	0,000	83,00	13 778,000	0,000	0,000	13 778,000	0,000	0
16	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR ASF. ZÁLIVKOU PRŮŘEZ DO 200MM2	M	166,000	166,000	0,000	47,00	7 802,000	0,000	0,000	7 802,000	0,000	0
17	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM (vč. odvozu na skládku)	M2	2 685,000	2 685,000	0,000	169,00	453 765,000	0,000	0,000	453 765,000	0,000	0
18	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25 m3/m (vč. odvozu na skládku)	M	5 297,000	5 297,000	0,000	112,00	593 264,000	0,000	0,000	593 264,000	0,000	0
19	014111	POPPLATKY ZA SKLÁDKU INERT. ODPADU (KRAJNICE, PŘÍKOPY)	T	3 186,000	3 186,000	0,000	276,00	879 336,000	0,000	0,000	879 336,000	0,000	0
20	915111	VODODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ, D+M	M2	680,000	680,000	0,000	118,00	80 240,000	0,000	0,000	80 240,000	0,000	0
21	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 150MM	M2	2 685,000	2 685,000	0,000	184,00	494 040,000	0,000	0,000	494 040,000	0,000	0
22	35331	ZDIVO STOK Z BET. PROSTĚHO	M3	5,000	5,000	0,000	5 905,00	29 525,000	0,000	0,000	29 525,000	0,000	0
Objekt SO 002													
1	R-POLOŽKA	DIO VČ. ZAJIŠTĚNÍ A VYTÝČENÍ INŽ. SÍŤI	KPL	1,00	1,00	0,0000	147 625,00	147 625,00	0,000	0,000	147 625,00	0,000	0
2	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, BEZ ODVOZU	M3	4,40	4,40	0,0000	3 543,00	15 589,20	0,000	0,000	15 589,20	0,000	0
3	11333A	VYBOURÁNÍ PENETR. MAKADAMU V MÍSTĚ PŘEDPOKL. SANACÍ, BEZ DOPRAVY	M3	30,00	30,00	0,0000	1 185,00	35 550,00	0,000	0,000	35 550,00	0,000	0
4	11372B	ODVOZ VYFRÉZ. A VYBOUR. MATERIÁLU (NA LIKVIDACI NEBEZP. ODPADŮ - 1420+5112 TKM)	TKM	5 862,000	5 862,000	0,0000	2,00	11 724,00	0,000	0,000	11 724,00	0,000	0
5	015570	LIKVIDACE ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH (20 + 72 tun)	T	82,56	82,56	0,0000	3 673,00	303 242,88	0,000	0,000	303 242,88	0,000	0
6	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY TR. I, ODVOZ DO 12 KM	M3	15,00	15,00	0,0000	600,00	9 000,00	0,000	0,000	9 000,00	0,000	0
7	214520	SANAČNÍ VRSTVY Z KAM. DRCENÉHO	M3	20,00	20,00	0,0000	1 061,00	21 220,00	0,000	0,000	21 220,00	0,000	0
8	567104	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV. CEMENTEM	M3	15,00	15,00	0,0000	2 423,00	36 345,00	0,000	0,000	36 345,00	0,000	0
9	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM	M	67,00	67,00	0,0000	60,00	4 020,00	0,000	0,000	4 020,00	0,000	0
10	744C56	ASFATOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM (PODBAL - SANACE)	M2	100,00	100,00	0,0000	480,00	48 000,00	0,000	0,000	48 000,00	0,000	0
11	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETĚNÍM (samosběr)	M2	6 785,000	9 879,000	3 094,000	4,00	27 140,000	0,000	12 376,000	39 516,000	12 376,000	46
12	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	271,400	395,160	123,760	4 562,00	1 298 126,800	0,000	564 593,120	1 802 719,920	564 593,120	46
13	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM (bez spáry)	M2	6 726,000	9 879,000	3 153,000	198,00	1 331 748,000	0,000	624 294,000	1 956 042,000	624 294,000	47
14	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	13 570,000	19 758,000	6 188,000	13,00	176 410,000	0,000	80 444,000	256 854,000	80 444,000	46
15	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	67,00	67,00	0,0000	83,00	5 561,000	0,000	0,000	5 561,000	0,000	0
16	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR ASF. ZÁLIVKOU PRŮŘEZ DO 200MM2	M	67,00	67,00	0,0000	47,00	3 149,000	0,000	0,000	3 149,000	0,000	0
17	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM (vč. odvozu na skládku)	M2	1 778,000	1 778,000	0,0000	169,00	300 482,000	0,000	0,000	300 482,000	0,000	0
18	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25 m3/m (vč. odvozu na skládku)	M	3 535,000	3 535,000	0,0000	112,00	395 920,000	0,000	0,000	395 920,000	0,000	0
19	014111	POPPLATKY ZA SKLÁDKU INERT. ODPADU (KRAJNICE, PŘÍKOPY)	T	451,000	451,000	0,0000	122,00	55 022,000	0,000	0,000	55 022,000	0,000	0
20	915111	VODODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ, D+M	M2	1 778,000	1 778,000	0,0000	184,00	327 152,000	0,000	0,000	327 152,000	0,000	0
21	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 150MM	M2	2 123,000	2 123,000	0,0000	271,00	575 333,000	0,000	0,000	575 333,000	0,000	0
		Celkem						14 600 149,32	0,00	1 281 707,12	15 881 856,44	1 281 707,12	8,78



8 595078 410216

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ©
oblastní závod JIH
Třebanteká 290/31, 190 15 Praha 9



III/1917

2019^{rok}

1.
číslo

NESVAČILY-STRÝČKOVY

ETAPA 0. 1:

ROŽMÍTAL - NESVAČILY, km 0,000 - 2,685

ETAPA 0. 2:

STRÝČKOVY - MODOŇOVICE, km 5,015 - 6,816

propis

STAVEBNÍ DENÍK

č. 1

Denní záznamy stavby

List číslo:

1

NESVADILY - STRYČHOVI ETAPA 2	Datum
TENTO STAVEBNÍ DENÍK Č. 1 STAVBY NESVADILY - STRYČHOVI ZAČÍNÁ LISTEM Č. 1.	25.11.2019
POČASÍ: 3°C / 7°C, OBLAČNO, DEŠT PRAC. DOBA: 7 ³⁰ - 15 ⁰⁰	25.11.2019 PO
POČET PRAC.: 1x SILNICE 1x TNP ZETEN, 3x D ČADEK 1x D, KADLEC - 1x D	
MECHANIZACE: 1x CAT 432 F, 1x VOLVO, DROBNÉ NÁŘADÍ	
POPIS PRÁCE:	
- OSAZENÍ D.2. PRO PRACOVNÍ MÍSTO	
- SEŘEŽOVÁNÍ NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE, NAHLÁDKA A ODVOZ NA DEPONII	
POČASÍ: 3°C / 8°C, OBLAČNO	25.11.2019 PO
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰	
POČET PRAC.: 1x SILNICE 1x TNP ZETEN, 3x D ČADEK 1x D, KADLEC - 1x D	
MECHANIZACE: 1x CAT 432 F, 1x VOLVO, DROBNÉ NÁŘADÍ	
POPIS PRÁCE:	
- ODTĚŽOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE, NAHLÁDKA A ODVOZ NA DEPONII	
- ODTĚŽOVÁNÍ NÁNOSŮ Z PŘÍKOPŮ PODE L KOTI NAHLÁDKA A ODVOZ NA DEPONII	

Denní záznamy stavby

List číslo: 2.

NEŠVAČILY - STRYČHOVY, ETAPA 2

Datum

POČASÍ: 3°C / 7°C OBLAČNO, TLHA

26.11.2019

PRAC. DOBA 7⁰⁰ - 16⁰⁰

UT

POČET PRAC: 1 SILNICE 1x TAP ZEMEN, 3x D

KADLEC - 1x D, ČADEK - 2x D, ČUES - 2x D

MECHANIZACE: 1x CAT 432, 1x VOLVO ECR 85, 1x VOLVO

1x VOLVO + HR, 1x PODVALNIK, 1x SIL FREZA

1x KOSTĚ, DROBNÉ NÁŘADÍ

POPIS PRÁCE

- ODTĚŽOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE V KM 5,700 - 6,000 LS + PS NAHLÁDKA A ODVOD ZEMINY NA DEPONII

- ODTĚŽOVÁNÍ NÁKOSŮ Z PŘÍKOPŮ PODEP KODUNIMACE NA ÚSEKU 0.2 NAHLÁDKA A ODVOD ZEMINY NA DEPONII

- FREZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ASFALTOVÝCH VRSTEV PRO VYTVOŘENÍ "ZÁPIČNŮ", NAHLÁDKA DAT. A ODVOD NA DEPONII, RUCNÍ DOČISTĚNÍ FREZOVANÝCH PLOCH

POČASÍ: 4°C / 7°C OBLAČNO, TLHA

27.11.2019

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17³⁰

ST.

POČET PRAC: 1 SILNICE 1x TAP ZEMEN, 3x D

KADLEC - 1x D, ČADEK - 3x D, VÍASÝSTĚN - 1x D

MECHANIZACE 1x CAT 432, 1x VOLVO ECR 85, 2x VOLVO SKLÁPEČ

1x DISTRIBUTOR, 1x FUSO KOPICE, 1x KOSTĚ,

1x PODVALNIK, DROBNÉ NÁŘADÍ

POPIS PRÁCE

- ODTĚŽOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE V KM 6,000 - 6,300 LS, PS NAHLÁDKA A ODVOD ZEMINY NA DEPONII

- ODTĚŽOVÁNÍ NÁKOSŮ Z PŘÍKOPU PODEP KODUNIMACE ÚSEK 0.2 KM 6,000 - 6,300 LS + PS NAHLÁDKA A ODVOD ZEMINY NA DEPONII

NESVAČILY - STRÝŽHOVY, ETAPA 02	Datum
- OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ASF. POVRCHU KONTAKTACE TLAKOVOU VODOU (KROPIČKA) + OČIŠTĚNÍ DEZETENÍM - DOVOZ A VYHLÁDKA DECHANIZACE PRO POHLÁDKU ASF - PROVEDENÍ SPOJOVACÍHO POSTŘÍKU NA STÁVAJÍCÍ ASF. VRSTVU KONTAKTACE ÚSEK 2 V KM 5,015 - 6,315 (PO PRŮJEZDU LÍNKOVÉHO BUS) - KONTROLA OZNAČENÍ STAVENÍSTĚ, PARKOVÁNÍ, DECHANIZACE DÍHO KONTAKTACI	
ZÁPLA: PO KONTROLĚ OČIŠTĚNÍ VORČIKY / POVOZU APLIKACE SPOJOVACÍHO POSTŘÍKU PRO POHLÁDKU VYKONÁVĚ VROST VRSTVY -	27.11.2019 STŘEHA
27.11.2019	
PODASÍ: 1°C / 8°C POLOJASNO OBLAČNO PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ POČET PRAC: 11-SILNICE 2xTAP ZEMEN, JŘÍNSKÝ, 10 x D KADLEC - 1x D, ČADEK - 6x D, TUKIL - 1x D, VITTORES - 1x D DECHANIZACE: 1x CAT 432, 1x VOLVO ECR 85, 2x VOLVO SHLÁPĚČ 1x FINISER VÖGELE, 2x VÁLEČ HAHN, 1x VÁLEČ STA, 1x FUSO, 1x KRATIER, 4x NÁVĚS SHLÁPĚČ VOLVO, 1x HAN SHLÁPĚČ, DROBNÉ NÁŘADÍ	28.11.2019 DT
POPIS PRÁCE	
- ODTĚŽOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE V KM 6,300 - 6,600 LS+PS ÚSEK 2, NAKLÁDKA A	
ODVOZ ZEMINY NA DEPONII	
- ODTĚŽOVÁNÍ NÁROSŮ Z PŘÍKOPU PO DĚL KONTAKTACE ÚSEK 2 KM 6,300 - 6,600 LS+PS, NAKLÁDKA A	
ODVOZ ZEMINY NA DEPONII	
- OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONTAKTACE TLAKOVOU VODOU	
- POHLÁDKA A HUTNĚNÍ VYROVNÁVAČI ASF VRSTVY ACC M V KM 5,015 - 5,581, SPOTŘEBOVÁNO - T	
- KONTROLA ZNAČENÍ, ODSTAVENÍ DECHANIZACE DÍHO KONTAKTACI PRO PRŮJEZD BUSU	

Denní záznamy stavby

List číslo:

4

NEŠVAČILY - STRÝČHOVY

Datum

POČASÍ: ~~10°C / 15°C~~ 5°C / 8°C, OBLAČNO, PŘEHÁŇKY 29.11.2019

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 15⁰⁰ PR.

POČET PRAC.: 11-SILNICE 1x TNP ZEDEN, 9x D

KADLEC - 1x D, ČADEK - 6x D, TK OIL - 1x D, VT DOTOPS - 1x D

MECHANIZACE: 1x CAT 432, 1x VOLVO ECR 85, 2x VOLVO SKR 85

1x FINISER VÖGELE, 2x VÁLEČ HATTA, 1x VÁLEČ STA

1x FUSO, 1x KRADER, 5x NÁVĚS VOLVO + DAN

DROBNÉ NÁŘADÍ

POPIS PRÁCE:

- ODTĚŽOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÉ KRAJICE V
V km 6,600 - 6,830 ÚSEK 2 LS+PS, NAKLÁDKA
A ODVŮZ ZETINY NA DEPONII

- ODTĚŽOVÁNÍ NŘNOSŮ Z PŘÍKOPU PODELE KOPUNHACE
V km 6,600 - 6,830 ÚSEK 2 LS+PS, NAKLÁDKA
A ODVŮZ ZETINY NA DEPONII

- ČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KOPUNHACE TLAKOVOU VODOU

- POKLÁDKA A KUTNĚNÍ VYROVNÁVAJÍCÍ ASF. VRSTVY
ACOM V km 5,581 - 6,169; SPOTŘEBOVÁNO - T

- KONTROLA ZNAČENÍ, ODSTAVENÍ MECHANIZACE NIHO
KOPUNHACI PRO PRŮJEZD BUS

POČASÍ: - 2°C / 2°C, OBLAČNO POLOJASNO 2.12.2019

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ PR.

POČET PRAC. 11-SILNICE 1x TNP ZEDEN, 10x D

KADLEC - 1x D, ČADEK - 6x D, TK OIL - 1x D, VT - 1x D

VIRSYSTEN - 1x D

MECHANIZACE: 1x CAT 432, 1x VOLVO ECR 85, 2x VOLVO SKR 85

1x FINISER VÖGELE, 2x VÁLEČ HATTA, 1x VÁLEČ STA

1x FUSO, 1x KRADER, 5x NÁVĚS VOLVO + DAN

1x DISTRIBUTOR, DROBNÉ NÁŘADÍ

NESVAČILY - STRYČKOVY, ETAPA 2

Datum

POPIS PRÁCE:

- PROVEDENÍ ~~PRO~~ SPOJOVACÍHO POSTŘIKU NA STÁVAJÍCÍ ASF. VRSTVU KONDUKČNÍ ÚSEK 1 V KM 6,315 - 6,820
- PROVEDENÍ SPOJOVACÍHO POSTŘIKU NA ASF VYROVNÁVKU ACO, ÚSEK 2 V KM 5,015 - 6,169
- ODTEŽOVÁNÍ NÁRODŮ Z PŘÍKOPU PODEĽ KONDUKČNÍ V KM 5,015 - 5,320 LS+PS, NAILÁDKA A ODVOZ ŽENINY NA DEPONII
- POHLÁDKA A HUTNĚNÍ VYROVNÁVACÍ ASF. VRSTVY ACO M V KM 6,169 - 6,820, SPOTŘEBOVÁNO - T
- OŠETŘENÍ ODHALENÝCH KÖRĚNŮ PŘI PROČIŠTĚNÍ DŇA PŘÍKOPU, ZATŘENÍ PŮDŮ - SANATEK VS
- KONTROLA ZNAČENÍ, ODSTAVENÍ DEKONIZACE TÍHO KONDUKČNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍJEZDU BUS

ZÁPIS ZHOTOVITĚLE

2.12.2019

ZHOTOVITEL ZÁŘDŘ TDI O KONTRACU PROVEDENÍ VYROVNÁVACÍ ASF. VRSTVY ZACOM NA ETAPĚ 2 V KM 5,015 - 6,820 A ZÁROVEŇ ZÁŘDŘ O POVOLENÍ K PROVEDENÍ SPOJOVACÍHO POSTŘIKU A NÁSLEDNĚ POHLÁDKY ASFALTOVÉ VRSTVY - OBRUSNĚ ACO M.

PO

ZÁŘDŘ TDI: PO KONTROLE VYROVNÁVACÍ VRSTVY PVO - 2.12.2019
 UŽÍVÁ PHLÁDKU SPOJOVACÍHO POSTŘIKU PRO PHLÁDKU PHLÁDKY
 OBRUSNĚ VRSTVY.

TDI M. Potměšný

Denní záznamy stavby

List číslo:

6

NEŠVAČILY - STRÝČHOVY ETAPA 2, 1

Datum

POČASÍ - 1°C / 2°C, OBLAČNO, SNĚŽNÁKY
 PRAC. DOBA 7⁰⁰ - 16⁰⁰
 POČET PRAC. TI-SILNICE 2x TYP ZEDNĚN, JŘANSKÝ, 10x D
 KADLEC - 1x D, ČADEK - 6x D, TUKOIL - 1x D, VTD - 1x D
 MECHANIZACE: 1x CAT 432, 1x VOLVO ECR 85, 2x VOLVO SKLÁPĚČ
 1x FINISER VÖGELE, 2x VÁLEČ NADŇI, 1x VÁLEČ STA,
 1x KRABER, 1x FUSO, 5x NÁVĚS SKLÁPĚČ (KONVYMAN)
 1x PILA NA ASF, 1x MOT. BOUŘACÍ KLDIVO, DROBNÉ NÁŘADÍ

3.12.2019

ÚT

POPIS PRÁCE:

- PROVEDENÍ SPOJNACÍHO POSTŘIKU NA ASF. VYROVNÁVKU NA ÚSEKU 2 V km 6,169 - 6,830 (6,8%)
- ČISTĚNÍ NÁVOSŮ Z PŘÍKOPŮ PODÉL KODUNIKACE V km 5,015 - 5,320 LS + PS. NAKLÁDKA A ODVOZ ZEDINY NA DEPONII
- POKLÁDKA A HUTNĚNÍ ODPOUSNÉ ASF VRSŤVY ACC 11 V km 6,830 (6,8%) - 6,420, SPOTŘEBOVANÉ - T
- ODTĚŽOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ NEPEVNĚNÉ KRAJNICE (NÁVOSY) NA ÚSEKU 2,1 (ROZ. PODTŘEŠ. - NESVAČILY) km 2,685 - 2,480 LEVÁ STRANA, NAKLÁDKA A ODVOZ ZEDINY NA DEPONII
- KONTROLA MPR ZNAČENÍ DIO, ODSTAVENÍ MECHANIZACE TIHO KODUNIKACI PRO ZAJIŠTĚNÍ PRŮJEZDU BUS

PRŮBĚH PRÁCE: PROVEDENA PŘÍKROVÁ KONTROLA STAVBY - 4.12.2019
 PROBLÉMY: TOKUČKA OPRÁVNĚNĚ ASFALTOVÉ VRSŤVY 90/11. STŘEŠÍ
 ODPRÁVNĚNÉ KŘEČENÍ JSOU PŘÍČINĚNY OCHRANNOU PÁŘVOU.

TM M. PEKYNČEK

Denní záznamy stavby

List číslo: 7.

NESVAČLY - STRYČHOVY, ETAPA 2,1

Datum

POČASÍ: - 4°C / 9°C, OBLAČNO, POLOJASNO 4.12.2019
 PRAC. DOBA 7⁰⁰ - 16⁰⁰ ST.

POČET PRAC.: 1-SILNICE 2x TAP ZETEN, JARNSKÝ, 10xD
 KADLEC - 1xD, ČADEK - 5xD, TUKOIL - 1xD, VITOTORS - 1xD
 MECHANIZACE: 1x CAT 432, 1x VOLVO SKLÁPĚČ, 1x FINISER VOGELE,
 2x VÁLLEC HATTI, 1x VÁLLEC STA, 1x KRANER, 1x FUSO,
 6x NŘVĚS SKLÁPĚČ (VOLVO+TAN), 1x PILA NA ASF., 1x
 DOT. SBIJECÍ KLADIVO, DROBNÉ NŘRADI

POPIS PRÁCE:

- ODTEŽOVÁNÍ STRVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE NA ÚSEKU D.1
 v km 2,685 - 2,480 PRAVÁ STRANA, NAKLÁDKA A ODVOZ
 ZEMINY NA DEPONII
- POKLÁDKA A KUTNĚNÍ OBRUSNÉ ASF. VRSTVY ACOM V
 km 5,015 - 5,552, SPOTŘEBOVÁNO -
- SERVISNÍ OPRAVA NA VÁLČÍCH HATTI - POŠKOZENÉ ODLLO
 TEPLoty HYDRAULIKY OD KLODAVCE (KUNA)
- KONTROLA DOPR. ZNAČENÍ DIO, ODTAVENÍ MECHANIZACE
 NIMO KONUNIKACI PRO ZAJIŠTĚNÍ PRŮJEZDU BUS

POČASÍ: - 4°C / 0°C OBLAČNO 5.12.2019
 PRAC. DOBA 7⁰⁰ - 16⁰⁰ ST.

POČET PRAC. 1-SILNICE 2x ZETEN JARNSKÝ, 10xD
 KADLEC - 1xD, ČADEK - 5xD, TUKOIL - 1xD, VITOTORS - 1xD
 MECHANIZACE: 1x CAT 432, 1x VOLVO SKLÁPĚČ, 1x FINISER
 VOGELE, 2x VÁLLEC HATTI, 1x VÁLLEC STA, 1x KRANER,
 1x FUSO, 4x NŘVĚS SKLÁPĚČ (VOLVO+TAN), 1x PILA
 NA ASF., 1x DOT. SBIJECÍ KLADIVO, DROBNÉ NŘR

POPIS PRÁCE:

NESVAČILY - STRYČKOVY, ÚSEK 2.2.1

Datum

POPIS PRÁCE:

- ODTĚŽOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE NA ÚSEKU 2.1 V km 2,480 - 2,260 LEVÁ STRANA, NAKLÁDKA A ODVOZ ZEMINY NA DEPONII

- POHLÁDKA A HUTNĚNÍ OBRUSNÉ ASF. VRSTVY ACO M V km 5,552 - 5,952, SPOTŘEBOVÁNO -

- KONTROLA DOPR. ZNAČENÍ DIO, ODSTAVENÍ MECHANIZACE PŘIHO KOMUNIKACI PRO ZAJIŠTĚNÍ PRŮJEZDU BUS

POČASÍ: -3°C / 3°C, TLHA OBLAČNO POLOJASNO

6.12.2019

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

PR.

POČET PRAC.: 2x SILNICE 2x TYP ZEMEN. JŘIŠŤSKÝ, 10x D

KADLEC 1x D, ČADEK - 4x D, TUKOL - 1x D, VÍKOTORS - 1x D

MECHANIZACE: 1x CAT 432, 1x VOLVO SHLÁPĚČ, 1x KRAJER,

1x FINISER VÖGELE, 2x VÁLEČ KAPIT, 1x VÁLEČ

STA, 1x FUSO, 1x PILA NA ASF., 1x DOT. SBÍJEČ, MASHO

5x NÁVĚS SHLÁPĚČ (VOLVO-DAN), PRŮBĚNĚ NÁŘE.

POPIS PRÁCE:

- ODTĚŽOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE NA ÚSEKU 2.1 V km 2,260 - 2,010 LS + PS NAKLÁDKA A ODVOZ ZEMINY NA DEPONII

- POHLÁDKA A HUTNĚNÍ OBRUSNÉ ASF. VRSTVY ACO M V km 5,952 - 6,420, SPOTŘEBOVÁNO -

DNEŠNÍHO DNE BYLA DOKONČENA POHLÁDKA OBRUSNÉ ASF. VRSTVY ACO M NA ETAPĚ 2 V km 5,015 - 6,820. PLOCHA BUDE KONTROLOVÁNA A DOLOŽENA GEODETICKÝM PROTOKOLEM

- KONTROLA DOPR. ZNAČENÍ DIO, ODSTAVENÍ MECHANIZACE PŘIHO KOMUNIKACI PRO ZAJIŠTĚNÍ PRŮJEZDU BUS

NEVNADILY - STRIŠKOVY ÚSEK 2 Datum

POPIS PRÁCE:
 - DOVOZ A VYKLÁDKA R-MATERIÁLU PRO KRAJNICE
 - POHLÁDKA A HUTNĚNÍ KRAJNIC KONTAKTACE Z
 R-MATERIÁLU NA ÚSEHU 2 V km 5,815 - 6,830
 PRAVÁ STRANA, ČISTĚNÍ KONTAKTACE DETENÍM

POČASÍ -7°C / 0°C, JASNO, POLOJASNO Datum 11.12.2019
 PRAC. DOBA 7⁰⁰ - 16⁰⁰ ST.

POČET PRAC: 1-SILNICE 1-KTAP ZEMEN 3x D
 STAVOSIL - 4x D, ODEK - 1x D, HADLEC - 1x D
 MECHANIZACE: 1x CAT 432, 3x SKLÁPEČ (VOLVO, MAN, MB)
 1x VIBR DESKA 1x KRAJNICOVÝ FINISER, 1x BOSCAT
 + KOSTĚ, DROBNÉ NŘÁDÍ

POPIS PRÁCE:
 - DOVOZ A VYKLÁDKA R-MATERIÁLU PRO KRAJNICE
 - POHLÁDKA A HUTNĚNÍ KRAJNIC KONTAKTACE Z
 R-MATERIÁLU NA ÚSEKU 2 V km 6,830 -
 LEVÁ STRANA, ČISTĚNÍ KONTAKTACE DETENÍM
 - OSAZENÍ PŘECHODOVNO ZNAČENÍ PRO PRÁCE NA KONTAKTACI

PPS IM: PRŮBĚH KONTROLA STAVBY I. ETAPY - Datum 11.12.2019
 PRÁCE POKRAČUJÍ DLE SMLUVNĚHO HŘÍ A DÍO. ZHODNUTÍ
 INFORMOVAT SILNIŠNÍ SPRÁVU DĚLA V PŘÍPADĚ ÚPLNĚ KRAJNICE.
 PŘEDPOKLAD PŘERUŠENÍ PRÁCE 13.12.2019.
 T.M. H. TOHUNEL

Denní záznamy stavby

List číslo: 11.

NEŠVAČILY - STRYČKOVY, ÚSEK 2

Datum

POČASÍ: - 5°C / 1°C, OBLAČNO, SNĚHÁČKY

12.12.2019

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 15⁰⁰

OT.

POČET PRAC: 7-SILNICE / 1-KTAP ZEDEN, 3 x D

ČADEK - 1 x D, KADLEC - 1 x D

MECHANIZACE: 1 x CAT 432, 1 x SMLÁPĚČ VOLVO, 1 x VIBR. DESKA

DROBNÉ NÁŘADÍ

POPIS PRÁCE:

- NAKLÁDKA A ODVOZ KRAJNICOVÉHO FINISERU + ROBCAT
- NAKLÁDKA R-MATERIÁLU PRO KRAJNICE
- ROZHRNOVÁNÍ A KUTVĚNÍ R-MAT NA ÚSEKU 2
V MÍSTĚ SJEZDŮ NA POLE
- ÚKLID STAVENIŠTĚ
- NAKLÁDKA A ODVOZ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZAŘEZENÍ
TEL. OZNAČENÍ NA DEU PŘÍBRAN - ODBOR DOPRAVY
PRO OBNOVENÍ SIL. PRŮVODU NA ÚSEKU 2

ZÁPIS ZMOTONITELE

13.12.2019

ZMOTONITEL ZÁDR OBJEDNATELE O POVOLENÍ K
PŘERUŠENÍ PRACÍ NA STAVBĚ „III/1917 NEŠVAČILY -
STRYČKOVY“ OD 13.12.2019, Z DŮVODU ZIMNÍHO
OBDOBÍ = ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACE.
PŘEDPOKLÁDANÉ OBNOVENÍ PRACÍ JE 1.4.2020,
PO DOHODĚ S OBJEDNATELEM

PR.



Předávací protokol geodetických prací na stavbě

Název	III/1917 – Nesvačily - Strýčkovy
Označení protokolu	001/2019/M-Silnice
Objednavatel	M-Silnice a.s.
Číslo zakázky	835/2019
Popis	Zaměření nového asfaltového krytu a následný výpočet plochy - km 5,015-6,816 – Strýčkovy - Modřovice

Podklady pro geodetické práce

Způsob označení, měření

1) bodů vytyčovací sítě (tř.přesnosti):

2) vytyčovaných bodů:

3) výškových bodů:

Souřadnicový systém: Výškový systém:

Popis prací

Dle požadavku objednavatele bylo provedeno zaměření nového asf. krytu vozovky na výše uvedené stavbě. Zaměření bylo provedeno dne 12.12.2019 technologií GNSS (metodou RTK). Seznam souřadnic zaměřených bodů je přílohou tohoto protokolu. Výpočet plochy byl proveden v programu Atlas DMT v6.

Celková kubatura plocha asfalt. krytu = 9 879 m²

Použité přístroje	GPS aparatura SOUTH
Přílohy	- Seznam souřadnic zaměřených bodů - Výpočetní protokol z programu Atlas DMT 6 (zkrácený) - Situace

Poznámka:

Ověřil:
Náležitostmi a přesností odpovídá
právním předpisům

Předal dne: 13.12.2019_{yk}

Převzal dne:

Převzal dne:

Dne: 13.12.2019

Za zhotovitele: GK Plavec-Michalec

Za dodavatele: *M-SILNICE*

Za investora:

Číslo ověření: 717*2019

Jméno a příjmení (tit.) čitelně, podpis
David Michalec

Jméno a příjmení (tit.) čitelně, podpis
LUDEK ZEMEN

Jméno a příjmení (tit.) čitelně, podpis

Jméno a příjmení (tit.) čitelně, podpis
Ing. Jiří Rektors



Soubor: III/1917 - Nesvačily - Strýčkovy - km 5,015-6,816

Zakázka: 835/2019

Lokalita: III/1917 - Nesvačily - Strýčkovy - km 5,015-6,816

Souř. systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1	782 986.96	1 089 842.41	558.47			asfaltová plocha
2	782 986.56	1 089 838.67	558.59			asfaltová plocha
3	782 986.04	1 089 834.26	558.63			asfaltová plocha
4	782 985.29	1 089 827.83	558.59			asfaltová plocha
5	782 989.21	1 089 828.99	558.71			asfaltová plocha
6	782 993.45	1 089 830.44	558.85			asfaltová plocha
7	782 995.82	1 089 831.34	558.94			asfaltová plocha
8	782 998.68	1 089 832.20	559.02			asfaltová plocha
9	783 001.05	1 089 832.85	559.07			asfaltová plocha
10	783 005.04	1 089 833.75	559.20			asfaltová plocha
11	783 010.63	1 089 834.89	559.43			asfaltová plocha
12	783 020.61	1 089 836.71	559.81			asfaltová plocha
13	783 032.88	1 089 839.10	560.19			asfaltová plocha
14	783 033.87	1 089 839.26	560.14			asfaltová plocha
15	783 034.28	1 089 839.16	560.11			asfaltová plocha
16	783 037.55	1 089 839.96	560.21			asfaltová plocha
17	783 042.12	1 089 841.34	560.25			asfaltová plocha
18	783 042.32	1 089 841.69	560.33			asfaltová plocha hrana svahu
19	783 037.58	1 089 840.47	560.26			hrana svahu
20	783 033.80	1 089 839.31	560.18			asfaltová plocha hrana svahu
21	783 049.53	1 089 843.83	560.45			asfaltová plocha
22	783 059.82	1 089 847.08	560.50			asfaltová plocha hrana svahu
23	783 060.43	1 089 846.78	560.46			asfaltová plocha
24	783 061.01	1 089 846.15	560.37			asfaltová plocha
25	783 063.37	1 089 847.01	560.39			asfaltová plocha
26	783 065.64	1 089 847.70	560.39			asfaltová plocha
27	783 065.68	1 089 848.72	560.49			asfaltová plocha
28	783 065.78	1 089 849.28	560.52			asfaltová plocha hrana svahu
29	783 061.13	1 089 847.81	560.51			hrana svahu
30	783 067.01	1 089 849.54	560.51			asfaltová plocha
31	783 074.49	1 089 852.07	560.48			asfaltová plocha hrana svahu
32	783 073.73	1 089 851.29	560.39			asfaltová plocha
33	783 072.05	1 089 850.65	560.37			asfaltová plocha
34	783 071.70	1 089 851.26	560.51			hrana svahu
35	783 070.22	1 089 850.58	560.49			asfaltová plocha hrana svahu
36	783 070.49	1 089 850.44	560.36			asfaltová plocha
37	783 078.32	1 089 853.44	560.48			asfaltová plocha
38	783 083.53	1 089 855.09	560.43			asfaltová plocha
39	783 089.03	1 089 856.76	560.42			asfaltová plocha hrana svahu
40	783 089.66	1 089 856.13	560.26			asfaltová plocha
41	783 094.48	1 089 857.09	560.27			asfaltová plocha
42	783 095.50	1 089 857.92	560.38			asfaltová plocha hrana svahu
43	783 092.03	1 089 857.38	560.42			hrana svahu
44	783 099.25	1 089 858.48	560.30			asfaltová plocha
45	783 102.48	1 089 858.91	560.28			asfaltová plocha
46	783 109.69	1 089 859.42	560.23			asfaltová plocha
47	783 117.66	1 089 859.79	560.13			asfaltová plocha
48	783 124.77	1 089 860.06	560.10			asfaltová plocha
49	783 132.53	1 089 860.20	560.03			asfaltová plocha
50	783 137.64	1 089 860.38	560.02			asfaltová plocha
51	783 142.00	1 089 860.45	560.01			asfaltová plocha
52	783 142.96	1 089 860.47	560.01			asfaltová plocha hrana svahu
53	783 143.63	1 089 859.65	559.96			asfaltová plocha
54	783 147.40	1 089 859.77	559.94			asfaltová plocha
55	783 147.21	1 089 860.65	559.99			hrana svahu
56	783 152.64	1 089 859.95	559.88			asfaltová plocha
57	783 153.34	1 089 860.67	559.91			asfaltová plocha

Soubor: III/1917 - Nesvačily - Strýčkovy - km 5,015-6,816

Zakázka: 835/2019

Lokalita: III/1917 - Nesvačily - Strýčkovy - km 5,015-6,816

Souř. systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
58	783 154.12	1 089 861.16	559.97			asfaltová plocha hrana svahu
59	783 150.01	1 089 860.87	559.97			hrana svahu
60	783 161.65	1 089 861.82	559.97			asfaltová plocha
61	783 171.27	1 089 862.63	559.98			asfaltová plocha
62	783 179.88	1 089 863.37	559.94			asfaltová plocha
63	783 185.63	1 089 863.96	559.92			asfaltová plocha
64	783 196.02	1 089 865.17	559.88			asfaltová plocha
65	783 207.45	1 089 866.47	559.67			asfaltová plocha
66	783 217.71	1 089 867.54	559.34			asfaltová plocha
67	783 227.68	1 089 868.53	559.06			asfaltová plocha
68	783 242.47	1 089 870.03	558.58			asfaltová plocha
69	783 260.44	1 089 871.70	558.10			asfaltová plocha
70	783 269.99	1 089 872.54	557.87			asfaltová plocha
71	783 279.16	1 089 873.29	557.65			asfaltová plocha
72	783 292.65	1 089 874.15	557.27			asfaltová plocha
73	783 307.32	1 089 874.97	557.00			asfaltová plocha
74	783 319.18	1 089 875.81	556.92			asfaltová plocha
75	783 331.57	1 089 876.73	556.77			asfaltová plocha
76	783 347.68	1 089 877.87	556.62			asfaltová plocha
77	783 363.14	1 089 879.09	556.41			asfaltová plocha
78	783 374.55	1 089 880.20	556.23			asfaltová plocha
79	783 386.02	1 089 881.18	555.98			asfaltová plocha
80	783 393.99	1 089 882.04	555.85			asfaltová plocha
81	783 403.02	1 089 883.22	555.65			asfaltová plocha
82	783 409.78	1 089 884.32	555.54			asfaltová plocha
83	783 421.74	1 089 886.71	555.38			asfaltová plocha
84	783 430.93	1 089 888.66	555.31			asfaltová plocha
85	783 443.54	1 089 891.47	555.27			asfaltová plocha
86	783 457.70	1 089 894.74	555.18			asfaltová plocha
87	783 468.56	1 089 897.23	555.17			asfaltová plocha
88	783 473.35	1 089 898.23	555.18			asfaltová plocha
89	783 478.73	1 089 899.29	555.22			asfaltová plocha
90	783 483.45	1 089 900.03	555.23			asfaltová plocha
91	783 494.12	1 089 901.40	555.28			asfaltová plocha
92	783 502.95	1 089 902.22	555.35			asfaltová plocha
93	783 510.12	1 089 902.60	555.32			asfaltová plocha
94	783 520.21	1 089 902.81	555.27			asfaltová plocha
95	783 528.62	1 089 902.88	555.27			asfaltová plocha
96	783 542.73	1 089 902.66	555.31			asfaltová plocha
97	783 552.57	1 089 902.33	555.39			asfaltová plocha
98	783 564.75	1 089 901.89	555.46			asfaltová plocha
99	783 578.22	1 089 901.49	555.50			asfaltová plocha
100	783 591.30	1 089 901.11	555.59			asfaltová plocha
101	783 603.92	1 089 900.77	555.69			asfaltová plocha
102	783 613.78	1 089 900.56	555.74			asfaltová plocha
103	783 620.07	1 089 900.36	555.79			asfaltová plocha
104	783 631.28	1 089 900.16	555.92			asfaltová plocha
105	783 639.93	1 089 900.02	555.98			asfaltová plocha
106	783 648.28	1 089 899.99	556.05			asfaltová plocha
107	783 660.50	1 089 899.95	556.07			asfaltová plocha
108	783 673.53	1 089 899.94	556.17			asfaltová plocha
109	783 685.91	1 089 899.98	556.27			asfaltová plocha
110	783 700.36	1 089 900.07	556.44			asfaltová plocha
111	783 713.33	1 089 900.01	556.47			asfaltová plocha
112	783 724.68	1 089 900.00	556.48			asfaltová plocha
113	783 735.22	1 089 899.98	556.55			asfaltová plocha
114	783 745.91	1 089 899.80	556.59			asfaltová plocha

Soubor: III/1917 - Nesvačily - Strýčkovy - km 5,015-6,816

Zakázka: 835/2019

Lokalita: III/1917 - Nesvačily - Strýčkovy - km 5,015-6,816

Souř. systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
115	783 760.28	1 089 899.48	556.63			asfaltová plocha
116	783 773.82	1 089 899.27	556.67			asfaltová plocha
117	783 789.57	1 089 898.98	556.78			asfaltová plocha
118	783 801.73	1 089 898.74	556.91			asfaltová plocha
119	783 817.67	1 089 898.36	557.13			asfaltová plocha
120	783 831.02	1 089 898.13	557.42			asfaltová plocha
121	783 847.03	1 089 897.89	557.63			asfaltová plocha
122	783 856.91	1 089 897.67	557.70			asfaltová plocha
123	783 870.07	1 089 897.41	557.80			asfaltová plocha
124	783 884.12	1 089 897.19	557.94			asfaltová plocha
125	783 899.73	1 089 897.04	558.05			asfaltová plocha
126	783 913.48	1 089 896.89	558.15			asfaltová plocha
127	783 931.18	1 089 896.72	558.25			asfaltová plocha
128	783 946.83	1 089 896.55	558.36			asfaltová plocha
129	783 960.12	1 089 896.36	558.45			asfaltová plocha
130	783 974.70	1 089 896.17	558.53			asfaltová plocha
131	783 986.71	1 089 895.95	558.60			asfaltová plocha
132	783 999.73	1 089 895.77	558.71			asfaltová plocha
133	784 012.71	1 089 895.49	558.76			asfaltová plocha
134	784 026.07	1 089 895.30	558.84			asfaltová plocha
135	784 034.05	1 089 895.11	558.91			asfaltová plocha
136	784 042.38	1 089 894.83	559.01			asfaltová plocha
137	784 054.65	1 089 894.21	559.17			asfaltová plocha
138	784 066.85	1 089 893.22	559.23			asfaltová plocha
139	784 083.79	1 089 891.71	559.35			asfaltová plocha
140	784 094.77	1 089 890.64	559.39			asfaltová plocha
141	784 106.74	1 089 889.43	559.47			asfaltová plocha
142	784 117.87	1 089 888.24	559.49			asfaltová plocha
143	784 129.16	1 089 887.28	559.66			asfaltová plocha
144	784 140.71	1 089 886.30	559.80			asfaltová plocha
145	784 150.43	1 089 885.67	559.85			asfaltová plocha
146	784 158.83	1 089 885.25	559.85			asfaltová plocha
147	784 167.24	1 089 885.08	559.94			asfaltová plocha
148	784 176.06	1 089 884.99	559.99			asfaltová plocha
149	784 187.66	1 089 885.07	560.05			asfaltová plocha
150	784 197.16	1 089 885.06	560.12			asfaltová plocha
151	784 207.05	1 089 885.12	560.22			asfaltová plocha
152	784 213.38	1 089 885.17	560.23			asfaltová plocha
153	784 224.57	1 089 885.51	560.31			asfaltová plocha
154	784 238.72	1 089 885.86	560.38			asfaltová plocha
155	784 249.93	1 089 886.12	560.45			asfaltová plocha
156	784 253.48	1 089 886.25	560.45			asfaltová plocha
157	784 267.23	1 089 886.67	560.48			asfaltová plocha
158	784 279.83	1 089 887.10	560.45			asfaltová plocha
159	784 292.86	1 089 887.58	560.44			asfaltová plocha
160	784 307.26	1 089 887.97	560.47			asfaltová plocha
161	784 319.27	1 089 888.41	560.42			asfaltová plocha
162	784 329.77	1 089 888.73	560.45			asfaltová plocha
163	784 343.46	1 089 889.22	560.59			asfaltová plocha
164	784 355.64	1 089 889.62	560.64			asfaltová plocha
165	784 366.99	1 089 890.04	560.70			asfaltová plocha
166	784 376.71	1 089 890.45	560.81			asfaltová plocha
167	784 386.13	1 089 890.85	560.90			asfaltová plocha
168	784 395.53	1 089 891.20	560.96			asfaltová plocha
169	784 407.20	1 089 891.63	561.01			asfaltová plocha
170	784 421.22	1 089 891.97	561.07			asfaltová plocha
171	784 434.26	1 089 892.36	561.18			asfaltová plocha

Soubor: III/1917 - Nesvačily - Strýčkovy - km 5,015-6,816

Zakázka: 835/2019

Lokalita: III/1917 - Nesvačily - Strýčkovy - km 5,015-6,816

Souř. systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
172	784 445.18	1 089 892.62	561.27			asfaltová plocha
173	784 455.29	1 089 892.89	561.43			asfaltová plocha
174	784 467.40	1 089 893.21	561.62			asfaltová plocha
175	784 477.67	1 089 893.49	561.79			asfaltová plocha
176	784 491.13	1 089 893.85	562.02			asfaltová plocha
177	784 503.41	1 089 894.23	562.36			asfaltová plocha
178	784 517.04	1 089 894.66	562.72			asfaltová plocha
179	784 527.00	1 089 895.01	563.01			asfaltová plocha
180	784 533.64	1 089 895.37	563.17			asfaltová plocha
181	784 537.67	1 089 895.61	563.26			asfaltová plocha
182	784 544.57	1 089 896.15	563.43			asfaltová plocha
183	784 553.46	1 089 897.09	563.57			asfaltová plocha
184	784 560.69	1 089 897.96	563.71			asfaltová plocha
185	784 567.83	1 089 898.93	563.78			asfaltová plocha
186	784 574.09	1 089 899.82	563.78			asfaltová plocha
187	784 581.52	1 089 901.02	563.76			asfaltová plocha
188	784 589.89	1 089 902.42	563.69			asfaltová plocha
189	784 594.88	1 089 903.24	563.62			asfaltová plocha
190	784 599.44	1 089 903.99	563.54			asfaltová plocha
191	784 608.44	1 089 905.56	563.28			asfaltová plocha
192	784 616.86	1 089 906.99	562.97			asfaltová plocha
193	784 627.07	1 089 908.77	562.62			asfaltová plocha
194	784 634.90	1 089 910.25	562.43			asfaltová plocha
195	784 642.99	1 089 911.90	562.23			asfaltová plocha
196	784 650.82	1 089 913.60	562.01			asfaltová plocha
197	784 656.71	1 089 914.99	561.83			asfaltová plocha
198	784 662.24	1 089 916.43	561.65			asfaltová plocha
199	784 670.89	1 089 918.62	561.24			asfaltová plocha
200	784 684.53	1 089 922.52	560.68			asfaltová plocha
201	784 693.55	1 089 925.11	560.35			asfaltová plocha
202	784 702.50	1 089 927.78	560.05			asfaltová plocha
203	784 714.22	1 089 931.15	559.71			asfaltová plocha
204	784 721.97	1 089 933.48	559.52			asfaltová plocha
205	784 733.73	1 089 937.05	559.17			asfaltová plocha
206	784 742.81	1 089 939.85	558.92			asfaltová plocha
207	784 751.35	1 089 942.45	558.61			asfaltová plocha
208	784 760.88	1 089 945.29	558.33			asfaltová plocha
209	784 770.40	1 089 948.11	558.12			asfaltová plocha
210	784 779.09	1 089 950.65	557.92			asfaltová plocha
211	784 782.99	1 089 951.76	557.85			asfaltová plocha
212	784 782.36	1 089 954.26	557.89			asfaltová plocha
213	784 781.69	1 089 956.61	557.86			asfaltová plocha
214	784 775.61	1 089 954.91	557.99			asfaltová plocha
215	784 768.34	1 089 952.79	558.13			asfaltová plocha
216	784 760.40	1 089 950.48	558.31			asfaltová plocha
217	784 751.55	1 089 947.80	558.57			asfaltová plocha
218	784 745.07	1 089 945.89	558.78			asfaltová plocha
219	784 738.09	1 089 943.76	558.98			asfaltová plocha
220	784 730.15	1 089 941.35	559.18			asfaltová plocha
221	784 718.60	1 089 937.90	559.50			asfaltová plocha
222	784 706.41	1 089 934.19	559.86			asfaltová plocha
223	784 695.03	1 089 930.78	560.23			asfaltová plocha
224	784 684.49	1 089 927.72	560.61			asfaltová plocha
225	784 673.57	1 089 924.67	561.02			asfaltová plocha
226	784 663.22	1 089 922.04	561.47			asfaltová plocha
227	784 654.76	1 089 920.02	561.76			asfaltová plocha
228	784 646.89	1 089 918.22	561.96			asfaltová plocha

Soubor: III/1917 - Nesvačily - Strýčkovy - km 5,015-6,816

Zakázka: 835/2019

Lokalita: III/1917 - Nesvačily - Strýčkovy - km 5,015-6,816

Souř. systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
229	784 636.68	1 089 916.06	562.28			asfaltová plocha
230	784 628.21	1 089 914.49	562.56			asfaltová plocha
231	784 618.35	1 089 912.70	562.87			asfaltová plocha
232	784 605.80	1 089 910.56	563.36			asfaltová plocha
233	784 596.27	1 089 908.87	563.60			asfaltová plocha
234	784 587.84	1 089 907.47	563.66			asfaltová plocha
235	784 577.70	1 089 905.84	563.69			asfaltová plocha
236	784 570.33	1 089 904.71	563.65			asfaltová plocha
237	784 560.28	1 089 903.33	563.57			asfaltová plocha
238	784 548.78	1 089 901.82	563.39			asfaltová plocha
239	784 541.77	1 089 901.10	563.32			asfaltová plocha
240	784 537.32	1 089 900.77	563.26			asfaltová plocha
241	784 527.24	1 089 900.26	563.03			asfaltová plocha
242	784 516.87	1 089 899.93	562.74			asfaltová plocha
243	784 505.57	1 089 899.56	562.38			asfaltová plocha
244	784 494.01	1 089 899.19	562.08			asfaltová plocha
245	784 480.74	1 089 898.84	561.81			asfaltová plocha
246	784 466.50	1 089 898.43	561.57			asfaltová plocha
247	784 452.88	1 089 898.03	561.37			asfaltová plocha
248	784 439.90	1 089 897.69	561.18			asfaltová plocha
249	784 426.25	1 089 897.30	561.14			asfaltová plocha
250	784 410.58	1 089 896.86	561.04			asfaltová plocha
251	784 398.32	1 089 896.52	560.92			asfaltová plocha
252	784 384.20	1 089 895.96	560.82			asfaltová plocha
253	784 371.63	1 089 895.40	560.78			asfaltová plocha
254	784 361.19	1 089 894.92	560.73			asfaltová plocha
255	784 349.08	1 089 894.43	560.57			asfaltová plocha
256	784 336.65	1 089 894.05	560.44			asfaltová plocha
257	784 322.82	1 089 893.51	560.36			asfaltová plocha
258	784 310.77	1 089 893.14	560.39			asfaltová plocha
259	784 298.78	1 089 892.72	560.41			asfaltová plocha
260	784 285.60	1 089 892.42	560.36			asfaltová plocha
261	784 271.74	1 089 891.90	560.36			asfaltová plocha
262	784 260.16	1 089 891.63	560.33			asfaltová plocha
263	784 253.47	1 089 891.51	560.30			asfaltová plocha
264	784 240.08	1 089 891.26	560.20			asfaltová plocha
265	784 228.79	1 089 890.93	560.16			asfaltová plocha
266	784 217.67	1 089 890.58	560.20			asfaltová plocha
267	784 203.01	1 089 890.29	560.18			asfaltová plocha
268	784 188.67	1 089 890.24	559.95			asfaltová plocha
269	784 176.31	1 089 890.20	559.82			asfaltová plocha
270	784 164.68	1 089 890.34	559.71			asfaltová plocha
271	784 154.81	1 089 890.68	559.72			asfaltová plocha
272	784 145.01	1 089 891.34	559.64			asfaltová plocha
273	784 135.18	1 089 892.06	559.58			asfaltová plocha
274	784 122.11	1 089 893.21	559.53			asfaltová plocha
275	784 111.62	1 089 894.10	559.46			asfaltová plocha
276	784 098.75	1 089 895.39	559.32			asfaltová plocha
277	784 089.41	1 089 896.26	559.27			asfaltová plocha
278	784 078.46	1 089 897.29	559.23			asfaltová plocha
279	784 066.14	1 089 898.38	559.18			asfaltová plocha
280	784 057.25	1 089 899.06	559.16			asfaltová plocha
281	784 049.16	1 089 899.58	559.04			asfaltová plocha
282	784 039.66	1 089 899.92	558.95			asfaltová plocha
283	784 034.16	1 089 900.04	558.93			asfaltová plocha
284	784 021.15	1 089 900.32	558.91			asfaltová plocha
285	784 009.02	1 089 900.54	558.82			asfaltová plocha

Soubor: III/1917 - Nesvačily - Strýčkovy - km 5,015-6,816

Zakázka: 835/2019

Lokalita: III/1917 - Nesvačily - Strýčkovy - km 5,015-6,816

Souř. systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
286	783 996.57	1 089 900.71	558.71			asfaltová plocha
287	783 983.88	1 089 900.89	558.59			asfaltová plocha
288	783 972.16	1 089 901.09	558.53			asfaltová plocha
289	783 958.04	1 089 901.30	558.49			asfaltová plocha
290	783 944.10	1 089 901.48	558.36			asfaltová plocha
291	783 931.14	1 089 901.69	558.31			asfaltová plocha
292	783 918.45	1 089 901.84	558.30			asfaltová plocha
293	783 905.89	1 089 901.98	558.24			asfaltová plocha
294	783 892.44	1 089 902.11	558.15			asfaltová plocha
295	783 877.29	1 089 902.28	558.00			asfaltová plocha
296	783 863.57	1 089 902.48	557.88			asfaltová plocha
297	783 857.07	1 089 902.61	557.74			asfaltová plocha
298	783 840.78	1 089 902.95	557.52			asfaltová plocha
299	783 826.72	1 089 903.26	557.43			asfaltová plocha
300	783 811.91	1 089 903.55	557.13			asfaltová plocha
301	783 797.42	1 089 903.95	556.85			asfaltová plocha
302	783 783.50	1 089 904.21	556.79			asfaltová plocha
303	783 768.38	1 089 904.53	556.68			asfaltová plocha
304	783 756.83	1 089 904.73	556.64			asfaltová plocha
305	783 744.48	1 089 904.96	556.58			asfaltová plocha
306	783 730.54	1 089 905.15	556.63			asfaltová plocha
307	783 713.86	1 089 905.16	556.57			asfaltová plocha
308	783 700.07	1 089 905.17	556.42			asfaltová plocha
309	783 686.59	1 089 905.10	556.34			asfaltová plocha
310	783 674.10	1 089 905.01	556.17			asfaltová plocha
311	783 661.09	1 089 905.06	556.02			asfaltová plocha
312	783 644.28	1 089 905.29	555.85			asfaltová plocha
313	783 630.43	1 089 905.48	555.78			asfaltová plocha
314	783 620.26	1 089 905.66	555.69			asfaltová plocha
315	783 607.05	1 089 905.89	555.61			asfaltová plocha
316	783 595.02	1 089 906.14	555.58			asfaltová plocha
317	783 578.66	1 089 906.60	555.55			asfaltová plocha
318	783 561.76	1 089 907.15	555.48			asfaltová plocha
319	783 549.75	1 089 907.66	555.39			asfaltová plocha
320	783 539.93	1 089 907.98	555.35			asfaltová plocha
321	783 529.57	1 089 908.25	555.33			asfaltová plocha
322	783 519.70	1 089 908.30	555.35			asfaltová plocha
323	783 514.44	1 089 908.21	555.37			asfaltová plocha
324	783 510.17	1 089 908.05	555.34			asfaltová plocha hrana svahu
325	783 508.00	1 089 908.83	555.18			asfaltová plocha
326	783 504.67	1 089 908.77	555.18			asfaltová plocha
327	783 504.48	1 089 907.65	555.32			hrana svahu
328	783 499.91	1 089 907.24	555.32			hrana svahu asfaltová plocha
329	783 500.78	1 089 908.47	555.16			asfaltová plocha
330	783 495.47	1 089 906.84	555.34			asfaltová plocha
331	783 489.16	1 089 906.08	555.36			asfaltová plocha
332	783 484.36	1 089 905.41	555.31			asfaltová plocha
333	783 480.66	1 089 904.88	555.27			asfaltová plocha
334	783 477.71	1 089 904.45	555.24			hrana svahu asfaltová plocha
335	783 476.91	1 089 905.85	554.94			asfaltová plocha
336	783 471.55	1 089 904.75	555.00			asfaltová plocha
337	783 468.78	1 089 902.78	555.20			hrana svahu asfaltová plocha
338	783 473.45	1 089 903.68	555.23			hrana svahu
339	783 463.57	1 089 901.63	555.22			asfaltová plocha
340	783 453.57	1 089 899.28	555.24			asfaltová plocha
341	783 444.99	1 089 897.17	555.28			asfaltová plocha
342	783 437.45	1 089 895.38	555.33			asfaltová plocha

Soubor: III/1917 - Nesvačily - Strýčkovy - km 5,015-6,816

Zakázka: 835/2019

Lokalita: III/1917 - Nesvačily - Strýčkovy - km 5,015-6,816

Souř. systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
343	783 429.44	1 089 893.64	555.35			asfaltová plocha
344	783 420.40	1 089 891.79	555.38			asfaltová plocha
345	783 413.01	1 089 890.35	555.46			asfaltová plocha
346	783 403.69	1 089 888.71	555.61			asfaltová plocha
347	783 395.11	1 089 887.49	555.72			asfaltová plocha
348	783 387.09	1 089 886.47	555.88			asfaltová plocha
349	783 379.87	1 089 885.81	556.03			asfaltová plocha
350	783 374.13	1 089 885.33	556.16			asfaltová plocha
351	783 365.87	1 089 884.54	556.32			asfaltová plocha
352	783 357.62	1 089 883.79	556.53			asfaltová plocha
353	783 347.32	1 089 882.99	556.63			asfaltová plocha
354	783 332.95	1 089 881.96	556.78			asfaltová plocha
355	783 318.24	1 089 880.91	556.92			asfaltová plocha
356	783 305.98	1 089 880.00	557.07			asfaltová plocha
357	783 296.28	1 089 879.33	557.23			asfaltová plocha
358	783 286.68	1 089 878.80	557.41			asfaltová plocha
359	783 276.36	1 089 878.12	557.65			asfaltová plocha
360	783 264.83	1 089 877.09	557.94			asfaltová plocha
361	783 252.46	1 089 875.93	558.23			asfaltová plocha
362	783 238.88	1 089 874.66	558.57			asfaltová plocha
363	783 227.52	1 089 873.53	558.93			asfaltová plocha
364	783 218.80	1 089 872.73	559.18			asfaltová plocha
365	783 212.43	1 089 872.07	559.36			asfaltová plocha hrana svahu
366	783 212.23	1 089 872.49	559.37			asfaltová plocha dlažba
367	783 202.84	1 089 871.78	559.55			asfaltová plocha dlažba
368	783 202.75	1 089 871.14	559.64			asfaltová plocha hrana svahu
369	783 195.21	1 089 870.29	559.76			asfaltová plocha
370	783 188.15	1 089 869.53	559.83			asfaltová plocha
371	783 180.62	1 089 868.73	559.89			asfaltová plocha
372	783 171.93	1 089 867.99	559.90			asfaltová plocha
373	783 163.01	1 089 867.28	559.89			asfaltová plocha
374	783 160.84	1 089 867.03	559.89			asfaltová plocha hrana svahu
375	783 160.49	1 089 867.35	559.83			asfaltová plocha
376	783 154.35	1 089 867.05	559.95			asfaltová plocha
377	783 154.22	1 089 866.63	560.00			hrana svahu
378	783 145.05	1 089 866.12	560.09			hrana svahu asfaltová plocha
379	783 145.53	1 089 866.55	559.97			asfaltová plocha
380	783 136.37	1 089 865.71	560.09			asfaltová plocha
381	783 127.04	1 089 865.41	560.11			asfaltová plocha
382	783 118.53	1 089 864.99	560.23			asfaltová plocha
383	783 109.90	1 089 864.62	560.33			asfaltová plocha
384	783 103.40	1 089 864.24	560.33			asfaltová plocha
385	783 098.03	1 089 863.74	560.40			asfaltová plocha
386	783 092.78	1 089 862.85	560.43			asfaltová plocha
387	783 087.59	1 089 861.73	560.45			asfaltová plocha
388	783 082.63	1 089 860.36	560.48			asfaltová plocha
389	783 077.62	1 089 858.84	560.51			asfaltová plocha
390	783 073.27	1 089 857.45	560.53			asfaltová plocha
391	783 064.39	1 089 854.40	560.55			asfaltová plocha
392	783 056.72	1 089 851.81	560.53			asfaltová plocha
393	783 049.70	1 089 849.66	560.42			asfaltová plocha
394	783 042.44	1 089 847.52	560.33			asfaltová plocha
395	783 034.16	1 089 845.18	560.14			asfaltová plocha
396	783 026.54	1 089 843.26	559.97			asfaltová plocha
397	783 020.83	1 089 842.05	559.77			asfaltová plocha
398	783 011.12	1 089 840.35	559.35			asfaltová plocha
399	783 003.29	1 089 839.08	559.05			asfaltová plocha

Soubor: III/1917 - Nesvačily - Strýčkovy - km 5,015-6,816

Zakázka: 835/2019

Lokalita: III/1917 - Nesvačily - Strýčkovy - km 5,015-6,816

Souř. systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
400	782 999.27	1 089 838.52	558.96			asfaltová plocha
401	782 995.84	1 089 838.45	558.85			asfaltová plocha
402	782 993.24	1 089 838.75	558.76			asfaltová plocha
403	782 991.28	1 089 839.28	558.66			asfaltová plocha
404	782 989.11	1 089 840.33	558.57			asfaltová plocha
405	782 988.01	1 089 841.06	558.53			asfaltová plocha
406	782 987.41	1 089 841.68	558.50			asfaltová plocha
ZB	784 592.29	1 089 899.12	563.87			
ZB1	783 541.97	1 089 898.83	555.04			

Zkrácený protokol o výpočtu objemu z programu Atlas DMT
Výpočet objemu uloženého materiálu

III/1917 Nesvačily - Strýčkovy
Plochy asfaltové komunikace

Km 5,015 - 6,816

***** WOBJEM - výpočet objemu prostorového útvaru *****
13-12-2019 14:54

VÝSLEDNÝ OBJEM :
CELKOVÁ PLOCHA :

A[+] =	0.00
A[-] =	9879.06
A[0] =	0.00

	9879.06 m2

III / 1917 - Nesvačily - Strýčkovy
zaměření plochy asf. krytu, km 5,015 - 6,816





**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**

Miloslav Pohunek

Pověřená osoba objednatele ve věcech technických

KSUS Středočeského kraje, oblast Benešov
Křížkova 1351
256 01 Benešov

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

vyřizuje / tel.

V Strakonících dne

Ing. Miroslav Žipek

1-2020

10. 2. 2020

Věc: Oznámení skutečně zastiženého plochy opravovaného úseku,

Název stavby: III/1917 Nesvačily – Strýčkovy, úsek č.1 a č.2

Vážený pane Pohunku,

V rámci prováděných stavebních prací na stavbě III/1917 Nesvačily – Strýčkovy, úsek č.2 Strýčkovy – Modřovice ve staničení 5,015 až 6,816 Km, byla provedena obnova obrusné asfaltové vrstvy vozovky, která byla následně geodeticky zaměřena. Ze změřených hodnot je vypočtena celková plocha opraveného úseku, viz geodetický protokol č.001/2019/M-silnice, kde je plocha 9 879 m². Ve výkazu výměr, který je součástí SoD je tato plocha pouze 6 726 m². Chybějící rozdíl 3 153 m² s největší pravděpodobností vznikl aritmetickou chybou při výpočtu plochy obrusné vrstvy.

Na základě výše uvedených skutečností Vás žádáme o vydání pokynu k dalšímu postupu zhotovitele.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že výše uvedené skutečnosti mají vliv na celkovou cenu díla.

S pozdravem

Ing. Miroslav Žipek
zástupce zhotovitele

přílohy: geodetický protokol 001/2019/M-silnice

- M - SILNICE a.s.
- Trabantská 290/31
- 190 15 Praha 9-Satalice
- Datová schránka: jwq7ju
- IČO: 42196868
- DIČ: CZ42196868
- Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložka č. 430
- tel.: +
- GSM: ·
- e-mail
- web: y



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

M – SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

Prohlášení AD k ZBV stavby „III/1917 Nesvačily – Strýčkovy“

Při sestavování výkazu výměr stavby došlo z mé strany u etapy Strýčkovy – Modřovice k početní chybě při výpočtu plochy výměry.
Chyba se promítla do položek č. 11 až 14 výkazu.

Miroslav Ponunek
silniční technik
Oblast Benešov, TSÚ



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

M – SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

Vaše spisová značka:

Naše spisová značka:
1263/20/KSUS/BN1/SAC11

Vytizuje: Bc. Pavel Šach V Benešově dne: 13.03.2020

Předmět: „III/1917 Nesvačily - Strýčkovy“ – souhlas TDI se změnami

Jako TDI na stavbě: „III/1917 Nesvačily - Strýčkovy“ na základě geodetického zaměření plochy obrusné vrstvy na úseku č. 2 (staničení 5,015 až 6,816 km), kde byla vypočtena plocha 9 879 m² oproti původním 6 726 m², tedy s rozdílem 3 153 m²

souhlasím s navrženými změnami týkajícími se položek:

Položka:	Rozdíl oproti smlouvě:
č.11 - OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	3094 m ²
č.12 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,11S	123,76 m ²
č.13 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM (bez spáry)	3153 m ²
č.14 - SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M ²	6188 m ³

V Benešově 13.03.2020

Bc. Pavel Šach
silniční technik, oblast Benešov



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

M – SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

Vaše spisová značka

Naše spisová značka: 91/2019/SÚS Vytizuje: Bc. Pavel Šach V Benešově dne: 20.02.2020

Předmět: „III/1917 Nesvačily - Strýčkovy“ – žádost o změnu rozsahu díla

S odvoláním na ust. čl. 6. Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. S-3117/00066001/2019, odst. 6.7., může Objednatel požadovat změnu rozsahu Díla, či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb, která tvoří přílohu č. 4 této SoD.

V návaznosti na „Oznámení skutečně zastíženě plochy opravovaného úseku“ zaslané dne 10.2.2020 a Geodetického protokolu 001/2019/M-silnice, který tvoří přílohu tohoto oznámení žádáme o vypracování a předložení návrhu změnového listu, ke schválení.

V Benešově 20.02.2020

JUDr. Luďek Beneš
Vedoucí TSÚ, oblast Benešov