

Likvidační a převjímací protokol pro opravy po dopravní nehodě

ssÚD:	Datum kontroly:
Staničení, jízdní pás, strana:	Typ svodidla:
Číslo dílčí za kázky:	Zhotovitel:

Ocelová	Základní údaje			
	Výrobce a typ:			Výška dle TPV:
		Položka	Splněno	Poznámky:
	Kontrola na stavbě			
	Provedená délka	Souhlasí/Nesouhlasí		Počet vyměněných svodnic
	Výška dle TPV a typu svodidla	výšková tolerance +-30 mm		Počet vyměněných Slouků
	Směrové vedení svodidla	směrová tolerance *-25 mm, půdorysně +10 mm 4m		Počet vyměněných distančních dílů
	Umístění svodidla v příčném řezu	v krajnici 0,5 m od hrany zpevnění, v SDP dle průběžného vedení svodidel		Celková hmotnost demontovaného materiálu
	Rovinatost výškového vedení	rovinatost výškového vedení +10 mm		Poznámky: (např. odchýlná řešení, nutnost obetonování sloupku a důvod, jiné nestandardní řešení.)
	Kontrola odolnosti sloupku proti rácení	zatlačením rukou nebo nohou		
Podklad pod svodidly	ŠD nebo asfaltový/betonový recyklát na krajnici, v SDP zemina			
Přechody na mostní svodidla	Zahuštění sloupků dle TP 203 při přechodu o více než jednu úroveň zadrženi, příp. dle původního stavu			
Přechody mezi jednotlivými typy svodidel	Utažení šroubů, kvalita svarů, řemeslné zpracování přechodového dílu, přímé napojení na navazující svodidlo			
Utažení spojení běžných dílů svodidla	Utažení šroubů svodidla (namátková kontrola)			
Dilatační díl svodidla	Musí umožňovat pohyb, šroub musí být v díře přiměřeně volný, obě matky dotažené proti sobě			
Plynulost směrového a výškového vedení				

Ustanovení pro likvidaci následků dopravní nehody způsobené viníkem známým:
 Výše kupní ceny vybouraného materiálu se sjednává ve výši vypočteného Šrotovného (tj. ceny Šrotu) pojišťovnou. Výše Šrotovného bude specifikována v likvidační zprávě od pojišťovny, kterou pojišťovna vyhotovuje v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky zhotovitel odstraňuje. Likvidace pojistné události probíhá dle zákona Č. 168/1999 Sb. zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem.

Objednatelí vůči Zhotoviteli vznikne pohledávka za prodejní cenu veškerého vybouraného materiálu (Šrotu) specifikovaného v tomto likvidačním protokolu. Zhotoviteli vůči Objednateli vznikne pohledávka z titulu nezaplacené části ceny díla ve výši, která představuje výši šrotovného specifikovaného pojišťovnou v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky Zhotovitel odstraňuje. Zhotovitel a Objednatel existenci výše uvedených budoucích pohledávek nepopírají. Zhotovitel a Objednatel ke dni podpisu tohoto likvidačního protokolu započítávají tyto své budoucí pohledávky dle ustanovení § 1982 Obč. zák.

Tento likvidační a převjímací protokol je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž Zhotovitel a Objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
 Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že tento převjímací a likvidační protokol uzavřeli svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Převzetí	Převzetí dokončených záchytných systémů:		PŘEVZATO / NEPŘEVZATO	
	Kontroloval za SSÚD:	Datum:	Místo:	Jméno, razítko a podpis:
	Zhotovitel:	Datum:	Místo:	Jméno, razítko a podpis:
	Zhotovitel prohlašuje, že montáž všech záchytných systémů a jejich přechodů byla provedena v souladu s ČSN 73 6101, TP 114, TPV příslušného výrobce, jeho montážním návodem a platnými TP 203, příp. TP 139 nebo TP 158.			

ssÚD:	Datum kontroly:
Staničení, jízdní pás, strana:	Typ svodidla:
Číslo dílčí zakázky:	Zhotovitel:

Likvidační a převjímací protokol pro opravy po dopravní nehodě

Základní údaje			
	Výrobce a typ:	Výška dle TPV:	
	Položka	Splněno	Poznámky;
Kontrola na stavbě			
Provedená délka	Souhlasí/Nesouhlasí		Počet vyměněných běžných dílů
Výškové umístění dle TPV a typu svodidla (měřeno vůči hraně zpevnění)	výšková tolerance ± 30 mm		Počet vyměněných náběhových dílů
Směrové uvedení svodidla	směrová tolerance ± 25 mm, půdorysně ± 10 mm/4m		Počet vyměněných přechodových dílů
umístění svodidla u příčném řezu	v krajnici m od hrany zpevnění, v SDP dle průběžného vedení svodidel		Poznámky; (např. odchýlná řešení, nutnost obetonování sloupku a dtvcd, jiné nestandardní řešení.)
Rovinatost výškového vedení	rovinatost výškového vedení ± 10 mm, půdorysní a výškový odstup ± 8 mm		
Přechody na mostní svodidla	Přímé spojení s mostním svodidlem dle TPV a TP 139, kap. 6.2 nebo přechodová část s ocelovým svodidlem dle TP 203 (viz ocelová svodidla)		
Přechody mezi jednotlivými typy svodidel	Utažení šroubů, kvalita svarů, řemeslné zpracování přechodového dílu, přímé napojení na navazující svodidlo		
Utažení spojení běžných dílů svodidla (Namátková kontrola)	Spojení a utažení spínacích tyčí, vložení spínacích prvků		
Dilatační díl svodidla	Musí umožňovat pohyb, provedení dle TP 139, kap.		
Přínutost směrového a výškového vedení			
<p>Ustanovení pro likvidaci následků dopravní nehody způsobené viníkem známým:</p> <p>Výše kupní ceny vybouraného materiálu se sjednává ve výši vypočteného šrotového (tj. ceny šrotu) pojišťovnou. Výše šrotovného bude specifikována v likvidační zprávě od pojišťovny, kterou pojišťovna vyhotovuje v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky zhotovitel odstraňuje. Likvidace pojistné události probíhá dle zákona č. 158/1999 Sb., zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem.</p> <p>Objednateli vůči zhotoviteli vznikne pohledávka za prodejní cenu veškerého vybouraného materiálu (šrotu) specifikovaného v tomto likvidačním protokolu. Zhotovitelí vůči objednateli vznikne pohledávka 2 tituly nezaplacené ceny díla ve výši, která představuje výši šrotovného specifikovaného pojišťovnou v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky zhotovitel odstraňuje. Zhotovitel a objednatel existenci výše uvedených budoucích pohledávek nepopírají, zhotovitel a objednatel ke dni podpisu tohoto likvidačního protokolu započítávají tyto své budoucí pohledávky dle ustanovení § 1982 obč. zák.</p> <p>Tento likvidační a převjímací protokol je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.</p> <p>Objednatel a zhotovitel prohlašují, že tento převjímací a likvidační protokol uzavřeli svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.</p>			

Převzetí	Převzetí dokončených záchytných systémů:		PŘEVZATO / NEPŘEVZATO	
	Kontroloval za SSÚD:	Datum:	Místo:	Jméno, razítko a podpis:
	Zhotovitel:	Datum:	Místo:	Jméno, razítko a podpis:
Zhotovitel prohlašuje, že montáž všech záchytných systémů a jejich přechodů byla provedena u souladu s CSN 73 6101, TP 114, TPV příslušného výrobce, jeho montážním návodem platnými TP 203, příp. TP 139 nebo TP 158.				

ssÚD:	Datum kontroly:		
Staničení, jízdní pás, strana:	Typ svodidla:		
Číslo dílčí zakázky:	Zhotovitel:		
Základní údaje			
	Výrobce a typ:	Výška dle TPV:	
	Položka	Splněno A/N	Poznámky:
Kontrola na stavbě			

Likvidační a přejímací protokol pro opravy po dopravní nehodě

Svodidla na přejezdy SDP	Provedená délka	Souhlasí/Nesouhlasí		Počet vyměněných běžných dílů	
	Výškové umístění dle TPV a typu svodidla (měřeno vůči hraně zpevnění)	výšková tolerance +30 mm		Počet vyměněných náběhových dílů	
	Směrové vedení svodidla	směrová tolerance +25 mm, půdorysně +/-10 m m/4m		Počet vyměněných přechodových dílů	
	Rovinatost výškového vedení	rovinatost výškového vedení +/-10 mm		Celková hmotnost demontovaného materiálu	
	Přechody mezi jednotlivými typy svodidel	Utažení šroubů, kvalita svarů, řemeslné zpracování přechodového dílu, PKO, přímé napojení na navazující svodidlo, pevné spojení všech kotev a vložek		Poznámky: (např. odchýlná řešení, nutnost obetonování sloupku a důvod, jiné nestandardní řešení.)	
	Utažení spojení běžných dílů svodidla (Namátková kontrola)	Utažení šroubů svodidla na hodnoty uvedené v montážním návodu			
Plynulost směrového a výškového vedení					

Ustanovení pro likvidaci následků dopravní nehody způsobené viníkem známým:

Výše kupní ceny vybouraného materiálu se sjednává ve výši vypočteného šrotovného (tj. ceny šrotu) pojišťovnou. Výše šrotovného bude specifikována v likvidační zprávě od pojišťovny, kterou pojišťovna vyhotovuje v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky zhotovitel odstraňuje. Likvidace pojistné události probíhá dle zákona č. 168/1999 Sb., zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem.

Objednateli vůči zhotoviteli vznikne pohledávka za prodejní cenu veškerého vybouraného materiálu (šrotu) specifikovaného v tomto likvidačním protokolu. Zhotoviteli vůči objednateli vznikne pohledávka z titulu nezaplacené části ceny díla ve výši, která představuje výši šrotovného specifikovaného pojišťovnou v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky zhotovitel odstraňuje.

Zhotovitel a objednatel existenci výše uvedených budoucích pohledávek nepopírají. Zhotovitel a objednatel ke dni podpisu tohoto likvidačního protokolu započítávají tyto své budoucí pohledávky dle ustanovení § 1982 obč. zák.

Tento likvidační a přejímací protokol je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že tento přejímací a likvidační protokol uzavřeli svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Převzetí	Převzetí dokončených záchytných systémů:		PŘEVZATO / NEPŘEVZATO	
	Kontroloval za SSÚD:	Datum:	Místo:	Jméno, razítko a podpis:
	Zhotovitel:	Datum:	Místo:	Jméno, razítko a podpis:
	Zhotovitel prohlašuje, že montáž všech záchytných systémů a jejich přechodů byla provedena v souladu s N 73 6101, TP 114, TPV příslušného výrobce, jeho montážním návodem a platnými TP 203, příp. TP 139 nebo TP 158.			