



|             |                                        |     |  |
|-------------|----------------------------------------|-----|--|
| Projekt:    | Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |  |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s.                     |     |  |
| Předmět:    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 001 |  |
|             |                                        |     |  |

Komu: Letiště Praha a.s. Od Metrostav, a.s.

Stavební Objekt: SO 01: Přípravné práce, demolice  
SO 01.1: Přípravné práce, demolice - Pohybové plochy  
0

Předmět změny: Po odtěžení železobetonového krytu byla odhalena ŽB patka, která rozměrově neodpovídala předpokladu v projektové dokumentaci. Rozměr betonové patky byl ve skutečnosti několikanásobně větší - nárůst bourání betonu je o 55,125m<sup>3</sup>. Patku bylo nutno vybourat z důvodu nového pilotového založení nástupního mostu.

Žádost o změnu vznesl: GD

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Pro provádění pilotového založení je nutno odbourat stávající základy.

Časové ohodnocení: 5 dnů od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: Ano

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Vybourání betonu 3,5x3,5x4,5m 55,125

Odvoz na skládky a poplatek za uložení

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

|          | Cena    |
|----------|---------|
| Odpočty  | 0,00 Kč |
| Přípočty |         |

**Celková cena díla dle SOD bude tímto OMZ překročena**

| Celkové předpokládané náklady | Cena |
|-------------------------------|------|
|                               |      |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Za Zhotovitele: | Za Objednatele: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
|                 | Datum a podpis: |

**Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací**

| Poř.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ | Výměra   | Jedn. cena | Cena |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------|
| <b>Změnový list č. 1 Navýšení bourání základové patky u pilíře B2</b><br><b>SO 01: Přípravné práce, demolice</b><br><b>SO 01.1: Přípravné práce, demolice - Pohybové plochy</b><br><b>009: Ostatní konstrukce a práce-bourání</b><br><b>9.: Ostatní konstrukce a práce-bourání</b> |           |                                                                                                                                                |    |          |            |      |
| 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého<br>výměra podložená foto - 3,5x3,5x4,5m<br>55,125                                                            | m3 | 55,125   |            |      |
| <b>0997: Přesun sutě</b><br><b>997.: Přesun sutě</b>                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                |    |          |            |      |
| 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km<br>výměra podložená foto - 3,5x3,5x4,5m<br>55,125 x 2t= 110,25                             | t  | 110,25   |            |      |
| 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů<br>výměra podložená foto - 3,5x3,5x4,5m<br>55,125 x 2t= 110,25 x 19 =2094,75t | t  | 2 094,75 |            |      |
| 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 997221815 | Poplatek za uložení betonového a ostatního odpadu na skládce (skládkovné)<br>výměra podložená foto - 3,5x3,5x4,5m<br>55,125 x 2t= 110,25       | t  | 110,25   |            |      |



|             |                                        |     |  |
|-------------|----------------------------------------|-----|--|
| Projekt:    | Uprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |  |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s.                     |     |  |
| Předmět:    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 002 |  |

Komu: Letiště Praha a.s. Od Metrostav, a.s.

**Stavební Objekt:**  
SO 02 400: Rozvody tepla a chladu  
SO 02 500: VZT, Chlazení  
SO 04 101-07: Ostatní výrobky  
SO 04 102-07: Ostatní výrobky

**Předmět změny:**  
Na počátku realizace po odkrytí odhledů bylo zjištěno, že neodpovídá projektová dokumentace a realita na místě stavby - bylo tedy nutné vyprojektovat část VZT v části nového GATE B1. Byla doplněna regulace průtoku vzduchu z důvodu nedostatečného stávajícího vzduchového výkonu. Ze strany OJ KPC a ENG byl požadavek na výměnu izolací – na rozvodech RTCH.

**Žádost o změnu vznesl:** GD

**Odkazy na výkresy :**  
008\_500 - VZT, Chlazení (Půdorys 1.NP - 2. část nový stav)  
007\_500 - VZT, Chlazení (Půdorys 1.NP - 1. část nový stav)

**Důvod změny:**  
Výměna izolací na rozvodech RTCH. Nebylo předmětem původní dokumentace.  
Při provedení ověření množství dodávaného vzduchu bylo zjištěno, že je nutné navýšit množství.  
0

**Časové ohodnocení:** 25 dnů od zahájení stavby **Dopad do celkových termínů:** Ano (1. Etapa 14.3.2019)

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Doplnění izolace na potrubí, anemostatu u VZT, regulátoru konstantního průtoku, talířů, izolace VZT potrubí dle rozpisu

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

|          | Cena    |
|----------|---------|
| Odpočty  | 0,00 Kč |
| Přípočty |         |

**Celkové předpokládané náklady**

**Cena**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Za Zhotovitele: | Za Objednatele: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
|                 | Datum a podpis: |

**Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací**

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Objekt | Oddíl |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|--------|-------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|--------|-------|

## Změnový list č. 2 Změna VZT potrubí v návaznosti na chybějící potrubí v B1, B2

### SO 02: Úprava Prstu B

#### SO 02 400: Rozvody tepla a chladu

##### 713: Izolace

##### 713.: Izolace

|      |           |                                                                                               |   |      |  |  |           |     |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|-----------|-----|
| 50.N | 713463132 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm | m | 16,0 |  |  | SO 02 400 | 713 |
| 51.N | 63154895  | pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 60/50 mm            | m | 16,0 |  |  | SO 02 400 | 713 |
| 52.N | 713463132 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm | m | 40,0 |  |  | SO 02 400 | 713 |
| 53.N | 63154893  | pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 48/50 mm            | m | 40,0 |  |  | SO 02 400 | 713 |
| 54.N | 713463132 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm | m | 46,0 |  |  | SO 02 400 | 713 |
| 55.N | 63154892  | pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 42/50 mm            | m | 46,0 |  |  | SO 02 400 | 713 |
| 56.N | 713463132 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm | m | 8,0  |  |  | SO 02 400 | 713 |
| 57.N | 63154891  | pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 35/50 mm            | m | 8,0  |  |  | SO 02 400 | 713 |

#### SO 02 500: VZT, Chlazení

##### 1\_SO02 500: VĚTRÁNÍ, CHLAZENÍ PROSTORU GATE B1

##### 1\_SO02 500.: VĚTRÁNÍ, CHLAZENÍ PROSTORU GATE B1

|       |        |                                                           |    |      |  |  |           |            |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------|----|------|--|--|-----------|------------|
| 41.   | 3-001  | Pozinkované potrubí skupiny I. třída těsnosti B - dodávka | m2 | 50,0 |  |  | SO 02 500 | 1 SO02 500 |
| 42.   | 3-001m | Montáž pozink potrubí skupiny I. třída těsnosti B         | m2 | 50,0 |  |  | SO 02 500 | 1 SO02 500 |
| 43.   | 3-002  | Tepelná izolace - dodávka                                 | m2 | 20,0 |  |  | SO 02 500 | 1 SO02 500 |
| 44.   | 3-002m | Montáž tepelné izolace                                    | m2 | 20,0 |  |  | SO 02 500 | 1 SO02 500 |
| 45.   | 3-003  | Sprio potrubí d=160 - dodávka                             | bm | 20,0 |  |  | SO 02 500 | 1 SO02 500 |
| 46.   | 3-003m | Montáž sprio potrubí d=160                                | bm | 20,0 |  |  | SO 02 500 | 1 SO02 500 |
| 49.   | 3-005  | Sprio potrubí d=250 - dodávka                             | bm | 25,0 |  |  | SO 02 500 | 1 SO02 500 |
| 50.   | 3-005m | Montáž sprio potrubí d=250                                | bm | 25,0 |  |  | SO 02 500 | 1 SO02 500 |
| 210.N | 3.21   | Regulátor konstantního průtoku END/300x200/468-1872       | ks | 2,0  |  |  | SO 02 500 | 1 SO02 500 |
| 211.N | 3.22   | Regulátor konstantního průtoku END/400x200/756-3024       | ks | 6,0  |  |  | SO 02 500 | 1 SO02 500 |
| 212.N | 3.23   | Regulátor konstantního průtoku END/400x300/1134-4536      | ks | 2,0  |  |  | SO 02 500 | 1 SO02 500 |

| Poř.  | Kód  | Popis                                                 | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Objekt    | Oddíl      |
|-------|------|-------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|-----------|------------|
| 213.N | 3.24 | Regulátor konstantního průtoku RNS/100                | ks | 1,0    |            |      | SO 02 500 | 1 SO02 500 |
| 214.N | 3.25 | Regulátor konstantního průtoku RNS/125                | ks | 1,0    |            |      | SO 02 500 | 1 SO02 500 |
| 215.N | 3.26 | Regulátor konstantního průtoku END/600x600/3024-12096 | ks | 1,0    |            |      | SO 02 500 | 1 SO02 500 |
| 216.N | 3.27 | Regulátor konstantního průtoku RN/160                 | ks | 1,0    |            |      | SO 02 500 | 1 SO02 500 |
| 217.N | 3.28 | protipožární talířový ventil SCV 100                  | ks | 2,0    |            |      | SO 02 500 | 1 SO02 500 |
| 218.N | 3.29 | protipožární talířový ventil SCV 100                  | ks | 2,0    |            |      | SO 02 500 | 1 SO02 500 |
| 226.N | 3.32 | Regulační klapka 160                                  | ks | 117,0  |            |      | SO 02 500 | 1 SO02 500 |

## SO 04: Úprava předmostí GATE B2

### SO 04 101-07: Ostatní výrobky

#### SO04 101-07: Ostatní výrobky

#### SO04 101-07: Ostatní výrobky

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |  |  |              |             |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--------------|-------------|
| 1. | Pol133 | OV/01 Demontáž, uskladnění a opětovná montáž dveřní clony Demontáž, uskladnění a opětovná montáž - dveřní clony, včetně napojení na stávající rozvody otopné vody a na elektro. Provést revizi a údržbu / jednotky před opětovnou montáží                           | ks | 1,0  |  |  | SO 04 101-07 | SO04 101-07 |
| 2. | Pol134 | Dodávka a montáž OV/02 Tepelná izolace na VZT potrubí Odstranění stávající tepelné izolace a montáž - nové tepelné izolace na VZT potrubí. Izolace opatřena hliníkovou fólií, tl. izolace 30 mm. Dodávka a / montáž včetně všech spojovacích, kotvicích a jiných pr | m2 | 40,0 |  |  | SO 04 101-07 | SO04 101-07 |
| 3. | Pol135 | Dodávka a montáž OV/03 Nový anemostat Anemostat vhodný k osazení do kazetového podhledu, rozměr - kazet 600x600 mm, barva bílá. Včetně izolovaného napojovacího flexi potrubí na hlavní páteř VZT / (délka potrubí do 2 m)                                          | ks | 2,0  |  |  | SO 04 101-07 | SO04 101-07 |
| 5. | Pol137 | Dodávka a montáž OV/04 Tepelná izolace na přívod a odvod otopné vody od dveřní clony Odstranění - stávající tepelné izolace a montáž nové tepelné izolace na potrubí otopné vody. Průměr potrubí do 40 / mm. tl. izolace 50 mm, Izolace opatřena hliníkovou fólií . | bm | 32,0 |  |  | SO 04 101-07 | SO04 101-07 |

### SO 04 102-07: Ostatní výrobky

#### SO04 102-07: Ostatní výrobky

#### SO04 102-07: Ostatní výrobky

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |  |  |              |             |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--------------|-------------|
| 1. | Pol133 | OV/01 Demontáž, uskladnění a opětovná montáž dveřní clony Demontáž, uskladnění a opětovná montáž - dveřní clony, včetně napojení na stávající rozvody otopné vody a na elektro. Provést revizi a údržbu / jednotky před opětovnou montáží                           | ks | 1,0  |  |  | SO 04 102-07 | SO04 102-07 |
| 2. | Pol235 | OV/02 Tepelná izolace na VZT potrubí Odstranění stávající tepelné izolace a montáž nové tepelné - izolace na VZT potrubí. Izolace opatřena hliníkovou fólií, tl. izolace 30 mm. Dodávka a montáž / včetně všech spojovacích, kotvicích a jiných prvků nutných k rea | m2 | 40,0 |  |  | SO 04 102-07 | SO04 102-07 |

| Poř. | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Objekt       | Oddíl       |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|--------------|-------------|
| 3.   | Pol135 | Dodávka a montáž OV/03 Nový anemostat Anemostat vhodný k osazení do kazetového podhledu, rozměr - kazet 600x600 mm, barva bílá. Včetně izolovaného napojovacího flexi potrubí na hlavní páteř VZT / (délka potrubí do 2 m)                                             | ks | 2,0    |            |      | SO 04 102-07 | SO04 102-07 |
| 5.   | Pol236 | OV/04 Tepelná izolace na přívod a odvod otopné vody od dveřní clony<br>Odstranění stávající tepelné - izolace a montáž nové tepelné izolace na potrubí otopné vody. Průměr potrubí do 40 mm. tl. izolace / 50 mm, Izolace opatřena hliníkovou fólií . Dodávka a montáž | bm | 32,0   |            |      | SO 04 102-07 | SO04 102-07 |



|             |                                        |     |  |
|-------------|----------------------------------------|-----|--|
| Projekt:    | Uprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |  |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s.                     |     |  |
| Předmět:    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 003 |  |
|             |                                        |     |  |

Komu: Letiště Praha a.s. Od Metrostav, a.s.

Stavební Objekt: SO 02 300: ZTI

0

0

0

Předmět změny: V průběhu realizace bylo nutné zřídit provizorní vodovod pro zajištění chodu toalet v 1.PP - požadováno OJ CX. V PD nebyl zahrnut nový standart na materiál vodovodního potrubí tj. Viega Smartpress. PD neobsahovala demontáže stávajícího potrubí, které muselo být demontováno z důvodu prostorových kapacit v podhledech. PD počítala pouze s jedním pítkem do GATE, ale OJ CX požadovalo dodání druhého pítka do GATE B1, B2 a B5.

Žádost o změnu vznesl: LP

Odkazy na výkresy : SO 02 300: ZTI- výkres č. 4

Důvod změny: Na základě místního šetření konaného dne 20.12.2018 byly vzneseny nové požadavky na doplnění tras, napojení a pítek

Časové ohodnocení: 0 dní od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: Ne

#### SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

přípočet vodovodního potrubí, pítek.

Napojení na stávající rozvody (7kpl po 3 napojeních teplá, zpátečka, studená voda) a 2ks požárních hydrantu.

#### POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

Odpočty

Cena

0,00 Kč

Přípočty

**Celková cena díla dle SOD bude tímto OMZ překročena**

Celkové předpokládané náklady

Cena

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

|                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Datum a podpis:                                                              | Datum a podpis: |
|                                                                              |                 |
| Datum a podpis:                                                              | Datum a podpis: |
|                                                                              |                 |
| Datum a podpis:                                                              |                 |
| <b>Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací</b> |                 |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|

### Změnový list č. 3 Změna materiálu na ZTI

#### SO 02: Úprava Prstu B

#### SO 02 300: ZTI

#### 722: Vodovod

#### 722.: Vodovod

|      |         |                                                                                                                       |     |       |  |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|
| 17.  | 722-001 | Potrubí vodovodní plastové PE-X (Viega Smartpress), PN16, DN15                                                        | m   | 12,0  |  |
|      |         | Poznámka k položce:<br>odměřeno AutoCad: výkres č. 004 Položka obsahuje dodávku a montáž<br>5+3+4                     |     | 12,0  |  |
| 18.  | 722-002 | Potrubí vodovodní plastové PE-X (Viega Smartpress), PN16, DN20                                                        | m   | 44,0  |  |
|      |         | Poznámka k položce:<br>odměřeno AutoCad: výkres č. 004 Položka obsahuje dodávku a montáž<br>3+6+4+4+4+9+4+10          |     | 44,0  |  |
| 19.  | 722-003 | Potrubí vodovodní plastové PE-X (Viega Smartpress), PN16, DN25                                                        | m   | 130,0 |  |
|      |         | Poznámka k položce:<br>odměřeno AutoCad: výkres č. 004 Položka obsahuje dodávku a montáž<br>6+31+2+5+48+4+5+4+5+5+8+7 |     | 130,0 |  |
| 24.  | 722-008 | Potrubí vodovodní plastové PPr, PN16, DN32                                                                            | m   | 100,0 |  |
|      |         | Poznámka k položce:<br>odměřeno AutoCad: výkres č. 004 Položka obsahuje dodávku a montáž<br>10+7+14                   |     | 31,0  |  |
| 71.N | 722-024 | Potrubí vodovodní plastové PE-X (Viega Smartpress), PN16, DN32                                                        | m   | 31,0  |  |
|      |         | Poznámka k položce:<br>odměřeno AutoCad: výkres č. 004 Položka obsahuje dodávku a montáž                              |     | 81,0  |  |
| 72.N | 722-025 | Potrubí vodovodní plastové PE-X (Viega Smartpress), PN16, DN50                                                        | m   | 81,0  |  |
|      |         | Poznámka k položce:<br>odměřeno AutoCad: výkres č. 004 Položka obsahuje dodávku a montáž                              |     |       |  |
| 73.N | 722-026 | Připojení stávajícího potrubí na nové potrubí – vodovod                                                               | kpl | 7,0   |  |
| 74.N | 722-027 | Připojení stávajícího potrubí na nové potrubí – vodovod požární                                                       | kpl | 2,0   |  |

#### 725: Zařizovací předměty

#### 725.: Zařizovací předměty

|      |         |                                                                 |    |     |  |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------|----|-----|--|
| 75.N | 725-018 | Nerezová pitná fontánka závěsná Sanela Slum 62S včetně zavěšení | ks | 3,0 |  |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------|----|-----|--|

#### 729.3: Demontáž stávajících rozvodů vody

#### 729.3.: Demontáž stávajících rozvodů vody

|     |           |                                   |    |       |  |
|-----|-----------|-----------------------------------|----|-------|--|
| 63. | 729.3-001 | Demontáž kovového potrubí do DN80 | bm | 100,0 |  |
|-----|-----------|-----------------------------------|----|-------|--|



|             |                                        |     |  |
|-------------|----------------------------------------|-----|--|
| Projekt:    | Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |  |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s.                     |     |  |
| Předmět:    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 004 |  |
|             |                                        |     |  |

Komu: Letiště Praha a.s. Od Metrostav, a.s.

**Stavební Objekt:** SO 01.2-4: Prst B - příprava a bourání, Demontáž Předmostí B  
SO 02 100, 200: Stavební část, statika  
0  
0

**Předmět změny:** Po vybourání pochozích vrstev podlahy byla provedena změna postupu výstavby - nahrazení anhydritového potěru za lokální vyspravení, vybroušení a vystěrkování pod dlažbou – bez dopadu do ceny.

**Žádost o změnu vznesl:** GD

**Odkazy na výkresy :** 0  
0

**Důvod změny:** Změna postupu výstavby v návaznosti na zastižený stávající podklad, omezení mokrých procesů.  
0  
0

**Časové ohodnocení:** 0 dní od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** Ne

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Odpočet anhydritový podlah  
Přípočet vyspravení vybouraných ploch mazaninou, zbrúšení povrchů, vyrovnaní povrchu

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

|          | Cena |
|----------|------|
| Odpočty  |      |
| Přípočty |      |

**Celková cena díla dle SOD nebude tímto OMZ překročena**

**Celkové předpokládané náklady**

Cena

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Za Zhotovitele: | Za Objednatele: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |

| Poř.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kód         | Popis                                                                                                       | MJ | Výměra    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| <b>Změnový list č. 4. Změna řešení bourání podlah a nové podkladní vrstvy podlahy</b><br><b>SO 01: Přípravné práce, demolice</b><br><b>SO 01.2-4: Prst B - příprava a bourání, Demontáž Předmostí B</b><br><b>009: Ostatní konstrukce a práce-bourání</b><br><b>9.: Ostatní konstrukce a práce-bourání</b> |             |                                                                                                             |    |           |
| 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 965045113   | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2                                   | m2 | - 758,6   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | odpočet plochy - provedeno 360m2 tj.                                                                        |    | 360,0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | odpočet celé plochy dle ZDS výměra položky 1118,6 m2                                                        |    | - 1 118,6 |
| <b>SO 02: Úprava Prstu B</b><br><b>SO 02 100, 200: Stavební část, statika</b><br><b>006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b><br><b>6.: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>                                                                                                           |             |                                                                                                             |    |           |
| 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 632441111   | Potěr anhydritový samonivelační tl do 20 mm ze suchých směsí                                                | m2 | - 15,265  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | odpočet - vyrovnaní podkladní vrstvy - výměna stávající krytiny                                             |    | 15,265    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | podrobně viz. příloha 012 - Tabulka podlah                                                                  |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | "PO/10" 2,85*0,9+5,7+7,0                                                                                    |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 15,265; výměra položky                                                                                      |    |           |
| 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 632441114   | Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm ze suchých směsí                                                | m2 | - 1 102,2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | odpočet - podrobně viz. příloha 012 - Tabulka podlah                                                        |    | - 1 102,2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | "PO/01" 4,2+12,7+244,5+326,9+181,1+63,8+69,1                                                                |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | "PO/02" 54,0+37,0+38,8                                                                                      |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | "PO/03" 5,0+9,0+5,2+7,8+11,2+6,6+1,0+6,5                                                                    |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | "PO/04" 7,3+5,0                                                                                             |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | "PO/05" 2,8+2,7                                                                                             |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 1102,2; výměra položky                                                                                      |    |           |
| N18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 632451441   | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm                                                | m2 | 130,0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | dle skutečného stavu odměřeno na stavbě celkem 130 m2                                                       |    | 130,0     |
| N19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 632452421-R | Vyrovňávka betonu po vybroušení - hrubé nerovnosti Soprop Repadur 50, 40S                                   | m2 | 14,2      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | dle skutečného stavu odměřeno na stavbě celkem 14,2 m2                                                      |    | 14,2      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | materiál 705,4 Kč/m2, práce přepočtena z normohodiny na m2 -136 Kč/m2 (jednotková cena dle URS 358 Kč/hod)  |    |           |
| N20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 632452411-R | Vyrovňávka betonu po vybroušení - jemné nerovnosti Soprop Repadur 5, 10S                                    | m2 | 970,0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | dle skutečného stavu odměřeno na stavbě celkem 970 m2                                                       |    | 970,0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | materiál 132,8 Kč/m2, práce přepočtena z normohodiny na m2 - 122 Kč/m2 (jednotková cena dle URS 358 Kč/hod) |    |           |
| N21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 632681115-R | Betonáž poškozených částí beton Repadur 50 vč.adhezivního můstku Haft primer tl. 20 - 45 mm                 | m2 | 162,731   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | dle skutečného stavu odměřeno na stavbě celkem cca 162,731 m2                                               |    | 162,731   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | materiál 1607 Kč/m2, práce přepočtena z normohodiny na m2 - 222 Kč/m2 (jednotková cena dle URS 358 Kč/hod)  |    |           |
| N22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 777111131   | Frézování podkladu před provedením lité podlahy                                                             | m2 | 1 118,6   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | odečteno z dwg výkresu PUDORYS 1.NP STÁVAJÍCÍ STAV A BOURÁNÍ                                                |    | 1 118,6   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Bourání podkladního cementového potěru keramické dlažby - tl. 50 mm                                         |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 116,2+998,5-0,3*13+7,8                                                                                      |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 1118,6; výměra položky                                                                                      |    |           |



|             |                                        |     |  |
|-------------|----------------------------------------|-----|--|
| Projekt:    | Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |  |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s.                     |     |  |
| Předmět:    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 005 |  |
|             |                                        |     |  |

Komu: Letiště Praha a.s. Od Metrostav, a.s.

Stavební Objekt: SO 03: Předmostí GATE B5  
SO 03 200: Statika  
0  
0  
Předmět změny: Doplnění výztuže a zámečnických prvků v základu pevné části mostu B5. Chyba v PD, kdy ve výpisu materiálu chyběli vykázané položky.

Žádost o změnu vznesl: GD

Odkazy na výkresy : projektová dokumentace  
0

Důvod změny: Dotaz zhotovitele na statickou část projektu  
0  
0

Časové ohodnocení: 0 dní od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: Ne

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Navýšení výztuže, betonu C16/20, zámečnických konstrukcí osazených do betonu  
0

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**


|          | Cena    |
|----------|---------|
| Odpočty  | 0,00 Kč |
| Přípočty |         |

|                               | Cena |
|-------------------------------|------|
| Celkové předpokládané náklady |      |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Za Zhotovitele: | Za Objednatele: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |

| Poř.                                                    | Kód            | Popis                                                            | MJ | Výměra   | Jedn. cena | Cena |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------|
| <b>Změnový list č. 5. Doplnění výztuže v základu B5</b> |                |                                                                  |    |          |            |      |
| <b>včetně kotevních stoliček</b>                        |                |                                                                  |    |          |            |      |
| <b>SO 03: Předmostí GATE B5</b>                         |                |                                                                  |    |          |            |      |
| <b>SO 03 200: Statika</b>                               |                |                                                                  |    |          |            |      |
| <b>002: Zakládání</b>                                   |                |                                                                  |    |          |            |      |
| <b>2.: Zakládání</b>                                    |                |                                                                  |    |          |            |      |
| 9.                                                      | 272361821      | Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)           | t  | 0,39     |            |      |
|                                                         |                | viz výkresová část 389,1 kg                                      |    | 0,39     |            |      |
| 32.N                                                    | 274311125      | Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20 | m3 | 6,5      |            |      |
|                                                         |                | viz výkresová část                                               |    | 6,5      |            |      |
| <b>767: Konstrukce zámečnické</b>                       |                |                                                                  |    |          |            |      |
| <b>767.: Konstrukce zámečnické</b>                      |                |                                                                  |    |          |            |      |
| 29.                                                     | 767 88-1234.10 | Dodávka ocelové konstrukce včetně povrchové úpravy               | kg | 1 129,65 |            |      |
|                                                         |                | zámečnická konstrukce na pilote P12- 104,29- 1 ks                |    | 104,29   |            |      |
|                                                         |                | zámečnická konstrukce na zádvři - 55,487 - 2 ks                  |    | 110,974  |            |      |
|                                                         |                | zámečnická konstrukce na pilote P10-P11- 97,541 - 2 ks           |    | 195,082  |            |      |
|                                                         |                | zámečnická konstrukce na pilote P01-P08- 89,913 - 8 ks           |    | 719,304  |            |      |
|                                                         |                | Celkem                                                           |    | 1 129,65 |            |      |
| 30.                                                     | 767995116      | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg    | kg | 1 129,65 |            |      |
|                                                         |                | zámečnická konstrukce na pilote P12- 104,29- 1 ks                |    | 104,29   |            |      |
|                                                         |                | zámečnická konstrukce na zádvři - 55,487 - 2 ks                  |    | 110,974  |            |      |
|                                                         |                | zámečnická konstrukce na pilote P10-P11- 97,541 - 2 ks           |    | 195,082  |            |      |
|                                                         |                | zámečnická konstrukce na pilote P01-P08- 89,913 - 8 ks           |    | 719,304  |            |      |
|                                                         |                | Celkem                                                           |    | 1 129,65 |            |      |





|             |                                        |     |  |
|-------------|----------------------------------------|-----|--|
| Projekt:    | Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |  |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s.                     |     |  |
| Předmět:    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 006 |  |
|             |                                        |     |  |

**Komu:** Letiště Praha a.s. **Od** Metrostav, a.s.

**Stavební Objekt:** SO 02: Úprava Prstu B

**Předmět změny:** Kouřové zástěny na ose S6 a ose S12

**Žádost o změnu vznesl:** Objednatel LP

**Odkazy na výkresy :** viz SO 02: Úprava Prstu B, 100 stavební část v.č. 006.2 ŘEZ A-A

**Důvod změny:** Na základě absence položky kouřových zástěn ve výkazu výměr a nespecifického popisu v PD bylo nutné provést tyto kouřové zástěny. Jedná se kouřové zástěny, které oddělují prst B na kouřové sekce, pro které jsou určeny ventilátory ZOKT.

**Časové ohodnocení:** 0 dní **od podpisu ZL** **Dopad do celkových termínů:** Ne

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Dodávka a montáž zámečnických konstrukcí L profil, táhla, jakl.  
Nákup materiálu Promatdrath tl. 7 mm  
Nákup materiálu Promatech H tl. 6,15, 20 mm  
Montáž desek Promatech H a skla Promatdrath  
Dodávka a montáž požárních tmelů a profilů pro utěsnění spár mezi konstrukcemi  
Dodávka a montáž požární přičky se zvýšenou požární odolností z jedné strany  
Z důvodu nočních prací je nutné lešení vždy rozebrat a před zahájením prací smontovat.  
Lokální demontáž a úprava stávajícího kazetového stropu  
Zřízení kouřových ucpávek v nových příčkách

0  
0

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

|          |             |
|----------|-------------|
|          | <b>Cena</b> |
| Odpočty  | 0,00 Kč     |
| Přípočty | č           |

**Celkové předpokládané náklady**

**Cena**

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|

## Změnový list č. 6 Kouřové zástěny

### SO 02: Úprava Prstu B

#### SO 02 100, 200: Stavební část, statika

#### 009: Ostatní konstrukce a práce-bourání

##### 9.: Ostatní konstrukce a práce-bourání

|     |            |                                                                                                                                               |     |     |  |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| 28. | 990000201R | Provizorní přemístění požárních čidel, hlásičů, hasicích přístrojů, značení únikových cest před - zahájením stavebních prací + zpětné osazení | kus | 2,0 |  |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|

#### 762: Konstrukce tesařské

##### 762.: Konstrukce tesařské

|     |            |                                                          |    |      |  |
|-----|------------|----------------------------------------------------------|----|------|--|
| 43. | 762900101R | Ochrana dlažby z geotextilie 300 g/m2 - dodávka a montáž | m2 | 96,0 |  |
| 44. | 762900201R | Demontáž ochrany z geotextilie                           | m2 | 96,0 |  |

#### 763: Konstrukce suché výstavby

##### 763.: Konstrukce suché výstavby

|     |            |                                                                               |    |       |  |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|
| 47. | P02p 100   | SDK příčka s minerální izolací, s jednoduchým rastrem protipožární            | m2 | 30,15 |  |
|     |            | rozměry odečteny z autocadu                                                   |    |       |  |
|     |            | plocha - osa S12- 9m x 3,35                                                   |    | 30,15 |  |
|     |            | součet                                                                        |    | 30,15 |  |
| 73. | 763131994R | Lokální úprava stávajícího minerálního kazetového podhledu - dodávka a montáž | m  | 82,52 |  |

rozměry odečteny z autocadu  
osa S6- délka 22,76 x 2m pruh 45,52  
osa S12- hala (11m+3m u fasády) x 2m pruh + nad BEKy 9m délka x 1m 37,0  
pruh u jedné strany  
součet 82,52

| Poř.  | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Výměra   | Jedn. cena | Cena |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------|
| 309.N | 763139005R | Kouřotěsná a plnoplošná zavěšená stěna s požární odolností. Materiál Promatdrath tl. 7mm, Promatec H tl 6 mm, zakrytí ocelové konstrukce Promatec H 15 a nosných táhel Promatec H tl. 20 mm. Včetně požárního utěsnění v napojení na stávající konstrukci, dopracování složitých detailů, včetně prořezu | m2 | 327,712  |            |      |
|       |            | Promadrath tl. 7 - Plocha skla - rozměry vzaty z výkresu                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |            | /    |
|       |            | osa S6 - 0,9*2,46+1,47*10,4+0,9*5,4+0,9*2,45+ 0,9*9,0                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 32,667   |            | /    |
|       |            | osa S12 - 0,9*2,46+1,47*10,4+0,9*5,4+0,9*2,45                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 24,567   |            | /    |
|       |            | součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 57,234   |            | /    |
|       |            | Promatec H - 6 mm - rozměry- odměřeny z detailu, délky prvku z autocadu                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |            | /    |
|       |            | osa S6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 51,15    |            | /    |
|       |            | osa S12                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 51,15    |            | /    |
|       |            | mat. na provedení detailu                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 30,69    |            | /    |
|       |            | součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 132,99   |            | /    |
|       |            | Promatec H - 15 mm - rozměry- odměřeny z detailu, délky prvku z autocadu                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |            | /    |
|       |            | Obklad Jaklu - osa S6- (0,13+0,15+0,13+0,15)*32                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 17,92    |            | /    |
|       |            | Obklad Jaklu - osa S12- (0,13+0,15+0,13+0,15)*32                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 17,92    |            | /    |
|       |            | mat. na provedení detailu                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 10,752   |            | /    |
|       |            | Obklad IPE 200 - osa S6- (0,2*2+0,13)*32                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 16,96    |            | /    |
|       |            | Obklad IPE 200 - osa S12- (0,2*2+0,13)*32                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 16,96    |            | /    |
|       |            | mat. na provedení detailu                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 10,176   |            | /    |
|       |            | součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 90,688   |            | /    |
|       |            | Promatec H - 20 mm - rozměry- odměřeny z detailu, délky prvku z autocadu                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |            | /    |
|       |            | Obklad táhel- osa S6- průměrná délka 1,5*( obvod 0,1*4)* počet 30                                                                                                                                                                                                                                        |    | 18,0     |            | /    |
|       |            | Obklad táhel- osa S12- průměrná délka 1,5*( obvod 0,1*4)* počet 30                                                                                                                                                                                                                                       |    | 18,0     |            | /    |
|       |            | mat. na provedení detailu                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 10,8     |            | /    |
|       |            | součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 46,8     |            | /    |
|       |            | celme                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 327,712  |            | /    |
|       |            | <b>767: Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |            |      |
|       |            | <b>767.: Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |      |
| 121.  | 767581801  | Demontáž podhledu kazet                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 82,52    |            |      |
|       |            | rozměry odečteny z autocadu                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |            |      |
|       |            | osa S6- délka 22,76 x 2m pruh                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 45,52    |            |      |
|       |            | osa S12- hala (11m+3m u fasády)x 2m pruh + nad BEKy 9m délka x 1m pruh u jedné strany                                                                                                                                                                                                                    |    | 37,0     |            |      |
|       |            | součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 82,52    |            |      |
| 318.N | 767995116  | Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg                                                                                                                                                                                                                                  | kg | 1 669,69 |            |      |

| Poř. | Kód | Popis                                                                                     | MJ | Výměra    | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------|
|      |     | rozměry odečteny z autocadu                                                               |    |           |            | /    |
|      |     | osa S6- Jakl svařenec 2ks x 80*80x4mm (8,950 kg/m) na celou délku 32m                     |    | 572,80    |            | /    |
|      |     | osa S6- L profil na drátosklo 2x L50/30/4 (2,41 kg/m) na celou délku 32m                  |    | 154,24    |            | /    |
|      |     | osa S6- táhla pr. 8 mm 30ks délky cca 1,45x30 ks po cca 1 m 0,395 kg/m+ pakty cca 2kg/ks  |    | 77,183    |            | /    |
|      |     | prořez 15%                                                                                |    | 104,621   |            | /    |
|      |     | osa S12- Jakl svařenec 2ks x 80*80x4mm (8,950 kg/m) na celou délku 32m                    |    | 572,80    |            | /    |
|      |     | osa S12- L profil na drátosklo 2x L50/30/4 (2,41 kg/m) délka 23 m (32m-9m BEK)            |    | 110,86    |            | /    |
|      |     | osa S12- táhla pr. 8 mm 30ks délky cca 1,45x30 ks po cca 1 m 0,395 kg/m+ pakty cca 2kg/ks |    | 77,183    |            | /    |
|      |     | prořez 15%                                                                                |    | 250,453   |            | /    |
|      |     | součet                                                                                    |    | 1 669,686 |            | /    |

## SO 02 800: Evakuační rozhlas včetně SO 03 a SO 04

### D05\_SO02 802: 802 Evakuační rozhlas

#### D03\_SO02 802: Ostatní

|      |        |                                                       |     |      |  |
|------|--------|-------------------------------------------------------|-----|------|--|
| 108. | Pol683 | Dodávka - Ucpávky průchodů požárními úseky (60 minut) | kus | 50,0 |  |
| 109. | Pol626 | montáž - Ucpávky průchodů požárními úseky (60 minut)  | kus | 50,0 |  |

## SO 02 900: Slaboproud (SCS, MATV, JČ, FIDS) včetně SO 03 a SO 04

### D01\_SO02 909: 909 Strukturovaná kabeláž

#### D8\_SO02 909: Ostatní

|      |        |                                                       |     |      |  |
|------|--------|-------------------------------------------------------|-----|------|--|
| 118. | Pol763 | Dodávka - Ucpávky průchodů požárními úseky (60 minut) | kus | 90,0 |  |
| 119. | Pol764 | Montáž - Ucpávky průchodů požárními úseky (60 minut)  | kus | 90,0 |  |

## ORN: Ostatní rozpočtové náklady

### ORN: Ostatní rozpočtové náklady

#### N01\_ORN: Ostatní rozpočtové náklady

| Poř.                                        | Kód       | Popis                                                                                               | MJ     | Výměra   | Jedn. cena | Cena |
|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|------|
| <b>N01_ORN.: Ostatní rozpočtové náklady</b> |           |                                                                                                     |        |          |            |      |
| 21.N                                        | 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m             | m3     | 960,0    |            |      |
|                                             |           | rozměry odečteny z autocadu                                                                         |        |          |            |      |
|                                             |           | - osa S6- délka 32m x 5 m výška x 3 m šířka                                                         |        | 480,0    |            |      |
|                                             |           | - osa S12- délka 32m x 5 m výška x 3 m šířka                                                        |        | 480,0    |            |      |
|                                             |           | součet                                                                                              |        | 960,0    |            |      |
| 22.N                                        | 943211211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití   | m3/den | 22 080,0 |            |      |
|                                             |           | rozměry odečteny z autocadu                                                                         |        |          |            |      |
|                                             |           | - osa S6- délka 32m x 5 m výška x 3 m x 23 dní šířka                                                |        | 11 040,0 |            |      |
|                                             |           | - osa S12- délka 32m x 5 m výška x 3 m x 23 dní šířka                                               |        | 11 040,0 |            |      |
|                                             |           | součet                                                                                              |        | 22 080,0 |            |      |
| 23.N                                        | 943211811 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m           | m3     | 960,0    |            |      |
|                                             |           | rozměry odečteny z autocadu                                                                         |        |          |            |      |
|                                             |           | - osa S6- délka 32m x 5 m výška x 3 m šířka                                                         |        | 480,0    |            |      |
|                                             |           | - osa S12- délka 32m x 5 m výška x 3 m šířka                                                        |        | 480,0    |            |      |
|                                             |           | součet                                                                                              |        | 960,0    |            |      |
| 24.N                                        | 944111111 | Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°   | m      | 128,0    |            |      |
|                                             |           | rozměry odečteny z autocadu                                                                         |        |          |            |      |
|                                             |           | osa S6- délka 32m x 2 strany                                                                        |        | 64,0     |            |      |
|                                             |           | osa S12- délka 32m x 2 strany                                                                       |        | 64,0     |            |      |
|                                             |           | součet                                                                                              |        | 128,0    |            |      |
| 25.N                                        | 944111211 | Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití  | m/den  | 2 944,0  |            |      |
|                                             |           | rozměry odečteny z autocadu                                                                         |        |          |            |      |
|                                             |           | osa S6- délka 32m x 2 strany * 23 dní                                                               |        | 1 472,0  |            |      |
|                                             |           | osa S12- délka 32m x 2 strany * 23 dní                                                              |        | 1 472,0  |            |      |
|                                             |           | součet                                                                                              |        | 2 944,0  |            |      |
| 26.N                                        | 944111811 | Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15° | m      | 128,0    |            |      |
|                                             |           | rozměry odečteny z autocadu                                                                         |        |          |            |      |
|                                             |           | osa S6- délka 32m x 2 strany                                                                        |        | 64,0     |            |      |
|                                             |           | osa S12- délka 32m x 2 strany                                                                       |        | 64,0     |            |      |
|                                             |           | součet                                                                                              |        | 128,0    |            |      |
| 27.N                                        | 944611111 | Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken                                                 | m2     | 286,0    |            |      |
|                                             |           | rozměry odečteny z autocadu                                                                         |        |          |            |      |
|                                             |           | plocha lešení - osa S6- (délka 11m x 5 m výška x 2 strany)+ 11 m délka x 3m šířka * 1 strana        |        | 143,0    |            |      |
|                                             |           | plocha lešení - osa S12- (délka 11m x 5 m výška x 2 strany)+ 11 m délka x 3m šířka * 1 strana       |        | 143,0    |            |      |
|                                             |           | součet                                                                                              |        | 286,0    |            |      |
| 28.N                                        | 944611211 | Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití                                             | m2/den | 6 578,0  |            |      |

| Poř. | Kód       | Popis                                                             | MJ  | Výměra  | Jedn. cena | Cena |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------|
|      |           | rozměry odečteny z autocadu                                       |     |         |            | /    |
|      |           | plocha lešení - osa S6- [(délka 11m x 5 m výška x 2 strany)+ 11 m |     | 3 289,0 |            | /    |
|      |           | délka x 3m šířka * 1 strana]x 23 dní                              |     |         |            |      |
|      |           | plocha lešení - osa S12- [(délka 11m x 5 m výška x 2 strany)+ 11  |     | 3 289,0 |            |      |
|      |           | m délka x 3m šířka * 1 strana]x 23 dní                            |     |         |            |      |
|      |           | součet                                                            |     | 6 578,0 |            |      |
| 29.N | 944611811 | Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken             | m2  | 286,0   |            |      |
|      |           | rozměry odečteny z autocadu                                       |     |         |            |      |
|      |           | plocha lešení - osa S6- (délka 11m x 5 m výška x 2 strany)+ 11 m  |     | 143,0   |            |      |
|      |           | délka x 3m šířka * 1 strana                                       |     |         |            |      |
|      |           | plocha lešení - osa S12- (délka 11m x 5 m výška x 2 strany)+ 11 m |     | 143,0   |            |      |
|      |           | délka x 3m šířka * 1 strana                                       |     |         |            |      |
|      |           | součet                                                            |     | 286,0   |            |      |
| 30.N | Pol54a    | Měření, revize, certifikace                                       | kpl | 1,0     |            |      |

### VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

### VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

### VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce

### VRN1.: Průzkumné, geodetické a projektové práce

|    |           |                                                               |    |     |  |  |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------|----|-----|--|--|
| 5. | 013294001 | Výrobně-dílečná dokumentace                                   | Kč | 0,5 |  |  |
|    |           | Dopracování výrobních detailů dokumentace na kouřové zástěny  |    | 0,5 |  |  |
|    |           | včetně dořešení detailů utěsnění, napojení, kotvení a dalších |    |     |  |  |
|    |           | návazností                                                    |    |     |  |  |



|             |                                        |     |  |
|-------------|----------------------------------------|-----|--|
| Projekt:    | Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |  |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s.                     |     |  |
| Předmět:    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 007 |  |
|             |                                        |     |  |

Komu: Letiště Praha a.s. Od Metrostav, a.s.

Stavební Objekt: SO 02: Úprava Prstu B  
0

Předmět změny: Dodávka a montáž požárního SDK stropu se speciální křížovou kci v rozvodně NN 92 a strop v IDF 21. Nebylo zahrnuto v PD, tuto změnu bylo nutné provést, aby bylo dodrženo PBR a následně mohlo být akceptováno.

Žádost o změnu vznesl: Objednatel LP

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Splnění požadavku předpisů na požární řešení stavby.

Časové ohodnocení: 0 dní od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: Ne

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

- Samonosný požární plnoplošný systémový sádrokartonový podhled s oboustrannou požární odolností
- Dodávka a montáž ucpávek průchodů požárními úseky
- Lešení
- Dodávka a montáž kazetové podhledu formátu 600x600 mm
- Revizní dvířka

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

|          |         |
|----------|---------|
|          | Cena    |
| Odpočty  | 0,00 Kč |
| Přípočty |         |

Celkové předpokládané náklady

Cena

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|

Změnový list č. 7 Protipožární podhled v rozvodně  
N92 a podhled v IDF21

SO 02: Úprava Prstu B

SO 02 100, 200: Stavební část, statika

763: Konstrukce suché výstavby

763.: Konstrukce suché výstavby

|       |            |                                                                                                                             |     |        |  |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|
| 83.   | 763139004R | Samonosný požární pinoplošný systémový sádkartonový podhled s oboustrannou požární odolností                                | m2  | 21,03  |  |
|       |            | D+M Požárního SDK strop se speciální křížovou kci popsanou a zaslanou dne 9.1.2019 do rozvodny mezi osami S2-S3, T6-T7 1.NP |     | 21,025 |  |
|       |            | celkem                                                                                                                      |     | 21,03  |  |
| 330.N | Pol157a    | Revizní dvířka 500x500mm do SDK - H2 12,5- dodávka a montáž                                                                 | kus | 13,0   |  |
|       |            | Protipožární revizní dvířka 500x500mm do SDK v 1.NP                                                                         |     | 13,0   |  |
| 334.N | Pol155a    | Dodávka a montáž kazetový podhled formátu 600x600 mm, minerální. Rozměr kazet 600x600 mm                                    | m2  | 13,06  |  |
|       |            | D+M kazetového stropu v 1.PP                                                                                                |     | 13,06  |  |
| 341.N | Pol589a    | Lešení nad 2m                                                                                                               | kpl | 2,0    |  |
|       |            | strop v 1.PP                                                                                                                |     | 1,0    |  |
|       |            | strop v 1.NP                                                                                                                |     | 1,0    |  |
|       |            | celkem                                                                                                                      |     | 2,0    |  |
| 342.N | Pol683a    | Dodávka - Ucpávky průchodů požárními úseky (60 minut)                                                                       | kus | 5,0    |  |
| 343.N | Pol626a    | montáž - Ucpávky průchodů požárními úseky (60 minut)                                                                        | kus | 5,0    |  |
| 344.N | Pol763a    | Dodávka - Ucpávky průchodů požárními úseky (60 minut)                                                                       | kus | 6,0    |  |
| 345.N | Pol764a    | Montáž - Ucpávky průchodů požárními úseky (60 minut)                                                                        | kus | 6,0    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Projekt: Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Objednatel: Letiště Praha a.s.                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Předmět: Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 008             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                 |
| Komu: Letiště Praha a.s. Od Metrostav, a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                 |
| Stavební Objekt: SO 02 700: Silnoproud včetně SO 03 a SO 04 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                 |
| Předmět změny: Dopočet délek kabelových žlabů dle skutečně zabudovaných metrů. Změna typu kabelů CXKH-R 4xXY + 1xYZ na jednožilové z důvodu zachování poloměru ohybu a prostorové nemožnosti uložení kabelů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                 |
| Žádost o změnu vznesl: Objednatel LP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                 |
| Odkazy na výkresy :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                 |
| Důvod změny: na základě skutečně provedených prací doslo ke změně délek kabelových žlabů pro silnoproud, které nebylo možné z důvodu prostorového uspořádání v TS 43 použít navržené trojžilové kabely a bylo nutné použít jednožilové kabely pro přívod do TS 42 a jednotlivé napájení pohyblivých částí mostů. Trojžilové kabely nebylo možné použít z důvodu prostorových možností a poloměru ohybu daného výrobcem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                 |
| Časové ohodnocení: 0 dní od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                 |
| SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):<br>Odpočty<br>D+M - Kabelový žlab 400/100 bez požární odolnosti 75,0 m<br>D+M - - Kabelový žlab 300/100 bez požární odolnosti 48,0 m<br>D+M - Kabel CXKH-R 3x70+50- 645,0 m<br>D+M - Kabel CXKH-R 3x95+50 - 140,0 m<br>D+M - Kabel CXKH-R 3x120+70 - 440,0 m<br>Přípočty<br>D+M - Kabel CXKH-R 1x50 785,0 m<br>D+M - Kabel CXKH-R 1x70 2 375,0 m<br>D+M - Kabel CXKH-R 1x95 420,0 m<br>D+M - Kabel CXKH-R 1x120 1 320,0 m<br>Demontáž stávajících koncových prvků 12,0 hod<br>Demontáž stávající kabeláže 26,0 hod<br>Technická prohlídka zařízení (technologie) nebo systému 2,0 hod<br>Pomocné montážní práce 36,0 hod<br>0 |                                                 |                 |
| POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):<br>Odpočty<br>Přípočty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                 |
| Celkové předpokládané náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                 |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                 |
| Za Zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | Za Objednatele: |
| Datum a podpis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | Datum a podpis: |
| Datum a podpis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | Datum a podpis: |
| Datum a podpis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | Datum a podpis: |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|

## Změnový list č. 8 Změna kabeláže - silnoproud

### SO 02: Úprava Prstu B

#### SO 02 700: Silnoproud včetně SO 03 a SO 04

##### D04\_SO02 700: Kabelové žlaby a nosné konstrukce

##### D04\_SO02 700.: Kabelové žlaby a nosné konstrukce

|     |        |                                                       |   |      |  |
|-----|--------|-------------------------------------------------------|---|------|--|
| 71. | Pol389 | Dodávka - Kabelový žlab 400/100 bez požární odolnosti | m | 75,0 |  |
| 72. | Pol390 | Montáž - Kabelový žlab 400/100 bez požární odolnosti  | m | 75,0 |  |
| 73. | Pol391 | Dodávka - Kabelový žlab 300/100 bez požární odolnosti | m | 48,0 |  |
| 74. | Pol392 | Montáž - Kabelový žlab 300/60 bez požární odolnosti   | m | 48,0 |  |

##### D07\_SO02 700: Kabely (vč. prořezu a zvlnění)

##### D07\_SO02 700.: Kabely (vč. prořezu a zvlnění)

|       |         |                                 |   |         |  |
|-------|---------|---------------------------------|---|---------|--|
| 153.  | Pol469  | Dodávka - Kabel CXKH-R 3x70+50  | m | - 645,0 |  |
| 154.  | Pol470  | Montáž - Kabel CXKH-R 3x70+50   | m | - 645,0 |  |
| 159.  | Pol473  | Dodávka - Kabel CXKH-R 3x95+50  | m | - 140,0 |  |
| 160.  | Pol474  | Montáž - Kabel CXKH-R 3x95+50   | m | - 140,0 |  |
| 161.  | Pol475  | Dodávka - Kabel CXKH-R 3x120+70 | m | - 440,0 |  |
| 162.  | Pol476  | Montáž - Kabel CXKH-R 3x120+70  | m | - 440,0 |  |
| 208.N | Pol468a | Dodávka - Kabel CXKH-R 1x50     | m | 785,0   |  |
| 209.N | Pol469a | Montáž - Kabel CXKH-R 1x50      | m | 785,0   |  |
| 210.N | Pol468b | Dodávka - Kabel CXKH-R 1x70     | m | 2 375,0 |  |
| 211.N | Pol469b | Montáž - Kabel CXKH-R 1x70      | m | 2 375,0 |  |
| 212.N | Pol473a | Dodávka - Kabel CXKH-R 1x95     | m | 420,0   |  |
| 213.N | Pol474a | Montáž - Kabel CXKH-R 1x95      | m | 420,0   |  |
| 214.N | Pol475a | Dodávka - Kabel CXKH-R 1x120    | m | 1 320,0 |  |
| 215.N | Pol476a | Montáž - Kabel CXKH-R 1x120     | m | 1 320,0 |  |



|             |                                        |     |  |
|-------------|----------------------------------------|-----|--|
| Projekt:    | Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |  |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s.                     |     |  |
| Předmět:    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 009 |  |
|             |                                        |     |  |

Komu: Letiště Praha a.s. Od Metrostav, a.s.

Stavební Objekt: SO 02 700: Silnoproud včetně SO 03 a SO 04

Předmět změny: Změna typu osvětlení a piktogramu nouzových svítidel v PD chybně specifikováno. Pořadováno OJ KPC.

Žádost o změnu vznesl: Objednatel LP

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Na základě do přesnění nouzového osvětlení byly určeny nové polohy nouzových svítidel, počty nouzového osvětlení a aktualizované piktogramy.

Časové ohodnocení: 0 dní od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: Ne

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

- Odpočet původních nouzových svítidel - -8 ks
- přípočet nových svítidel - +12 ks
- dopočet montáže - +4 ks

0  
0

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

Odpočty  
Přípočty

Celkové předpokládané náklady

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|

## Změnový list č. 9 Navýšení počtu nouzových svítidel

### SO 02: Úprava Prstu B

#### SO 02 700: Silnoproud včetně SO 03 a SO 04

#### D01\_SO02 700: Osvětlení

#### D01\_SO02 700.: Osvětlení

|       |         |                                                         |    |       |  |
|-------|---------|---------------------------------------------------------|----|-------|--|
| 45.   | Pol363  | Dodávka - Nouzový únikový piktogram pro montáž na stěnu | ks | - 8,0 |  |
|       |         | Odpočet za změnu typu                                   |    | - 8,0 |  |
| 46.   | Pol364  | Montáž - Nouzového únikového piktogramu                 | ks | 4,0   |  |
|       |         | připočet - celkem 12 ks původně 8 ks+ 4ks navíc         |    | 4,0   |  |
| 207.N | Pol363a | Dodávka - Nouzový únikový piktogram pro montáž na stěnu | ks | 12,0  |  |
|       |         | připočet - celkem 12 ks původně 8 ks+ 4ks navíc         |    | 12,0  |  |



|             |                                        |     |  |
|-------------|----------------------------------------|-----|--|
| Projekt:    | Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |  |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s.                     |     |  |
| Předmět:    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 010 |  |
|             |                                        |     |  |

Komu: Letiště Praha a.s. Od Metrostav, a.s.

Stavební Objekt: SO 02 100, 200: Stavební část, statika  
769.: Ostatní výrobky a práce

Předmět změny: Změna velikosti ceduli informačního systému na LP na základě požadavku OJ CX, jednalo se o chybný rozměr v PD.

Žádost o změnu vznesl: Objednatel LP

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Nový požadavek provozu LP na změnu velikosti ceduli

Časové ohodnocení: 0 dní od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: Ne

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Informační tabule oboustranná, prosvětlená rozměr 1000x500- dodávka a montáž vč. veškerého příslušenství- počet 3 ks  
0

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

Cena

Odpočty

Přípočty

Celkové předpokládané náklady

Cena

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|

# **Změnový list č. 10 Změna rozměrů informačních tabulí**

## **SO 02: Úprava Prstu B**

### **SO 02 100, 200: Stavební část, statika**

#### **769: Ostatní výrobky a práce**

#### **769.: Ostatní výrobky a práce**

|       |         |                                                                                                                                                    |     |       |  |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|
| 171.  | OS/01   | Informační tabule oboustranná, prosvětlená OS/01 - dodávka a montáž vč. veškerého příslušenství a v - parametrech dle tabulky orientačního systému | kus | - 1,0 |  |
| 172.  | OS/02   | Informační tabule oboustranná, prosvětlená OS/02 - dodávka a montáž vč. veškerého příslušenství a v - parametrech dle tabulky orientačního systému | kus | - 1,0 |  |
| 173.  | OS/03   | Informační tabule oboustranná, prosvětlená OS/03 - dodávka a montáž vč. veškerého příslušenství a v - parametrech dle tabulky orientačního systému | kus | - 1,0 |  |
| 272.N | OS/01.N | Informační tabule oboustranná, prosvětlená - popis B1 rozměr 1000x500-dodávka a montáž vč. veškerého příslušenství                                 | kus | 1,0   |  |
| 273.N | OS/02 N | Informační tabule oboustranná, prosvětlená - popis B2 rozměr 1000x500-dodávka a montáž vč. veškerého příslušenství                                 | kus | 1,0   |  |
| 273.N | OS/03.N | Informační tabule oboustranná, prosvětlená - popis B3 rozměr 1000x500-dodávka a montáž vč. veškerého příslušenství                                 | kus | 1,0   |  |



|             |                                        |     |  |
|-------------|----------------------------------------|-----|--|
| Projekt:    | Uprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |  |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s.                     |     |  |
| Předmět:    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 011 |  |
|             |                                        |     |  |

Komu: Letiště Praha a.s. Od Metrostav, a.s.

Stavební Objekt: SO 02 100, 200: Stavební část, statika  
766: Konstrukce truhlářské

Předmět změny: Požadavek OJ LPR na dodávku 3x komoda se zásuvkami rozměr 1100x700x410, mat. DTD folie - bílá.  
Jedná se o komody za odbavovací pulty. Nebylo součástí PD

Žádost o změnu vznesl: Objednatel LP

Odkazy na výkresy : zaslané výkresy LP viz příloha

Důvod změny: Nový požadavek provozu LPR na dodávku komod

Časové ohodnocení: 0 dní od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: Ne

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Nová komoda – 4 x zásuvka, 1x výsuvný koš s uzamykáním dle požadavku Letiště Praha

0

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

Odpočty

Přípočty

0

Cena

Celkové předpokládané náklady

Cena

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:


|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|

Změnový list č.11 Pulty - komody

SO 02: Úprava Prstu B

SO 02 100, 200: Stavební část, statika





|             |                                        |     |  |
|-------------|----------------------------------------|-----|--|
| Projekt:    | Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |  |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s.                     |     |  |
| Předmět:    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 013 |  |
|             |                                        |     |  |

**Komu:** Letiště Praha a.s. **Od** Metrostav, a.s.

**Stavební Objekt:** SO 02: Úprava Prstu B  
SO 02 500: VZT, Chlazení  
SO 02 700: Silnoproud včetně SO 03 a SO 04  
0

**Předmět změny:** Doplnění požárních klapek v místnostech B139, B140, B149, B150 a IDF 21  
Včetně přívodu a zapojení elektriky a ovládání.

**Žádost o změnu vnesl:** LP

**Odkazy na výkresy :**

**Důvod změny:** V PD nebylo dostatečně vyřešeno vedení vzduchotechnického potrubí přes jednotlivé požární úseky. S tímto je i spojené ZOTK v celém prstu B. Bylo tedy nutné osadit nové požární klapky na přívodech a odvodech vzduchotechnického potrubí do jednotlivých požárních úseků. K požárními klapkám bylo nutné natáhnout ovládání a napájení. PK bylo nutné doprogramovat do systému EPS. Na základě upřesnění požárních úseku a změny VZT

**Časové ohodnocení:** 0 dní od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** NE

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Doplnění 5 ks požárních klapek, 1ks protipožární mřížka, 2ks odvodní vyústek

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

Odpočty  
Přípočty

Cena



**Celkové předpokládané náklady**

Cena



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Za Zhotovitele: | Za Objednatele: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |

|                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                              |                 |
| Datum a podpis:                                                              | Datum a podpis: |
|                                                                              |                 |
| Datum a podpis:                                                              |                 |
| <b>Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací</b> |                 |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|

**Změnový list č. 13. Doplnění PK v místnostech B139, B140, B149, B150 a IDF 21**

**SO 02: Úprava Prstu B**

**SO 02 500: VZT, Chlazení**

**1\_SO02 500: VĚTRÁNÍ, CHLAZENÍ PROSTORU GATE B1**

**1\_SO02 500.: VĚTRÁNÍ, CHLAZENÍ PROSTORU GATE B1**

|     |        |                                             |    |       |  |
|-----|--------|---------------------------------------------|----|-------|--|
| 43. | 3-002  | Tepelná izolace - dodávka                   | m2 | 5,024 |  |
|     |        | plocha potrubí na 10 m - 3,14*0,16*10=5,024 |    | 5,024 |  |
| 44. | 3-002m | Montáž tepelné izolace                      | m2 | 5,024 |  |
|     |        | plocha potrubí na 10 m - 3,14*0,16*10=5,024 |    | 5,024 |  |
| 45. | 3-003  | Sprio potrubí d=160 - dodávka               | bm | 60,0  |  |
|     |        | potrubí na klapky -rozvodna                 |    | 50,0  |  |
|     |        | potrubí na klapky PK v IDF 21               |    | 10,0  |  |
| 46. | 3-003m | Montáž sprio potrubí d=160                  | bm | 60,0  |  |
|     |        | potrubí na klapky -rozvodna                 |    | 50,0  |  |
|     |        | potrubí na klapky PK v IDF 21               |    | 10,0  |  |
| 54. | 3-008  | Potrubí Sonoflex 100 - dodávka              | bm | 2,0   |  |
|     |        | místnost v IDF 21                           |    | 2,0   |  |
| 55. | 3-008m | Montáž potrubí Sonoflex 100                 | bm | 2,0   |  |
|     |        | místnost v IDF 21                           |    | 2,0   |  |

**3\_SO02 500: VĚTRÁNÍ, CHLAZENÍ PROSTORU GATE B5**

**3\_SO02 500.: VĚTRÁNÍ, CHLAZENÍ PROSTORU GATE B5**

|       |       |                                                                                                          |    |     |  |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|
| 219.N | 3.30  | Přívodní vyústka 425x75, dvouřadá, včetně regulace, VNKM 2 - 425x75 / 160/R1 TPM 034/04 dodávka a montáž | ks | 4,0 |  |
|       |       | rozvodna                                                                                                 |    | 4,0 |  |
| 220.N | 3.31  | Odvodní vyústka 425x75, jednořadá, včetně regulace, VNKM 1 - 425x75 / 160/R1 TPM 034/04 dodávka a montáž | ks | 3,0 |  |
|       |       | rozvodna                                                                                                 |    | 3,0 |  |
| 221.N | 3.33  | Protipožární mřížka 200x200 např Bater dodávka a montáž                                                  | ks | 2,0 |  |
|       |       | rozvodna                                                                                                 |    | 2,0 |  |
| 222.N | 3.34  | Požární klapka PKTM 90/CZ d=160-.40 TPM 018/01 servopohon 230V servopohon 230V dodávka a montáž          | ks | 1,0 |  |
|       |       | rozvodna                                                                                                 |    | 1,0 |  |
| 223.N | 3.35  | Požární klapka PKTM 90/CZ d=160-.40 TPM 018/01 servopohon 230V servopohon 230V dodávka a montáž          | ks | 1,0 |  |
|       |       | rozvodna                                                                                                 |    | 1,0 |  |
| 224.N | 3.36  | Požární klapka PKTM 90/CZ d=160-.40 TPM 018/01 servopohon 230V servopohon 230V dodávka a montáž          | ks | 1,0 |  |
|       |       | rozvodna                                                                                                 |    | 1,0 |  |
| 225.N | 3.37  | Požární klapka PKTM 90/CZ d=160-.40 TPM 018/01 servopohon 230V servopohon 230V dodávka a montáž          | ks | 1,0 |  |
|       |       | rozvodna                                                                                                 |    | 1,0 |  |
| 226.N | 3.32  | Regulační klapka 160 Lindap                                                                              | ks | 1,0 |  |
|       |       | místnost v IDF 21                                                                                        |    | 1,0 |  |
| 227.N | 3.032 | Protipožární klapka průměr 200-.40-2 TPM130/17 - dodávka a montáž                                        | ks | 1,0 |  |
|       |       | místnost v IDF 21                                                                                        |    | 1,0 |  |
| 228.N | 3.030 | Protipožární klapka průměr 160-.40-2 TPM130/17 - dodávka a montáž                                        | ks | 1,0 |  |
|       |       | místnost v IDF 21                                                                                        |    | 1,0 |  |

**SO 02 700: Silnoproud včetně SO 03 a SO 04**

| Poř.                                             | Kód     | Popis                                                   | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|
| D04_SO02 700: Kabelové žlaby a nosné konstrukce  |         |                                                         |     |        |            |      |
| D04_SO02 700.: Kabelové žlaby a nosné konstrukce |         |                                                         |     |        |            |      |
| 233.N                                            | Pol389a | Dodávka - Kabelový žlab 500/50 bez požární odolnosti    | m   | 30,0   |            |      |
|                                                  |         | dle skutečnosti                                         |     | 30,0   |            |      |
| 234.N                                            | Pol390a | Montáž - Kabelový žlab 500/50 bez požární odolnosti     | m   | 30,0   |            |      |
|                                                  |         | dle skutečnosti                                         |     | 30,0   |            |      |
| D07_SO02 700: Kabely (vč. prořezu a zvlnění)     |         |                                                         |     |        |            |      |
| D07_SO02 700.: Kabely (vč. prořezu a zvlnění)    |         |                                                         |     |        |            |      |
| 133.                                             | Pol451  | Dodávka - Kabel CXKH-R 3x1,5                            | m   | 470,0  |            |      |
|                                                  |         | dle skutečnosti                                         |     | 470,0  |            |      |
| 134.                                             | Pol452  | Montáž - Kabel CXKH-R 3x1,5                             | m   | 470,0  |            |      |
|                                                  |         | dle skutečnosti                                         |     | 470,0  |            |      |
| D10_SO02 700: Ostatní náklady                    |         |                                                         |     |        |            |      |
| D10_SO02 700.: Ostatní náklady                   |         |                                                         |     |        |            |      |
| 200.                                             | Pol317  | Technická prohlídka zařízení (technologie) nebo systému | hod | 6,0    |            |      |
|                                                  |         | dle skutečnosti                                         |     | 6,0    |            |      |
| 202.                                             | Pol318  | Individuální zkoušky                                    | hod | 3,0    |            |      |
|                                                  |         | dle skutečnosti                                         |     | 3,0    |            |      |
| 204.                                             | Pol319  | Uvedení do provozu                                      | hod | 2,0    |            |      |
|                                                  |         | dle skutečnosti                                         |     | 2,0    |            |      |
| 205.                                             | Pol509  | Měření a revize                                         | hod | 2,0    |            |      |
|                                                  |         | dle skutečnosti                                         |     | 2,0    |            |      |
| 206.                                             | Pol510  | Pomocné montážní práce                                  | hod | 4,0    |            |      |
|                                                  |         | dle skutečnosti                                         |     | 4,0    |            |      |



|             |                                        |     |  |
|-------------|----------------------------------------|-----|--|
| Projekt:    | Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |  |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s.                     |     |  |
| Předmět:    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 014 |  |
|             |                                        |     |  |

Komu: Letiště Praha a.s. Od Metrostav, a.s.

Stavební Objekt: SO 02 300: ZTI

Předmět změny: Provedení nového provizorního vodovodu pro zajištění teplé vody v době odstávky.

Žádost o změnu vznesl: LP

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: v důsledku provedení provizorního vodovodu pro zajištění studené vody v době odstávky (odstavka byla vyvolána přepojování vodovodního řadu + výměna potrubí). Ze strany OJ CX bylo požadováno rozšířit a zajištění dodávky teplé vody do toalet R0118 a R0120

Časové ohodnocení: 0 dní od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: Ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

přípočet nového vodovodního potrubí, osazení ohřívače vody a provedení připojení na stávající systém.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

Odpočty

Přípočty

Cena

Celkové předpokládané náklady

Cena

Za Zhotovitele: [Redacted Signature]

Za Objednatele:

Datum a podpis: [Redacted Signature]

Datum a podpis:

Datum a podpis: [Redacted Signature]

Datum a podpis:

|                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                              |                 |
| Datum a podpis:                                                              | Datum a podpis: |
|                                                                              |                 |
| Datum a podpis:                                                              |                 |
| <b>Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací</b> |                 |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|

**Změnový list č. 14. Zajištění teplé vody v době odstávky**

**SO 02: Úprava Prstu B**

**SO 02 300: ZTI**

**722: Vodovod**

**722.: Vodovod**

|      |         |                                                                                                     |    |      |  |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|
| 24.  | 722-008 | Potrubí vodovodní plastové PPR, PN16, DN32                                                          | m  | 70,0 |  |
| 76.N | 722-028 | Ohřívač vody 200 l Dražice OKCE 200 S, dodávka + montáž                                             | ks | 1,0  |  |
| 77.N | 722-029 | Topná vložka s přírubou TPK 210 – 12/ 2,2 kW Dražice D+M                                            | ks | 1,0  |  |
| 78.N | 722-030 | Cirkulační čerpadlo WILO Star Z NOVA                                                                | ks | 1,0  |  |
| 79.N | 722-031 | Připojovací potrubí DN 25 EuroTIS dodávka + montáž                                                  | ks | 1,0  |  |
| 80.N | 722-032 | Propojení na stávající sociální zařízení – kulový uzávěr nerez + šroubení, montáž, demontáž, lešení | ks | 2,0  |  |



|                    |                                        |     |  |
|--------------------|----------------------------------------|-----|--|
| <b>Projekt:</b>    | Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |  |
| <b>Objednatel:</b> | Letiště Praha a.s.                     |     |  |
| <b>Předmět:</b>    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 015 |  |
|                    |                                        |     |  |

**Komu:** Letiště Praha a.s. **Od** Metrostav, a.s.

**Stavební Objekt:** SO 02 100, 200: Stavební část, statika  
SO 02 900: Slaboproud (SCS, MATV, JČ, FIDS) včetně SO 03 a SO 04  
SO 02 1000: Bezpečnostní systémy (CCTV, EZS, EKV) včetně SO 03 a SO 04

**Předmět změny:** Změna rozsahu dodávky  
- instalace kabeláže pro biometrii (3 lokality)  
  
- dodávka a montáž LCD monitorů 55" Samsung UE55NU7093

**Žádost o změnu vznesl:** Objednatel LP

**Odkazy na výkresy :**

**Důvod změny:** Na základě požadavku SSB byla provedena příprava kabeláže pro biometrické čtečky na výstupech z jednotlivých GATE. Příprava kabeláže bylo nutné pro zachování záručních závazků pro nové východové dveře z GATE B2 a B5. Dále pak se jednalo o dodávku držák MATV, který nebyl v PD + dodávka televizorů pro MATV, které VV neobsahoval.

**Časové ohodnocení:** 0 dní **od podpisu ZL** **Dopad do celkových termínů:** Ne

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Dodání zásuvek pro biometrii a kabeláže  
Dodávka a montáž LCD monitoru - 6ks  
Dodávka a montáž držáku pro monitory - 6 ks

0  
0

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

Odpočty  
Přípočty

**Cena**



**Celkové předpokládané náklady**

**Cena**



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Za Zhotovitele: | Za Objednatele: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|

**Změnový list č. 15 Instalace kabeláže pro biometrii, dodávka LCD FIDS, dodávka MATV**

**SO 02: Úprava Prstu B**

**SO 02 100, 200: Stavební část, statika**

**767: Konstrukce zámečnické**

**767.: Konstrukce zámečnické**

|      |      |                                                                                                                                                                  |    |      |  |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|
| 129. | Z/02 | Konstrukce pro vynesení 2 ks průmyslové televize (MATV) - Z/02 - dodávka a montáž vč. veškerého - příslušenství a v parametrech dle tabulky zámečnických výrobků | kg | 75,0 |  |
|      |      | nové monitory dle požadavku LP- výměny, kotvezení, vynášecí konstrukce apod. 25 kg/ks celkem 150 - 75 kg původní množství                                        |    | 75,0 |  |

**SO 02 900: Slaboproud (SCS, MATV, JČ, FIDS) včetně SO 03 a SO 04**

**D01\_SO02 909: 909 Strukturovaná kabeláž**

**D02\_SO02 909: Dodávky a montáž**

|     |          |                                                                                                                                                                               |    |      |  |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|
| 1.  | Pol685   | Dodávka - Nestíněný zásuvkový modul (keystone) s konektorem RJ 45 cat. 6A                                                                                                     | ks | 4,0  |  |
|     |          | instalace kabeláže pro biometrii (3 lokality),                                                                                                                                |    | 4,0  |  |
| 2.  | Pol686   | Montáž - Nestíněný zásuvkový modul (keystone) s konektorem RJ 45 cat. 6A                                                                                                      | ks | 4,0  |  |
|     |          | instalace kabeláže pro biometrii (3 lokality),                                                                                                                                |    | 4,0  |  |
| 5.  | Pol689   | Dodávka - Kryt komunikační zásuvky s popisným polem barva bílá, nosná maska pro 2x RJ keystone - (standard ABB TIME) včetně instalační krabice na omítku                      | ks | 6,0  |  |
|     |          | instalace kabeláže pro biometrii (3 lokality),                                                                                                                                |    | 6,0  |  |
| 6.  | Pol690   | Montáž - Kryt komunikační zásuvky s popisným polem barva bílá, nosná maska pro 2x RJ keystone - (standard ABB TIME) včetně instalační krabice na omítku                       | ks | 6,0  |  |
|     |          | instalace kabeláže pro biometrii (3 lokality),                                                                                                                                |    | 6,0  |  |
| 23. | Pol707-1 | Dodávka - kabele se 4 nestíněnými kroucenými páry U/ UTP cat. 6 Solarix B2caS1d1 (nestíněný - čtyřpárový kabel kategorie 6, oheň nešířící, bezhalogenový dle ČSN IEC 332-3A). | m  | 90,0 |  |
|     |          | instalace kabeláže pro biometrii (3 lokality),                                                                                                                                |    | 90,0 |  |
| 24. | Pol708   | Montáž - Kabel U/UTP cat6 - bezhalogen.opláštění                                                                                                                              | m  | 90,0 |  |
|     |          | instalace kabeláže pro biometrii (3 lokality),                                                                                                                                |    | 90,0 |  |
|     |          | <b>D03_SO02 909: Propojení rozvaděčů v rozvodnách IDF15 a IDF22 (pro CCTV)</b>                                                                                                |    |      |  |
| 55. | Pol736   | Dodávka - Connection box nestíněný cat.6 propojovací box U/UTP kabelů                                                                                                         | ks | 4,0  |  |
|     |          | instalace kabeláže pro biometrii (3 lokality),                                                                                                                                |    | 4,0  |  |
| 56. | Pol737   | Montáž - Connection box nestíněný cat.6 propojovací box U/UTP kabelů                                                                                                          | ks | 4,0  |  |
|     |          | instalace kabeláže pro biometrii (3 lokality),                                                                                                                                |    | 4,0  |  |
|     |          | <b>D04_SO02 909: Stávající rozvaděč zařízení WLAN</b>                                                                                                                         |    |      |  |
| 65. | Pol746   | Montážní práce kompletní měření před přeložkou a po přeložce vč. měřících protokolů                                                                                           | ks | 1,0  |  |
|     |          | instalace kabeláže pro biometrii (3 lokality),                                                                                                                                |    | 1,0  |  |

**D11\_SO02 952: 952 FIDS**

| Poř.                                                                          | Kód        | Popis                                                                                                                                                                      | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|
| <b>D02_SO02 952: Dodávky a montáž</b>                                         |            |                                                                                                                                                                            |     |        |            |      |
| 183.N                                                                         | Pol779 SLA | Dodávka - LED monitor 55" Samsung UE55NU7093<br>nové monitory dle požadavku LP                                                                                             | ks  | 6,0    |            |      |
| 184.N                                                                         | Pol780 SLA | Montáž - LED monitor 55" Samsung UE55NU7093<br>nové monitory dle požadavku LP                                                                                              | ks  | 6,0    |            |      |
| <b>SO 02 1000: Bezpečnostní systémy (CCTV, EZS, EKV) včetně SO 03 a SO 04</b> |            |                                                                                                                                                                            |     |        |            |      |
| <b>D06_SO02 1000: 1003 Elektronická kontrola vstupu (EKV)</b>                 |            |                                                                                                                                                                            |     |        |            |      |
| <b>D02_1003: Dodávky a montáž</b>                                             |            |                                                                                                                                                                            |     |        |            |      |
| 103.                                                                          | Pol920     | Dodávka - Napájecí kabel v provedení IEC 332/3 4x1 (licna)<br>instalace kabeláže pro biometrii (3 lokality) - Aryka                                                        | m   | 375,0  |            |      |
| 104.                                                                          | Pol921     | Montáž - Napájecí kabel v provedení IEC 332/3 4x1 (licna)<br>instalace kabeláže pro biometrii (3 lokality) - Aryka                                                         | m   | 375,0  |            |      |
| 105.                                                                          | Pol922     | Dodávka - Datový kabel v provedení licna FTP 4x2x0,5 kat. 5e<br>instalace kabeláže pro biometrii (3 lokality) - Aryka                                                      | m   | 375,0  |            |      |
| 106.                                                                          | Pol923     | Montáž - Datový kabel v provedení licna FTP 4x2x0,5 kat. 5e<br>instalace kabeláže pro biometrii (3 lokality) - Aryka                                                       | m   | 375,0  |            |      |
| 107.                                                                          | Pol924     | Dodávka - Ohebná elektroinstalační trubka HFPP prům. 25mm vč. protah.<br>krabic a příslušenství - - bezhalogenová<br>instalace kabeláže pro biometrii (3 lokality) - Aryka | m   | 75,0   |            |      |
| 108.                                                                          | Pol925     | Montáž - Ohebná elektroinstalační trubka HFPP prům. 25mm vč. protah.<br>krabic a příslušenství - - bezhalogenová<br>instalace kabeláže pro biometrii (3 lokality) - Aryka  | m   | 75,0   |            |      |
| <b>D03_1003: Ostatní</b>                                                      |            |                                                                                                                                                                            |     |        |            |      |
| 122.                                                                          | Pol590     | Práce spojené s vyhledáním tras v objektu<br>instalace kabeláže pro biometrii (3 lokality) - Aryka                                                                         | hod | 3,0    |            |      |
| 123.                                                                          | Pol935     | Měření – měření na kabelech, vypracování měřících protokolů<br>instalace kabeláže pro biometrii (3 lokality) - Aryka                                                       | kpl | 0,2    |            |      |



|             |                                        |     |  |
|-------------|----------------------------------------|-----|--|
| Projekt:    | Uprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |  |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s.                     |     |  |
| Předmět:    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 016 |  |
|             |                                        |     |  |

Komu: Letiště Praha a.s. Od Metrostav, a.s.

Stavební Objekt: SO 02 700: Silnoproud včetně SO 03 a SO 04  
SO 02 900: Slaboproud (SCS, MATV, JČ, FIDS) včetně SO 03 a SO 04

Předmět změny: Podružné přepojení silno a slaboproudých rozvodů v rámci zprovoznění Gatu B1 a s tím spojené dílčí zkoušky.

Žádost o změnu vznesl: Objednatel LP

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Pro zachování bezpečnosti a provozu bylo nutné dorešit etapizaci GATE B1 a GATE B2 a B5. Muselo proběhnout několik podružných přepojení a funkčních a komplexních zkoušek pro zkolaudování a zprovoznění GATE B1 v polovině března 2019. Zásadní bylo zprovoznění centrálního bateriového zdroje, EPS a návazných systémů.

Časové ohodnocení: 0 dní od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: Ne

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

- Vstupní revizní zpráva 19 hod
- Měření, revize, certifikace 75 hod
- Uvedení do provozu 64 hod
- Komplexní vyzkoušení 29 hod
- Realizační (dodavatelská) projektová dokumentace 38 hod

0  
0

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

Cena

Odpočty

Přípočty

Celkové předpokládané náklady

Cena

|                 |                 |  |
|-----------------|-----------------|--|
|                 |                 |  |
| Za Zhotovitele: | Za Objednatele: |  |
|                 |                 |  |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |  |
|                 |                 |  |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |  |
|                 |                 |  |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |  |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|

## Změnový list č. 16 Etapizace GATE B1 a GATE B2 a B5

### SO 02: Úprava Prstu B

#### SO 02 700: Silnoproud včetně SO 03 a SO 04

#### D10\_SO02 700: Ostatní náklady

#### D10\_SO02 700.: Ostatní náklady

|       |         |                                                                                                                                                                                       |     |      |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 198.  | Pol505  | Dodavatelská výrobní dokumentace                                                                                                                                                      | hod | 8,0  |
|       |         | Vypracování dílčí dokumentace                                                                                                                                                         |     | 8,0  |
| 200.  | Pol317  | Technická prohlídka zařízení (technologie) nebo systému                                                                                                                               | hod | 6,0  |
|       |         | Technická prohlídka zařízení                                                                                                                                                          |     | 6,0  |
| 202.  | Pol318  | Individuální zkoušky                                                                                                                                                                  | hod | 6,0  |
|       |         | Individuální zkoušky                                                                                                                                                                  |     | 6,0  |
| 205.  | Pol509  | Měření a revize                                                                                                                                                                       | hod | 8,0  |
|       |         | Měření a revize vč. vyhotovení revizní zprávy                                                                                                                                         |     | 8,0  |
| 206.  | Pol510  | Pomocné montážní práce                                                                                                                                                                | hod | 12,0 |
|       |         | Pomocné montážní práce                                                                                                                                                                |     | 12,0 |
| 233.N | Pol510a | Provizorní zprovoznění technologie pro 1.etapu                                                                                                                                        | ks  | 1,0  |
|       |         | Dočasné zprovoznění vývodů pro technologii obsažené v 1.etapě (klíma jednotka na střeše, úprava zapojení okruhů pro nájení nouzových svítidel, úprava zapojení okruhů osvětlení atd.) |     | 1,0  |
| 234.N | Pol510b | Částečné nastavení a zprovoznění centrálního bateriového zdroje                                                                                                                       | ks  | 1,0  |
|       |         | Zprovoznění a dílčí nastavení centrálního bateriového zdroje pro 1.etapu, přeprogramování pro 2.etapu                                                                                 |     | 1,0  |

#### SO 02 900: Slaboproud (SCS, MATV, JČ, FIDS) včetně SO 03 a SO 04

#### D09\_SO02 900a: Ostatní náklady

#### D09\_SO02 900a.: Ostatní náklady

|       |          |                                                       |     |      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|-----|------|
| 123.  | Pol505.. | Dodavatelská výrobní dokumentace                      | hod | 38,0 |
|       |          | Realizační (dodavatelská) projektová dokumentace      |     | 38,0 |
| 185.N | K050     | Výchozí revize, revize, revizní zprávy                | hod | 19,0 |
|       |          | Vstupní revizní zpráva                                |     | 19,0 |
| 186.N | K026     | Provozní zkoušky dle odst. Technické zprávy           | kpl | 13,0 |
|       |          | Zkušební provoz                                       |     | 13,0 |
| 188.N | Pol54    | Měření, revize, certifikace                           | hod | 75,0 |
|       |          | Měření, revize, certifikace                           |     | 75,0 |
| 189.N | Pol319   | Uvedení do provozu                                    | hod | 64,0 |
|       |          | Uvedení do provozu                                    |     | 64,0 |
| 190.N | Pol831   | Zkoušky systému - individuální a komplexní vyzkoušení | hod | 29,0 |
|       |          | Komplexní vyzkoušení                                  |     | 29,0 |



|             |                                        |     |  |
|-------------|----------------------------------------|-----|--|
| Projekt:    | Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |  |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s.                     |     |  |
| Předmět:    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 017 |  |
|             |                                        |     |  |

Komu: Letiště Praha a.s. Od Metrostav, a.s.

Stavební Objekt: SO 02 100, 200: Stavební část, statika

Předmět změny: Výměna zasklívacích lišt u stávajících prosklených příček

Žádost o změnu vznesl: Objednatel LP

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Po odkrytí nosných konstrukcí stávajících prosklených stěn mezi GATE a chodbou, byl zjištěno, že stěny jsou v nevyhovující stav (bezpečnost cestujících)- značný rozsah koroze ocelových prvků. Bylo nutno demontovat zasklívací lišty, odstranit původní ocelové podložky, zbavit konstrukci hrubých nečistot, okartáčování, provést nový nátěr a nové zasklívací lišty. V PD nebylo řešeno odstranění původních polepů skleněných stěn

Časové ohodnocení: 0 dní od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: Ne

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Odstranění polepů (matný, event. bílý) stávajících prosklených stěn 88m<sup>2</sup>  
Dodávka nových zasklívacích lišt (ocel JEKL 20x20x2mm), včetně plastových podložek 84,74m  
Sklenářské práce 110h  
Obnova nátěru na stávající ocelové kci 12m<sup>2</sup>

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

Odpočty  
Přípočty

Cena

Celkové předpokládané náklady

Cena

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Za Zhotovitele: | Za Objednatele: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|

## Změnový list č. 017 Oprava soklu prosklené stěny

### SO 02: Úprava Prstu B

#### SO 02 100, 200: Stavební část, statika

#### 783: Dokončovací práce - nátěry

#### 783.: Dokončovací práce - nátěry

|       |         |                                                                                                                                                  |    |      |  |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|
| 346.N | Pol153a | Obnova nátěru na stávající ocelové kci prosklených stěn odkrytých během stavby, okartáčování a zbavení hrubých nečistot, odrezivění, 2xbarva RAL | m2 | 12,0 |  |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|

odměřeno na stavbě

12,0

#### 787: Konstrukce prosklené

|       |        |                                                                                    |   |       |  |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|
| 347.N | ST/01b | Dodávka nových zasklívacích lišt (ocel JEKL 20x20x2mm), včetně plastových podložek | m | 84,74 |  |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|

|       |         |                                          |     |      |  |
|-------|---------|------------------------------------------|-----|------|--|
| 348.N | HZS2182 | Hodinová zúčtovací sazba sklenář odborný | hod | 75,0 |  |
|-------|---------|------------------------------------------|-----|------|--|

7,5hod x 2 dělníci x 5dní

75,0



|                    |                                        |     |  |
|--------------------|----------------------------------------|-----|--|
| <b>Projekt:</b>    | Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |  |
| <b>Objednatel:</b> | Letiště Praha a.s.                     |     |  |
| <b>Předmět:</b>    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 018 |  |
|                    |                                        |     |  |

**Komu:** Letiště Praha a.s. **Od** Metrostav, a.s.

**Stavební Objekt:** SO 01: Přípravné práce, demolice  
SO 02: Úprava Prstu B

**Předmět změny:** Odpočty za nerealizované dodávky  
- keramické dlažby a obkladů  
- vzorových corianových pultu  
- vzorového umyvadla z corianu  
- nerezových požárních skříněk včetně vzorku  
- vzorového nerezového písma  
- vzorku odpadkového koše pod umyvadlem  
- kuchyňské linky  
- návěstidlo zapuštěné 8", všesměrové, se sníženou optikou  
- kabelů slaboproud  
- frézování a aplikace vodorovného DZ

**Žádost o změnu vznesl:** Objednatel LP

**Odkazy na výkresy :** 0  
0

**Důvod změny:** Jedná se o odpočty položek, které byly realizovány ze strany LP (dodávka dlažby, frézování vozovky, kuchyň  
0  
0

**Časové ohodnocení:** 0 dní **od podpisu ZL** **Dopad do celkových termínů:** Ne

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| - dodávka keramické dlažby a obkladů                       | -1196,58 m2 |
| - vzorových corianových pultu                              | -2ks        |
| - vzorového umyvadla z corianu                             | -1ks        |
| - nerezových požárních skříněk včetně vzorku               | -3ks        |
| - vzorového nerezového písma                               | -1ks        |
| - vzorku odpadkového koše pod umyvadlem                    | -1ks        |
| - kuchyňské linky                                          | -1ks        |
| - návěstidlo zapuštěné 8", všesměrové, se sníženou optikou | -4ks        |
| - frézování a aplikace DZ                                  |             |
| - strukturované kabeláž dodávky a motnáž                   | -14000m     |

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

Cena

Odpočty  
Přípočty

Celkové předpokládané náklady

Cena

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Za Zhotovitele: | Za Objednatele: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|

## Změnový list č.18. Odpočty za nerealizované dodávky

### SO 01: Přípravné práce, demolice

#### SO 01.1: Přípravné práce, demolice - Pohybové plochy

#### 009: Ostatní konstrukce a práce-bourání

#### 9.: Ostatní konstrukce a práce-bourání

|     |           |                                                                     |    |         |  |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|---------|--|
| 43. | 966007121 | Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z čáry š do 125 mm | m  | - 233,0 |  |
| 44. | 966007122 | Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z čáry š do 250 mm | m  | - 652,5 |  |
| 45. | 966007123 | Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy           | m2 | - 312,5 |  |

### SO 02: Úprava Prstu B

#### SO 02 100, 200: Stavební část, statika

#### 766: Konstrukce truhlářské

#### 766.: Konstrukce truhlářské

|      |            |                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |   |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|
| 93.  | 766001001R | Kuchyňská linka dl. 2,9m: spodní skříňky hl. 600mm, horní skříňky výšky 580mm a hloubky 340mm, - pracovní desku a nerezový dřez dl. 0,95m - dodávka a montáž vč. veškerého příslušenství a v / parametrech dle tabulky truhlářských výrobků | kus | - 1,0 |   |
| 107. | T/05       | Vzorový pult T/01 v měřítku 1:1 - T/05 - dodávka a montáž vč. veškerého příslušenství a v - parametrech dle tabulky truhlářských výrobků                                                                                                    | kus | - 1,0 | 5 |
| 108. | T/06       | Vzorový pult T/04 v měřítku 1:1 - T/06 - dodávka a montáž vč. veškerého příslušenství a v - parametrech dle tabulky truhlářských výrobků                                                                                                    | kus | - 1,0 | 2 |

#### 769: Ostatní výrobky a práce

#### 769.: Ostatní výrobky a práce

|      |          |                                                                                                                                                           |     |       |  |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|
| 151. | MO/01.vz | Vyzorkování umyvadlové desky MO/01 - dodávka a montáž vč. veškerého příslušenství a v parametrech - dle tabulky WC mobiliáře                              | kus | - 1,0 |  |
| 155. | MO/04.vz | Vyzorkování odpadkového koše MO/04 - dodávka a montáž vč. veškerého příslušenství a v parametrech - dle tabulky WC mobiliáře                              | kus | - 1,0 |  |
| 182. | OV/06    | Atypická nerezová závěsná skříňka na hasicí přístroj OV/06 - dodávka a montáž vč. veškerého - příslušenství a v parametrech dle tabulky ostatních výrobků | kus | - 3,0 |  |
| 183. | OV/06.vz | Vyzorkování nerezové závěsné skříňky OV/06 - dodávka a montáž vč. veškerého příslušenství a v - parametrech dle tabulky ostatních výrobků                 | kus | - 1,0 |  |
| 194. | OV/15.vz | Vyzorkování nerezového písma - OV/15 - dodávka a montáž vč. veškerého příslušenství a v parametrech - dle tabulky ostatních výrobků                       | kus | - 1,0 |  |

#### 771: Podlahy z dlaždic

#### 771.: Podlahy z dlaždic

|      |          |                                |    |          |  |
|------|----------|--------------------------------|----|----------|--|
| 215. | 59769101 | Dlažba keramická 600/1200 bílá | m2 | - 996,27 |  |
| 216. | 59769102 | Dlažba keramická 600/1200 šedá | m2 | - 142,78 |  |
| 217. | 59769103 | Dlažba keramická 600/600       | m2 | - 57,53  |  |

#### SO 02 900: Slaboproud (SCS, MATV, JČ, FIDS) včetně SO 03 a SO 04

#### D01\_SO02 909: 909 Strukturovaná kabeláž

#### D03\_SO02 909: Propojení rozvaděčů v rozvodnách IDF15 a IDF22 (pro CCTV)

| Poř.                                                                        | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Výměra     | Jedn. cena | Cena |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------|
| 25.                                                                         | Pol707      | Dodávka - kabele se 4 nestíněnými kroucenými páry U/ UTP cat. 6 Solarix B2caS1d1 (nestíněný - čtyřpárový kabel kategorie 6, oheň nešířící, bezhalogenový dle ČSN IEC 332-3A).                                      | m   | - 300,0    |            |      |
| 26.                                                                         | Pol708      | Montáž - Kabel U/UTP cat6 - bezhalogen.opláštění                                                                                                                                                                   | m   | - 300,0    |            |      |
| 35.                                                                         | Pol717      | Dodávka - Dvojdílná, podélně dělitelná ohebná trubka                                                                                                                                                               | m   | - 15,0     |            |      |
| 36.                                                                         | Pol718      | Montáž - Dvojdílná, podélně dělitelná ohebná trubka                                                                                                                                                                | m   | - 15,0     |            |      |
| <b>D04_SO02 909: Stávající rozvaděč zařízení WLAN</b>                       |             |                                                                                                                                                                                                                    |     |            |            |      |
| 61.                                                                         | Pol742      | Demontáž stáv. datového rozvaděče WLAN                                                                                                                                                                             | hod | - 8,0      |            |      |
| 62.                                                                         | Pol743      | Montáž stáv. datového rozvaděče WLAN                                                                                                                                                                               | hod | - 10,0     |            |      |
| 64.                                                                         | Pol745      | Montáž - ST optický pigtail 62,5/125µm délka 1,5m                                                                                                                                                                  | kus | - 8,0      |            |      |
| 65.                                                                         | Pol746      | Montážní práce kompletní měření před přeložkou a po přeložce vč. měřících protokolů                                                                                                                                | ks  | - 16,0     |            |      |
| <b>D04a_SO02 909: Stávající rozvaděč zařízení MOBILNÍ OPERÁTOŘI</b>         |             |                                                                                                                                                                                                                    |     |            |            |      |
| 66.                                                                         | K058        | Demontáž stáv. datového rozvaděče mobilního operátora                                                                                                                                                              | hod | - 8,0      |            |      |
| 67.                                                                         | K059        | Montáž stáv. datového rozvaděče mobilního operátora                                                                                                                                                                | hod | - 10,0     |            |      |
| <b>D7_SO02 909: Doplnění do rozvaděčů v rozvodnách IDF14, IDF15, IDF15a</b> |             |                                                                                                                                                                                                                    |     |            |            |      |
| 113.                                                                        | Pol760      | Montáž - Patch panel RiT SMART CLASSix 48 UTP/1U cat.6 s podporou PV                                                                                                                                               | ks  | - 5,0      |            |      |
| 115.                                                                        | Pol758      | Montáž - Organizér 2U černý (odnímatelný kryt)                                                                                                                                                                     | ks  | - 5,0      |            |      |
| 116.                                                                        | Pol762      | Dodávka - Round-Flat ScannerAttachment Cord, Group B, UTP, 2,5m                                                                                                                                                    | ks  | - 5,0      |            |      |
| <b>SO 02 950: Průmyslová síť včetně SO 03 a SO 04</b>                       |             |                                                                                                                                                                                                                    |     |            |            |      |
| <b>D01_SO02 950: Dodávky a montáž</b>                                       |             |                                                                                                                                                                                                                    |     |            |            |      |
| <b>D01_SO02 950.: Dodávky a montáž</b>                                      |             |                                                                                                                                                                                                                    |     |            |            |      |
| 33.                                                                         | Pol825      | Montáž -Přepětová ochrana pro UTP kabely cat.6                                                                                                                                                                     | ks  | - 4,0      |            |      |
| 34.                                                                         | Pol826      | Dodávka - Metalický patchcord s konektory RJ45 STP                                                                                                                                                                 | ks  | - 8,0      |            |      |
| 35.                                                                         | Pol827      | Montáž - Metalický patchcord s konektory RJ45 STP                                                                                                                                                                  | ks  | - 8,0      |            |      |
| 39.                                                                         | Pol831      | Zkoušky systému - individuální a komplexní vyzkoušení                                                                                                                                                              | hod | - 2,0      |            |      |
| 43.                                                                         | Pol835      | Montáž rozvaděče průmyslové sítě v pevné části nástupního mostu, montáž 2x optického rozvaděče na - konstrukci nad podhledem v pevné části nástupního mostu, kompletní montáž a zapojení, sváry / optických vláken | ks  | - 2,0      |            |      |
| <b>D03_SO02 950: Ostatní náklady</b>                                        |             |                                                                                                                                                                                                                    |     |            |            |      |
| <b>D03_SO02 950.: Ostatní náklady</b>                                       |             |                                                                                                                                                                                                                    |     |            |            |      |
| 58.                                                                         | Pol510-1    | Dodávka - kabele se 4 nestíněnými kroucenými páry U/ UTP cat. 6 Solarix B2caS1d1 (nestíněný - čtyřpárový kabel kategorie 6, oheň nešířící, bezhalogenový dle ČSN IEC 332-3A).                                      | m   | - 14 000,0 |            |      |
| 59.                                                                         | Pol510-2    | Montáž - Kabel U/UTP cat6 - bezhalogen.opláštění                                                                                                                                                                   | m   | - 14 000,0 |            |      |
| <b>SO 05: Pohybové plochy</b>                                               |             |                                                                                                                                                                                                                    |     |            |            |      |
| <b>SO 05: Pohybové plochy</b>                                               |             |                                                                                                                                                                                                                    |     |            |            |      |
| <b>009: Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>                              |             |                                                                                                                                                                                                                    |     |            |            |      |
| <b>9.: Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>                               |             |                                                                                                                                                                                                                    |     |            |            |      |
| 36.                                                                         | 915131112-1 | Vodorovné dopravní značení čáry, přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva                                                                                                                      | m2  | - 60,875   |            |      |
| 37.                                                                         | 915131116-1 | Vodorovné dopravní značení čáry, přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutá barva                                                                                                                     | m2  | - 42,7     |            |      |
| 38.                                                                         | 915131116-2 | Vodorovné dopravní značení čáry, přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní červená barva                                                                                                                   | m2  | - 189,0    |            |      |
| 39.                                                                         | 915131116-3 | Vodorovné dopravní značení čáry, přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní černá barva                                                                                                                     | m2  | - 57,9     |            |      |
| 40.                                                                         | 915131116-4 | Vodorovné dopravní značení čáry, přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní modrá barva                                                                                                                     | m2  | - 14,0     |            |      |

| Poř.                                             | Kód       | Popis                                                                                                                                                       | MJ | Výměra    | Jedn. cena | Cena |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------|
| 41.                                              | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení                                                                                                                   | m  | - 1 718,0 |            |      |
| 42.                                              | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení                                                                                                                    | m2 | - 35,8    |            |      |
| PS 07: Světelné zabezpečovací zařízení (SZZ)     |           |                                                                                                                                                             |    |           |            |      |
| PS 07: Světelné zabezpečovací zařízení (SZZ)     |           |                                                                                                                                                             |    |           |            |      |
| B._PS 07: Dodávky zařízení TRANSCON vč. montáže  |           |                                                                                                                                                             |    |           |            |      |
| B._PS 07.: Dodávky zařízení TRANSCON vč. montáže |           |                                                                                                                                                             |    |           |            |      |
| 6.                                               | K006      | Návěstidlo zapuštěné 8", všesměrové, se sníženou optikou, žlutý filtr, 65W (ref. výrobek: ERNI typ - IL 258-AGM-65W-y, se sníženou optikou, pro stání č.10) | ks | - 4,0     |            |      |



|                    |                                        |     |  |
|--------------------|----------------------------------------|-----|--|
| <b>Projekt:</b>    | Uprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |  |
| <b>Objednatel:</b> | Letiště Praha a.s.                     |     |  |
| <b>Předmět:</b>    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 019 |  |
|                    |                                        |     |  |

Komu: Letiště Praha a.s. Od Metrostav, a.s.

**Stavební Objekt:** SO 02 100, 200: Stavební část, statika  
0

**Předmět změny:** Doplnění corianových pultu  
Doplnění vhozů do corianových umyvadel

**Žádost o změnu vznesl:** Objednatel LP

**Odkazy na výkresy :** odsouhlasená dílenská dokumentace  
0

**Důvod změny:** Na základě již zrealizovaných pultu v prstu A byl vznesen požadavek na doplnění corianových pultu. PC boxy a zástěna u velkých stolů, dvířek, zámku, otvorů pro větrání, nerezový sok, držáku monitorů do malých pultu. Na základě této změny byla vypracována dílenská dokumentace, ze které vyplynulo, že celková plocha pultu je menší než je v PD a z tohoto důvodu se částečně odečítají.

**Časové ohodnocení:** 0 dní od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** Ne

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Stoly T/01, T/02, T/03

- Doplnění PC boxů pultu - 6 ks, zástěna pod stolovou deskou 3 ks
- Pulty T/04 - 2 ks - zřízení dvířek, nerez soklů, doplnění držáku monitoru, zámku, závěsů a otvor pro průchod kabeláže
- Pulty T/15 - 6 ks - zřízení dvířek, nerez soklů, doplnění držáku monitoru (na 3 pultech), zámku, závěsů a otvor pro průchod kabeláže
- Doplnění nerezového vhozů do corianových umyvadel - 6 ks
- Odpočet za změnu rozsahu pultu T/04 a T/15 celkem 8 ks

0  
0

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

|          |             |
|----------|-------------|
|          | <b>Cena</b> |
| Odpočty  | 0,00 Kč     |
| Přípočty |             |

**Celkové předpokládané náklady**

**Cena**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Za Zhotovitele: | Za Objednatele: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|

## Změnový list č. 19 Boardingové pulty

### SO 02: Úprava Prstu B

#### SO 02 100, 200: Stavební část, statika

#### 766: Konstrukce truhlářské

#### 766.: Konstrukce truhlářské

|                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                          |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------|
| 319.N                                | T/01-1 | Pult pro obsluhu boardingu - zhotovení zástěny na pod pultem mat.<br>dřevotřísková deska- povrchová úprava bíle lamino 774mm x 2860mm,<br>včetně osazovacích lišt a magnetů                                                                                                                                        | kpl | 3,0 | 2,214                    |
| 320.N                                | T/01-1 | Pult pro obsluhu boardingu - PC boxů (tvar H) pod pultem<br>rozměr výška 268mmx šířka 156mm hloubka 550mm                                                                                                                                                                                                          | kus | 6,0 | 6,0                      |
| 321.N                                | T/04-1 | Pult pro obsluhu preboardingu - T/04 - doplnění dle požadavku při vzorkování<br>Nerez sokl výšky 100mm<br>dodávka a montáž držáku monitoru dle odsouhlaseného vzorku                                                                                                                                               | kpl | 2,0 | 2,0<br>2,0               |
| 322.N                                | T/15-1 | Pult pro obsluhu boardingu - T/15 - doplnění dle požadavku při vzorkování<br>zřízení dvířek v pultu včetně větracích otvorů dle autorského<br>dozoru, NK závěsu a uzamykání<br>zřízení průchodů pro kabeláž pr. 75 mm<br>Nerez sokl výšky 100mm                                                                    | kus | 3,0 | 3,0<br>3,0<br>3,0        |
| 323.N                                | T/15-2 | Pult pro obsluhu boardingu - T/15 - doplnění dle požadavku při vzorkování<br>zřízení dvířek v pultu včetně větracích otvorů dle autorského<br>dozoru, NK závěsu a uzamykání<br>zřízení průchodů pro kabeláž pr. 75 mm- 2ks<br>Nerez sokl výšky 100mm<br>dodávka a montáž držáku monitoru dle odsouhlaseného vzorku | kus | 3,0 | 3,0<br>3,0<br>3,0<br>3,0 |
| 329.N                                | T/16   | Pult pro obsluhu preboardingu - T/04 a T15 - boarding - odpočet za změnu<br>rozměru pultu při vzorkování<br>Pult T/04<br>Pult T/15                                                                                                                                                                                 | kpl | 1,0 | 6,0<br>2,0               |
| <b>769: Ostatní výrobky a práce</b>  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                          |
| <b>769.: Ostatní výrobky a práce</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                          |
| 324.N                                | MO19   | vhoz elipsa (100x200x200 mm), pohledová plocha vnitřní, 2x přiznaná spára<br>viz list kalkulace nerez vhoz                                                                                                                                                                                                         | ks  | 5,0 |                          |
| 325.N                                | MO20   | vhoz kruh (200x200 mm), pohledová plocha vnitřní, 1x přiznaná spára<br>viz list kalkulace nerez vhoz                                                                                                                                                                                                               | ks  | 1,0 |                          |



|             |                                        |     |  |
|-------------|----------------------------------------|-----|--|
| Projekt:    | Uprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |  |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s.                     |     |  |
| Předmět:    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 020 |  |
|             |                                        |     |  |

Komu: Letiště Praha a.s. Od Metrostav, a.s.

Stavební Objekt: VRN: Vedlejší rozpočtové náklady  
0

Předmět změny: Změna polohy zařízení staveniště

Žádost o změnu vznesl: Objednatel LP

Odkazy na výkresy :  
0  
0

Důvod změny: Na základě koordinování stavby se zakázkou "Rekonfigurace nástupních mosty 10 a 11" na výměnu pohyblivých částí, bylo nutné provést komplexní zkoušky této zakázky v předstihu, čemuž předchází vyklizení pohybových ploch včetně zařízení staveniště pro následné koordinační zkoušky a především pro měření osvětlení plochy. ZS bylo přesunuto 4, které bylo mimo provoz.

0  
0  
0

Časové ohodnocení: 0 dní od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: Ne

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

- Přesun buňkoviště do nové polohy.
- Přeložka elektro přípojek a slaboproudů.
- Přesun oplocení a oprava plotu.

0  
0

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

|          | Cena |
|----------|------|
| Odpočty  |      |
| Přípočty |      |

Celkové předpokládané náklady Cena

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |

| Poř.                                                 | Kód         | Popis               | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----|--------|------------|------|
| Změnový list č. 20. Změna polohy zařízení staveniště |             |                     |    |        |            |      |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady                     |             |                     |    |        |            |      |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady                     |             |                     |    |        |            |      |
| VRN3: Zařízení staveniště                            |             |                     |    |        |            |      |
| VRN3.: Zařízení staveniště                           |             |                     |    |        |            |      |
| 13.N                                                 | 030001000-R | Zařízení staveniště | Kč | 1,0    |            |      |



|             |                                        |     |  |
|-------------|----------------------------------------|-----|--|
| Projekt:    | Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |  |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s.                     |     |  |
| Předmět:    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 021 |  |
|             |                                        |     |  |

Komu: Letiště Praha a.s. Od Metrostav, a.s.

Stavební Objekt: SO 02 100, 200: Stavební část, statika  
0

Předmět změny: Změna vybavení dveří a umístění zámku na prosklených dveřích

Žádost o změnu vznesl: Objednatel LP

Odkazy na výkresy :  
0  
0

Důvod změny: Na základě požadavku OJ BEK byl změněn typ a umístění zámku v prosklených posuvných stěnách, které slouží pro vchod do GATE B1, B2 a B5. Požadavkem bylo přesun zámku z pozice u podlahy do středové pozice dveří. Dveře do GATE B1 bylo nutné kompletně předělat z důvodu osazení. Na ostatních dveřích byly provedeny úpravy ve výrobě.

0  
0  
0

Časové ohodnocení: 0 dní od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: Ne

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

- Dveře ST/01- úprava vyrobených prosklených posuvných dveří včetně změny polohy zámku 1ks
- Dveře ST/07- úprava vyrobených prosklených posuvných dveří včetně změny polohy zámku 1ks
- Dveře ST/16- kompletní úprava osazených prosklených dveří včetně změny polohy zámku 1ks

0  
0

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

|          | Cena |
|----------|------|
| Odpočty  |      |
| Přípočty |      |

Celkové předpokládané náklady Cena

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|

**Změnový list č. 21. Změna umístění zámků do vstupních dveří do GATE**

**SO 02: Úprava Prstu B**

**SO 02 100, 200: Stavební část, statika**

**787: Konstrukce prosklené**

**787.: Konstrukce prosklené**

|       |        |                                                                                                                                                                                                                                  |    |     |  |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|
| 326.N | ST/01a | Doplnění a změna polohy zámků prosklených dveří ST/01 ve II. Etapě, zámek v madlu, nové madlo, nové zasklení křídla, automatická západka jako protikus v podlaze pro zamčení a hliníkový sokl kolem madla na skle                | ks | 1,0 |  |
| 327.N | ST/07a | Doplnění a změna polohy zámků prosklených dveří ST/07 ve II. Etapě, zámek v madlu, nové madlo, nové zasklení křídla, automatická západka jako protikus v podlaze pro zamčení a hliníkový sokl kolem madla na skle                | ks | 1,0 |  |
| 328.N | ST/16a | Doplnění a změna polohy zámků prosklených dveří ST/16 - demontáž, montáž, doprava, zámek v madlu, nové madlo, nové zasklení křídla, automatická západka jako protikus v podlaze pro zamčení a hliníkový sokl kolem madla na skle | ks | 1,0 |  |





|             |                                        |     |  |
|-------------|----------------------------------------|-----|--|
| Projekt:    | Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |  |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s.                     |     |  |
| Předmět:    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 022 |  |
|             |                                        |     |  |

Komu: Letiště Praha a.s. Od Metrostav, a.s.

Stavební Objekt: SO 01: Přípravné práce, demolice

Předmět změny: Doplnění prosklených dvoukřídlových dveří s nadsvětlíkem v 1. PP a zřízení a odstranění provizorní bezpečnostní příčky v průběhu montáže.

Žádost o změnu vznesl: Objednatel LP

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Na základě řešení únikových cest z nově vybudovaných IDF v 1.PP bylo nutné provést nové únikové dveře z GATE B10, v tomto místě byla pouze provizorní příčka s dveřmi, které nesplňovaly požadavky pro požární únik.

Časové ohodnocení: 0 dní od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: Ne

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

- nová prosklená příčka s dveřmi 1 ks
- provizorní SDK bezpečnostní příčka 18 m2

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

Odpočty  
Přípočty

Cena



**Celkové předpokládané náklady**

Cena



Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| [Redacted]      |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
| [Redacted]      |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
| [Redacted]      |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|

## Změnový list č. 22. Únikové dveře z GATE B10

### SO 01: Přípravné práce, demolice

#### SO 01.2-4: Prst B - příprava a bourání, Demontáž Předmostí B

##### 0997: Přesun sutě

##### 997.: Přesun sutě

|     |           |                                                                                               |   |      |  |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|
| 23. | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 1,1  |  |
|     |           | dle výpočtu suti příčka 1t                                                                    |   | 1,1  |  |
| 24. | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                 | t | 1,1  |  |
|     |           | dle výpočtu suti příčka 1t + 0,1 t podhled                                                    |   | 1,1  |  |
| 25. | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                      | t | 27,5 |  |
|     |           | dle výpočtu suti příčka (1t + 0,1 t podhled)*25km                                             |   | 27,5 |  |
| 26. | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904     | t | 1,0  |  |

##### 763: Konstrukce suché výstavby

##### 763.: Konstrukce suché výstavby

|     |           |                                                                                                |    |      |  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|
| 29. | 763111812 | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité                 | m2 | 18,0 |  |
|     |           | příčka 6x3m                                                                                    |    |      |  |
| 34. | 763231821 | Demontáž sádrovláknitého podhledu s nosnou konstrukcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 4,0  |  |
|     |           | rozebrání SDK podhledu pro montáž dveří a kabeláže                                             |    | 4,0  |  |

### SO 02: Úprava Prstu B

#### SO 02 100, 200: Stavební část, statika

##### 763: Konstrukce suché výstavby

##### 763.: Konstrukce suché výstavby

|     |         |                                            |    |      |  |
|-----|---------|--------------------------------------------|----|------|--|
| 59. | P09 100 | Dočasná SDK příčka tl. 100 mm bezpečnostní | m2 | 18,0 |  |
|-----|---------|--------------------------------------------|----|------|--|

| Poř.                              | Kód       | Popis                                                                                                                                  | MJ  | Výměra     | Jedn. cena | Cena |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------|
| 68.                               | 763131411 | příčka 6x3m<br>SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD<br>obnova SDK podhledu po montáži dveří a kabeláže | m2  | 4,0<br>4,0 |            |      |
| <b>787: Konstrukce prosklené</b>  |           |                                                                                                                                        |     |            |            |      |
| <b>787.: Konstrukce prosklené</b> |           |                                                                                                                                        |     |            |            |      |
| 337.N                             | ST/18     | Prosklená stěna s otočnými dvoukřídlými dveřmi a nadsvětlíkem - ST/18 v 1.PP (vč. kotvení - ke střešní konstrukci) - dodávka a montáž  | m2  | 5,85       |            |      |
| 343.N                             | ST/18a    | Prosklená stěna s otočnými dvoukřídlými dveřmi a nadsvětlíkem - ST/18 v 1.PP- instalace kabeláže a EKV na únikové dveře pod Prstem B   | kpl | 1,0        |            |      |
| 342.N                             | Pol260a   | Lehké lešení s podlážkami ve výšce dle potřeby (2,0 – 6 m)                                                                             | kpl | 1,0        |            |      |



|             |                                        |     |  |
|-------------|----------------------------------------|-----|--|
| Projekt:    | Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |  |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s.                     |     |  |
| Předmět:    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 023 |  |
|             |                                        |     |  |

Komu: Letiště Praha a.s. Od Metrostav, a.s.

Stavební Objekt: SO 02 100, 200: Stavební část, statika  
0

Předmět změny: Navýšení plochy na ochranné sítě proti ptactvu

Žádost o změnu vznesl: Objednatel LP

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Na základě místního šetření byl zjištěn rozsah poničených sítí proti ptactvu + proběhlo upřesnění tras silnoproudu a slaboproudu. Bylo nutné navýšit rozsah ochranných sítí proti ptactvu.

Časové ohodnocení: 0 dní od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: Ne

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

- Výměna sítí 50,5 m<sup>2</sup>
- Lešení 1 kpl

0  
0

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

Odpočty  
Přípočty

Cena

**Celkové předpokládané náklady**

Cena

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Komentář ZL (FRAM Consult a.s.) | Objekt |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|---------------------------------|--------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|---------------------------------|--------|

### Změnový list č. 23. Síť proti ptactvu

#### SO 02: Úprava Prstu B

#### SO 02 100, 200: Stavební část, statika

#### 009: Ostatní konstrukce a práce-bourání

#### 9.: Ostatní konstrukce a práce-bourání

|     |            |                                                                                            |    |      |  |  |                                           |              |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|-------------------------------------------|--------------|
| 31. | 990001001R | Výměna stavbou poničené sítě proti ptákům - demontáž poškozené sítě, dodávka a montáž nové | m2 | 50,5 |  |  | výšení výměry položky smluvního rozpočtu. | SO 02 100, 2 |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|-------------------------------------------|--------------|

rozměry

V rozpočtu 64,5 m<sup>2</sup> celkem oprava 115 m<sup>2</sup> rozdíl 50,5m<sup>2</sup> 50,5

#### SO 02 600: SŘTP včetně SO 03 a SO 04

#### D11\_SO02 600: Práce nutné ke kompletaci díla

#### D11\_SO02 600.: Práce nutné ke kompletaci díla

|     |        |               |     |     |  |  |                                           |           |
|-----|--------|---------------|-----|-----|--|--|-------------------------------------------|-----------|
| 79. | Pol589 | Lešení nad 2m | kpl | 1,0 |  |  | výšení výměry položky smluvního rozpočtu. | SO 02 600 |
|-----|--------|---------------|-----|-----|--|--|-------------------------------------------|-----------|

ředloženému návrhu ZL 023 nemám připomínek a souhlasím s ním.  
M.

Oddíl

009

D11 SO02 6t



|             |                                        |     |  |
|-------------|----------------------------------------|-----|--|
| Projekt:    | Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |  |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s.                     |     |  |
| Předmět:    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 024 |  |
|             |                                        |     |  |

Komu: Letiště Praha a.s. Od Metrostav, a.s.

Stavební Objekt: SO 02 100, 200: Stavební část, statika

Předmět změny: Revizní dvířka do podhledu.

Žádost o změnu vznesl: Objednatel LP

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Na základě kontrolních prohlídek došlo k navýšení počtu revizních dvířek v SDK podhledech. Bylo nutné zachovat přístup k jednotlivým uzavíracím a rmaturám a ovládacím prvkům, včetně požárních klapek.

Časové ohodnocení: 0 dní od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: Ne

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Revizní dvířka počtu 13 ks

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

Odpočty

Přípočty

Cena

Celkové předpokládané náklady


Cena

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |

| Poř.                                                                                                                                                                                                                                 | Kód     | Popis                                                       | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|
| <b>Změnový list č. 24. Doplnění revizních dvířek do podhledů</b><br><b>SO 02: Úprava Prstu B</b><br><b>SO 02 100, 200: Stavební část, statika</b><br><b>763: Konstrukce suché výstavby</b><br><b>763.: Konstrukce suché výstavby</b> |         |                                                             |     |        |            |      |
| 330.N                                                                                                                                                                                                                                | Pol157a | Revizní dvířka 500x500mm do SDK - 12,5- dodávka a montáž    | kus | 1,0    |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                      |         | revizní dvířka zabudována do SDK                            |     |        |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                      |         | B1 - 1ks 500x500 do SDK obyč                                |     | 1,0    |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                      |         | celkem                                                      |     | 1,0    |            |      |
| 331.N                                                                                                                                                                                                                                | Pol157b | Revizní dvířka 500x500mm do SDK - požární- dodávka a montáž | kus | 7,0    |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                      |         | revizní dvířka zabudována do SDK                            |     | 7,0    |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                      |         | B2 - 2ks 500x500 do SDK požár                               |     |        |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                      |         | BEK B 139 - 5ks 500x500 do SDK požár                        |     |        |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                      |         | celkem                                                      |     | 7,0    |            |      |
| 344.N                                                                                                                                                                                                                                | Pol157c | Revizní dvířka 400x400mm do SDK -12,5- dodávka a montáž     | kus | 5,0    |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                      |         | revizní dvířka zabudována do SDK                            |     |        |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                      |         | B5 - 2 ks 400x400 do SDK obyč                               |     | 5,0    |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                      |         | IDF21 - 2 ks 400x400 do SDK obyč                            |     |        |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                      |         | B2-1ks 400x400 do SDK obyč                                  |     |        |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                      |         | celkem                                                      |     | 5,0    |            |      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Projekt:</b> Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Objednatel:</b> Letiště Praha a.s.                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Předmět:</b> Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 025             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                 |
| <b>Komu:</b> Letiště Praha a.s. <b>Od</b> Metrostav, a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                 |
| <b>Stavební Objekt:</b> SO 02 100, 200: Stavební část, statika<br>SO 03 200: Statika                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                 |
| <b>Předmět změny:</b> Úprava výkazu výměr v položkách bezpečnostních zábran č.1 - č.4 o zvětšení průměrů jádrových vrtů a doplnění výplňové vrstvy z vysokopevnostní záливkové hmoty.                                                                                                                                                                                   |                                                        |                 |
| <b>Žádost o změnu vznesl:</b> Objednatel LP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                 |
| <b>Odkazy na výkresy :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                 |
| <b>Důvod změny:</b> Dle PD je dán průměr trubky zábrany 102 mm a průměr vývrtu 125mm, tzn., že manipulační prostor při osazování zábran je 11mm osově na každou stranu. Na základě odchylek při vrtání a výrobních tolerancí OC KCE bezpečnostních zábran není možné dle PD osadit ocelové zábrany, bylo nutné pro zábrany vyvrtat větší průměr vývrtu s dimenzí 200mm. |                                                        |                 |
| <b>Časové ohodnocení:</b> 0 dní                      od podpisu ZL <b>Dopad do celkových termínů:</b> Ne                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                 |
| <b>SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):</b><br>Jádrové vrtání DN 200 - 23,76 m<br>přesuny hmot a poplatky za skládku - 1,791 t<br>výplňová vrstva 0,823m3                                                                                                                                                     |                                                        |                 |
| <b>POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Odpočty                                                | <b>Cena</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Přípočty                                               |                 |
| <b>Celkové předpokládané náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        | <b>Cena</b>     |
| Za Zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | Za Objednatele: |
| [Podpis]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | [Podpis]        |
| Datum a podpis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | Datum a podpis: |
| [Podpis]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | [Podpis]        |
| Datum a podpis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | Datum a podpis: |
| [Podpis]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | [Podpis]        |
| Datum a podpis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | Datum a podpis: |
| [Podpis]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | [Podpis]        |
| Datum a podpis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | Datum a podpis: |
| [Podpis]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | [Podpis]        |
| <b>Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                 |

| Poř.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Výměra  | Jedn. cena | Cena |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------|
| <b>Změnový list č. 25. Bezpečnostní zábrany na ploše - vrtání děr</b><br><br><b>SO 02: Úprava Prstu B</b><br><br><b>SO 02 100, 200: Stavební část, statika</b><br><br><b>009: Ostatní konstrukce a práce-bourání</b><br><br><b>9.: Ostatní konstrukce a práce-bourání</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |            |      |
| 345.N                                                                                                                                                                                                                                                                     | 997151121R   | Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 125 mm do stavebních materiálů<br>odpočet za neprovedené práce<br>v ZDS vrt pr 125 mm- 0,51*31ks<br>v ZDS vrt pr 125 mm- 0,56*29ks<br>součet                                                                         | m  | - 32,05 |            |      |
| <b>0997: Přesun sutě</b><br><b>997.: Přesun sutě</b>                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |            |      |
| 32.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 997013113    | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s<br>použitím mechanizace<br>66 děr DN 200, hl. 0,36m * 3,14*0,1m*0,1m*1m*2,4tun*66děr*0,36m                                                                                            | t  | 1,791   |            |      |
| 33.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 997013501    | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením<br>66 děr DN 200, hl. 0,36m * 3,14*0,1m*0,1m*1m*2,4tun*66děr*0,36m                                                                                                               | t  | 1,791   |            |      |
| 34.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 997013509    | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km<br>66 děr DN 200, hl. 0,36m * 3,14*0,1m*0,1m*1m*2,4tun*66děr*0,36m<br>* 28km                                                                                                          | t  | 44,764  |            |      |
| <b>SO 03: Předmostí GATE B5</b><br><br><b>SO 03 200: Statika</b><br><br><b>0997: Přesun sutě</b><br><b>997.: Přesun sutě</b>                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |            |      |
| 27.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 997013802    | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu<br>železobetonového kód odpadu 170 101<br>66 děr DN 200, hl. 0,36m * 3,14*0,1m*0,1m*1m*2,4tun*66děr*0,36m<br>* 28km                                                                              | t  | 1,791   |            |      |
| <b>SO 05: Pohybové plochy</b><br><br><b>SO 05: Pohybové plochy</b><br><br><b>004: Vodorovné konstrukce</b><br><br><b>4.: Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |            |      |
| 73.N                                                                                                                                                                                                                                                                      | 452471131-1R | Výplňová vrstva z malty cementové<br>dle kometaže položky "vyplnění otvorů prům. 125 mm hl. 600 mm po odstraněných zábranách cementovou maltou " 6*0,02<br>Výpočet<br>0,51*31ks*PI()* (0,1*0,1-0,051*0,051)<br>0,56*29ks*PI()* (0,1*0,1-0,051*0,051)<br>součet | m3 | 0,745   |            |      |

| Poř.                                    | Kód       | Popis                                                                   | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|
| 009: Ostatní konstrukce a práce-bourání |           |                                                                         |    |        |            |      |
| 9.: Ostatní konstrukce a práce-bourání  |           |                                                                         |    |        |            |      |
| 72.N                                    | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m  | 32,05  |            |      |
|                                         |           | 0,51*31ks                                                               |    | 15,81  |            |      |
|                                         |           | 0,56*29ks                                                               |    | 16,24  |            |      |
|                                         |           | součet                                                                  |    | 32,05  |            |      |



|             |                                        |     |  |
|-------------|----------------------------------------|-----|--|
| Projekt:    | Uprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |  |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s.                     |     |  |
| Předmět:    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 026 |  |
|             |                                        |     |  |

**Komu:** Letiště Praha a.s. **Od** Metrostav, a.s.

**Stavební Objekt:** SO 02 800: Evakuační rozhlas včetně SO 03 a SO 04  
SO 02 900: Slaboproud (SCS, MATV, JČ, FIDS) včetně SO 03 a SO 04

**Předmět změny:** Doplnění výkazu výměr slaboproudu o práce provedené na stavbě dle požadavku služeb LP

**Žádost o změnu vznesl:** Objednatel LP

**Odkazy na výkresy :**

**Důvod změny:** Doplnění výkazu výměr slaboproudu o práce provedené na stavbě dle požadavku služeb LP.

**Časové ohodnocení:** 0 dní od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** Ne

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

HDMI kabely  
kabely JXFE-R 2x2x0,5  
kabelový žlab  
kabely UTP a zásuvky

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

Odpočty  
Přípočty

**Cena**



**Celkové předpokládané náklady**

**Cena**



Zhotovitel:

Objednatel:



Datum a podpis:

Datum a podpis:

**Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací**

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Komentář ZL | Objekt |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|-------------|--------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|-------------|--------|

## Změnový list č. 26

### SO 02: Úprava Prstu B

#### SO 02 800: Evakuační rozhlas včetně SO 03 a SO 04

#### D01\_SO02 801: 801 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

#### D02\_SO02 801: Dodávky a montáž

|     |        |                                                             |     |       |  |  |  |           |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|-----------|
| 17. | Pol604 | Dodávka - Kabel 2x2x0.8                                     | m   | 448,0 |  |  |  | SO 02 800 |
|     |        | kooplerová linka 165m dle skutečnsoti                       |     | 165,0 |  |  |  |           |
|     |        | EPS návazvosti VZT střecha 283m dle skutečnsoti             |     | 283,0 |  |  |  |           |
|     |        | celkem                                                      |     | 448,0 |  |  |  |           |
| 18. | Pol605 | montáž - Kabel 2x2x0.8                                      | m   | 448,0 |  |  |  | SO 02 800 |
|     |        | kooplerová linka 165m dle skutečnsoti                       |     | 165,0 |  |  |  |           |
|     |        | EPS návazvosti VZT střecha 283m dle skutečnsoti             |     | 283,0 |  |  |  |           |
|     |        | celkem                                                      |     | 448,0 |  |  |  |           |
|     |        | D03_SO02 801: Ostatní                                       |     |       |  |  |  |           |
| 44. | Pol590 | Práce spojené s vyhledáním tras v objektu                   | hod | 5,0   |  |  |  | SO 02 800 |
|     |        | kooplerová linka                                            |     | 2,0   |  |  |  |           |
|     |        | EPS návazvosti VZT střecha                                  |     | 3,0   |  |  |  |           |
|     |        | celkem                                                      |     | 5,0   |  |  |  |           |
| 45. | Pol629 | Měření – měření na kabelech, vypracování měřících protokolů | kpl | 2,0   |  |  |  | SO 02 800 |
|     |        | kooplerová linka                                            |     | 1,0   |  |  |  |           |
|     |        | EPS návazvosti VZT střecha                                  |     | 1,0   |  |  |  |           |
|     |        | celkem                                                      |     | 2,0   |  |  |  |           |

#### D04\_SO02 800: Ostatní náklady

#### D04\_SO02 800.: Ostatní náklady

|     |        |                                                                      |     |       |  |  |         |           |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|---------|-----------|
| 57. | Pol510 | Pomocné montážní práce                                               | hod | 222,0 |  |  |         | SO 02 800 |
|     |        | Kabelová trasa do 2.PP - montáž ve stisněných protorech a v noci     |     | 176,0 |  |  | list CN |           |
|     |        | EPS návazvosti VZT střecha - montáž ve stisněných protorech a v noci |     | 132,0 |  |  | list CN |           |
|     |        | celkem                                                               |     | 308,0 |  |  |         |           |

#### SO 02 900: Slaboproud (SCS, MATV, JČ, FIDS) včetně SO 03 a SO 04

#### D01\_SO02 909: 909 Strukturovaná kabeláž

#### D02\_SO02 909: Dodávky a montáž

|     |        |                                                                                                                                                                    |     |     |  |  |  |           |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|-----------|
| 9.  | Pol693 | Dodávka - Kryt komunikační zásuvky s popisným polem barva bílá, nosná maska pro 2x RJ45 keystone - (standard ABB TIME) montáž do interiérového sloupku vč. krabice | ks  | 2,0 |  |  |  | SO 02 900 |
|     |        | CCTV 2 ks dle skutečnsoti                                                                                                                                          |     | 2,0 |  |  |  |           |
| 10. | Pol694 | Montáž - Kryt komunikační zásuvky s popisným polem barva bílá, nosná maska pro 2x RJ45 keystone - (standard ABB TIME) montáž do interiérového sloupku vč. krabice  | ks  | 2,0 |  |  |  | SO 02 900 |
|     |        | CCTV 2 ks dle skutečnsoti                                                                                                                                          |     | 2,0 |  |  |  |           |
| 21. | Pol705 | Dodávka - Kabel PremiumCord VGA M - VGA M 15p, 15 m                                                                                                                | ks  | 4,0 |  |  |  | SO 02 900 |
|     |        | HDMI kabely 2 ks dle skutečnsoti                                                                                                                                   |     | 2,0 |  |  |  |           |
|     |        | doplnění HDMI kabelů II. etapa - 2 ks dle skutečnsoti                                                                                                              |     | 2,0 |  |  |  |           |
|     |        | celkem                                                                                                                                                             |     | 4,0 |  |  |  |           |
| 22. | Pol706 | Montáž - Kabel PremiumCord VGA M - VGA M 15p, 15 m                                                                                                                 | kpl | 4,0 |  |  |  | SO 02 900 |
|     |        | HDMI kabely 2 ks dle skutečnsoti                                                                                                                                   |     | 2,0 |  |  |  |           |
|     |        | doplnění HDMI kabelů II. etapa - 2 ks dle skutečnsoti                                                                                                              |     | 2,0 |  |  |  |           |

| Poř.  | Kód      | Popis                                                                                                                                                                         | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena | Komentář ZL | Objekt     |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|-------------|------------|
|       |          | celkem                                                                                                                                                                        |     | 4,0    |            |      |             |            |
| 23.   | Pol707-1 | Dodávka - kabele se 4 nestíněnými kroucenými páry U/ UTP cat. 6 Solarix B2caS1d1 (nestíněný - čtyřpárový kabel kategorie 6, oheň nešířící, bezhalogenový dle ČSN IEC 332-3A). | m   | 106,0  |            |      |             | SO 02 900  |
|       |          | CCTV 106 m dle skutečnosti                                                                                                                                                    |     | 106,0  |            |      |             |            |
| 24.   | Pol708   | Montáž - Kabel U/UTP cat6 - bezhalogen.opláštění                                                                                                                              | m   | 106,0  |            |      |             | SO 02 900  |
|       |          | CCTV 106 m dle skutečnosti                                                                                                                                                    |     | 106,0  |            |      |             |            |
|       |          | <b>D8_SO02 909: Ostatní</b>                                                                                                                                                   |     |        |            |      |             |            |
| 122.  | Pol765   | Měření – měření na kabelech, vypracování měřicích protokolů                                                                                                                   | kpl | 1,0    |            |      |             | SO 02 900  |
|       |          | CCTV                                                                                                                                                                          |     |        |            |      |             |            |
|       |          | <b>SO 02 1000: Bezpečnostní systémy (CCTV, EZS, EKV) včetně SO 03 a SO 04</b>                                                                                                 |     |        |            |      |             |            |
|       |          | <b>D06_SO02 1000: 1003 Elektronická kontrola vstupu (EKV)</b>                                                                                                                 |     |        |            |      |             |            |
|       |          | <b>D02_1003: Dodávky a montáž</b>                                                                                                                                             |     |        |            |      |             |            |
| 111.  | Pol928   | Dodávka - pomocná nosná konstrukce pro montáž žlabů na stáv. konstrukce (C profil)                                                                                            | kg  | 15,0   |            |      |             | SO 02 1000 |
|       |          | Kabelová trasa do 2.PP                                                                                                                                                        |     | 15,0   |            |      |             |            |
| 112.  | Pol929   | Montáž - pomocná nosná konstrukce pro montáž žlabů                                                                                                                            | kg  | 15,0   |            |      |             | SO 02 1000 |
|       |          | Kabelová trasa do 2.PP                                                                                                                                                        |     | 15,0   |            |      |             |            |
|       |          | <b>D03_1003: Ostatní</b>                                                                                                                                                      |     |        |            |      |             |            |
| 122.N | Pol580a  | Dodávka - Kabelový žlab MERKUR M2 50x50                                                                                                                                       | m   | 86,0   |            |      | viz list CN | SO 02 800  |
|       |          | Kabelová trasa do 2.PP - 86 m dle skutečnosti                                                                                                                                 |     | 86,0   |            |      |             |            |

Oddíl

D01\_SO02 8(

D01\_SO02 8(

D01\_SO02 8(

D01\_SO02 8(

D04\_SO02 8(

D01\_SO02 9(

D01\_SO02 9(

D01\_SO02 9(

D01\_SO02 9(



|             |                                        |     |  |
|-------------|----------------------------------------|-----|--|
| Projekt:    | Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |  |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s.                     |     |  |
| Předmět:    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 027 |  |
|             |                                        |     |  |

Komu: Letiště Praha a.s. Od Metrostav, a.s.

Stavební Objekt: SO 03 500: VZT, Chlazení  
0

Předmět změny: Doplnění regulačních klapek do VZT místo mřížek, protidešťových žaluzií v místnosti větrání strojovny.  
Doplnění čelní deska k anemostatu, bílá, lamely černé, TDV-SA-Q-Z/600

Žádost o změnu vznesl: Objednatel LP

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: V průběhu realizace bylo zjištěno, dodaná větrací mřížka do strojovny VZT v patě mostu B5 není vhodná a bylo domluveno s OJ ENG a projektantem osazení protidešťové žaluzie a regulační klapky. Dále pak osazení falešných anemostatů v prostoru GATE B5, které vyplynulo z koordinační funkční zkoušky se studeným kouřem. Kdy falešné anemostaty odvádějí kouř do správné kouřové sekce a do prostoru

Časové ohodnocení: 0 dní od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: Ne

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Regulační klapky do VZT 2 ks  
Protidešťová žaluzie 2 ks  
Potrubí - 3,5 m  
Anemostaty 8 ks  
Měření průtoku vzduchu 1 kpl  
odpodčet mřížek 2 ks

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

|          | Cena |
|----------|------|
| Odpočty  |      |
| Připočty |      |

Celkové předpokládané náklady

Cena

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |

| Poř.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|
| <b>Změnový list č. 27.Doplnění VZT - 8 ks falešných anemostatů, štěrby do B14, klapky do VZT B5</b><br><br><b>SO 03: Předmostí GATE B5</b><br><br><b>SO 03 100-02: Fasádní plášť</b><br><br><b>SO03 100-02: Fasádní plášť</b><br><br><b>SO 03100-02: Fasádní plášť</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |            |      |
| 16.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pol88  | Dodávka a montáž FSZ3 Fasádní větrací mřížka, elox hliník Fasádní větrací mřížka 150/150 dvojdielná, - vnější díl žaluziový, vnitřní díl síťovina proti hmyzu. Včetně provedení prostupu a osazení do / obvodového pláště. Včetně provedení lemu pro průchod panelem | ks  | - 2,0  |            |      |
| <b>SO 03 500: VZT, Chlazení</b><br><br><b>D03_SO03 500: Skupina vzduchotechnických prvků zajišťující distribuci vzduchu a tlumení hluku</b><br><br><b>D03_SO03 500.: Skupina vzduchotechnických prvků zajišťující distribuci vzduchu a tlumení hluku</b>               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |            |      |
| 22.N                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pol22a | Dodávka a montáž- čelní deska k anemostatu, bílá, lamely černé, TDV-SA-Q-Z/600                                                                                                                                                                                       | ks  | 8,0    |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | čelní desky anemostatů, GATE B5                                                                                                                                                                                                                                      |     | 8,0    |            |      |
| 23.N                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pol23a | Dodávka a montáž- protidešťová žaluzie 250x250, barevná úprava žaluzie                                                                                                                                                                                               | ks  | 2,0    |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | protidešťová žaluzie 250x250, barevná úprava žaluzie                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,0    |            |      |
| 24.N                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pol24a | Dodávka a montáž- regulační klapka 250x250                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 2,0    |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | regulační klapka 250x250                                                                                                                                                                                                                                             |     | 2,0    |            |      |
| 25.N                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pol25a | Dodávka a montáž- krycí síťo 250x250                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 2,0    |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | krycí síťo 250x250                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 2,0    |            |      |
| 26.N                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pol26a | montážní, spojovací a závěsný materiál                                                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,0    |            |      |
| 27.N                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pol27a | Lehké lešení s podlážkami ve výšce dle potřeby (2,0 – 6 m), pro lokální - použití.                                                                                                                                                                                   | kpl | 1,0    |            |      |
| <b>D04_SO03 500: Skupina vzduchotechnických výrobků zajišťující dopravu vzduchu vč. pomocného materiálu</b><br><br><b>D04_SO03 500.: Skupina vzduchotechnických výrobků zajišťující dopravu vzduchu vč. pomocného materiálu</b>                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |            |      |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pol9   | Čtyřhranné potrubí                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 3,5    |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | délka 1,75m rozměr 0,25 x 0,25 tj 1,75x(0,25x4 stěny) * 2 ks                                                                                                                                                                                                         |     | 3,5    |            |      |
| <b>D05_SO03 500: Ostatní náklady spojené s realizací díla</b><br><br><b>D05_SO03 500.: Ostatní náklady spojené s realizací díla</b>                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |            |      |
| 28.N                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pol21  | provedení měření vzduchu na VZT potrubí před zahájením realizace v hale                                                                                                                                                                                              | kpl | 1,0    |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | provedení měření vzduchu na VZT potrubí před zahájením realizace v hale, požadavek projektanta k určení množství vzduchu                                                                                                                                             |     | 0,1    |            |      |



|             |                                        |     |  |
|-------------|----------------------------------------|-----|--|
| Projekt:    | Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |  |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s.                     |     |  |
| Předmět:    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 028 |  |
|             |                                        |     |  |

Komu: Letiště Praha a.s. Od Metrostav, a.s.

Stavební Objekt: SO 02 100, 200: Stavební část, statika

Předmět změny: Změna vybavení dveří - madla a zámky na prosklených dveřích + výměna skleněné výplně ve dveřích.

Žádost o změnu vznesl: Objednatel LP

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Dodatečný požadavek OJ BEK na doplnění oboustranně uzamykatelných madel při vstupu do GATE + výměna jednoho kusu dveřní výplně.

Časové ohodnocení: 0 dní od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: Ne

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

- výměna madel a zámku u 3ks
- výměna skleněné výplně ve dveřích 1ks

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

Odpočty

Přípočty

Cena

Celkové předpokládané náklady

Cena

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|

## Změnový list č. 28 Výměna madel do posuvných dveří

### SO 02: Úprava Prstu B

#### SO 02 100, 200: Stavební část, statika

#### 787: Konstrukce prosklené

#### 787.: Konstrukce prosklené

|       |        |                                                                                         |    |     |  |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|
| 336.N | ST/01b | Doplnění a změna typu zámku a madel prosklených dveří                                   | ks | 3,0 |  |
|       |        | přesun zámku v madlu                                                                    |    | 1,0 |  |
|       |        | nové madlo dodávka + montáž                                                             |    | 1,0 |  |
| 338.N | ST/16b | Prosklené dveře ST/16- Výměna skleněné výplně - demontáž, nové zasklení křídla, doprava | ks | 3,0 |  |
|       |        | nové zasklení křídla, výměna dveří za provozu - demontáž a montáž včetně úpravy okolí   |    | 3,0 |  |





|             |                                        |     |  |
|-------------|----------------------------------------|-----|--|
| Projekt:    | Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |  |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s.                     |     |  |
| Předmět:    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 029 |  |
|             |                                        |     |  |

Komu: Letiště Praha a.s. Od Metrostav, a.s.

Stavební Objekt: SO 02 300: ZTI  
0

Předmět změny: Doplnění a připojení odvodu kondenzátu od chlazení  
Odvod kondenzátu ze střešních jednotek

Žádost o změnu vznesl: Objednatel LP

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Doplnění odvodu kondenzátu od klimatizačních jednotek v nově modernizovaných prostorech.

Časové ohodnocení: 0 dní od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: Ne

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

potrubí 52m  
Zkouška těsnosti 52m  
Izolace potrubí 52m

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

**Cena**

Odpočty  
Přípočty



**Celkové předpokládané náklady**

**Cena**

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

| Poř.                                                                        | Kód     | Popis                                                                           | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|
| <b>Změnový list č. 29. Dopojení kondenzátů na klimatizačních jednotkách</b> |         |                                                                                 |    |        |            |      |
| <b>SO 02: Úprava Prstu B</b>                                                |         |                                                                                 |    |        |            |      |
| <b>SO 02 300: ZTI</b>                                                       |         |                                                                                 |    |        |            |      |
| <b>721: Kanalizace</b>                                                      |         |                                                                                 |    |        |            |      |
| <b>721.: Kanalizace</b>                                                     |         |                                                                                 |    |        |            |      |
| 4.                                                                          | 721-004 | Kanalizační plastové potrubí Ekoplastik Fiber Basalt Clima HT DN 25             | m  | 52,0   |            |      |
|                                                                             |         | Montáž ve stísněných prostorech                                                 |    |        |            |      |
|                                                                             |         | Odvod kondenzátu - dle skutečnosti                                              |    | 52,0   |            |      |
|                                                                             |         | 3,5+1,5+7+7,5+1,5+2,5+7+1+6+1,5+1+6+3+2+1 viz list zakreslení do                |    |        |            |      |
|                                                                             |         | půdorysu                                                                        |    |        |            |      |
|                                                                             |         | celkem                                                                          |    | 52,0   |            |      |
| 13.                                                                         | 721-013 | Požární těsnění např. INTUMEX                                                   | ks | 1,0    |            |      |
|                                                                             |         | těsnění protupu a žlabu                                                         |    | 1,0    |            |      |
| 14.                                                                         | 721-014 | Zkouška těsnosti kanalizace                                                     | m  | 52,0   |            |      |
|                                                                             |         | Odvod kondenzátu - dle skutečnosti                                              |    | 52,0   |            |      |
|                                                                             |         | 3,5+1,5+7+7,5+1,5+2,5+7+1+6+1,5+1+6+3+2+1 viz list zakreslení do                |    |        |            |      |
|                                                                             |         | půdorysu                                                                        |    |        |            |      |
|                                                                             |         | celkem                                                                          |    | 52,0   |            |      |
| 15.                                                                         | 721-015 | Izolace potrubí s hliníkovou fólií tl.13mm + černý nátěr ve viditelných místech | m  | 52,0   |            |      |
|                                                                             |         | Montáž ve stísněných prostorech                                                 |    |        |            |      |
|                                                                             |         | Odvod kondenzátu - dle skutečnosti                                              |    | 52,0   |            |      |
|                                                                             |         | 3,5+1,5+7+7,5+1,5+2,5+7+1+6+1,5+1+6+3+2+1 viz list zakreslení do                |    |        |            |      |
|                                                                             |         | půdorysu                                                                        |    |        |            |      |
|                                                                             |         | celkem                                                                          |    | 52,0   |            |      |



|             |                                        |     |
|-------------|----------------------------------------|-----|
| Projekt:    | Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s.                     |     |
| Předmět:    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 030 |

Komu: Letiště Praha a.s. Od Metrostav, a.s.

**Stavební Objekt:** SO 02: Úprava Prstu B  
SO 02 100, 200: Stavební část, statika  
PS 02: Detekce nebezpečných látek (BEK)  
PS02: Detekce nebezpečných látek (BEK)  
**Předmět změny:** Doplnění výkazu výměr o práce, které vznikly při přejímce.

**Žádost o změnu vznesl:** Objednatel LP

**Odkazy na výkresy :**

**Důvod změny:** Na základě místního setření bylo nutné provést úpravu soklu pod zelenou stěnou v GATE B2 a B3 + předělat skleněný obklad z lacobelu. V PD nebyl specifikován odstup pod zelenou stěnou. Předělání proběhlo z důvodu obavy o bezpečnost cestujících. Po finálním ustavení RTG a rámu bylo nutné doplnit antistresovou podlahu v prostoru pro cestující a to ve všech GATE. V PD nebyl specifikován odkládací prostor pro odtržky z nalužních lístků byla doplněna nolička ke každému boarding a reboarding místu

**Časové ohodnocení:** 0 dní od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** Ne

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

SDK příčka m2 8,6  
Pult pro obsluhu boardingu - boxy na zásuvky pro palubní lístky - dodávka a montáž Kus 8,0  
Pult pro obsluhu boardingu - zhotovení zástěny na pod pultem mat. - doplnění průchodek kpl 24,0  
Sokl výšky 250 mm (na rovných stěnách) - m 9,515  
Funkční antistresová podlaha s náběhovými klíny OV/09 - m2 2,254  
Funkční antistresová podlaha s náběhovými klíny OV/10 - m2 2,815  
Funkční antistresová podlaha s náběhovými klíny OV/11 - m2 1,408  
Zrcadlo v místnosti BEK - dodávka a montáž kus 3,0  
Vnitřní velkoformátový skleněný obklad stěn - dodávka a montáž m2 5,896  
Zarážedla za odkládací válečkový dopravník kus 2,0  
Přesun info tabulí 3ks  
instalace lavic

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

|          | Cena |
|----------|------|
| Odpočty  |      |
| Přípočty |      |

**Celkové předpokládané náklady**

|  | Cena |
|--|------|
|  |      |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Za Zhotovitele: | Za Objednatele: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 |                 |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |

| Poř.  | Kód     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|
|       |         | <p><b>Změnový list č. 50. Doplním antistres podlahy, zrcadla do kontrolních místností BEK, brzdící hrazdy na nerez stolech; dmt a mt lakobelu a doplnění sdk</b></p> <p><b>SO 02: Úprava Prstu B</b></p> <p><b>SO 02 100, 200: Stavební část, statika</b></p> <p><b>763: Konstrukce suché výstavby</b></p> <p><b>763.: Konstrukce suché výstavby</b></p> |     |        |            |      |
| 53.   | P04 100 | SDK příčka bez minerální izolace do prostředí se zvýšenou vzdušnou vlhkostí, s jednoduchým rastroem                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 8,6    |            |      |
|       |         | <p>dodatečná příčka pod lacobel- požadavek z předpřejimky</p> <p>u zelené sěny VZ/02 - (délka 1,9+ 0,25*2 čílka) x výška 1,3 3,12</p> <p>u zelené sěny VZ/01 - délka (1,735+1,575+0,405 x 0,25*2 čílka) x výška 1,3 5,48</p> <p>celkem 8,6</p> <p><b>766: Konstrukce truhlářské</b></p> <p><b>766.: Konstrukce truhlářské</b></p>                        |     |        |            |      |
| 332.N | T/01-3  | Pult pro obsluhu boardingu - boxy na zásuvky pro palubní lístky - dodávka a montáž                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 8,0    |            |      |
|       |         | počet 8,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |      |
| 333.N | T/01-4  | Pult pro obsluhu boardingu - zhotovení zástěny na pod pultem mat. - doplnění průchodek                                                                                                                                                                                                                                                                   | kpl | 24,0   |            |      |
|       |         | <p>3 stoly x 4 zástěny x 2 ks</p> <p>zřízení průchodů pro kabeláž pr. 75 mm 24,0</p> <p><b>767: Konstrukce zámečnické</b></p> <p><b>767.: Konstrukce zámečnické</b></p>                                                                                                                                                                                  |     |        |            |      |
| 132.  | Z/05    | Sokl výšky 250 mm (na rovných stěnách) - Z/05 - dodávka a montáž vč. veškerého příslušenství a v - parametrech dle tabulky zámečnických výrobků                                                                                                                                                                                                          | m   | 9,515  |            |      |
|       |         | <p>dodatečný nerez sokl- požadavek z předpřejimky</p> <p>u zelené sěny VZ/02 - délka 1,9 + 1,3x2ks čílka 4,5</p> <p>u zelené sěny VZ/01 - délka (1,735+1,575+0,405 +1,3 čílko) 5,015</p> <p>celkem 9,515</p> <p><b>769: Ostatní výrobky a práce</b></p> <p><b>769.: Ostatní výrobky a práce</b></p>                                                      |     |        |            |      |
| 186.  | OV/09   | Funkční antistresová podlaha s náběhovými klíny OV/09 - dodávka a montáž vč. veškerého příslušenství - a v parametrech dle tabulky ostatních výrobků                                                                                                                                                                                                     | m2  | 2,254  |            |      |
|       |         | <p>Změna rozsahu - požadavek z předpřejimky</p> <p>rozměr</p> <p>0,46 šířka * 0,46 délka x 10ks 2,116</p> <p>0,15 šířka * 0,46 délka x 2ks 0,138</p> <p>celkem 2,254</p>                                                                                                                                                                                 |     |        |            |      |
| 187.  | OV/10   | Funkční antistresová podlaha s náběhovými klíny OV/10 - dodávka a montáž vč. veškerého příslušenství - a v parametrech dle tabulky ostatních výrobků                                                                                                                                                                                                     | m2  | 2,815  |            |      |
|       |         | <p>Změna rozsahu - požadavek z předpřejimky</p> <p>rozměr</p> <p>0,46 šířka * 0,46 délka x 12ks 2,539</p> <p>0,15 šířka * 0,46 délka x 4ks 0,276</p> <p>celkem 2,815</p>                                                                                                                                                                                 |     |        |            |      |

| Poř.  | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Výměra                  | Jedn. cena | Cena |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|------------|------|
| 188.  | OV/11      | Funkční antistresová podlaha s náběhovými klíny OV/11 - dodávka a montáž vč. veškerého příslušenství - a v parametrech dle tabulky ostatních výrobků                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 1,408                   |            |      |
|       |            | Změna rozsahu - požadavek z předpřejímky rozměr<br>0,46 šířka * 0,46 délka x 6ks<br>0,15 šířka * 0,46 délka x 2ks<br>celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,27<br>0,138<br>1,408  |            |      |
| 335.N | MO/17a     | Zrcadlo (42x76cm) v místnosti BEK - dodávka a montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 3,00                    |            |      |
| 339.N | Pol510.a   | Pomocné montážní práce<br>Přesun info tabuli na B5, B2 a FIC u B5<br>návoz a osazení lavic a jejich přemístění dle požadavku LP 4<br>pracovníci x 5 nočních x 6 hod<br>celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hod | 25,0<br>120,0<br>145,0  | 145,0      |      |
| 340.N | Pol865a    | Drobný instalační materiál - hmoždinky, štítky, popisky atd.<br>mat. pro přesun info tabuli na B5, B2 a FIC u B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,0                     | 1,0        |      |
|       |            | <b>781: Dokončovací práce - obklady</b><br><b>781.: Dokončovací práce - obklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                         |            |      |
| 229.  | 780001003R | Vnitřní velkoformátový skleněný obklad stěn - dodávka a montáž<br>změna u provedení vertikálních zahrad v GATECH B5 a B2 - požadavek z předpřejímky na doplnění předstěny z SDK tak, aby licovala s nerezovým žlabem pro odvod vody. Lacobel vyroben a osazen, nutno demontovat a zlikvidovat<br>skleněný obklad pod zelenou stěnou VZ/02 - délka 1,9 + výška 1,05<br>skleněný obklad pod zelenou stěnou VZ/01 - délka (1,735+1,575+0,405) x výška 1,05<br>celkem | m2  | 1,995<br>3,901<br>5,896 | 5,896      |      |
|       |            | <b>SO 02 600: SŘTP včetně SO 03 a SO 04</b><br><b>D11_SO02 600: Práce nutné ke kompletaci díla</b><br><b>D11_SO02 600.: Práce nutné ke kompletaci díla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                         |            |      |
| 79.   | Pol589     | Lešení nad 2m<br>pro přesun info tabuli na B5, B2 a FIC u B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kpl | 1,0                     | 1,0        |      |
|       |            | <b>PS 02: Detekce nebezpečných látek (BEK)</b><br><b>PS 02: Detekce nebezpečných látek (BEK)</b><br><b>PS02: Detekce nebezpečných látek (BEK)</b><br><b>PS02: Detekce nebezpečných látek (BEK)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                         |            |      |
| 34.N  | Pol42a     | Zarážedla za odkládací válečkový dopravník<br>Změna rozsahu - požadavek na doplnění z přejímky 2ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 2,0                     | 2,0        |      |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|                | Projekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |                                |
|                                                                                                | Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Letiště Praha a.s.                     |                                |
|                                                                                                | Předmět:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 031                            |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                |
| Komu:                                                                                          | Letiště Praha a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Od                                     | Metrostav, a.s.                |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                |
| Stavební Objekt:                                                                               | SO 02: Úprava Prstu B<br>SO 02 700: Silnoprúd včetně SO 03 a SO 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                |
| Předmět změny:                                                                                 | Dopočet délek silových kabelů dle skutečně zabudovaných metrů.<br>Úprava délek svítidel v podhledu.<br>Doplnění 3ks nových rozvaděčů na kondenzační jednotky, 1ks rozváděče RWC15 pole 3 a 1 ks rozváděče RON92A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                |
| Žádost o změnu vznesl:                                                                         | Objednatel LP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                |
| Odkazy na výkresy :                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                |
| Důvod změny:                                                                                   | Nutná úprava velikosti svítidel, dle rozměru přímo na místě. Doplnění podružných rovaděčů pro klimatizační jednotky na střeše, PD elektro počítala s jedním bokem klimatizační jednotky, ale PD chlazení od začátku počítá s dvěma bloky chladicí jednotky, proto bylo nutné vybudovat podružný proveděč pro zapojení obou bloků a jejich následný možný servis. Na základě ZL výši při navýšení počtu požárních klapek muselo dojít k rozšíření pole RWC a to z důvodu napojení těchto klapek, v původním rozvaděči nebyla dostatečná rezerva. Doplnění RON z důvodu jednotlivých dopojení, se kterým nepočítala PD. |                                        |                                |
| Časové ohodnocení:                                                                             | 0 dní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | od podpisu ZL                          | Dopad do celkových termínů: Ne |
| SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                |
| D+M - Kabel CXXH-R 1x50 80 m                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                |
| D+M - Kabel CXXH-R 1x95 240 m                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                |
| D+M - Kabel YY185 50 m                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                |
| D+M - Kabel YY95 17 m                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                |
| D+M rozvaděče 5 ks                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                |
| Úprava délek svítidel 31ks                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                |
| Technická prohlídka zařízení 29,0 hod                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                |
| Individuální zkoušky 16,0 hod                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                |
| Uvedení do provozu 7 hod                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                |
| Měření a revize 16,0 hod                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                |
| Pomocné montážní práce 24 hod                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                |
| 0                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                |
| POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Odpočty                                | Cena                           |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Přípočty                               |                                |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                |
| Celkové předpokládané náklady                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | Cena                           |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                |
| Za Zhotovitele:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Za Objednatele:                        |                                |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                |
| Datum a podpis:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Datum a podpis:                        |                                |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                |
| Datum a podpis:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Datum a podpis:                        |                                |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                |
| Datum a podpis:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Datum a podpis:                        |                                |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|

## Změnový list č. 31. Doplnění elektro – Silnoproud

### SO 02: Úprava Prstu B

#### SO 02 700: Silnoproud včetně SO 03 a SO 04

##### D01\_SO02 700: Osvětlení

|                                                                                                                                                                       |         |                                                   |    |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----|------|--|
| 228.N                                                                                                                                                                 | Pol322a | Úprava svítidel - Svítidlo EKO LED LINEAR 120 840 | ks | 31,0 |  |
| Liniové svítidlo s LED zdrojem, DALI předřadník, s "křídélky" pro instalaci do kovového kazetového stropu. Svítidla upravena z délky 1200mm na 1000mm, příp. na 714mm |         |                                                   |    |      |  |
| Svítidla - úprava délky - dle skutečnosti                                                                                                                             |         |                                                   |    | 31,0 |  |

##### D05\_SO02 700: Rozvaděče

##### D05\_SO02 700.: Rozvaděče

|                                                                                                                                                                    |         |                                                                                           |    |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|
| 220.N                                                                                                                                                              | Pol421a | Dodávka - Rozvaděč VLP.PB.1.MS6                                                           | ks | 1,0 |  |
| Dodávka kompletního rozvaděče dle přílohy č. 26, součástí předání rozvaděče musí být i dokumentace skutečného provedení rozvaděče (jednopolové schéma zapojení).   |         |                                                                                           |    |     |  |
| Rozvaděče pro kondenz. jed. - dle skutečnosti                                                                                                                      |         |                                                                                           |    | 1,0 |  |
| 221.N                                                                                                                                                              | Pol422a | Montáž - Rozvaděče VLP.PB.1.MS6                                                           | ks | 1,0 |  |
| Dodávka kompletního rozvaděče dle přílohy č. 26, součástí předání rozvaděče musí být i dokumentace skutečného provedení rozvaděče (jednopolové schéma zapojení).   |         |                                                                                           |    |     |  |
| Rozvaděče pro kondenz. jed. - dle skutečnosti                                                                                                                      |         |                                                                                           |    | 1,0 |  |
| 222.N                                                                                                                                                              | Pol421b | Dodávka - Rozvaděč VLP.PB.1.MS7                                                           | ks | 1,0 |  |
| Dodávka kompletního rozvaděče dle přílohy č. 27/1, součástí předání rozvaděče musí být i dokumentace skutečného provedení rozvaděče (jednopolové schéma zapojení). |         |                                                                                           |    |     |  |
| Rozvaděče pro kondenz. jed. - dle skutečnosti                                                                                                                      |         |                                                                                           |    | 1,0 |  |
| 223.N                                                                                                                                                              | Pol422b | Montáž - Rozvaděče VLP.PB.1.MS7                                                           | ks | 1,0 |  |
| Montáž rozvaděče do hmotnost 50kg, přepojení stávajících kabelů                                                                                                    |         |                                                                                           |    |     |  |
| Rozvaděče pro kondenz. jed. - dle skutečnosti                                                                                                                      |         |                                                                                           |    | 1,0 |  |
| 224.N                                                                                                                                                              | Pol421c | Dodávka - Rozvaděč VLP.PB.1.MS8                                                           | ks | 1,0 |  |
| Dodávka kompletního rozvaděče dle přílohy č. 27/1, součástí předání rozvaděče musí být i dokumentace skutečného provedení rozvaděče (jednopolové schéma zapojení). |         |                                                                                           |    |     |  |
| Rozvaděče pro kondenz. jed. - dle skutečnosti                                                                                                                      |         |                                                                                           |    | 1,0 |  |
| 225.N                                                                                                                                                              | Pol422c | Montáž - Rozvaděče VLP.PB.1.MS8                                                           | ks | 1,0 |  |
| Montáž rozvaděče do hmotnost 50kg, přepojení stávajících kabelů                                                                                                    |         |                                                                                           |    |     |  |
| Rozvaděče pro kondenz. jed. - dle skutečnosti                                                                                                                      |         |                                                                                           |    | 1,0 |  |
| 226.N                                                                                                                                                              | Pol421d | Dodávka nosné konstrukce pro uchycení Rozvaděče VLP.PB.1.MS6, VLP.PB.1.MS7 a VLP.PB.1.MS8 | ks | 3,0 |  |
| Dodávka kompletní sestavy nosné konstrukce, vč. spojovacího a kotvícího materiálu.                                                                                 |         |                                                                                           |    |     |  |
| Rozvaděče pro kondenz. jed. - dle skutečnosti                                                                                                                      |         |                                                                                           |    | 1,0 |  |
| 227.N                                                                                                                                                              | Pol422d | Montáž nosné konstrukce pro uchycení Rozvaděče VLP.PB.1.MS6, VLP.PB.1.MS7 a VLP.PB.1.MS8  | ks | 3,0 |  |
| Montáž kompletní sestavy nosné konstrukce, vč. spojovacího a kotvícího materiálu.                                                                                  |         |                                                                                           |    |     |  |
| Rozvaděče pro kondenz. jed. - dle skutečnosti                                                                                                                      |         |                                                                                           |    | 1,0 |  |
| 229.N                                                                                                                                                              | Pol421e | Dodávka - Rozvaděč RWC15 pole 3                                                           | ks | 1,0 |  |

| Poř.  | Kód     | Popis                                                                                                                                                                                        | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|
|       |         | Dodávka kompletního rozvaděče dle přílohy č. 27, součástí předání rozvaděče musí být i dokumentace skutečného provedení rozvaděče (jednopolové schema zapojení).                             |     |        |            |      |
|       |         | Rozvaděč RWC15 pole 3 - dle skutečnosti                                                                                                                                                      |     | 1,0    |            |      |
| 230.N | Pol422e | Montáž - Rozvaděče RWC15 pole 3                                                                                                                                                              | ks  | 1,0    |            |      |
|       |         | Montáž rozvaděče do hmotnost 200kg, přepojení stávajících kabelů                                                                                                                             |     |        |            |      |
|       |         | Rozvaděč RWC15 pole 3 - dle skutečnosti                                                                                                                                                      |     | 1,0    |            |      |
| 231.N | Pol421f | Dodávka - Rozvaděč RON92A                                                                                                                                                                    | ks  | 1,0    |            |      |
|       |         | Dodávka kompletního rámu rozvaděče vč. přístrojové náplně dle přílohy č. 28, součástí předání rozvaděče musí být i dokumentace skutečného provedení rozvaděče (jednopolové schema zapojení). |     |        |            |      |
|       |         | Rozvaděč RON92A - dle skutečnosti                                                                                                                                                            |     | 1,0    |            |      |
| 232.N | Pol422f | Montáž - Rozvaděče RON92A                                                                                                                                                                    | ks  | 1,0    |            |      |
|       |         | Montáž rozvaděče do hmotnost 100kg, přepojení stávajících kabelů a přístrojů                                                                                                                 |     |        |            |      |
|       |         | Rozvaděč RON92A - dle skutečnosti                                                                                                                                                            |     | 1,0    |            |      |
|       |         | <b>D07_SO02 700: Kabely (vč. prořezu a zvlnění)</b>                                                                                                                                          |     |        |            |      |
|       |         | <b>D07_SO02 700.: Kabely (vč. prořezu a zvlnění)</b>                                                                                                                                         |     |        |            |      |
| 208.N | Pol468a | Dodávka - Kabel CXKH-R 1x50                                                                                                                                                                  | m   | 80,0   |            |      |
|       |         | Jednožilové kabely - dle skutečnosti                                                                                                                                                         |     | 80,0   |            |      |
| 209.N | Pol469a | Montáž - Kabel CXKH-R 1x50                                                                                                                                                                   | m   | 80,0   |            |      |
|       |         | Jednožilové kabely - dle skutečnosti                                                                                                                                                         |     | 80,0   |            |      |
| 212.N | Pol473a | Dodávka - Kabel CXKH-R 1x95                                                                                                                                                                  | m   | 240,0  |            |      |
|       |         | Jednožilové kabely - dle skutečnosti                                                                                                                                                         |     | 240,0  |            |      |
| 213.N | Pol474a | Montáž - Kabel CXKH-R 1x95                                                                                                                                                                   | m   | 240,0  |            |      |
|       |         | Jednožilové kabely - dle skutečnosti                                                                                                                                                         |     | 240,0  |            |      |
| 216.N | Pol468b | Dodávka - Kabel YY185 č                                                                                                                                                                      | m   | 50,0   |            |      |
|       |         | Jednožilové kabely - dle skutečnosti                                                                                                                                                         |     | 50,0   |            |      |
| 217.N | Pol469b | Montáž - Kabel YY185 č                                                                                                                                                                       | m   | 50,0   |            |      |
|       |         | Jednožilové kabely - dle skutečnosti                                                                                                                                                         |     | 50,0   |            |      |
| 218.N | Pol468c | Dodávka - Kabel YY95 zž                                                                                                                                                                      | m   | 17,0   |            |      |
|       |         | Jednožilové kabely - dle skutečnosti                                                                                                                                                         |     | 17,0   |            |      |
| 219.N | Pol469c | Montáž - Kabel YY95 zž                                                                                                                                                                       | m   | 17,0   |            |      |
|       |         | Jednožilové kabely - dle skutečnosti                                                                                                                                                         |     | 17,0   |            |      |
|       |         | <b>D10_SO02 700: Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                         |     |        |            |      |
|       |         | <b>D10_SO02 700.: Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                        |     |        |            |      |
| 200.  | Pol317  | Technická prohlídka zařízení (technologie) nebo systému                                                                                                                                      | hod | 16,0   |            |      |
|       |         | dle skutečnosti                                                                                                                                                                              |     | 3,0    |            |      |
|       |         | Rozvaděče pro kondenz. jed. - dle skutečnosti                                                                                                                                                |     | 3,0    |            |      |
|       |         | Svitidla - úprava délky - dle skutečnosti                                                                                                                                                    |     | 3,0    |            |      |
|       |         | Rozvaděč RWC15 pole 3 - dle skutečnosti                                                                                                                                                      |     | 3,0    |            |      |
|       |         | Rozvaděč RON92A - dle skutečnosti                                                                                                                                                            |     | 4,0    |            |      |
|       |         | celkem                                                                                                                                                                                       |     | 16,0   |            |      |
| 202.  | Pol318  | Individuální zkoušky                                                                                                                                                                         | hod | 9,0    |            |      |
|       |         | Rozvaděče pro kondenz. jed. - dle skutečnosti                                                                                                                                                |     | 3,0    |            |      |
|       |         | Rozvaděč RWC15 pole 3 - dle skutečnosti                                                                                                                                                      |     | 3,0    |            |      |
|       |         | Rozvaděč RON92A - dle skutečnosti                                                                                                                                                            |     | 3,0    |            |      |
|       |         | celkem                                                                                                                                                                                       |     | 9,0    |            |      |
| 204.  | Pol319  | Uvedení do provozu                                                                                                                                                                           | hod | 5,0    |            |      |
|       |         | Rozvaděče pro kondenz. jed. - dle skutečnosti                                                                                                                                                |     | 1,0    |            |      |
|       |         | Rozvaděč RWC15 pole 3 - dle skutečnosti                                                                                                                                                      |     | 2,0    |            |      |
|       |         | Rozvaděč RON92A - dle skutečnosti                                                                                                                                                            |     | 2,0    |            |      |
|       |         | celkem                                                                                                                                                                                       |     | 5,0    |            |      |
| 205.  | Pol509  | Měření a revize                                                                                                                                                                              | hod | 9,0    |            |      |
|       |         | dle skutečnosti                                                                                                                                                                              |     | 3,0    |            |      |
|       |         | Rozvaděče pro kondenz. jed. - dle skutečnosti                                                                                                                                                |     | 2,0    |            |      |
|       |         | Rozvaděč RWC15 pole 3 - dle skutečnosti                                                                                                                                                      |     | 2,0    |            |      |
|       |         | Rozvaděč RWC15 pole 3 - dle skutečnosti                                                                                                                                                      |     | 2,0    |            |      |
|       |         | celkem                                                                                                                                                                                       |     | 9,0    |            |      |

| Poř. | Kód    | Popis                                         | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|--------|-----------------------------------------------|-----|--------|------------|------|
| 206. | Pol510 | Pomocné montážní práce                        | hod | 16,0   |            |      |
|      |        | dle skutečnosti                               |     | 4,0    |            |      |
|      |        | Rozváděče pro kondenz. jed. - dle skutečnosti |     | 4,0    |            |      |
|      |        | Rozváděč RWC15 pole 3 - dle skutečnosti       |     | 4,0    |            |      |
|      |        | Rozváděč RWC15 pole 3 - dle skutečnosti       |     | 4,0    |            |      |
|      |        | celkem                                        |     | 16,0   |            |      |



|             |                                        |     |
|-------------|----------------------------------------|-----|
| Projekt:    | Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1 |     |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s.                     |     |
| Předmět:    | Pokyn k provedení změny (PPZ)          | 032 |
|             |                                        |     |

Komu: Letiště Praha a.s. Od Metrostav, a.s.

Stavební Objekt: SO 02 800: Evakuační rozhlas včetně SO 03 a SO 04  
SO 02 1000: Bezpečnostní systémy (CCTV, EZS, EKV) včetně SO 03 a SO 04

Předmět změny: Doplnění CCTV  
doplnění elektronické kontroly vstupu  
doplnění EPS v rozvodně 92

Žádost o změnu vznesl: Objednatel LP

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Na základě montáže požárního stropu v rozvodně N92 (ZL č. 7.) bylo nutné přesunout ESSER (EKV) v této místnosti. Dále pak dodávka kamery pro nově budovaný výstup s GATE B10 viz. dveře (ZL č. 22) + doplnění hlídače dveří s před alarmem pro panikové kování – požadavek OJ SSB

Časové ohodnocení: 0 dní od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: Ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

D+M - kamera  
D+M - EKV  
D+M - EZS  
kabelový zlab drátěný  
Individuální zkoušky  
Uvedení do provozu  
Pomocné montážní práce

8  
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

|          |      |
|----------|------|
|          | Cena |
| Odpočty  |      |
| Přípočty |      |

Celkové předpokládané náklady Cena

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Za Zhotovitele:    | Za Objednatele:    |
|                    |                    |
| Datum a podpis:    | Datum a podpis:    |
|                    |                    |
| Datum a podpis:    | Datum a podpis:    |
| Ing. Marek Magerov | Ing. Lukáš Morávek |
|                    |                    |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|

**Změnový list č. 32. Doplnění elektro - Slaboproud - CCTV, el. kontrola vstupu, EPS v N92**

**SO 02: Úprava Prstu B**

**SO 02 800: Evakuační rozhlas včetně SO 03 a SO 04**

**D01\_SO02 801: 801 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE**

**D02\_SO02 801: Dodávky a montáž**

|       |         |                                                 |      |      |  |
|-------|---------|-------------------------------------------------|------|------|--|
| 120.N | Pol579  | DODÁVKA+MONTÁŽ - Drátěný kabelový žlab 60x100mm | m    | 2,0  |  |
| 121.N | Pol624a | ESSER Multisenzorový hlásič O2T                 | kpl. | 1,0  |  |
| 122.N | Pol624b | ESSER Patice hlásičů                            | kpl. | 1,0  |  |
| 123.N | Pol624c | ESSER popisný štítek                            | kpl. | 1,0  |  |
| 124.N | Pol624d | JXFE-V FE180/P(750)90-M 1x2x0,8                 | m    | 10,0 |  |
| 125.N | Pol624e | Podr.mat. ( C-profil , třmeny, šrouby M8 ... )  | kpl. | 1,0  |  |

**D04\_SO02 800: Ostatní náklady**

**D04\_SO02 800.: Ostatní náklady**

|     |        |                                                              |     |      |  |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------|-----|------|--|
| 50. | Pol317 | Technická prohlídka zařízení (technologie) nebo systému      | hod | 2,0  |  |
| 52. | Pol318 | Individuální zkoušky                                         | hod | 1,0  |  |
| 53. | Pol633 | Funkční zkoušky                                              | hod | 1,0  |  |
| 56. | Pol635 | Drobný instalační materiál - hmoždinky, štítky, popisky atd. | kpl | 0,1  |  |
| 57. | Pol510 | Pomocné montážní práce                                       | hod | 14,0 |  |

**SO 02 1000: Bezpečnostní systémy (CCTV, EZS, EKV) včetně SO 03 a SO 04**

**D01\_SO02 1000: 1001 CCTV**

**D02\_1001: Dodávky a montáž**

|    |        |                                              |    |     |  |
|----|--------|----------------------------------------------|----|-----|--|
| 3. | Pol842 | Dodávka - IP DOME kamera AXIS P3225-VE_MkII  | ks | 1,0 |  |
| 4. | Pol843 | montáž - IP DOME kamera AXIS P3225-LVE_MkII. | ks | 1,0 |  |
| 7. | Pol846 | Dodávka - Patch Cord Cat. 6, U/UTP           | ks | 1,0 |  |
| 8. | Pol847 | montáž - Patch Cord Cat. 6, U/UTP            | m2 | 1,0 |  |

**D03\_1001: Ostatní**

|     |        |                         |     |     |  |
|-----|--------|-------------------------|-----|-----|--|
| 24. | Pol863 | Kameryové zkoušky       | hod | 1,0 |  |
| 25. | Pol864 | Nastavení pohledu kamer | ks  | 1,0 |  |

**D06\_SO02 1000: 1003 Elektronická kontrola vstupu (EKV)**

**D02\_1003: Dodávky a montáž**

|       |         |                                                                     |    |     |  |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------|----|-----|--|
| 132.N | Pol936a | Hlídač dveří s předalarmem pro panikové kování - GH 960950          | ks | 1,0 |  |
|       |         | <i>Položka zahrnuje dodávku na místo instalace</i>                  |    |     |  |
| 133.N | Pol936b | Montáž - Hlídač dveří s předalarmem pro panikové kování - GH 960950 | ks | 1,0 |  |
|       |         | <i>Položka zahrnuje montáž</i>                                      |    |     |  |
| 134.N | Pol936c | Jednorázové krytky blokační páky - GH 951292 (6ks v balení)         | ks | 2,0 |  |
|       |         | <i>Položka zahrnuje dodávku na místo instalace</i>                  |    |     |  |
| 135.N | Pol936d | Nerezová aplikace pro překrytí ovládání                             | ks | 1,0 |  |
|       |         | <i>Položka zahrnuje dodávku na místo instalace</i>                  |    |     |  |
| 136.N | Pol936e | Montáž - Nerezová aplikace pro překrytí ovládání                    | ks | 1,0 |  |
|       |         | <i>Položka zahrnuje instalaci</i>                                   |    |     |  |

| Poř.  | Kód     | Popis                                                                                                                        | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|
| 137.N | Pol936e | Drobný instalační materiál - hmoždinky, štítky, popisky atd.<br>Drobný instalační materiál - hmoždinky, štítky, popisky atd. | kpl | 1,0    |            |      |