

Měničrna č. 8 – Děčínská		22 kV AC / 660 V DC, 1 x 1000 kVA		diodová - DYSK	
segment údržby	popis prací	počet kusů	četnost prací (doporučená)	Jednotková cena bez DPH	
dálkové ovládání – část měničrna a spojení s EDT	kontrola přenosu a provedení povelů, kontrola přenosu signálů, zkouška a nastavení analogových měření dálkového ovládání měničrny	1	1X ROK		
	Kontrola měření symetrie trakční sítě a signalizace zhoršeného izolačního stavu				
	Kontrola souladu schéma měničrny na monitoru EDT s technologií, kontrola signalizace ovládání měničrny místně - dálkově				
	Následná kontrola zápisu provedených zkoušek DO v záznamu událostí měničrny				
	Kontrola funkcí nouzového vynutí měničrny dálkově				
	Kontrola dálkové deblokace působení zemní ochrany				
	Kontrola funkce DO regulace topení a větracích klapek				
rozsaděč VN – Siemens	kontrola a nastavení ochrany VN – Lovato MK71R1	1	1X ROK		
Napajěčový rozsaděč – DYSK	kontrola funkcí napajěče vč. odpojovačů	3			
	Kontrola a nastavení ochran PLC ALPHA	3			
	kontrola a nastavení spouštů jističů BL1600	4			
Rosaděč řízení technologie	kontrola a nastavení řízení klimatizace MR (topení, střešní ventilátor, větrací klapyky)	1	1X ROK		
	kontrola a funkční zkouška činnosti systému EPS				
	Kontrola funkce nabíječky a stavu akumulátoru				
	Kontrola signalizace vstupu do měničrny				
Zemní ochrana a NV měničrny	kontrola a nastavení zemní ochrany, kontrola vypínání zemní ochranou a její deblokace	1	1X ROK		
	Kontrola nouzového vypnutí při ovládání místně a dálkově (každým tlačítkem NV) a deblokace nouzového vypnutí				
	Kontrola nespojitosti samostatného zemniče a zemnicí sítě měničrny				
Revize a TBZ revize a TBZ provádí osoba určená provozovatelem, dodavatel provádí měření, která jsou podkladem pro revize a TBZ	měření minimálních zkratových proudů napájecích úseků a porovnání jejich hodnot s nastavením ochran při normálním napájení	2	1X 5LET		
	měření minimálních zkratových proudů napájecích úseků a porovnání jejich hodnot s nastavením ochran při nouzovém napájení propojením úseků	Určí provozovatel			
	revize elektro měničrny	1			
	Měření na technologii měničrny před revizí	1 soubor			
	revize napájecích a zpětných kabelů napájecí oblasti měničrny	1			
	Měření na napájecích kabelech před revizí	Počet kabelů			
	revize trolejového vedení	1			
	Měření na trolejovém vedení před revizí	Počet úseků			
	revize hromosvodu	1			

Pozn: Žádáme o vyplnění sloupce zeleně označeného.