

Změnový list číslo 40

Identifikace akce

Název akce:	IROP - Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1
Číslo akce SMVS:	014V12100 7014
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel:	Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
Projektant:	KB projekt s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín

Předmět změnového listu

Úpravy dle požadavků NIPI BP

Část díla dotčená změnovým listem

SO 02 - Administrativní objekt-A

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Ve 2.NP a 3.NP nebyly umývárny upraveny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Nové řešení :

Ve 2.NP budou provedeny změny otevírání dveří s doplněním madel a okopných plechů, výměna umyvadel s doplněním madel, doplnění sedátek s madly; ve 3.NP změny otevírání dveří. Budou provedeny stavební úpravy v přechodech podlahových krytin umývárna/chodba a na stěnách pro instalaci tísňového systému.

Zdůvodnění změny :

Požadavek NIPI BP.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ano

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č.36, bod 36/1, ze dne 22.1.2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: není

Vliv na kvalitu díla: není

Vliv na cenu: navýšení o 42 534,96 Kč bez DPH

Přípočty k ceně díla bez DPH:	92 578,07 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-50 043,11 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	42 534,96 Kč
DPH	8 932,34 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	51 467,30 Kč

Přílohy: položkový rozpočet změny č.40

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za technický dozor investora:

Renata Kaňková, náměstek ředitele KRP pro ekonomiku

Datum : 13. 02. 2020

KAŇKOVÁ Digitálně podepsal
Á Renata KAŇKOVÁ Renata
 Datum: 2020.05.15
 10:05:22 +02'00'



Digitálně
 podepsal
 Datum:
 2020.05.13
 16:26:15 +02'00'



Digitálně
 podepsal
 Datum:
 2020.05.11
 20:11:25 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Datum: 22.03.2018


Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Úchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		92 578,07	112 019,46	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	92 578,07	112 019,46	STA
2017/014-2-01	SO 01-Připrava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	92 578,07	112 019,46	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	92 578,07	112 019,46	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení	86 784,14	105 008,81	Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb	5 793,93	7 010,66	Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací	3 965,93	4 798,78	Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	1 828,00	2 211,88	Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B			Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/043-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C			Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/043-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis



2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E	Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení	Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F	Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení	Soupis
2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu	Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Připojka vodovodu	Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Připojka kanalizace	Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Připojka teplovodu	Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Připojka nn	Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení	Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn	Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy	Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení	Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor	Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel	Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzinová stanice	Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady	Soupis



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Datum: 22.03.2018


Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-50 043,11	-60 552,16	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	-50 043,11	-60 552,16	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	-50 043,11	-60 552,16	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	-50 043,11	-60 552,16	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení	-47 678,34	-57 690,79	Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb	-2 364,77	-2 861,37	Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací	-2 364,77	-2 861,37	Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B			Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/043-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C			Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/043-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis



2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E	Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení	Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F	Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení	Soupis
2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu	Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Připojka vodovodu	Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Připojka kanalizace	Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Připojka teplovodu	Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Připojka nn	Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení	Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn	Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy	Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení	Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor	Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel	Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzinová stanice	Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady	Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02 - Administrativní objekty-a,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadávatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Úchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

86 784,14

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

5 853,36

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 853,36

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

80 930,78

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

69 218,21

767 - Konstrukce zámečnické

10 855,42

771 - Podlahy z dlaždic

857,15

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry


784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-Z - Výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-Z-02 - SO-02-Administrativní objekty-A,B,C
 Uroveň: 2017/014-Z-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Úchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 86 784,14

D HSV Práce a dodávky HSV 5 853,36

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 853,36

179	K	95-01.1	Zednická výpomoc pro ZTI,ÚT,EL,VZT (sekání,drážky) vč.jejich zpětného zaoravání.odvozu,likvidace a oolátku za suč	hod	24,000	243,89	5 853,36	SoD
-----	---	---------	---	-----	--------	--------	----------	-----

*Poznámka k položce:
 v hadronové součbě zahrnuje práce související se stavebními úpravami pro číselový systém.*

D PSV Práce a dodávky PSV 80 930,78

D 766 Konstrukce truhlářské 69 218,21

294	K	766-204	204-Dveře vn.hi.pl. 800/1970mm HPL,vložk.zámek ,kování 3x závěs na křídlo,Rw-27 dB vč.oc.zárubně typ DZD,těsnění celoobv.,do zdi tl.150mm,nátěr RAL 9007-D+M(viz.výpis truhlář)	ks	4,000	16 767,58	67 070,32	SoD
-----	---	---------	---	----	-------	-----------	-----------	-----

*Poznámka k položce:
 vč.záruční dívek
 úprava pro invalidy*

GK	K	766-204a	204-Vložka systému GK	ks	2,000	903,00	1 806,00	nová položka
----	---	----------	-----------------------	----	-------	--------	----------	--------------

*Poznámka k položce:
 doplnění žlá do dveří mezi úpravou a chodbou*

316	K	9987662-01	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	ks	0,017	20 111,46	341,89	SoD
-----	---	------------	---	----	-------	-----------	--------	-----

*Poznámka k položce:
 1. Cena pro přesun hmot stanovena z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tabulky, pokud je možné určit hmotnost za celý životní ob. Do této hmotnosti je započítává i hmotnost materiálu ocelových ve specifikaci. 2. Pokud není jednorázově stanovena hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Tato sazba se vynásobí rozsačkové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. do zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*

D 767 Konstrukce zámečnické 10 855,42

347	K	767-131	131-Madlo nástěnné k umyvadlu,dl.300mm prům.25mm,vč.kotvení, nerez-D+M(viz.výpis zámečnick)	ks	2,000	609,73	1 219,46	SoD
-----	---	---------	---	----	-------	--------	----------	-----

*Poznámka k položce:
 příj papír viz.výpis zámečnick.*

348	K	767-132	132-Sedátko sklopné do sprchy pro invalidy rozměr 400x310mm,max.hmotnost 150mm. čiré.nerez. vč.kotvení-D+M(viz.výpis zámečnick)	ks	2,000	2 494,35	4 988,70	SoD
-----	---	---------	---	----	-------	----------	----------	-----

*Poznámka k položce:
 příj papír viz. výpis zámečnick.*

349	K	767-133	133-Madlo do sprchy lomené pro invalidy,rozměr 810x400mm,vč.kotvení, nerez-D+M(viz.výpis zámečnick)	ks	2,000	2 217,20	4 434,40	SoD
-----	---	---------	---	----	-------	----------	----------	-----

*Poznámka k položce:
 příj papír viz. výpis zámečnick.*

124	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,000	106,43	212,86	SoD
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

D 771 Podlahy z dlaždic 857,15

395	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfovaných do 50 ks/ m2	m2	0,480	389,12	186,78	SoD
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	-----

*viz. podlahy
 "D4"
 "3.np-3.27" 0,8"0,15 0,120
 "3.np-3.28" 0,8"0,15 0,120
 "4.np-4.29" 0,8"0,15 0,120
 "4.np-4.30" 0,8"0,15 0,120
 Mezisoučet 0,480
 Součet 0,480*

396	M	5976113-01	dlaždice keramické tl.11mm protiskluzné-specifikace dle TZ	m2	0,528	260,52	137,55	SoD
-----	---	------------	--	----	-------	--------	--------	-----

*0,480*1,1 Přepočtené koeficientem množství 0,528*

397	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivé	m2	0,480	11,75	5,64	SoD
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	------	-----

*"D4"
 "3.np-3.27" 0,8"0,15 0,120
 "3.np-3.28" 0,8"0,15 0,120
 "4.np-4.29" 0,8"0,15 0,120
 "4.np-4.30" 0,8"0,15 0,120
 Mezisoučet 0,480
 Součet 0,480*

398	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	0,480	39,02	18,73	SoD
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	-----



W		údtto podlahy-dlažby'D4			0,480			
W		Mezsoučet			456,643			
399	K	7715911-01	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických	m	0,480	49,89	23,95	SoD
W		údtto podlahy-dlažby'D4			0,480			
W		Mezsoučet			0,480			
400	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	0,480	44,68	21,45	SoD
W		údtto podlahy-dlažby'D4			0,480			
W		Mezsoučet			0,480			
401	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	1,200	39,24	47,09	SoD
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1183 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Přirážku -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.						
W		ústyk dlažba-zarubeň 0,15'2'4			1,200			
W		Mezsoučet			1,200			
404	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	3,200	24,17	77,34	SoD
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1183 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Přirážku -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.						
W		úviz.půdorysy			1,600			
W		ú3.np' 0,8'2			1,600			
W		ú4.np' 0,8'2			1,600			
W		Mezsoučet			3,200			
405	M	590541000	profil přechodový s pohyblivým ramenem podlahový hliník. (8 x 20 x 2500mm)	m	3,520	94,23	331,69	SoD
W		3,2'1,1 Přepočtené koeficientem množství			3,520			
406	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,012	577,58	6,93	SoD

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocelkovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Přirážka k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za příznivých podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty A,B,C

Úroveň 5:

2017/014-2-02A-2-1 - SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 965,93

Přípočty

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

725 - Zařizovací předměty

3 926,66

726 - Instalační prefabrikáty

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

M46 - Zemní práce při montážích

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

725 - Zařizovací předměty

39,27

726 - Instalační prefabrikáty

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C
 Úroveň 5:

2017/014-2-02A-2-1 - SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 965,93	
D		725	Zařizovací předměty				3 926,66	
99	K	725017153	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	2,000	1 963,33	3 926,66	SoD
			<small>Popisem k souboru tří: Zařízení bylo změněno, umyvadlo se nyní upíná na stěny.</small>					
			<small>Průběžná k položce: úřad podnikatelský - výkres 2.03-2.03-1.03-5.03+02-7.03+9.03-10.03-11.03-12. 561</small>					
D		725	Zařizovací předměty				39,27	
122	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	1,000	39,27	39,27	SoD



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 5:

2017/014-2-02A-2-4 - SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 828,00

D1 - Dodávky

D2 - Elektromontáže

1 828,00

D3 - Svitidla-viz v.č.05.1-13 až 22

D4 - Nouzové osvětlení, viz v.č.05.1-13 až 22, 31

D5 - Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.05.1-02 až 07

D6 - Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.05.1-30 až 48

D7 - Hromosvod, uzemnění viz v.č.05.1-23,24

D8 - Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy

D9 - Hodinové zúčtovací sazby

1 828,00

D10 - Zemní práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a DOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a DOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 5:

2017/014-2-02A-2-4 - SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 828,00	
	D	D2	Elektromontáže				1 828,00	
	D	D9	Hodinové zúčtovací sazby				1 828,00	
1	K	HZ52222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	4,000	457,00	1 828,00	SoD



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-Z-02 - SO 02-Administrativní objekty A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-47 678,34

Odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

-47 678,34

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C
 Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-47 678,34	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				-47 678,34	
0	766		Konstrukce truhlářské				-47 678,34	
292	K	766-202	202-Dveře vn.hl.pl. 800/1970mm HPL,vložk.zámek,kování 3x závěs na křídlo,Rw-27 dB vč.oc.zárubně typ DZD,těsnění celoobv.,do zdi tl.150mm,nátěr RAL 9007-D+M(viz výpis truhlář)	ks	-2,000	11 828,76	-23 657,52	
			<i>Poznámka k položce: systém generálního klíče-antibumprázová ochrana A++ , úprava BSL,chráněný profil klíče patentem, klíč se ochrannými šlitkami vč.serifzení dveří</i>					
304	K	766-214	214-Dveře vn.hl.pl. 800/1970mm HPL,mech.zámek s knoflíkem (WC),kování 3x závěs na křídlo,Rw-27 dB vč.oc.zárubně typ DZD,těsnění celoobv.,do zdi tl.150mm,nátěr RAL 9007-D+M(viz výpis truhlář)	ks	-2,000	11 889,74	-23 779,48	
			<i>Poznámka k položce: vč.serifzení dveří</i>					
316	K	9987662-01	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškově přes 12 do 24 m	ks	-0,012	20 111,46	-241,34	
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stavební z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocelovaných ve specifikaci. 2. Pokud nete jednoznačně stanoví hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásbí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Přijímatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚD a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚD a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty A,B,C

Úroveň SI:

2017/014-2-02A-2-1 - SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-2 364,77

Odpočty

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

725 - Zařizovací předměty

-2 341,36

726 - Instalační prefabrikáty

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

M46 - Zemní práce při montážích

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

725 - Zařizovací předměty

-23,41

726 - Instalační prefabrikáty

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba areálu ÚO a DOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Vystavba areálu ÚO a DOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty A,B,C
 Úroveň 5:

2017/014-2-02A-2-1 - SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 364,77	
D		725	Zařizovací předměty				-2 341,36	
100	K	725017164	Umyvadlo na šrouby , 65 x 52 cm, bílé	soubor	-2,000	1 170,68	-2 341,36	
			<small>Poznámka k položce: úřadní-chronim , výkresy 2,03-3,02-4,03-5,03-6-03-7,03-9,03-10,03-11,03-12- 32x1</small>					
D		725	Zařizovací předměty				-23,41	
122	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	1,000	-23,41	-23,41	

