







**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby  
v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo</b>	38	
<b>Identifikace akce</b>		
Název akce:	Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru č. CZ.06.1.23/0.0/ 0.0/16 055/0003203	
Číslo akce SMVS:	114V222008005	
Objednatel:	CR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s.	
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.	
<b>Předmět změnového listu</b>		
<b>Pohledové spáry mezi panely</b>		
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>		
SO-01 Objekt požární stanice, SO-02 Garáže		
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní dokumentace :</b>		
Dle smluvní dokumentace a rozpočtu bylo navrženo, že spáry mezi pohledovými stropními panely budou vyplněny těsníci prvky.		
<b>Nové řešení, zdůvodnění změny :</b>		
Po dohodě nebude výplň prováděna z důvodu možného následného vypraskávání.		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
Beze změny.		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>		
Zápis z KD č. 72 bod 6. Ostatní pod bod 64.6.2.		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín:	Beze změny.	
Vliv na kvalitu díla:	Beze změny.	
Vliv na cenu:		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	0,00 Kč	
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	198 303,60 Kč	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	-198 303,60 Kč	
<b>DPH</b>	-41 643,76 Kč	
<b>Díla vč. DPH:</b>	-239 947,36 Kč	
		
Datum: 07. 03. 2020	Datum: 4. 5. 2020	Datum: 07. 05. 2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum:		



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>Změnový list č. 38 - Pohledové spáry mezi panely</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
	<b>Požární stanice Přerov a související pracoviště</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
<b>17080111</b>	<b>Požární stanice Přerov a související pracoviště</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Česká republika - HZS Olomouckého kraje		
Dodavatel	Zlínstav a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
SO-01		Ztížené výrobní podmínky	0
SO-02		Oborová přírážka	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				
DPH	21,0 %				
Základ pro DPH	0,0 %				
DPH	0,0 %				
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					



Stavba :	17080111 Požární stanice Přerov a související pracoviště	Rozpočet : 38
Objekt :	SO-01 Objekt požární stanice	Změnový list č. 38 - Pohledové spáry mezi panely

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější		0,00	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0,00	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	17080111 Požární stanice Přerov a související pracoviště	Rozpočet: 38
Objekt :	SO-01 Objekt požární stanice	Změnový list č. 38 - Pohledové spáry mezi panely

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
1	622300172RT3	Těsnící prvky exteriér, montáž včetně dodávky, pro spáru šířky 7-12 mm	m			
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
2	998014121R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzdžené do 18m	t			
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				



Stavba :	17080111 Požární stanice Přerov a související pracoviště	Rozpočet : 38
Objekt :	SO-02 Objekt garáží	Změnový list č. 38 - Pohledové spáry mezi panely

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	UCV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní		0,00	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot					
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% z úhrnu	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0
Provoz investora	0	0,0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0
<b>CELKEM VRN</b>			<b>0</b>




## Položkový rozpočet



Stavba :	17080111 Požární stanice Přerov a související pracoviště	Rozpočet: 38
Objekt :	SO-02 Objekt požární stanice	Změnový list č. 38 - Pohledové spáry mezi panely

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						
1	622300172RT3	Těsnící prvky exteriér, montáž včetně dodávky, pro spáru šířky 7-12 mm	m			[Redacted]
<b>Celkem za</b>		<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
2	998014121R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzdéné do 18m	t			[Redacted]
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				



**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby  
v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo</b>		39
<b>Identifikace akce</b>		
Název akce:	Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru č. CZ.06.1.23/0.0/ 0.0/16 055/0003203	
Číslo akce SMVS:	114V222008005	
Objednatel:	CR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s.	
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.	
<b>Předmět změnového listu</b>		
<b>Odpočet hygienických předmětů, doplnění zrcadel</b>		
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>		
SO-01 Objekt požární stanice		
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní dokumentace :</b>		
Smluvní rozpočet počítal s dodávkou hygienické předmětů – držáky, háčky, odpadkové koše a naopak nebyly rozpočtovány zrcadla do sociálních prostor (WC, umývárny) a místnosti 1.332 odborná příprava – fyzická příprava. Dle spároveň jsou pro ně vynechaná místa, nicméně rozpočet neobsahuje jejich dodávku.		
<b>Nové řešení, zdůvodnění změny :</b>		
S ohledem na neuznatelnost výdajů v rámci projektu IROP nebudou hygienické předměty dodávány. Pro zajištění funkčnosti prostor sociálních zařízení a fyzické přípravy budou v určených místnostech instalována zrcadla (montáž přímo na plochu stěny).		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
Beze změny.		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>		
Zápis z KD č. 72 bod 2. Projekt, podbod 64.2.1. a 65.2.1		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín:	Beze změny.	
Vliv na kvalitu díla:	Beze změny.	
Vliv na cenu:		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		39 285,62 Kč
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>		131 969,10 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		-92 683,48 Kč
<b>Dílo vč. DPH:</b>		-19 463,53 Kč
<b>Cena díla vč. DPH:</b>		-112 147,01 Kč
Za		
Datum:	Datum: 7.5.2020	Datum: 07.05.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
	Datum: 07.05.2020	



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	ZL č. 39 - Odpočet zařizovacích hygienických předmětů, doplnění zrcadel	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>SO-01</b>	<b>Objekt požární stanice</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
<b>17080111</b>	<b>Požární stanice Přerov a související pracoviště</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Česká republika - HZS Olomouckého kraje		
Dodavatel	Zlínstav a.s.	Zakázkové číslo	21630
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem		Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0,00
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			



Stavba :	17080111 Požární stanice Přerov a související pracoviště	Rozpočet :	39
Objekt :	SO-01 Objekt požární stanice	ZL č. 39 -	Odpočet zařizovacích hygienických před

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty		0	0	0
781 Obklady keramické		0	0	0
<b>GELKEM OBJEKT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0
Provoz investora	0	0,0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0
<b>GELKEM VRN</b>			<b>0</b>




## Položkový rozpočet


Stavba :	17080111 Požární stanice Přerov a související pracov	Rozpočet: 39
Objekt :	SO-01 Objekt požární stanice	ZL č. 39 - Odpočet zařizovacích hygienických předmětů, doplnění zrcadel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				
1	725 V01	Dodávka a montáž Dávkovač tekutého mýdla, v PD ozn. V01	ks	-19,00000		
2	725 V02	Dodávka a montáž Dvojitý věšák na ručníky, v PD ozn. V02	ks	-15,00000		
3	725 V03	Dodávka a montáž Odpakový koš na stěnu, v PD ozn. V03	ks	-10,00000		
4	725 V04	Dodávka a montáž Polička na stěnu, v PD ozn. V04	ks	-12,00000		
5	725 V05	Dodávka a montáž Držák na WC štětku, v PD ozn. V05	ks	-12,00000		
6	725 V06	Dodávka a montáž Zásobník toaletního papíru, v PD ozn.	ks	-12,00000		
7	725 V07	Dodávka a montáž Věšák na stěnu, v PD ozn. V07	ks	-28,00000		
8	725 V08	Dodávka a montáž Odpakový koš na drobný odpad, v PD ozn. V08	ks	-4,00000		
9	725 V10	Dodávka Otevřený oválný koš, v PD ozn. V10	ks	-1,00000		
<b>Celkem za</b>		<b>725 Zařizovací předměty</b>				
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
10	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plohy do 1 m2	m2	4,89000		
	Mi 05.4	0,6*0,9 místnost č. 1.111			0,54000	
	Mi 05.4	0,6*0,9 místnost č. 1.113			0,54000	
	Mi 05.4	0,6*0,9 místnost č. 1.122			0,54000	
	Mi 05.4	0,6*0,9 místnost č. 1.216			0,54000	
	Mi 05.4	0,6*0,9 místnost č. 1.217			0,54000	
	Mi 05.4	0,6*0,95 místnost č. 1.219			0,57000	
	Mi 05.4	0,6*0,9 místnost č. 1.313			0,54000	
	Mi 05.4	0,6*0,9 místnost č. 1.314			0,54000	
	Mi 05.4	0,6*0,9 místnost č. 1.319a			0,54000	
11	781491012	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plohy přes 1 m2	m2	20,31000		
	Mi 05.4	1,2*0,9 místnost č. 1.341			1,08000	
	Mi 05.4	1,2*0,9 místnost č. 1.344			1,08000	
	Mi 05.4	3,0*0,9 místnost č. 1.346			2,70000	
	Mi 05.4	1,2*0,9 místnost č. 1.349			1,08000	
		místnost č. 1.332			14,37000	
12	63465124	zrcadlo nemontované čiré tl. 4mm max. rozměr 3210x2250mm	m2	25,20000		
13	781495115	Spárování silikonem	bm	80,00000		
14	R01	Leštěná hrana	bm	80,00000		
15	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,25224		
<b>Celkem za</b>		<b>781 Obklady keramické</b>				



**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby  
v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo</b>		40
<b>Identifikace akce</b>		
Název akce:	Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru č. CZ.06.1.23/0.0/ 0.0/16 055/0003203	
Číslo akce SMVS:	114V222008005	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s.	
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.	
<b>Předmět změnového listu</b>		
<b>SO-03 - doplnění množství betonu</b>		
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>		
SO-03 Cvičná věž pro nácvik taktiky zásahu		
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní dokumentace :</b>		
Ve smluvním rozpočtu jsou chybně uvedeny plochy průběžných podest a horní podesty, které neodpovídají projektové dokumentaci. Průběžné podesty jsou zde počítány s plochami 3,0993 m <sup>2</sup> , respektive 3,6069 m <sup>2</sup> a horní podesta s plochou 7,6 m <sup>2</sup> .		
<b>Nové řešení, zdůvodnění změny :</b>		
Pro zajištění plné funkčnosti objektu SO-03 a dodržení projektové dokumentace jsou plochy průběžných podest pro 1. NP 7,457 m <sup>2</sup> , 8,698 m <sup>2</sup> ; pro 2.NP 7,457 m <sup>2</sup> , 9,346 m <sup>2</sup> ; pro 3.NP 7,456 m <sup>2</sup> , 8,699 m <sup>2</sup> ; pro 4.NP 7,457 m <sup>2</sup> , 8,697 m <sup>2</sup> a plocha horní podesty 18,27 m <sup>2</sup> . V souvislosti s navýšením ploch podest je tedy nutné navýšit množství betonu (pol. č. 19 smluvního rozpočtu), vč. provedení plochy bednění a odbednění stropů (pol. č. 20 a pol. č. 21 smluvního rozpočtu).		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
Beze změny.		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>		
Zápis z KD č.73 bod 6. Ostatní podbod 72.6.4.		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín:	Beze změny.	
Vliv na kvalitu díla:	Beze změny.	
Vliv na cenu:		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		86 368,00 Kč
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>		0,00 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		86 368,00 Kč
<b>DPH:</b>		18 137,28 Kč
<b>Cena díla vč. DPH:</b>		104 505,28 Kč
Za:		
Datum:	07.05.2020	Datum: 07.05.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		Datum: 07.05.2020





## ZL č. 40 - SO 03 - doplnění množství betonu

Stavba: 17080111 Požární stanice Přerov a související pracoviště pro činnost HZS

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje  
Schweitzerova 524/91  
779 00 Olomouc-Povel

IČO: 70885940  
DIČ: CZ70885940

Zhotovitel: Zlínstav a.s.  
Bartošova 5532  
760 01 Zlín

IČO: 28315669  
DIČ: CZ28315669

### Rozpis ceny

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
<b>Celkem</b>		

### Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

**Cena celkem bez DPH**

**Cena celkem s DPH**

v \_\_\_\_\_ dne **07.05.2020**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17080111	Požární stanice Přerov a související pracoviště pro činnost HZS
O:	SO-03	Cvičná věž pro nácvik taktiky zásahu + prostor náhradního zdroje
R:	AS	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	
<b>Díl: 4 Vodorné konstrukce</b>					
1	411321515R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3	12,50605	
				7,457+8,698+7,457+9,346+7,456+8,699+7,457+8,697+18,27	83,53700
				Skutečné množství: 83,537*0,25	20,88425
				Množství dle SoD: 8,3782	8,37820
				Rozdíl:	12,50605
2	411351203R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - zřízení	m2	49,11220	
				1.NP: 8,698+7,457	16,15500
				2.NP: 9,346+7,457	16,80300
				3.NP: 8,699+7,456	16,15500
				4.NP: 8,697+7,457	16,15400
				5.NP: 18,27	18,27000
				Skutečné množství:	83,53700
				Množství dle SoD:	34,42480
				Rozdíl:	49,11220
3	411351204R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - odstranění	m2	49,11220	
				1.NP: 8,698+7,457	16,15500
				2.NP: 9,346+7,457	16,80300
				3.NP: 8,699+7,456	16,15500
				4.NP: 8,697+7,457	16,15400
				5.NP: 18,27	18,27000
				Skutečné množství:	83,53700
				Množství dle SoD:	34,42480
				Rozdíl:	49,11220
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>					
4	998012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit, výšky přes 12 do 24 m	t	18,31615	
<b>Celkem</b>					