

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2020	ze dne 14. 4. 2020
STAVBA:	Masnokrámská č. p. 85 - stavební úpravy dvora	
Číslo smlouvy objednatele:	1218/2019/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o., Na Vinici 1943, 274 01 Slaný	
Oznámení změny ve SD/KD:	ano	
Název části PD (číslo výkresu):		

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Vícepráce: V zadávací PD bylo řešeno napojení nové venkovní kanalizace do stávající šachty, do které ústí kanalizace ze sousední dvorní části. Po odkrytí šachty bylo zjištěno, že stěny a dno šachty jsou již rozpadlé a v budoucnu by hrozilo její zhroutilí a ucpání kanalizační stoky. V rámci víceprací byla proto vybudována nová revizní kanalizační šachta. V PD nebyla řešena obnova fasády zadní strany dvorního domku sousedícího se soukromým objektem č. p. 87, jehož vlastník provedl vyčištění svého dvorního traktu, čímž došlo k obnažení špatného stavu fasády městského dvorního domku a zjištění havarijního stavu komínů umístěných na přilehlé střeše dvorního domku. Po dohodě s vlastníkem pozemku () bude provedena obnova této stěny a zabezpečení komínů včetně obnovy klempířských prvků. S ohledem na náhradu rozpočtované a nakupované dlažby za vlastní (vytěženou při rekonstrukcích městských komunikací) dojde k odpočtu těchto položek vč. jejich dopravy (podrobněji viz méněpráce) s tím, že tyto budou nahrazeny novou položkou, ve které bude vyčíslena pouze doprava vlastního materiálu na stavbu z deponie, kde je uložen.

Méněpráce: Vzhledem k tomu, že nebylo známo, zda městem natěžený materiál získaný z různých rekonstrukcí komunikací bude dostatečný (hladké čedičové kostky, žulové obrubníky), nebylo s ním pro dláždění dvorního traktu uvažováno. Po zpřesnění se zjistilo, že je možno jej zapojit v plné a potřebné míře a tudíž došlo k odpočtu rozpočtovaných položek, v rámci kterých se odečítá jak materiál, tak i jeho doprava.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Méněnáklady dle tohoto změnového listu	-98 864,93 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	104 482,80 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	5 617,87 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o.

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:

RDK servis s.r.o.

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 5A4