



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	18
ÚSEK: D.5 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změny dle výrobní dokumentace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 21.4.2020 MAIL	DATUM: 1.4.2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna na základě výrobní dokumentace „Rozvody vody v nové VS“ DOTČENÉ MÍSTO: 1.PP Výměník ODKAZ NA VÝKRESY: „Rozvody vody v nové VS“ zpracované Projekce TZB Prokeš s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz příloha „ZL č.18 – 1PP Výměník – úprava ZTI“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLUV:	
POPIS ZMĚNY: Projekt ZTI pro Výměňňkovou stanici byl doplněn revizí PD o záměnu nových rozvodů vody z PVC potrubí místo potrubí z trub pozinkovaných, včetně doplnění o tangenciální odlučovač.	
POKYN VYDAL: [redacted] hlavní stavbyvedoucí	DATUM: 2.7.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [redacted] OI Magistrát města Brna [redacted]

Položkový rozpočet - ROZDÍLOVÝ

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D5	Zdravotně technické instalace
R:	ZL č.18	Výměnková stanice úprava ZTI - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Rozdílový rozpočet		CENA CELKEM				-81 631,49 Kč
	MPC	Méněpráce - ZTI 1.PP Výměnk	kpl	1,00000	-251 111,86	-251 111,86
	VPC	Vícepráce - ZTI 1.PP Výměnk	kpl	1,00000	169 480,37	169 480,37



Položkový rozpočet - MĚNĚPRÁCE

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D5	Zdravotně technické instalace
R:	PP	PP
	ZL č.18	1.PP Výměník ZTI - MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	722	Vnitřní vodovod				-251 111,86
3	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, rozpočet D5 PP: -28	m	-28,00000	463,74	-12 984,72
4	722130235R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343, rozpočet D5 PP: -40	m	-40,00000	610,65	-24 426,00
6	722130236R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 60, svařovaných 11 343, rozpočet D5 PP: -38	m	-38,00000	729,24	-27 711,12
6	722130238R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 80, svařovaných 11 343, rozpočet D5 PP: -48	m	-48,00000	1 062,00	-50 976,00
9	713	Návleková izolace pro D 25 rozpočet D5 PP: -28	m	-28,00000	69,95	-1 958,60
10	713	Návleková izolace pro D 40 rozpočet D5 PP: -40	m	-40,00000	76,48	-3 059,20
11	713	Návleková izolace pro D 50 rozpočet D5 PP: -38	m	-38,00000	102,33	-3 888,54
12	713	Návleková izolace pro D 80 rozpočet D5 PP: -48	m	-48,00000	166,57	-7 995,36
13	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 60 rozpočet D5 PP: -106	m	-106,00000	15,34	-1 626,04
14	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm rozpočet D5 PP: -48	m	-48,00000	16,52	-792,96
15	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 rozpočet D5 PP: -154	m	-154,00000	16,52	-2 544,08
23	732426113R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 50 rozpočet D5 PP: -4	soubor	-4,00000	17 174,66	-68 698,64
28	722235118R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN, 80, PN 10, mosaz rozpočet D5 PP: -4	kus	-4,00000	7 754,96	-31 010,84
33	734164116R00	Odváděče kondenzátu, odlučovače vody, filtry, přírubové spoje včetně dodávky materiálu filtr, DN, 50, PN 16, spoj s navařením přírub, litina rozpočet D5 PP: -1	kus	-1,00000	13 430,76	-13 430,76

ZLč.18 MPC	CENA CELKEM	-251 111,86 Kč
-------------------	--------------------	-----------------------

Položkový rozpočet Změnový list č.11

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018				
O:	D5	Zdravotně technické instalace				
R:	ZL č.18	1.PP Výměník ZTI - VICEPRACE				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
b)	1.PP Výměník - nové rozvody ZTI					169 480,37
Z11-12	722172334R000	Potrubí z PPR, teplá, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom.	m	22,00000	612,75	13 480,50
Z11-13	722172336R00	Potrubí z PPR, teplá, D 63x10,5 mm, vč. zed.výpom.	m	45,00000	948,10	42 664,50
Z11-14	722172336R00	Potrubí z PPR, teplá, D 90x15,0 mm, vč. zed.výpom.	m	10,00000	1 471,55	14 715,50
Z11-15	283773091R	Izolace potrubí Tubolit DG 64 x 13 mm šedá	m	16,00000	73,08	1 168,88
Z11-16	283773104R	Izolace potrubí Tubolit DG 89 x 20 mm šedá	m	10,00000	255,55	2 555,50
Z11-17	631547116R	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 42/30 mm	m	22,00000	164,83	3 626,15
Z11-18	631547220R	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 64/40 mm	m	29,00000	285,95	8 292,55
Z11-19	722182006RT2	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj, samolepicí spoj a příčné stažení páskou	m	77,00000	77,71	5 983,67
Z11-23	724231152R00	Přísuš.vodáren, teploměr přímý typ 250 A	soubor	3,00000	608,00	1 824,00
Z11-24	722216216R00	Šoupátko vod.přír.IVAR BRA.20.900 DN 80 s nav.pří	kus	2,00000	7 837,50	15 675,00
13	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	22,00000	15,34	337,48
14	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	55,00000	16,52	908,60
15	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	77,00000	16,52	1 272,04
Z11-32	Z11-32	Tngenciální odlučovač TO01 DN25 na přívodu studené vody včetně montáže a kulových ventilů - dle nabídky zhotovitele	kpl	1,00000	44 450,00	44 450,00
Z11-33	Z11-33	Ventil tlakový redukční IVAR.5350 2"	kpl	1,00000	12 626,00	12 526,00

ZLč.18 VCP

CENA CELKEM

169 480,37 Kč



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	19
ÚSEK: D.1 a D3 I – Stavební řešení obvodového pláště a Siln elektroinstalace (OŽ)	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změny dle výrobní dokumentace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	DATUM: 20.3.2020 OSOBNĚ: 21.4.2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna na základě změny účelu místností DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP a 2.NP Hlavní budova ODKAZ NA VÝKRESY: bod č.78 Zápisu z KD ze dne 26.2.2020 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz příloha „ZL č.19 – Venkovní žaluzie“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLUV:	
POPIS ZMĚNY: Dodatečné dovybavení venkovních žaluzií pro některá okna, u nichž v rámci zpracování PD nebylo počítáno. Jedná se o okna místností č. 1.45, 2.37, 2.16, 2.28 a 2.30, u nichž došlo mezi zpracováním projektu a realizací ke změně využití.	
POKYN VYDAL: _____ hlavní stavbyvedoucí	DATUM: 26.2.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____

Položkový rozpočet - Změnový list č.19

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZS a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D1	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště
O:	D3 I	Silnoproudá elektroinstalace pro výměnu oken (OŽ)
R:	160321	ZL č.19 - venkovní žaluzie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů	70 295,24 Kč			
170	64904	V04 Žaluzie vnější 3700x2300mm, součástí dodávky vřz Výpis vnějších žaluzií V01-08	ks	1,00000	18 405,44	18 405,44
		vč. d+m elektromotoru, provrtání otvoru v OP a kabelu 4*1,0 dl. 1,5m : 2NP pro okno m.č.2.16:		1		
173	64907	V07 Žaluzie vnější 2x2650x2400mm, součástí dodávky vřz Výpis vnějších žaluzií V01-08	ks	1,00000	30 406,24	30 406,24
		vč. d+m elektromotoru, provrtání otvoru v OP a kabelu 4*1,0 dl. 1,5m : 2NP pro okna m.č.2.28 a č.2.30:		1		
174	64908	V08 Žaluzie vnější 1500x2400mm, součástí dodávky vřz Výpis vnějších žaluzií V01-08	ks	2,00000	10 741,78	21 483,56
		vč. d+m elektromotoru, provrtání otvoru v OP a kabelu 4*1,0 dl. 1,5m : 1NP sekce B pro okno m.č.1.45: 2NP sekce B pro okno m.č.2.37:		1		
Díl: M21		Elektromontáže	9 532,29 Kč			
8	345-71518	Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální	kus	10,00000	62,76	627,60
		pro m.č. 1.4, 2.16, 2.37, 2.28, 2.30: 5*2		10		
11	345-72172	Lišta hranatá vkladací 20x20 včetně dodávky lišty	m	15,00000	65,38	980,70
		pro m.č. 1.4, 2.16, 2.37, 2.28, 2.30: 5*3		15		
15	210.E98	Kabel CYKY-O 750 V 4 x 1,5 mm ² včetně dodávky CYKY-O 4x1.5	m	120,00000	47,72	5 726,40
		pro m.č. 1.4, 2.16, 2.37, 2.28, 2.30: 5*3		120		
16	210.E99	Strojek žaluziového ovládače bezšroubový - řazení 1/0 včetně dodávky spínače - řazení 1/0	kus	5,00000	222,48	1 112,40
		pro m.č. 1.4, 2.16, 2.37, 2.28, 2.30: 5*3		5		
17	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku	kus	5,00000	21,51	107,56
18	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu	kus	5,00000	42,60	213,00
22	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	2,00000	382,32	764,64
CENA CELKEM						79 827,53 Kč

