

Projekt:	Nová retenční nádrž na OV+ČKV-seVer, Letiště Praha
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.
Předmět:	Po n k provedení změny 33

Komu: Skanska a.s. **Od:** Letiště Praha, a.s.

Stavební Objekt: PS 01 Úprava technologie TS23
SO 02 Terénní úpravy kolem TS23
Předmět změny: Změna se týká změny dodávky strojů a zařízení v PS 01 a provedení terénních úprav kolem TS -SO 02 včetně dodávky oplocení

Žádost o změnu vznesl: Skanska a.s.

Odkazv na výkresy : PS 01 PS01 03 RH r5
PS 01 PS01 07 RRK
SO 02 příloha č.2

Důvod změny: Změna byla vyvolána . A) především časovým rozmezím **mezi** vznikem projektové dokumentace I2014/ a časem realizace I2019/ a rovněž upřesněním projektové dokumentace. Jedná se o pilotní projekt, týkající se společného umístění jednotlivých systémů a technologií ve společné místnosti s pevně danými rozměry. V době od vypracování projektové dokumentace došlo k ukončení výrobní řady multifunkčních ochran, nyní typ 7SJ6321, rovněž technologie řídicího systému byla modernizována, zejména řídicí automat s komponenty v rozváděči RRK a doplnění optické část pro komunikaci. V rámci aktualizace projektové dokumentace byla upřesněna výzbroj rozváděče RH - vypínače ARION ve výsuvném provedení související teplotní ztráty s dopadem na udržení provozní teploty v rozváděči a požadavky na způsob připojení nové technologie ČOV..Řešení dle aktualizované dokumentace odpovídá novým standardům letiště. B) Nutností odvést dešťové vody z východní strany. V zadávací dokumentaci spol. TECHNISERV s.r.o. nebylo odvodnění okolního terénu řešeno, protože v době vzniku dokumentace, byl okolní terén odlišný oproti stávajícímu stavu. Dokumentace vznikla před úpravou zatáčky příjezdové komunikace do SRA. Upřesnění výměr oplocení v rámci TS 23 v závislosti na rozšíření SRA zóny.



Časové ohodnocení: 0 dní od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** 0 dní

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné I neprovedené práce):

Rozváděč RH Rozváděč RRK, Oplocení TS 23, terénní úpravy

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: **Cena**
Rozdílový soupis prací v příloze č.1

Celkové předpokládané náklady bez DPH 160 672,77 CZK

Zhotovitel: 	Objednatel: 
--	--

Tento Pokyn k provedení změny opr **Čuj Zhotovitele k provedení prací.**