

	Projekt:	Nová retenční nádrž na ČOV+ČKV-sever, Letiště Praha	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	č. 30

Komu : Skanska a.s.

Od : Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: SO 312 Analyzátorová stanice

Předmět změny: Změna se týká změny skladby střechy, vč. klempířských prvků.

Žádost vznesl: Skanska a.s.

Odkazy na výkresy : D.1.1.305.5.3-Obslužná lávka sorpční filtr

Důvod změny: V odtokové části střechy ukončené zlomem na betonové zhlavlí stěny jímký je zároveň kotvena ocelová konstrukce plošiny.
Z důvodu složitosti detailů izolace pod ocelovou konstrukcí a různé tepelné roztažnosti materiálů (plech x asfaltový pás), je nově navržena skladba s povlakovou krytinou z PVC fólie pro celou plochu střechy včetně atiky. Veškeré oplechování je provedeno z poplastovaného plechu, na který je navařena PVC fólie. Navržené řešení splní technické požadavky na životnost a funkčnost.

Časové ohodnocení: 0

Dopad do celkových termínů: 0

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné i neprovedené práce):

Nahrazení SBS modifikovaného asfaltu za PVC fólii, nahrazení oplechování atiky poplastovaným plechem.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

Celkem

-6 911,96 Kč

	Objednatel:
<p style="color: red;">Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.</p>	