

Změnový list č. 06

| | |
|---------------------------------|--|
| Název stavby (projektu): | REKONSTRUKCE STŘECHY NAD PRACOVIŠTĚM REVIZE VE 4.NP VZ I |
| Část: | ASR |
| Objednatel: | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Růžová 6, čp. 943, Praha 1, 110 00 |
| Zhotovitel: | S u b t e r r a a.s., IČ: 45309612, Koželužská 2246/5, 180 00, Praha 8 - Libeň |
| Datum vystavení: | 17. 4. 2020 |
| Požadováno kým: | Zhotovitelem |

| | |
|----------------------------|--|
| Zdůvodnění změny: | Změna výměr zakrytí strojů, demontáž podhledu v místnosti 342 a záměna doomítání obvodových stěn v místnostech 329, 332 a 333 za SDK kastlík |
| Podklady (přílohy): | Rozpočet |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Cenový dopad: | 72 404,89,- Kč bez DPH |
| Časový dopad: | není |
| Dopad do PD: | není |
| Ostatní ujednání: | nejsou |

| | Jméno: | Datum: | Podpis: |
|--|--------|--------|---------|
| Vystavil: | XXX | | |
| Schválil: (zhotovitel) | XXX | | |
| Kontrola: (technický dozor investora) | XXX | | |
| Schválil: (objednatel) | XXX | | |
| Schválil: (objednatel) | XXX | | |

Zdůvodnění změny:

Změna výměr zakrytí strojů dle skutečných rozměrů.

V místnosti 342 byl po demontáži SDK podhledu objeven další kazetový podhled, který byl demontován.

V místnostech 329, 332 a 333 po odstranění podhledu byl zjištěn stav omítek. Současné omítky v místnosti jsou masivní a dorovnání doomítaných částí by vyžadovalo vrstvu navíc v řádech centimetrů (proměnné 3 až 8 cm). V SoD máme omítku v tl. 10 mm + 3 mm štuky. Dle ceníku ÚRS je každých dalších 5 mm omítky za 72,50 Kč/m². V takovéto mocnosti by omítka potřebovala i vyztužení, aby držela. Navrhujeme provést SDK kastlík pro schování neomítnutých ploch namísto jejich omítání. Vnitřní stěny v těchto místnostech budou omítnuty. Kastlík je navrhován v rozměru šxv 7x35cm. Kastlík je pod požárním SDK stropu i krokví.

Rozklad cen:

Ceny dle SoD a ceníku ÚRS. Pro atypické konstrukce je stanovena cena individuálně.