



## Změnový list č. 07

<b>Název stavby (projektu):</b>	REKONSTRUKCE STŘECHY NAD PRACOVIŠTĚM REVIZE VE 4.NP VZ I
<b>Část:</b>	Střešní konstrukce
<b>Objednatel:</b>	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Růžová 6, čp. 943, Praha 1, 110 00
<b>Zhotovitel:</b>	S u b t e r r a a.s., IČ: 45309612, Koželužská 2246/5, 180 00, Praha 8 - Libeň
<b>Datum vystavení:</b>	27. 4. 2020
<b>Požadováno kým:</b>	Zhotovitelem

<b>Zdůvodnění změny:</b>	Záměna ukončení skladby střechy z důvodu nesoudržnosti nazděné atiky a spolehlivější odvětrání střešní konstrukce.
<b>Podklady (přílohy):</b>	Rozpočet Detail

<b>Cenový dopad:</b>	175 720,82,- Kč bez DPH
<b>Časový dopad:</b>	není
<b>Dopad do PD:</b>	není
<b>Ostatní ujednání:</b>	nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil:	XXX		
Schválil: (zhotovitel)	XXX		
Kontrola: (technický dozor investora)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		

### **Zdůvodnění změny:**

Změna ukončení skladby střechy. Současná nadezdívka je nesoudržná. Uvolněné zdivo bude odstraněno, vzniklé díry dozděny, povrch domaltován do roviny. Skladba konstrukce viz příložený detail. Navrhované ukončení je spolehlivější pro tepelnou izolaci, která bude odvětrána. Při případném poškození parotěsné zábrany během provozu stavby bude vlhkost odvětrána a nebude uzavřena v konstrukci. V navrhovaném řešení není potřeba provádět vícepráce přezdíváním nesoudržné části atiky.

Okapnička má naletované vingly v délce cca 10 cm pro kotvení tahokovové mřížky cca po 25 cm. Vingly jsou na spodní i horní okapničce.

Tahokov je tvarován do písmene U pro zajištění dostatečné tuhosti mřížky pro zajištění její funkčnosti. Tahokov je nýtován na vingly okapničky.

### **Rozklad cen:**

Ceny dle SoD a ceníku ÚRS. Okapnička je atypický výrobek a oproti položce z ceníku ÚRS má navíc naletované vingly pro kotvení tahokovu. Mřížka z měděného tahokovu je atypický výrobek.