

## Příloha č. 14

### Možná omezení probíhajících a plánovaných experimentů v prostorách pracoviště PVP Bukov v době přípravných prací II. etapy ražeb PVP, výstavby II. etapy PVP a v průběhu činností a prací při změně konfigurace dolu Rožná I.

#### 1) Nezbytné Opravy

- *Výměna výtlačného potrubí v jámě R1*

Omezení dopravy v jámě R1, vzhledem k tomu, že hlavní dopravní cestou na PVP Bukov je jáma B1, předpoklad je, že k omezení nebo ovlivnění prací na PVP nedojde.

- *Rekonstrukce MTZ 2B3508 na jámě B1*

Po dobu rekonstrukce (3 týdny), bude jáma B1 neprůjezdná. Hlavní dopravní cestou na PVP bude jáma R1. Dle předpokladu činnosti na PVP Bukov nebudou omezeny.

#### 2) Přípravné práce pro II. etapu PVP Bukov

- *Úprava kolejových tratí, montáž výhybek*

Omezení při pohybu osob a dopravních prostředků v místě prací, možné omezení pohybu osob a provádění experimentálních prací v důlních dílech přístupných pro SÚRAO (dopravní ochoz PŠ1-123 mezi R7S a R1), PVP Bukov bez předpokládaných omezení

- *Vrtání pilotních vrtů*

Omezení při pohybu osob a dopravních prostředků v místě prací, možné omezení pohybu osob a provádění experimentálních prací v důlních dílech přístupných pro SÚRAO (dopravní ochoz PŠ1-123 mezi R7S a R1), PVP Bukov bez předpokládaných omezení

- *Oprava a montáž potrubních rozvodů (požární voda, stlačený vzduch)*

PVP Bukov bez předpokládaných omezení

- *Úprava TR 12.1 R7S, el. rozvody, instalace rozvaděčů*

Plánované a dopředu oznámené vypínání el. energie při pracích v trafostanici a na el. rozvodech, PVP Bukov předpokládá se pouze omezení při vypínání.

- *Úprava skladu výbušnin na 12. patře*

PVP Bukov bez předpokládaných omezení

- *Výstavba a úprava větrných objektů*

Omezení pohybu osob a dopravních prostředků v místě prací, PVP Bukov bez předpokládaných omezení

- *Údržba a oprava oběhu vozů na 12. patře jámy R1*

PVP Bukov bez předpokládaných omezení, pro PVP Bukov a ostatní podzemí funguje jáma B1 jako hlavní dopravní cesta bez předpokládaných omezení

#### 3) Ražba II. etapy PVP Bukov (bez zkušebních komor)

- Zákaz vstupu nepovolaným osobám na pracoviště ražeb bez doprovodu DIAMO

- Omezení pohybu osob mimo stanovené časy v dopravním ochozu PŠ1-123 (mezi R7S a R1) z důvodu intenzivní dopravy materiálu a rubaniny

- Omezení provádění experimentálních prací mimo PVP Bukov v důlních dílech přístupných pro SÚRAO (mezi R7S a R1)
- Zákaz pohybu osob v bezpečnostním okruhu trhací práce a v důlních dílech odvádějících povýbuchové zplodiny (dopravní ochoz PŠ1-123 po jámu R6), což bude řešeno v kapitole trhací práce Technologického postupu pro ražby II. etapy PVP
- Z pohledu vzdálenosti mezi místem ražeb a PVP Bukov (vzdušnou čarou cca 1 200 m), stávajících rozvodů médií a směru proudění důlních větrů pro PVP Bukov nevznikají žádná omezení vlivem prováděných ražeb (otřesy, vibrace, prašnost, větrání, dodávky el. energie, požární vody a stlačeného vzduchu)
- Provoz bude omezen na jámě R1, z důvodu těžby horniny (rubaniny) z výlomů II. etapy a dopravy materiálu pro zajištění ražeb v rámci II. etapy PVP Bukov

#### **4) Práce spojené s Rekonfigurací dolu**

- ***Rekonstrukce trafostanice TR.12.1 B1***  
Plánované a dopředu oznámené vypínání el. energie při pracích při rekonstrukci trafostanice a na el. rozvodech. Dle předpokladu provoz PVP Bukov pouze s omezením při vypínání.
- ***Demontáž nepotřebného zařízení z trafostanic a čerpacích stanic, propojení napájení na jámách R7S a R3***  
PVP Bukov bez předpokládaných omezení
- ***Odvěšení dopravních nádob na jámě R3***  
PVP Bukov bez předpokládaných omezení
- ***Změna vyložení TS jámy R7S***  
PVP Bukov bez předpokládaných omezení
- ***Vyplenění části výstroje v jámě R7S pro POČS***  
PVP Bukov bez předpokládaných omezení
- ***Zbudování hlavní obslužné plošiny, čerpací místo v jámě R7S mezi 13. a 14. patrem, výtlačné potrubí na 12. patro, rozdělovač důlních vod***  
PVP Bukov bez předpokládaných omezení
- ***Změna vyložení jámy R6***
- PVP Bukov bez předpokládaných omezení, možné omezení pohybu osob a strojní dopravy u vstupu do V<sub>1</sub>-XII k jámě R6
- ***Montáž horizontálního potrubí pro čerpání důlních vod R7S – R1***  
Omezení pohybu osob a strojní dopravy při montáži potrubí a při případném provádění experimentálních prací mimo PVP Bukov v důlních dílech přístupných pro SÚRAO (mezi R7S a R1), logisticky náročné při současném provádění ražeb II. etapy (práce budou souběžné s dopravou materiálu a rubaniny z ražeb), PVP Bukov bez předpokládaných omezení.
- ***Montáž horizontálního potrubí pro čerpání důlních vod R7S – B1***  
Omezení pohybu osob a strojní dopravy při montáži potrubí a při případném provádění experimentálních prací mimo PVP Bukov v důlních dílech přístupných pro SÚRAO (mezi R7S a B1), PVP Bukov bez předpokládaných omezení
- ***Montáž čerpadel pro zvýšení výkonu HČS jamách R1 a B1***  
Omezení dopravy osob a materiálu v jámě B1 a na nárazišti jámy B1, doprava bude možná pouze na začátku a konci směny, PVP Bukov jinak bez předpokládaných omezení, montáž čerpadel v jámě R1 PVP Bukov dle předpokladu neomezí

- **Úprava technologie čištění důlních vod pro odstranění železa na dekontaminačních stanicích R1 a Bukov**  
PVP Bukov bez předpokládaných omezení
- **Úprava řídicího systému čerpání důlních vod na dispečinku R1**  
PVP Bukov bez předpokládaných omezení
- **Instalace frekvenčního měniče na HVS**  
PVP Bukov bez předpokládaných omezení
- **Změna vytápění jámy B1**  
PVP Bukov bez předpokládaných omezení