









Smlouva o vypořádání závazků

Č.j.: BSMV/54-22//2019




uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.

zastoupená: Ing. Jiřím Stunou, ředitelem
se sídlem: Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO: 65737393
DIČ: CZ65737393
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
variabilní symbol: 
kontaktní osoba ve věcech právních:  tel. 
e-mail: 
(dále jen „objednatel“)

a

RP future s.r.o.

zastoupená: Radimem Pelikánem, jednatelem
se sídlem: K Višňovce 1095, 530 02 Pardubice
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32714
IČO: 02174260
DIČ: CZ02174260
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
je plátcem DPH
e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.3.2019 Smlouvu o dílo smlouvu, jejímž předmětem byla oprava vstupní haly a recepcie v objektu Kopeckého 842, Praha 11 – Háje. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s výsledkem zadávacího řízení na výběr dodavatele díla.
2. Objednatel je dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro uveřejnění v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému uveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 - Smlouva č.j.: BSMV/54-1/2019 ze dne 20.3.2019

01. 07. 2020



za objednatele

V Pardubicích dne **RP FUTURE s.r.o.**
K Višňovce 1095
530 02 Pardubice
, DIČ: CZ02174230



za zhotovitele

Bytová správa MV s.p.o.
Na Pankráci 72, budova B
140 00 Praha 4
IČO 657 37 393
- 1 -

Číslo smlouvy objednatele: BSMV/54-1/2019
Číslo smlouvy zhotovitele:





SMLOUVA O DÍLO
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.

Sídlo / adresa: Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupená: Ing. Miroslavem Boháčem, ředitelem
IČO: 657 37 393
DIČ: CZ 657 37 393
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
tel.: 
e-mail: 
(dále jen „Objednatel“)

a

RP future s.r.o.

Sídlo / adresa: K Višňovce 1095, 530 02 Pardubice
Zastoupený: Radimem Pelikánem, jednatelem
IČO: 021 74 260
DIČ: CZ 021 74 260
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Společnost je zapsána v Krajském soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 32714
tel.: 
e-mail: 

(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. 1 - Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést v dohodnuté kvalitě a termínu na své náklady a odpovědnost dílo – Kupeckého 842 - oprava vstupní haly a recepce (dále jen „Dílo“) v rozsahu naceněném v položkovém rozpočtu ze dne 25.02.2019, který je uveden v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, a tomu odpovídající závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že v položkovém rozpočtu jsou naceněny všechny práce včetně potřebného materiálu k provedení celého díla. Dále Zhotovitel prohlašuje, že

se seznámil s místem plnění a rozsahem Díla, a to jak dle projektové dokumentace, tak i přímo v místě plnění.

Čl. 2. – Místo a termín provedení díla

- 2.1. Místem plnění Díla je ubytovna Objednatele na adrese Kupeckého 842, Praha 11 – Háje.
- 2.2. Termín zahájení: 1.4.2019
Termín ukončení: 31.7.2019
- 2.3. Realizace díla je rozdělena dle projektu do dvou etap. Zhotovitel zpracuje detailní harmonogram prací v souladu s projektem. Tento harmonogram tvoří přílohu č. 5 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

Čl. 3. – Cena díla a způsob úhrady

- 3.1. Cena Díla byla smluvními stranami sjednána na částku:

cena celkem bez DPH **2.993.736,07 Kč,**
(slovy: dva miliony devět set devadesát tři tisíce sedm set tři sta šest a sedm hal.
/100korun českých).

DPH 15 % **628.684,57 Kč.**

Cena celkem včetně DPH **3.622.420,64 Kč**
(slovy: tři miliony šest set dvacet dva tisíce čtyři sta dvacet a šedesát čtyři hal.
/100korun českých).

Tato cena je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace Díla.

3.2. Celková cena Díla bude Objednatelem uhrazena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem se splatností minimálně 14 dní. Faktura bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků podepsaného oběma stranami. Zhotovitel může vystavit v průběhu realizace díla jednu dílčí fakturu, která bude vystavena na základě zjišťovacího protokolu podepsaného oběma stranami. Splatností dílčí faktury je minimálně 14 dní.

3.3. Objednatel připouští překročení ceny oproti ceně sjednané touto smlouvou pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, a to za předpokladu, že se po uzavření této smlouvy v průběhu plnění Díla vyskytnou okolnosti, které nemohly být předpokládány a mají současně objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů Zhotovitele na provedení Díla.

3.4. Při nedodržení termínu úhrady dle odst. 3.2. může Zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,5% z celkové ceny Díla včetně DPH za každý i jen započatý den, o který je Objednatel v prodlení se zaplacením.

3.5. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu dokončení Díla a jeho předání zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% ze sjednané ceny Díla včetně DPH za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

3.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu odebrané stavbou.

3.7. Objednatel po podepsání protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků vystaví fakturu za spotřebovanou energii. Tato faktura bude vystavena na základě podružných měřičů energií a bude mít splatnost 14 dnů.

Čl. 4 -- Způsob provádění díla

4.1. Při plnění dle této smlouvy bude muset Zhotovitel provádět dílčí odstávky dodávky vody. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé dílčí odstávky budou trvat maximálně 12 hodin. Oznámení o provedení odstávky se zavazuje Zhotovitel sdělit Objednateli písemně s minimálně 3denním předstihem.

4.2. Zhotovitel prostřednictvím pověřeného pracovníka povede stavební deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění Díla.

4.3. Za Objednatele je oprávněný do deníku nahlížet a zapisovat do něj jeho pověřený zástupce.

4.4. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 3 pracovních dnů od upozornění o provedení zápisu do deníku, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O zápisech do stavebního deníku bude Zhotovitel informovat objednatele telefonicky nebo e-mailem.

4.5. Je nepřijatelné v deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat jednotlivé listy.

4.6. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí Díla.

4.7. Případné rozpory budou ve lhůtě dvou pracovních dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany.

4.8. Objednatel se zavazuje, že zabezpečí Zhotoviteli po celou dobu provádění Díla připojení na el. energie 220 V a vodu.

4.9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit podružné měření vlastního odběru elektrické energie a vody.

4.10. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zajistit ochranu majetku Objednatele před zničením nebo poškozením.

4.11. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat předpisy na úseku BOZP a požární ochrany v souladu s platnými právními předpisy. Za bezpečnost práce na pracovišti odpovídá Zhotovitel, který příslušné pracoviště převzal k provádění Díla.

4.12. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi po celou dobu provádění Díla.

Čl. 5. – Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody

5.1. Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele okamžikem zaplacení sjednané ceny Díla.

5.2. Nebezpečí škody na celém Díle nese Zhotovitel až do doby převzetí Díla Objednatelem.

5.3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku Objednatele, a to v rozsahu do 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Pojistná smlouva je sjednána u Uniqa pod č. 2931836640 na dobu neurčitou a Zhotovitel se zavazuje kdykoli ji na vyžádání doložit Objednateli.

Čl. 6. – Záruční doba

6.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí.

6.2. Objednatel je povinen Dílo prohlédnout v době jeho předání.

6.3. Zhotovitel přijímá záruku za jakost Díla v trvání **48 měsíců** ode dne předání a převzetí celého Díla Objednatelem.

6.4. Na vestavěné vybavení a průmyslové výrobky platí záruční lhůty, stanovené záručními listy výrobců vybavení a průmyslových výrobků.

6.5. Zhotovitel neodpovídá za ty vady Díla, na které Objednatele upozornil a Objednatel přesto trval na původním provedení.

6.6. Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě 14 dnů od přijetí reklamace od Objednatele, pokud se s Objednatelem nedohodne jinak.

Čl. 7. – Zastupování

Během provádění Díla v rozsahu této smlouvy zastupuje

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Radim Pelikán -jednatel tel. [redacted]
ve věcech technických: [redacted] stavbyvedoucí tel: [redacted]

Objednatele:

ve věcech smluvních: [redacted] právnička, tel. [redacted]
ve věcech technických: [redacted], vedoucí provozního úseku, tel. [redacted]

44 2 21

316 2 21

100 2 21

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Čl. 8. - Závěrečná ustanovení

8.1. Veškeré změny nebo doplnění této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem odsouhlaseným a podepsaným smluvními stranami.

8.2. Podmínkou provádění Díla je dodržení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržení všech ekologických podmínek vyplývajících ze zákona a příslušných právních předpisů.

8.3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

8.4. Právní vztahy smluvních stran z této smlouvy vyplývající a jí neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

8.5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

8.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

8.7. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jsou:

příloha č. 1 – Položkový rozpočet ze dne 25.2.2019,

příloha č. 2 - Projektová dokumentace,

příloha č. 3 – Výpis z obchodního rejstříku Zhotovitele,

příloha č. 4 – Výpis z živnostenského rejstříku Zhotovitele,

příloha č. 5 – Detailní harmonogram prací.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná ze smluvních stran ji neuzavírá v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy a jejích příloh a s obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: **20. 03. 2019**
V Praze dne:
Bytový s.p.o.
Na P...ova B
73
Za objednatele:
Ing. Miroslav Boháč, ředitel

V Praze dne: **20. 03. 2019**
RP FUTURE s.r.o.
K Višňovce 1095
530 02 Pardubice
IČ: 021 74
za zhotovitele:
ZA RP future s.r.o.
Radim Pelikán
jednatel

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 01112018

Stavba: Oprava recepcce hotelu KUPA Kupeckého 842/4, Praha 11

Místo: Kupeckého 842/4

CC-CZ: 75.02.2019
Datum:

Zadavatel: Bytová správa Ministerstva vnitra s.p.o.

IČ: 65737393
DIČ:

Uchazeč: RP future s.r.o.

IČ: 02174260
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: SABRI, Vrchovina 13, Nová Paka

IČ: 03439828
DIČ:**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce ve materiálu, nároci a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr výsásky zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH			2 993 736.07
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH snížená	21.00%	2 993 736.07	628 684.57
	15.00%	0.00	0.00
Cena s DPH			3 622 420.64

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01112018

Stavba: Oprava recepcce hotelu KUPA Kupeckého 842/4, Praha 11

Místo: Kupeckého 842/4

Datum: 25.02.2019

Zadavatel: Bytová správa Ministerstva vnitra s.p.o.

Projektant: SABRI, Vrchovina 13, Nová Pa

Uchazeč: RP future s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 993 736.07	3 622 420.64	
01	Bourací práce	386 382.74	467 523.12	STA
02	Nová výstavba	1 335 421.53	1 615 860.05	STA
03	Výrobky	744 917.70	901 350.42	STA
04	Elektroinstalace	420 104.10	508 325.96	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	106 910.00	129 361.10	STA

Za RP future s.r.o.
Radim Pelikán - jednatel**RP FUTURE s.r.o.**

IČ: 02174260

Radim Pelikán

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Oprava recepce hotelu KUPA Kupeckého 842/4, Praha 11

Objekt:

01 - Bourací práce

KSO:

Místo: Kupeckého 842/4

CC-CZ:

Datum: 25.02.2019

Zadavatel:

Bytová správa Ministerstva vnitra s.p.o.

IČ:

65737393

DIČ:

Uchazeč:

RP future s.r.o.

IČ:

02174260

DIČ:

Projektant:

SABRI, Vrchovina 13, Nová Paka

IČ:

03439828

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazu, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel povrchy ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH

386 382.74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	386 382.74	21.00%	81 140.38
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

467 523.12**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Oprava recepce hotelu KUPA Kupeckého 842/4, Praha 11

Objekt:

01 - Bourací práce

Místo:

Kupeckého 842/4

Datum:

25.02.2019

Zadavatel:

Bytová správa Ministerstva vnitra s.p.o.

Projektant:

SABRI, Vrchovina 13,
Nová Paka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

386 382.74

HSV - Práce a dodávky HSV

302 795.49

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

168 886.52

997 - Přesun sutě

133 908.97

PSV - Práce a dodávky PSV

63 717.25

725 - Zdravotechnika

13 376.00

735 - Ústřední vytápění

6 231.10

751 - Vzduchotechnika

2 250.00

763 - Konstrukce suché výstavby

13 190.60

766 - Konstrukce truhlářské

20 019.60

767 - Konstrukce zámečnické

2 976.05

771 - Podlahy z dlaždic

1 851.96

776 - Podlahy povlakové

3 821.93

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

19 870.00**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Oprava recepce hotelu KUPA Kupeckého 842/4, Praha 11

Objekt:

01 - Bourací práce

Místo:

Kupeckého 842/4

Datum:

25.02.2019

Zadavatel:

Bytová správa Ministerstva vnitra s.p.o.

Projektant:

SABRI, Vrchovina 13, Nová Paka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							386 382,74	
o HSV Práce a dodávky HSV							302 795,49	
o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							168 886,52	
1	K	94321115	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	145,580	28,30	4 119,91	CS ÚRS 2018 01
	VV		150,6*2,9*3		145,580			
	VV		Součet		145,580			
2	K	94321119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	145,580	1,96	285,34	CS ÚRS 2018 01
3	K	94321211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	4 367,400	1,50	6 551,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		145,58*10		4 367,400			
4	K	94321181	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	145,580	22,50	3 275,55	CS ÚRS 2018 01
5	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	3,000	1 650,00	4 950,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	30,000	320,00	9 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3*10		30,000			
7	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	3,000	856,00	2 568,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešářovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	150,440	55,10	8 289,24	CS ÚRS 2018 01
9	K	949111112	Montáž lešení lehkého kožového trubkového v do 1,9 m	sada	4,000	254,00	1 016,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	949111212	Příplatek k lešení lehkému kožovému trubkovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	80,000	12,60	1 006,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4*20		80,000			
11	K	949111812	Demontáž lešení lehkého kožového trubkového v do 1,9 m	sada	4,000	166,00	664,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	952901111	Vyčistění budov bytové a občanské výtavní při výšce podlaží do 4 m	m2	150,600	77,90	11 731,74	CS ÚRS 2018 01
	VV		150,6*úklid staveniště po bouracích prací		150,600			
13	K	952031133	Bourání příček z cihel pálených na MWC tl do 150 mm	m2	27,528	93,10	2 562,86	CS ÚRS 2018 01
	VV		* odstranění příčky v komunikačním prostoru					
	VV		(5,42*0,71*2,4		14,688			
	VV		-0,7*2,0*3		-4,200			
	VV		* odstranění stěny ve vratnici					
	VV		(1,2*2+3,7+0,5*2)*2,4		17,040			
	VV		Součet		27,528			
14	X	565043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m2	12,048	2 310,09	27 830,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		150,6*0,08 * vybourání podkladních mazanin pod dlažby v předpokladu tl. 80mm v celkové ploše recepcce		12,048			
15	K	965081223	Bourání podlah 7 dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	150,600	75,90	11 430,54	CS ÚRS 2018 01
	VV		150,6 * vybourání dlažby dle výkresu bouracích prací		150,600			
16	K	965081611	Odsekání soklů rovinných	m	129,700	24,40	3 164,68	CS ÚRS 2018 01
	VV		* dle výkresu bouracích prací					
	VV		2,5*2+3,3*2 * ZÁDVEŘÍ		12,000			
	VV		7,4*2+2,8*2+3,9*2+3,5*2+3,9*2 * VSTUPNÍ HALA + RECEPCE		43,000			
	VV		15*2+3,7*2+0,3*2*4* KOMUNIKAČNÍ PROSTOR		39,800			
	VV		0,8*2+4,0*2+2,0*2+3,4*2+0,15*2 * VRÁTNICE		20,700			
	VV		1,2*2+5,9*2 * SÁTKA		14,200			
	VV		Součet		129,700			
17	X	968067455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní tl do 2 m2	m2	20,060	153,00	3 069,18	CS ÚRS 2018 01
	VV		* vybourání dveří ve křídle					
	VV		0,95*2,0		1,900			
	VV		0,7*2,0		1,400			
	VV		0,8*2,0		1,600			
	VV		0,65*2,0*9		11,700			
	VV		0,6*2,1		1,260			
	VV		1,1*2,0		2,200			
	VV		Součet		20,060			
18	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní tl do 2 m2	m2	7,300	234,00	1 708,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		* vybourání dveřních zárubní pro výměnu dveří - protipožární opatření					
	VV		1,0*2,0		2,000			
	VV		0,9*2,0		1,800			
	VV		0,8*2,0		1,600			
	VV		0,95*2,0		1,900			
	VV		Součet		7,300			
19	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MWC nebo MW tl do 300 mm	m3	1,000	796,00	796,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1 * vybourání otvoru na WC		1,000			
20	K	974031133	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	129,600	75,00	9 720,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		* zasekáni kabeleže do zdi					
	VV		7,4*4+25*4		129,600			
	VV		Součet		129,600			
21	K	977151423	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	1,500	2 850,00	4 275,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,5*3 * otvor pro novou větrací mřížku skrz betonovou stěnu		1,500			
22	K	977151-R01	Rozebrání sendvičového pláště pro nový otvor VZT dle výkresu vzduchotechniky a nového stavu	kus	3,000	685,00	2 055,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vz. stavebních přípomocí, ležení a přesunu sutě					
	VV		3 * otvor pro novou větrací mřížku skrz stěnu		3,000			
23	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenité nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	5,895	64,80	382,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		* otlučení ostění při výměně dveří					
	VV		(2,0*2*4+1,0+0,9+0,95*0,3)*0,3		5,895			
	VV		Součet		5,895			
24	K	978059211	Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy do 1 m2	m2	13,340	301,00	4 015,34	CS ÚRS 2018 01
	VV		* odsekání obkladů sloupů a stěn kamenného obkladu					
	VV		(0,4+1,9)*2,9*2		13,340			
	VV		Součet		13,340			
25	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkladaček plochy přes 1 m2	m2	10,800	74,70	806,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		* otlučení obkladů dle bouracích prací					
	VV		(1,5*2+1,9*2+0,2*2)*1,5*WC		10,800			
	VV		Součet		10,800			
26	K	981011-R01	Vybourání zařízeníovacích předmětů, nábytku a veškerého vybavení před provedením rekonstrukce	m3	33,400	539,00	18 002,60	
	VV		* položka pro odstranění vybavení a interiéru - nábytek, dekorace, nástěnnky a pod.					
	VV		22,5* dle popisu EZ str. 3		22,500			
	VV		10,9* demontáž ostatních kusových prvků ostatních zařízeníovacích předmětů a ZTI prvků		10,900			

VV		Součet				33.400		
27	K	9810111-R01	Odpojení nápojových automatů a jejich uskladnění na zabezpečení místa s ochranou proti poškození a krádeži. Kompletní provedení vč. přesunu hmot	soubor	2.000	853,00	1 706,00	
28	K	9810111-R02	Demontáž zrcadlových obkladů a jejich likvidace - kompletní provedení vč. přesunu sítě	soubor	1.000	2 540,00	2 540,00	
P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. stavebních přípravků, řešení a přesunu sítě						
29	K	9810111-R03	Demontáž trezoru a jeho uskladnění na zabezpečení místa s ochranou proti poškození a krádeži. Kompletní provedení vč. přesunu hmot	soubor	1.000	2 540,00	2 540,00	
30	K	985131311	Ruční dočistění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m ²	150,600	121,00	18 222,60	CS ÚRS 2018 01
VV		150,6	odstranění zbytků mazanin a dočistění povrchu před provedením nové podlahy				150,600	
D		997	Přesun sítě				133 908,97	
31	K	997013211	Vnitrostavěbní doprava sítí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	67,408	514,00	34 647,71	CS ÚRS 2018 01
32	K	997013501	Odvoz sítí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	67,408	210,00	14 156,68	CS ÚRS 2018 01
33	K	997013509	Příplatek k odvozu sítí a vybouraných hmot na skládku ZK0 1 km přes 1 km	t	1 280,752	9,12	11 680,46	CS ÚRS 2018 01
VV		67,408	Přepočtené koeficientem množství				1 280,752	
34	K	997013831	Příplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	64,408	1 140,00	73 425,12	CS ÚRS 2018 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				63 717,25	
D		725	Zdravotechnika				13 376,00	
35	K	725-R09	Demontáž stávajících rozvodů vody v rozsahu dle PD a ostatní demontáže související s rekonstrukcí recepcce	soubor	1.000	6 320,00	6 320,00	
P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. stavebních přípravků, řešení a přesunu sítě						
36	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1.000	160,00	160,00	CS ÚRS 2018 01
VV		1,0					1,000	
37	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1.000	106,00	106,00	CS ÚRS 2018 01
38	K	725-R89	Demontáž stávajících rozvodů kanalizace v rozsahu dle PD a ostatní demontáže související s rekonstrukcí recepcce	soubor	1.000	6 790,00	6 790,00	
P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. stavebních přípravků, řešení a přesunu sítě						
D		735	Ústřední vytápění				6 231,10	
39	K	735-R09	Demontáž stávajících rozvodů UT v rozsahu dle PD a ostatní demontáže související s rekonstrukcí recepcce	soubor	1.000	5 440,00	5 440,00	
P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. stavebních přípravků, řešení a přesunu sítě						
40	K	735151811	Demontáž otopného tělesa délka do 1500 mm	kus	9,000	97,90	791,10	CS ÚRS 2018 01
VV		9	dle bouracích prací				9,000	
D		751	Vzduchotechnika				2 250,00	
41	K	751-R09	Demontáž stávajících rozvodů VZT v rozsahu dle PD a ostatní demontáže související s rekonstrukcí recepcce	soubor	1.000	2 250,00	2 250,00	
P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. stavebních přípravků, řešení a přesunu sítě						
D		763	Konstrukce suché výstavby				13 190,60	
42	K	76341801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m ²	130,600	101,00	13 190,60	CS ÚRS 2018 01
VV			demontáž podhledů - dle tabulky stávajících podhledů					
VV			3,6*51,9+47,5*22,6			130,600		
VV			Součet			130,600		
D		766	Konstrukce truhlářské				20 019,60	
43	K	76641811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m ²	m ²	93,380	82,10	7 666,50	CS ÚRS 2018 01
VV			demontáž obložení dle výkresu bouracích prací					
VV			6,4*3,9			24,960		
VV			0,7*2,0			-1,400		
VV			0,6*3,8*2			4,560		
VV			(15,0*2+3,7)*2,4			80,880		
VV			-4,0*1,3 skleněná stěna			-5,200		
VV			-0,6*2,0*9			-10,800		
VV			-0,9*2,0			-1,800		
VV			-1,0*2,0*3			-6,000		
VV			-1,1*2,0			-2,200		
VV			hluboké ostění dveří					
VV			(1,0*2,0*2)*0,3*3			4,500		
VV			(1,1*2,0*2)*0,6			3,060		
VV			(0,7*2,0*2)*0,6			2,820		
VV			Součet			93,380		
44	K	76641822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m ²	93,380	27,60	2 577,29	CS ÚRS 2018 01
VV			demontáž obložení dle výkresu bouracích prací					
VV			6,4*3,9			24,960		
VV			0,7*2,0			-1,400		
VV			0,6*3,8*2			4,560		
VV			(15,0*2+3,7)*2,4			80,880		
VV			-4,0*1,3 skleněná stěna			-5,200		
VV			-0,6*2,0*9			-10,800		
VV			-0,9*2,0			-1,800		
VV			-1,0*2,0*3			-6,000		
VV			-1,1*2,0			-2,200		
VV			hluboké ostění dveří					
VV			(1,0*2,0*2)*0,3*3			4,500		
VV			(1,1*2,0*2)*0,6			3,060		
VV			(0,7*2,0*2)*0,6			2,820		
VV			Součet			93,380		
45	K	766421811	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m ²	m ²	1,300	99,60	129,48	CS ÚRS 2018 01
VV			1,3 demontáž podhledů v místnosti 1.8 - dle tabulky stávajících podhledů			1,300		
46	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m ²	1,300	29,30	38,09	CS ÚRS 2018 01
VV			1,3 demontáž podhledů v místnosti 1.8 - dle tabulky stávajících podhledů			1,300		
47	K	766431811	Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z panelů plochy do 1,5 m ²	m ²	20,280	83,10	1 685,27	CS ÚRS 2018 01
VV			demontáž obložení dle výkresu bouracích prací					
VV			2,0*3,9			7,800		
VV			(0,5*1,1)*3,9*2			12,480		
VV			Součet			20,280		
48	K	766431822	Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů podkladových roštů	m ²	20,280	29,90	606,37	CS ÚRS 2018 01
VV			demontáž obložení dle výkresu bouracích prací					
VV			2,0*3,9			7,800		
VV			(0,5*1,1)*3,9*2			12,480		
VV			Součet			20,280		

49	K	766432-RD1	Demontáž dřevěného obložení ostění a nadpraží	m	77.000	47.00	3 619.00		
	P	Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. stavebních přípomocí, ležení a přesunu sutě							
	VV		(2,0*2+0,7)*9		42.300				
	VV		(2,0*2+0,8)		4.800				
	VV		2,0*2+1,2		5.200				
	VV		(2,0*2+1,1)*3		15.300				
	VV		2,0*3+1,0		5.000				
	VV		1,1*4' kolem hydrantu		4.400				
	VV		Součet		77.000				
50	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	2.000	52.60	105.20	CS ÚRS 2018 01	
	VV		2" demontáž pultu/parapetu recepce a vřátnice		2.000				
51	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4.000	21.40	85.60	CS ÚRS 2018 01	
	VV		4 " vyvěšení křidel dveřních dle bouracích prací		4.000				
52	K	7669998-R	Demontáž konstrukce pultu recepce - kuchyňského koutu s vybavením a zařizovacími předměty - kompletní provedení vč. přesunu sutě	m	5.500	238.00	1 309.00		
	P	Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. stavebních přípomocí, ležení a přesunu sutě							
	VV		2" demontáž kompletního recepčního pultu s veškerým vybavením a příslušenstvím						
	VV		2,1+1,8+1,6		5.500				
	VV		Součet		5.500				
53	K	7669999-R	Demontáž konstrukce pultu vřátnice - kompletní provedení vč. přesunu sutě	m	6 600	333.00	2 197.80		
	P	Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. stavebních přípomocí, ležení a přesunu sutě							
	VV		1,3*2+4		6.600				
	VV		Součet		6.600				
D	767	Konstrukce zámečnické						2 976.06	
54	K	767722011	Demontáž výkladů předsažených šroubovaných	m2	11.580	257.00	2 976.06	CS ÚRS 2018 01	
	VV		(1,3+4,0+1,3)*1,3 " demontáž sklenění stěny vřátnice		8.520				
	VV		1,5*2,0" demontáž skleněného okna recepce		3.000				
	VV		Součet		11.580				
D	771	Podlahy z dlaždic						1 851.96	
55	K	771771817	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š do 350 mm	m	13.200	88.30	1 165.56	CS ÚRS 2018 01	
	VV		dle výkresu bouracích prací - schodiště						
	VV		3,3*3		9.900				
	VV		1,1*3		3.300				
	VV		Součet		13.200				
56	K	771771837	Demontáž obkladů poústupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm	m	13.200	57.00	686.40	CS ÚRS 2018 01	
	VV		dle výkresu bouracích prací - schodiště						
	VV		3,3*3		9.900				
	VV		1,1*3		3.300				
	VV		Součet		13.200				
D	776	Podlahy povlakové						3 821.93	
57	K	776201817	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	38.450	99.40	3 821.93	CS ÚRS 2018 01	
	VV		demontáž povlakových podlahovin (nad keramickou dlažbou) - dle tabulky stávajících podlahovin - upřesní se na stavbě zjišťovacím protokolem						
	VV		8,75+22,6+7,3		38.450				
	VV		Součet		38.450				
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby						19 870.00	
58	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	35.000	212.00	7 420.00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		35' pomocné práce při vyklizení objektu		35.000				
	VV		zejména demontáž jednotlivých kusových prvků určených k likvidaci ale neuvedených v PD a případ potřebných pro provedení řádné rekonstrukce						
	VV		Součet		35.000				
59	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PŠV	hod	50.000	249.00	12 450.00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		50 " stěhovací práce předmětů a vybavení, které nejsou detailně popsány v PD avšak jsou nutné pro správné a řádné provedení rekonstrukce		50.000				
	VV		součástí ceny bude i příplatek za ochranu a uskladnění těchto předmětů před poškozením a krádeží						
	VV		cena je kompletní vč. přesunu hmot						
	VV		přesný rozsah se určí na místě a bude odsouhlasen TDI nebo investorem						
	VV		Součet		50.000				

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Oprava recepce hotelu KUPA Kupeckého 842/4, Praha 11

Objekt:

02 - Nová výstavba

KSO:

Místo: Kupeckého 842/4

CC-CZ:

Datum: 25.02.2019

Zadavatel:

Bytová správa Ministerstva vnitra s.p.o.

IČ:

65737393

DIČ:

Uchazeč:

RP future s.r.o.

IČ:

02174260

DIČ:

Projektant:

SABRI, Vrchovina 13, Nová Paka

IČ:

03439878

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s vyzněním položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informaci tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standardy, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH

1 335 421.53

DPH základní
sníženáZáklad daně
1 335 421.53
0.00Sazba daně
21.00%
15.00%Výše daně
280 438.52
0.00

Cena s DPH

v CZK

1 615 860.05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava recepce hotelu KUPA Kupeckého 842/4, Praha 11

Objekt:

02 - Nová výstavba

Místo:

Kupeckého 842/4

Datum:

25.02.2019

Zadavatel:

Bytová správa Ministerstva vnitra s.p.o.

Projektant:

SABRI, Vrchovina 13,
Nová Paka

Uchazeč:

RP future s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 335 421.53

HSV - Práce a dodávky HSV

435 370.94

3 - Systém a kompletní konstrukce

104 618.51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

220 680.94

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

68 389.12

997 - Přesun sutě

312.29

998 - Přesun hmot

41 370.08

PSV - Práce a dodávky PSV

900 050.59

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

17 488.71

725 - Zdravotechnika

64 158.00

735 - Ústřední vytápění

61 403.74

751 - Vzduchotechnika

16 848.40

763 - Konstrukce suché výstavby

284 017.20

767 - Konstrukce zámečnické

106 069.25

771 - Podlahy z dlaždic

232 399.91

776 - Podlahy povlakové

21 909.27

781 - Dokončovací práce - obklady

23 355.69

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 141.82

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

69 758.60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

02 - Nová výstavba

Místo: Kupeckého 842/4

Datum: 25.02.2019

Zadavatel: Bytová správa Ministerstva vnitra s.p.o.
Uchazeč: RP future s.r.o.

Projektant: SABRI, Vrchovina 13, Nová Paka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							1 335 421,53		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					435 370,94		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					104 618,51		
1	K	310278842	Zazdívka otvorů pl do 1 m ² ve zdivu nadzákladovým z nepálených tvárnici tl do 300 mm	m ³	1.760	4 520,00	7 955,20	CS ÚRS 2018 01	
	VV		" zazdívka otvorů na WC						
	VV		0,8*3,4*0,4		1,088				
	VV		0,8*2,1*0,4		0,672				
	VV		Součet		1,760				
2	K	311272211	Zdivo z párobetonových tvárnici hladkých do F2 do 450 kg/m ³ na tenkovrstvou maltou tl 300 mm	m ²	11,700	4 720,00	55 224,00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		1,5*3,9*2" obezdívka rozvaděčů				11,700		
3	K	342272225	Příčka z párobetonových hladkých tvárnici na tenkovrstvou maltou tl 100 mm	m ²	63,190	584,00	36 902,96	CS ÚRS 2018 01	
	VV		1,2*3,4				4,080		
	VV		-0,7*2,0				-1,400		
	VV		3,4*3,4				11,560		
	VV		0,8*2,0				-1,600		
	VV		(4,4+3,5)*3,4				26,860		
	VV		-0,8*2,0				-1,600		
	VV		" vyzdívka v rohu haaly						
	VV		(0,5+1,1)*3,9				6,240		
	VV		1,1*3,9				4,290		
	VV		" zdivo za sprchou						
	VV		1,2*3,4				4,080		
	VV		" příčka v komunikačním prostoru						
	VV		(5,5+0,7)*2,4				14,880		
	VV		-0,7*2,0*3				-4,200		
	VV		Součet				63,190		
4	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	45,500	99,70	4 536,35	CS ÚRS 2018 01	
	VV		2,4*2*2				9,600		
	VV		2,9*5				14,500		
	VV		2,9*2				5,800		
	VV		3,9*4				15,600		
	VV		Součet				45,500		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					220 680,94		
5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m ²	261,690	46,00	12 057,74	CS ÚRS 2018 01	
	VV		" na stávající omítky						
	VV		(2,4*2+3,4)*3,4 " ŠATNA				27,880		
	VV		4,25*2*3,4 " ZÁZEMÍ				28,900		
	VV		(1,5*2+1,9*2)*0,8" WC a SPRCHA				5,440		
	VV		(1,5*2+0,7*2+1,2)*3,4				19,040		
	VV		(1,5*2+1,2)				4,200		
	VV		(2,8*2+7,4+1,0*2+3,5)*3,9" VSTUPNÍ HALA				72,150		
	VV		(2,5*2+3,5*2)*2,4" ZÁDVEŘÍ				28,800		
	VV		" na nově vyzděné příčky						
	VV		" zazdívka otvorů						
	VV		0,8*3,4				2,720		
	VV		0,8*2,1				1,680		
	VV		(1,5*2+0,6)*3,9" obezdívka rozvaděčů				14,040		
	VV		Mezisoučet				204,850		
	VV		(3,4*4+4,5*2)*3,4" nově vyzděné a omezené příčky				76,840		
	VV		Mezisoučet				76,840		
	VV		Součet				281,690		
6	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m ²	19,440	329,00	6 395,76	CS ÚRS 2018 01	
	VV		129,6*0,15				19,440		
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklováknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	281,690	169,00	47 605,61	CS ÚRS 2018 01	
	VV		" na stávající omítky						
	VV		(2,4*2+3,4)*3,4 " ŠATNA				27,880		
	VV		4,25*2*3,4 " ZÁZEMÍ				28,900		
	VV		(1,5*2+1,9*2)*0,8" WC a SPRCHA				5,440		
	VV		(1,5*2+0,7*2+1,2)*3,4				19,040		
	VV		(1,5*2+1,2)				4,200		
	VV		(2,8*2+7,4+1,0*2+3,5)*3,9" VSTUPNÍ HALA				72,150		
	VV		(2,5*2+3,5*2)*2,4" ZÁDVEŘÍ				28,800		
	VV		" na nově vyzděné příčky						
	VV		" zazdívka otvorů						
	VV		0,8*3,4				2,720		
	VV		0,8*2,1				1,680		
	VV		(1,5*2+0,6)*3,9" obezdívka rozvaděčů				14,040		
	VV		Mezisoučet				204,850		
	VV		(3,4*4+4,5*2)*3,4" nově vyzděné a omezené příčky				76,840		
	VV		Mezisoučet				76,840		
	VV		Součet				281,690		
8	K	612131131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	281,690	101,00	28 450,69	CS ÚRS 2018 01	
9	K	612325102	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m ²	5,895	565,00	3 330,68	CS ÚRS 2018 01	
	VV		" po montáži nových zárubní při výměně dveří						
	VV		(2,0*2*4+1,0+0,95+0,9+0,8)*0,3				5,895		
	VV		Součet				5,895		
10	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C	m ³	13,239	3 330,00	44 095,87	CS ÚRS 2018 01	
	VV		8,6*47,7*12,95+47,5*16,15+9,16+1,3*7,08" dle tabulky místnosti				150,440		
	VV		Součet				150,440		
	VV		150,44*0,08*1,1				13,239		
	VV		Součet				13,239		
11	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přeházení povrchu	m ³	13,239	756,00	10 008,66	CS ÚRS 2018 01	
12	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m ³	13,239	230,00	3 044,97	CS ÚRS 2018 01	
13	K	631362021	Výzluž mazanin svařovanými síčemi Karl	t	0,527	25 900,00	13 619,30	CS ÚRS 2018 01	
	VV		150,44*3,5*1000				0,527		
14	K	632453411	Podér samonivelační tl 5 mm podkladní ze suchých směsí	m ²	150,440	231,00	34 751,64	CS ÚRS 2018 01	
	VV		150,44" dle tabulky místnosti				150,440		
15	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlých do 2,5 m ²	kus	4,000	3 040,00	12 160,00	CS ÚRS 2018 01	

VV		4" dle tabulky výrobků pozice 8		4,000			
16	M	55331207	Závěšič ocelová protipožární pro běžné zedání hranatý profil šíře 800/1000mm dle popisu projektu OZN 8	kus	4,000	1 040,00	4 240,00 CS ÚRS 2018 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							68 389,12
17	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m ³	145,580	28,30	4 119,91 CS ÚRS 2018 01
VV			145,58		145,580		
VV			Součet		145,580		
18	K	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysou plochu do 6 m ²	m ³	145,580	1,96	785,34 CS ÚRS 2018 01
19	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m ³	5 823,200	1,50	8 734,80 CS ÚRS 2018 01
VV			145,58*40		5 823,200		
20	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m ³	145,580	22,50	3 275,55 CS ÚRS 2018 01
21	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	3,000	1 650,00	4 950,00 CS ÚRS 2018 01
22	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	60,000	320,00	19 200,00 CS ÚRS 2018 01
VV			3*20		60,000		
23	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	3,000	856,00	2 568,00 CS ÚRS 2018 01
24	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovací podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	150,440	55,10	8 289,24 CS ÚRS 2018 01
25	K	949111112	Montáž lešení lehkého kovového trubkového v do 1,9 m	sada	4,000	254,00	1 016,00 CS ÚRS 2018 01
26	K	949411212	Příplatek k lešení lehkému kovovému trubkovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	120,000	12,60	1 512,00 CS ÚRS 2018 01
VV			4*30		120,000		
27	K	949111812	Demontáž lešení lehkého kovového trubkového v do 1,9 m	sada	4,000	166,00	664,00 CS ÚRS 2018 01
28	K	952901111	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	150,440	77,90	11 719,28 CS ÚRS 2018 01
29	K	977152-R01	Úprava a zapravení senovlčového pláště pro nový otvor VZT dle výkresu vzduchotechniky a nového stavu	kus	3,000	685,00	2 055,00
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. stavebních přípomocí, lešení a přesunu hmot				
VV			3 " pro novou větrací mřížku skrz stěnu		3,000		
D 997 Přesun sutě							312,29
30	K	997013211	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybraných hmot pro budovy v do 6 m m ² ne	t	0,268	514,00	137,75 CS ÚRS 2018 01
31	K	997013501	Odvaz sutí a vybraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	0,268	210,00	56,28 CS ÚRS 2018 01
32	K	997013909	Příplatek k odvozu sutí a vybraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,092	7,12	46,44 CS ÚRS 2018 01
VV			0,268*19 Přepočítané koeficientem množství		5,092		
33	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	0,963	1 140,00	71,82 CS ÚRS 2018 01
D 998 Přesun hmot							41 370,08
34	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	45,612	907,00	41 370,08 CS ÚRS 2018 01
D PSV Práce a dodávky PSV							900 050,59
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							17 488,71
35	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou * nová hydroizolace sprchového koutu - vč. rohových a koutových bandáží 1,2*1,1	m ²	4,170	363,00	1 513,71 CS ÚRS 2018 01
VV			* nová hydroizolace na WC 1,5*1,9		1,320		
VV			Součet		2,850		
VV					4,170		
36	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící hmotou * nová hydroizolace sprchového koutu - vč. rohových a koutových bandáží 1,8*1,1*2	m ²	6,000	375,00	2 250,00 CS ÚRS 2018 01
VV			* nová hydroizolace na WC 1,9*2*1,5*2)*0,3		3,960		
VV			Součet		2,040		
VV					6,000		
37	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	4 500,000	3,05	13 725,00 CS ÚRS 2018 01
D 725 Zdravotechnika							64 158,00
38	K	72254116	Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí	soubor	1,000	6 610,00	6 610,00 CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: NOVÁ HYDRANTOVÁ KRABICE URČENÁ PRO ZAŘÍZENÍ DO PŘÍČKY KOTVENÉ DO OBYOVÉ STĚNY NAPojENÍ NA ROZVOD POŽÁRNÍ VODY A VYBAVENA HADICÍ ZAŘÍZENÍ PROVIZORNÍ FUNKČNOSTI PO DOBU STAVBY UMÍSTĚNÍ BUDE KONZULTOVÁNO S INVEZTOREM				
VV			1 " dle výpisu tabulky výrobků pozice 6		1,000		
39	K	721-R01	Provedení nové kanalizace k zařizovacím předmětům vč. dodávky montážního a spojovacího materiálu dle v.č. A.06.	kus	1,000	5 930,00	5 930,00
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. stavebních přípomocí, lešení a přesunu hmot				
40	K	721-R02	Provedení nových rozvodů vody k zařizovacím předmětům vč. dodávky montážního a spojovacího materiálu dle v.č. A.06.	kus	1,000	10 800,00	10 800,00
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. stavebních přípomocí, lešení a přesunu hmot				
41	K	725-R01	Dodávka a montáž závěsného WC dle popisu projektu OZN 19.	soubor	1,000	8 580,00	8 580,00
P			Poznámka k položce: ZÁVĚSNÉ WC VČ. ZÁSTAVNĚHO MODULU PRO ZAŘÍZENÍ ROZMĚR WC 530 x 340 x 340 mm WC OSAZENO SEDÁTKEM S POUHÝM SKLÁPĚNÍM ZÁSTAVNÝ SYSTĚMOVÝ MODUL SE SAMONOSNÝM OCELOVÝM RÁMEM SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE I NĀPOJENÍ NA KANALIZACI A VODOVOD Kompletní provedení vč. stavebních přípomocí, lešení a přesunu hmot				
VV			1 " dle výpisu tabulky výrobků pozice 19		1,000		
42	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na trouby do zdiva	soubor	1,000	1 160,00	1 160,00 CS ÚRS 2018 01
VV			1 " dle výpisu tabulky výrobků pozice 17		1,000		
43	M	64211046	umyvadlo keramické zdvžně bílé 600x490mm	kus	1,000	1 570,00	1 570,00 CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: UMYVADLO NA WC ROZMĚR UMYVADLA 600 x 490 x 195 mm SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE I DESIGNOVÝ SIFON, PÁKOVÁ BATERIE VČ. ROHÁČKŮ A NĀPOJENÍ NA BATERII				
44	K	725249101	Montáž vaničky sprchové	soubor	1,000	1 560,00	1 560,00 CS ÚRS 2018 01
VV			1 " dle výpisu tabulky výrobků pozice 16		1,000		
45	M	55423028	vanička sprchová akrylátová obdélníková bílá	kus	1,000	6 770,00	6 770,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:
 SPRCHOVÝ KOUT VČ. SKLENĚNÉ ZÁSTĚNY
 ROZMĚR VÁHČIKY 1200 x 800 x 100 mm
 ROZMĚR SKLENĚNÉ ZÁSTĚNY 1200 x 1950 mm (JEDEN PEVNÝ A JEDEN POSUVNÝ SEGMENT)
 MADLO ZÁSTĚNY BUDE V PROVEDENÍ CHROM
 SOUČÁSTI DODÁVANY BUDE I NÍŽKÝ SIFON, PÁKOVÁ BATERIE VČ. SPRCHY

46	K	725249103	Montáž koutu sprchového	soubor	1.000	938,00	938,00	CS ÚRS 2018 01
47	M	2380560 R	zástěna sprchová obdélník - skla - 1200x800x1950mm chrom/transparent	kus	1.000	11 100,00	11 100,00	
48	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1.000	3 130,00	3 130,00	CS ÚRS 2018 01
49	K	725841331	Baterie sprchová podomítková kompletní	soubor	1.000	2 170,00	2 170,00	CS ÚRS 2018 01
50	K	725651325	Ventil odpadní umyvadlový G 5/4	kus	1.000	229,00	229,00	CS ÚRS 2018 01
51	M	2602607-R	umyvadlový sifon designový 5/4"	kus	1.000	956,00	956,00	
52	K	725865501	Odpadní souprava DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou	kus	1.000	1 710,00	1 710,00	CS ÚRS 2018 01
53	K	998725201	Přesun hmot procentní v objektech v do 6 m	%	4 500,000	0,21	945,00	CS ÚRS 2018 01

D 735 Ústřední vytápění 61 403,74

54	K	735-R01	Provedení nových rozvodů ústředního vytápění k novým otopným tělesům vč. dodávky montážního a spojovacího materiálu dle v.č. A.06.	kus	1.000	14 900,00	14 900,00	
----	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
 Kompletní provedení vč. stavebních přípomocí, ležení a přesunu hmot

55	K	735F9210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	4.000	286,00	1 144,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		OTOPNÉ TĚLESO NAPOJENÉ NA OTOPNOU SOUSTAVU					
	VV		ROZMĚR 600 x 600 x 66mm					
	VV		ZAVĚŠENÍ NA STĚNU, SPODNÍ PŘIPOJENÍ					
	VV		2" dle výpisu tabulky výrobků pozice 23 - kompletní provedení vč. hlavních nožiček, nosných prvků a příslušenství		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		OTOPNÉ TĚLESO NAPOJENÉ NA OTOPNOU SOUSTAVU					
	VV		ROZMĚR 600 x 1500 x 66mm					
	VV		ZAVĚŠENÍ NA STĚNU, SPODNÍ PŘIPOJENÍ					
	VV		1" dle výpisu tabulky výrobků pozice 24 - kompletní provedení vč. hlavních nožiček, nosných prvků a příslušenství		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		OTOPNÉ TĚLESO NAPOJENÉ NA OTOPNOU SOUSTAVU					
	VV		ROZMĚR 800 x 400 x 66mm					
	VV		ZAVĚŠENÍ NA STĚNU, SPODNÍ PŘIPOJENÍ					
	VV		1" dle výpisu tabulky výrobků pozice 25 - kompletní provedení vč. hlavních nožiček, nosných prvků a příslušenství		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		4,000			

56	M	48454162	těleso otopné panelové 2 deskové bez přídatné přestupní plochy v 600mm dl 600mm 582W	kus	2.000	2 270,00	4 440,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:
 OTOPNÉ TĚLESO NAPOJENÉ NA OTOPNOU SOUSTAVU
 ROZMĚR 600 x 600 x 66mm
 ZAVĚŠENÍ NA STĚNU, SPODNÍ PŘIPOJENÍ

57	M	48454164	těleso otopné panelové 2 deskové bez přídatné přestupní plochy v 600mm dl 800mm 782W	kus	1.000	2 620,00	2 620,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:
 OTOPNÉ TĚLESO NAPOJENÉ NA OTOPNOU SOUSTAVU
 ROZMĚR 600 x 600 x 66mm
 ZAVĚŠENÍ NA STĚNU, SPODNÍ PŘIPOJENÍ

58	M	48454372	těleso otopné panelové 2 deskové bez přídatné přestupní plochy v do 1600mm dl 600mm 1565W	kus	1.000	4 220,00	4 220,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:
 OTOPNÉ TĚLESO NAPOJENÉ NA OTOPNOU SOUSTAVU
 ROZMĚR 600 x 1500 x 66mm
 ZAVĚŠENÍ NA STĚNU, SPODNÍ PŘIPOJENÍ

59	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	6.000	308,00	1 848,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

OTOPNÉ TĚLESO NAPOJENÉ NA OTOPNOU SOUSTAVU
 ROZMĚR 1200 x 600 x 66mm
 STAVĚCÍ NOHY, SPODNÍ PŘIPOJENÍ
 6" dle výpisu tabulky výrobků pozice 21 - kompletní provedení vč. hlavních nožiček, nosných prvků a příslušenství
 Mezisoučet

60	M	48454368	těleso otopné panelové 2 deskové bez přídatné přestupní plochy v 600mm dl 1200mm 1174W	kus	6.000	3 420,00	20 520,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

Poznámka k položce:
 OTOPNÉ TĚLESO NAPOJENÉ NA OTOPNOU SOUSTAVU
 ROZMĚR 1200 x 600 x 66mm
 STAVĚCÍ NOHY, SPODNÍ PŘIPOJENÍ

61	K	735159240	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 2820 mm	kus	1.000	410,00	410,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

OTOPNÉ TĚLESO NAPOJENÉ NA OTOPNOU SOUSTAVU
 ROZMĚR 2400 x 600 x 66mm
 ZAVĚŠENÍ NA STĚNU, SPODNÍ PŘIPOJENÍ
 1" dle výpisu tabulky výrobků pozice 22 - kompletní provedení vč. hlavních nožiček, nosných prvků a příslušenství
 Součet

62	M	48454371	těleso otopné panelové 2 deskové bez přídatné přestupní plochy v 600mm dl do 2600mm 2543W	kus	1.000	6 200,00	6 200,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:
 OTOPNÉ TĚLESO NAPOJENÉ NA OTOPNOU SOUSTAVU
 ROZMĚR 2400 x 600 x 66mm
 ZAVĚŠENÍ NA STĚNU, SPODNÍ PŘIPOJENÍ

63	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	1.000	211,00	211,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

OTOPNÝ ŽEBŘÍK BEZ ELEKTRICKÉ PATRONY NAPOJENÝ NA OTOPNOU SOUSTAVU
 ROZMĚR 600 x 1500 x 50mm
 ZAVĚŠENÍ NA STĚNU, SPODNÍ PŘIPOJENÍ
 1" dle výpisu tabulky výrobků pozice 20 - kompletní provedení vč. hlavních nosných prvků a příslušenství
 Součet

64	M	54153024	těleso trubkové 1500 x 600 mm, 500 W	kus	1.000	3 650,00	3 650,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:
 OTOPNÝ ŽEBŘÍK BEZ ELEKTRICKÉ PATRONY NAPOJENÝ NA OTOPNOU SOUSTAVU
 ROZMĚR 600 x 1500 x 50mm
 ZAVĚŠENÍ NA STĚNU, SPODNÍ PŘIPOJENÍ

65	K	998735201	Přesun hmot procentní v objektech v do 6 m	%	549,000	2,26	1 240,74	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------	----------------

D 751 Vzduchotechnika 16 848,40

66	K	7511-R01	Provedení rozvodů VZT vč. montážního a spojovacího materiálu - odtah z digestoře a koupelny - ukončeno ve fasádě mřížkou dle popisu v.č. A.07.	kus	1.000	2 800,00	2 800,00	
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:
 Kompletní provedení vč. stavebních přípomocí, ležení a přesunu hmot

67	K	751133012	Mlž vent diag ntl potrubního nevybušného Ø do 200 mm	kus	1.000	5 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

1" dle výpisu tabulky výrobků pozice 14

68	M	429141-R	ventilátor diagonální	kus	1.000	1 950,00	1 950,00	
----	---	----------	-----------------------	-----	-------	----------	----------	--

Pozámka k položce:
 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ Ø125MM
 TĚLO VENTILÁTORU OPATŘENO OCELOVÝM GALVANIZOVANÝM PLECHEM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
 VENTILÁTOR VYBAVEN PROTILUKOVOU IZOLACÍ
 MOTOR S TEPELNOU A ELEKTRICKOU OCHRANOU PROTI PŘETÍŽENÍ
 REGULOVANÝ POTENCIOMETREM UMÍSTĚNÝM VE SVORKOVNICI
 MOTOR JE K POTRUBÍ PŘIPOJEN PRŮŽNĚ
 SPOUŠTĚNÍ POMOCÍ VYPÍNAČŮ SVĚTEL V ODSÁVANÝCH MÍSTNOSTECH
 VENTILÁTOR BUDE VYBAVEN DOBĚHEM

69	K	751377001	MLŽ odsávacího stropu 1 m ²	m ²	3.000	1 250,00	3 750,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3" dle výpisu tabulky výrobků pozice 15		3.000			

70	M	930900-R	Anektosť dle popisu projektu	kus	3.000	2 250,00	6 750,00	
----	---	----------	------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

Pozámka k položce:
 ANEKSTOSŤ OSAZEN V KAZETOVÉM PODHLĚDU V RASTRU 600 x 600MM
 PROVEDENÍ Z LAKOVANÉHO HLINÍKU S PEVNÝMI LAMELAMI
 NÁPOJENÍ NA ODSÁVACÍ POTRUBÍ POMOCÍ ZVUKOTLUMIČÍCÍCH CHEBYNÝCH HADIC

71	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	670,000	0,52	348,40	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------	----------------

D 763 Konstrukce suché výstavby 284 017.20

72	K	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW-UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m ²	88,306	710,00	62 697,26	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------	----------------

	VV		(15,1*2+3,3)*2,4		80,400			
	VV		-0,9*2,0		-1,800			
	VV		-1,0*2,0*3		-6,000			
	VV		-0,7*2,0*8		-11,200			
	VV		-1,0*2,0		-2,000			
	VV		(0,6+6,34)*2,9		20,126			
	VV		-0,8*2,0		-1,600			
	VV		" hluboké ostění dveří					
	VV		(1,0+2,0)*2*0,3*3		4,500			
	VV		(1,0+2,0)*2*0,6		3,000			
	VV		(0,8+2,0)*2*0,6		2,880			
	VV		Součet		88,306			

73	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m ²	88,306	21,50	1 898,58	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------	----------------

74	K	763121715	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a sfilokováním	m	40,500	32,60	1 320,30	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

	VV		15,1*2+3,3		33,500			
	VV		0,6+6,4		7,000			
	VV		Součet		40,500			

75	K	763131411	SDK podhled desky 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m ²	13,000	568,00	7 384,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------	----------------

	VV		13" resp. kce		13,000			
	VV		Součet		13,000			

76	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m ²	1,320	610,00	805,20	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------	----------------

	VV		1,1*1,2" nad sprchou		1,320			
	VV		Součet		1,320			

77	K	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	8,600	88,90	764,54	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

	VV		1,2+3,7+3,7" přechod mezi SDK a minerálem		8,600			
--	----	--	---	--	-------	--	--	--

78	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	30,600	190,00	5 814,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

	VV		6,5*2" ve vstupní hale		13,000			
	VV		3,3*2		6,600			
	VV		11" odskok u oken recepcce		11,000			
	VV		Součet		30,600			

79	K	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	19,600	193,00	3 782,80	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

	VV		1,2+3,7+3,7" přechod mezi SDK a minerálem		8,600			
	VV		11" odskok u oken recepcce		11,000			
	VV		Součet		19,600			

80	K	763164-R01	SDK nad recepci - vytvoření sníženého podhledu	m	5,000	2 330,00	11 650,00	
----	---	------------	--	---	-------	----------	-----------	--

Pozámka k položce:
 Kompletní provedení vč. stavebních přípomocí, lešení a přesunu hmot 3+2

81	K	763164-R02	Připíjetí za provedení osvětlení nad recepci	m	5,000	276,00	1 380,00	
----	---	------------	--	---	-------	--------	----------	--

Pozámka k položce:
 Kompletní provedení vč. stavebních přípomocí, lešení a přesunu hmot 3+2

82	K	763181311	Montáž Jednohřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	8,000	612,00	4 896,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

	VV		8" dle tabulky výrobků pozice 7		8,000			
--	----	--	---------------------------------	--	-------	--	--	--

83	M	212070-R	Skrytá zárubní povrch elox - 700mm	kus	8,000	4 540,00	36 320,00	
----	---	----------	------------------------------------	-----	-------	----------	-----------	--

Pozámka k položce:
 ZÁRUBĚN - SKRYTÁ BEZOBLOŽKOVÁ HLINÍKOVÁ ELOXOVANÁ, MONTÁŽ L" KOTVOU
 ČISTÝ PŘECHOD 702x1970MM

84	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vymatelnými panely vet. do 0,36 m ² na zavěšený polozapuštěný rošt	m ²	137,480	422,00	58 016,56	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----------------	---------	--------	-----------	----------------

	VV		8,6+4,7+4,7+5+16,15+9,15+1,3+7,08" dle tabulky místností		137,480			
--	----	--	--	--	---------	--	--	--

85	M	59026525	deska podhledová minerální peladrážka ze skotenou hranou jemně texturevaná bílá 17x600x600mm	m ²	151,228	493,00	74 555,40	CS ÚRS 2018 01
----	---	----------	--	----------------	---------	--------	-----------	----------------

	VV		137,48*1,1		151,228			
--	----	--	------------	--	---------	--	--	--

86	K	763431701	Nápojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou tiistou	m	107,380	89,10	9 567,56	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

	VV		2,8*2+3,9*2+3,9*2+3,5		24,700			
	VV		0,6*2+15,1*2+3,3		34,700			
	VV		3,4*2+4,3*2		15,400			
	VV		2,4*2+3,4*2		11,600			
	VV		1,9*2+1,5*2		6,800			
	VV		0,7*2+1,2*2+1,5*2		6,800			
	VV		1,2*2+3,15*2		8,700			
	VV		-1,2*1,1" SDK nad sprchou		-1,320			
	VV		Součet		107,380			

87	K	763999-R	Provedení konstrukce pro skříňku na špinavé prádlo a otevřeného regálu s šestici polic	kus	1,000	813,00	813,00	
----	---	----------	--	-----	-------	--------	--------	--

Pozámka k položce:
 Kompletní provedení vč. stavebních přípomocí, lešení a přesunu hmot

88	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	320,000	7,35	2 352,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------	----------------

D 767 Konstrukce zámečnické 106 069.25

89	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón	m ²	12,500	43,80	547,50	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	----------------	--------	-------	--------	----------------

	VV		2,5*2,5*2		12,500			
--	----	--	-----------	--	--------	--	--	--

90	M	69752005	rohož vstupní provedení hliník extra 17 mm	m ²	12,500	7 360,00	92 000,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	----------	--	----------------	--------	----------	-----------	----------------

91	K	767531126	Osazení náběhového rámu úzkého š 45 mm k čisticím rohožím	m	20,000	55,80	1 116,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

	VV		2,5*4*2		20,000			
--	----	--	---------	--	--------	--	--	--

92	M	69752152	rámy náběhové-náběh úzký-45mm-A1	m	20,000	570,00	11 400,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	----------	----------------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

93	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	745,000	1,35	1 005,75	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------	----------------

D 771 Podlahy z dlaždic 232 899.91

94	K	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	23,000	77,00	1 771,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

	VV		soklík u dlažby standardní					
	VV		2,5*2+3,5*2		12,000			

	VV		1,2*2+1,5*2+0,7*2		6.800			
	VV		1,5*2+1,2		4.200			
	VV		Součet		23.000			
95	M	59761290	dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m ²	m ²	3.036	492,00	1 493,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		23*0,12*1,1		3.036			
	VV		Součet		3.036			
96	K	771274113	Montáž obkládů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	13.200	218,00	2 077,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		obložení schodiště					
	VV		3,3*3		9.900			
	VV		1,1*3		3.300			
	VV		Součet		13.200			
97	K	771274233	Montáž obkládů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 250 mm	m	13.200	148,00	1 953,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		obložení schodiště					
	VV		3,3*3		9.900			
	VV		1,1*3		3.300			
	VV		Součet		13.200			
98	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	68.512	85,40	5 850,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		soklík u dlažby velkoformátové					
	VV		15,1*2+3,3		33.500			
	VV		7,306*2+2,8*2+6,4*2+1,0*2		35.012			
	VV		Součet		68.512			
99	M	59761371	dlažba velkoformátová keramická stíněná, bílá přes 0,5 do 2 ks/m ²	m ²	18.562	845,00	15 684,89	CS ÚRS 2018 01
	VV		13,2*0,3*2		7.920			
	VV		68,512*0,12		8.221			
	VV		Součet		16.141			
	VV		16,141*1,15		18.562			
	VV		Součet		18.562			
100	K	771573131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených	m ²	32.000	317,00	10 144,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		8,6*12,95*9,15*1,3" dle tabulky místnosti		32.000			
101	M	59761290	dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m ²	m ²	35.200	-492,00	17 318,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		32*1,1		35.200			
102	K	771574151	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených lepidlem do 0,5 ks/ m ²	m ²	95.200	716,00	68 163,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		47,7*47,5" dle tabulky místnosti		95.200			
103	M	59761371	dlažba velkoformátová keramická stíněná, bílá přes 0,5 do 2 ks/m ²	m ²	109.480	845,00	92 510,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		95,2*1,15		109.480			
104	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvoosložkovým	m ²	144.271	32,80	4 732,09	CS ÚRS 2018 01
	VV		13,2*0,3*2		7.920			
	VV		(68,512+23)*0,1		9.151			
	VV		32*95,2		127.200			
	VV		Součet		144.271			
105	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m ²	144.271	39,10	5 641,00	CS ÚRS 2018 01
106	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	870.000	5,47	4 750,90	CS ÚRS 2018 01
D 776 Podlahy povlakové								21 909,27
107	K	776111311	Vysotní podkladu povlakových podlah	m ²	23.230	10,10	234,67	CS ÚRS 2018 01
	VV		7,08+16,15" dle tabulky místnosti		23.230			
108	K	776225111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m ²	23.230	113,00	2 624,99	CS ÚRS 2018 01
	VV		7,08+16,15" dle tabulky místnosti		23.230			
109	M	284110-R	PVC - protiskluz	m ²	26.715	529,00	14 132,24	
	VV		23,23*1,15		26.715			
110	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	27.000	105,00	2 835,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,4*2+4,3*2		15.400			
	VV		3,4*2+2,4*2		11.600			
	VV		Součet		27.000			
111	M	28411007	lísty soklové PVC 15 x 50 mm	m	28.350	23,90	677,57	CS ÚRS 2018 01
	VV		27*1,05		28.350			
112	K	776421311	Montáž přechodových samolepících líst	m	3.300	70,50	232,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle popisu TZ str. 4 - přechodové lisy nerezové					
	VV		1,3*3		3.300			
	VV		Součet		3.300			
113	M	59054100	profil přechodový nerezový	m	3.300	307,00	1 013,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,23529411764706*1,02" Přepočtené koeficientem množství		3.300			
114	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	430.000	0,37	159,10	CS ÚRS 2018 01
D 781 Dokončovací práce - obklady								23 355,69
115	K	781473114	Montáž obkládů vnitřních keramických hladkých lepených standardním lepidlem	m ²	19.080	287,00	5 475,95	CS ÚRS 2018 01
	VV		(1,65*2+1,2)*1,8		8.100			
	VV		(1,5*2+1,9*2-0,7)*1,8		10.980			
	VV		Součet		19.080			
116	M	59761001	obkládačky keramické koupelňové (barevné) přes 4 do 12 ks/m ²	m ²	20.988	433,00	9 087,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		19,08*1,1		20.988			
117	K	781479191	Příplatek k montáži obkládů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m ²	m ²	19.080	42,70	814,72	CS ÚRS 2018 01
118	K	781479192	Příplatek k montáži obkládů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m ²	19.080	202,00	3 854,16	CS ÚRS 2018 01
119	K	781479196	Příplatek k montáži obkládů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvoosložkovým	m ²	19.080	32,80	625,82	CS ÚRS 2018 01
120	K	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	11.400	89,50	1 008,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,7*2+1,2		4.600			
	VV		1,5*2+1,9*2		6.800			
	VV		Součet		11.400			
121	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkládů	m ²	19.080	39,10	746,03	CS ÚRS 2018 01
122	K	781495115	Spárování vnitřních obkládů silikonem	m	7.000	32,40	230,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,1*2+1,2+1,8*2 U SPRCHY		7.000			
123	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	540.000	2,80	1 512,00	CS ÚRS 2018 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry								2 141,82
124	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m ²	7.300	45,10	329,23	CS ÚRS 2018 01
	VV		nátěr ocelových zárubní dle popisu tabulky výrobků pozice 8					
	VV		1,0*2,0		2.000			
	VV		0,9*2,0		1.800			
	VV		0,8*2,0		1.600			
	VV		0,95*2,0		1.900			
	VV		Součet		7.300			
125	K	783315101	Mezinátěr jednorázový syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m ²	7.300	81,30	593,49	CS ÚRS 2018 01
	VV		nátěr ocelových zárubní dle popisu tabulky výrobků pozice 8					
	VV		1,0*2,0		2.000			
	VV		0,9*2,0		1.800			
	VV		0,8*2,0		1.600			
	VV		0,95*2,0		1.900			
	VV		Součet		7.300			
126	K	783317101	Krycí jednorázový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	14.600	83,50	1 219,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		nátěr ocelových zárubní dle popisu tabulky výrobků pozice 8					

vv	1,0*2,0	2.000
vv	0,9*2,0	1.800
vv	0,8*2,0	1.600
vv	0,95*2,0	1.900
vv	Součet	7.300
vv	7,3*2 - dvojnásobný nátěr	14.600
vv	Součet	14.600

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 69 758.60

127	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	186.410	24.30	4 529.76	CS ÚRS 2018 01
vv			na stávajících omítkách					
vv			(2,4*2+3,4)*3,4 - ŠATNA		27.880			
vv			4,25*2*3,4 - ZÁZEMÍ		28.900			
vv			(1,5*2+1,9*2)*0,8 - WC a SPRCHA		5.440			
vv			(1,5*2+0,7*2+1,2)*3,4		19.040			
vv			(1,5*2+1,2)		4.200			
vv			(2,8*2+7,4+1,0*2+3,5)*3,9 - VSTUPNÍ HALA		72.150			
vv			(2,5*2+3,5*2)*2,4 - ZÁDVEŘÍ		28.800			
vv			Součet		186.410			
128	K	784161411	Ceplotěsné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	186.410	115.00	21 437.15	CS ÚRS 2018 01
129	K	784181121	Hluboková jednozářezová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	371.116	19.90	7 385.21	CS ÚRS 2018 01
vv			na stávající omítky					
vv			(2,4*2+1,4)*3,4 - ŠATNA		27.880			
vv			4,25*2*1,4 - ZÁZEMÍ		28.900			
vv			(1,5*2+1,9*2)*0,8 - WC a SPRCHA		5.440			
vv			(1,5*2+0,7*2+1,2)*3,4		19.040			
vv			(1,5*2+1,2)		4.200			
vv			(2,8*2+7,4+1,0*2+3,5)*3,9 - VSTUPNÍ HALA		72.150			
vv			(2,5*2+3,5*2)*2,4 - ZÁDVEŘÍ		28.800			
vv			zazdíčka otvorů					
vv			0,8*3,4		2.720			
vv			0,8*2,1		1.680			
vv			(1,5*2+0,6)*2,9 - obezdívka rozvaděčů		14.040			
vv			Mezisoučet		204.950			
vv			(3,4*4+4,5*2)*3,4 - nové vyzděné a omítkové příčky		76.940			
vv			Mezisoučet		76.940			
vv			(15,1+3,3+9,6)*2,4		67.200			
vv			-0,9*2,0		-1.800			
vv			1,0*2,0*3		-6.000			
vv			-0,7*2,0*8		-11.200			
vv			-1,0*2,0		-2.000			
vv			(0,6+6,34)*2,9		20.126			
vv			-0,8*2,0		-1.600			
vv			hluboké ostění dveří					
vv			(1,0+2,0)*0,3*3		4.500			
vv			(1,0+2,0)*0,6		3.000			
vv			(0,8+2,0)*0,6		2.880			
vv			Mezisoučet SDK předstěny		75.106			
vv			podhledy					
vv			13,0+1,32		14.320			
vv			Součet		371.116			
130	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	371.116	62.30	23 120.53	CS ÚRS 2018 01
131	K	784211167	Příplatek k cenám Zx maleb ze směsí za mokra ošetřuzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	371.116	35.80	13 285.95	CS ÚRS 2018 01

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Oprava recepcce hotelu KUPA Kupeckého 842/4, Praha 11

Objekt:

03 - Výrobky

KSO:

Místo: Kupeckého 842/4

Zadavatel:

Bytová správa Ministerstva vnitra s.p.o.

Uchazeč:

RP future s.r.o.

Projektant:

SABRI, Vrchovina 13, Nová Paka

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou započítány pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nulových k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH

744 917.70DPH základní
sniženáZáklad daně
744 917.70
0,00Sazba daně
21.00%
15.00%Výše daně
156 432.72
0.00

Cena s DPH

v CZK

901 350.42**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Oprava recepcce hotelu KUPA Kupeckého 842/4, Praha 11

Objekt:

03 - Výrobky

Místo:

Kupeckého 842/4

Zadavatel:

Bytová správa Ministerstva vnitra s.p.o.

Uchazeč:

RP future s.r.o.

Datum: 25.02.2019

Projektant: SABRI, Vrchovina 13,
Nová Paka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

744 917.70

HSV - Práce a dodávky HSV

1 207.39

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 195.60

998 - Přesun hmot

11.79

PSV - Práce a dodávky PSV

735 820.31

766 - Konstrukce truhlářské

101 761.32

766.1 - Konstrukce truhlářské - kuchyňka a zázemí

131 142.00

766.2 - Konstrukce truhlářské - recepcce

299 080.00

766.3 - Konstrukce truhlářské - šatna

33 400.00

766.4 - Konstrukce truhlářské - vstupní hala

104 958.00

766.5 - Konstrukce truhlářské - WC a sprcha

7 248.00

767 - Konstrukce zámečnické

55 567.95

781 - Dokončovací práce - obklady

2 663.04

OST - Ostatní

7 890.00**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Oprava recepcce hotelu KUPA Kupeckého 842/4, Praha 11

Objekt:

03 - Výrobky

Místo:

Kupeckého 842/4

Zadavatel:

Bytová správa Ministerstva vnitra s.p.o.

Datum: 25.02.2019

Projektant: SABRI, Vrchovina 13, Nová Paka

Uchazeč: RP future s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							744 917,70	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 207,39	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				1 195,60	
1	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	2,000	44,80	89,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		2" dle výpisu tabulky výrobků pozice 2			2,000		
2	M	55341410	průvětrník mřížový s klapkami 15x15cm - nerezové	kus	2,000	174,00	348,00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: VENTILAČNÍ MŘÍŽKY HRANATÉ NEREZOVÉ S PĚVHOU ŽALUZII ROZMĚR 150x150MM (MUTNO PROVĚŘIT) MŘÍŽKA BUDE OSAZENA OKAPÍČKÍ PRO ODKAP PŘÍPADNĚHO KONDENZÁTU NA VENKOVNÍ STRANĚ A TAK ZABĚDÍ SPÍNEJÍ FASÁDY ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ SE SÍŤI PROTI VYHRÁDĚNÍ HMYZU S PLASTOVOU TRUBKOU, OSAZENOU DO NOVÉHO OTVORU NA MONTÁŽNÍ PĚNU PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ ZHOTOVITEL PŘEVĚŘÍ UMÍSTĚNÍ A POČET					
3	K	644941117	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	2,000	56,00	112,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2" dle výpisu tabulky výrobků pozice 1			2,000		
4	M	55341413	průvětrník mřížový s klapkami do 30x30cm - nerezové	kus	2,000	323,00	646,00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: VENTILAČNÍ MŘÍŽKY HRANATÉ NEREZOVÉ S POHYBLIVOU ŽALUZII ROZMĚR 200x200 (MUTNO PROVĚŘIT) MŘÍŽKA BUDE OSAZENA OKAPÍČKÍ PRO ODKAP PŘÍPADNĚHO KONDENZÁTU, A TAK ZABĚDÍ SPÍNEJÍ FASÁDY ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ SE SÍŤI PROTI VYHRÁDĚNÍ HMYZU S PLASTOVOU TRUBKOU, OSAZENOU DO NOVÉHO OTVORU NA MONTÁŽNÍ PĚNU PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ ZHOTOVITEL PŘEVĚŘÍ UMÍSTĚNÍ A POČET					
D	998		Přesun hmot				11,79	
5	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,013	907,00	11,79	CS ÚRS 2018 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				735 820,31	
D	766		Konstrukce truhlářské				101 761,32	
6	K	76660000	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových ě do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,000	552,00	4 416,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		8" dle výpisu tabulky výrobků pozice 7			8,000		
7	M	611617-R	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 70x197cm	kus	8,000	2 890,00	23 120,00	
	P		Poznámka k položce: DVEŘE DŘEVĚNÉ OTEVÍRACÍ HLADKÉ PLNĚ BEZFALCOVÉ SE SKRYTÝMI ZÁVĚSÝ KŘÍDLO - DŘEVOTŘÍSKOVÉ HLADKÉ PLNĚ BEZFALCOVÉ TL. 40MM SE SKRYTÝMI ZÁVĚSÝ LAMINOVANÉ VÝŠKA OTEVÍRACÍHO KŘÍDLA 1970MM OTEVÍRÁNÍ - NA STRANU LÍCVÁNÍ (1x PRAVĚ A 7x LEVĚ) KOVÁNÍ - KUKA/KUKA, DÉLENĚ ŠTÍTKY, NEREZ MAT MAGNETICKÝ ZÁMEK CYLINDRICKÝ SE SEŘÍDITELNÝM MAGNET. PROTIPLECHEM BARVA - SVĚTLÉ ŠEDÁ					
8	M	611618-R	příplatek za dveře zahrnuje skryté panty a magnetický zámek	kus	8,000	2 240,00	17 920,00	
	P		Poznámka k položce: MAGNETICKÝ ZÁMEK CYLINDRICKÝ SE SEŘÍDITELNÝM MAGNET. PROTIPLECHEM					
9	K	766600171	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových ě do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	5,000	569,00	2 825,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2" dle výpisu tabulky výrobků pozice 9			2,000		
	VV		3" dle výpisu tabulky výrobků pozice 10			3,000		
	VV		Součet			5,000		
10	M	61161720	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 60x197cm	kus	2,000	2 910,00	5 820,00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: DVEŘE DŘEVOTŘÍSKOVÉ OTEVÍRACÍ HLADKÉ PLNĚ LAMINOVANÉ KŘÍDLO - DŘEVOTŘÍSKOVÉ HLADKÉ PLNĚ TL. 40MM (DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA) VÝŠKA OTEVÍRACÍHO KŘÍDLA 1970MM ŠÍŘKY 600MM OTEVÍRÁNÍ - NA STRANU ZÁVĚSŮ (1x PRAVĚ A 1x LEVĚ) KOVÁNÍ - KUKA/KUKA, DÉLENĚ ŠTÍTKY, NEREZ MAT OSAZEN CYLINDRICKÝ ZÁMEK (FAB), POČET KLÍČŮ DLE POŽADAVKU INVESTORA BARVA - SVĚTLÉ ŠEDÁ					
11	M	61161716	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 70x197cm	kus	3,000	2 890,00	8 670,00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: DVEŘE DŘEVOTŘÍSKOVÉ OTEVÍRACÍ HLADKÉ PLNĚ LAMINOVANÉ KŘÍDLO - DŘEVOTŘÍSKOVÉ HLADKÉ PLNĚ TL. 40MM (DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA) VÝŠKA OTEVÍRACÍHO KŘÍDLA 1970MM ŠÍŘKY 700MM OTEVÍRÁNÍ - NA STRANU ZÁVĚSŮ (1x PRAVĚ A 1x LEVĚ) KOVÁNÍ - KUKA/KUKA, DÉLENĚ ŠTÍTKY, NEREZ MAT OSAZEN CYLINDRICKÝ ZÁMEK (FAB), POČET KLÍČŮ DLE POŽADAVKU INVESTORA BARVA - SVĚTLÉ ŠEDÁ					
12	K	766602111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	5,000	994,00	4 970,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2" dle výpisu tabulky výrobků pozice 9			2,500		
	VV		3" dle výpisu tabulky výrobků pozice 10			3,000		
	VV		Součet			5,000		
13	M	61182258	zárubně obložkové pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm	kus	5,000	3 210,00	16 050,00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: ZÁRUBĚNĚ - DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚNĚ LAKOVANÁ (SPOJ OBLOŽEK OBTVU)					
14	K	766693-R	Montáž vertikálních žaluzií vč. montážního materiálu dle popisu projektu	m	10,000	173,00	1 730,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. stavebních přípomocí, lepení a přesunu hmot					
	VV		10" montáž vertikální látkové žaluzie dle tabulky výrobků pozice 11			10,000		
15	M	607215-R	látková vertikální žaluzie	m	10,000	295,00	2 950,00	
	P		Poznámka k položce: LÁTKOVÁ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE ŠÍŘKA JEDNOTLIVÝCH LAMEL 127mm POJEZD V HLNÍKOVÉ OBOUSTRANĚ LAKOVANÉ KOLEJNICI OVLÁDÁNÍ POMOCÍ ŘETÍZKU A PŘEVÁZKU MATERIÁL S VÝŠŠÍM STUPNĚM STUŽENÍ					
	VV		10			10,000		
16	K	7666-R	Dodávka a montáž loga "UBYTOVNA KUPA" - kompletní provedení vč. stavebních přípomocí a přesunu hmot	kus	1,000	12 870,00	12 870,00	

<p>Poznámka k položice: LOGO "UDYTOVNA KUPA" ROZMĚR CCA 1500 x 1100MM PROVEDENÍ Z HLNÍKOVÉHO KOMAXITOVANÉHO PLECHU TL. 2MM V POŽADOVANÉ RAL KOTVENÍ NA SOK PŘEDSTĚNU POMOCÍ TRNŮ PODSVÍCENÍ LOGA NA STĚNU POMOCÍ LED PÁSKŮ TRAFKA UMÍSTĚNO V PODHLEDU, OD TRAFKA KABEL KE KAŽDÉMU SEGMENTU LOGA PRO PŘESNOST POLOHY VYVEDENÍ KABELŮ VÝHOTOVÍ DODAVATEL ŠABLONU V MĚŘÍTKU 1:1 OVLÁDÁNÍ LOGA BUDE POMOCÍ NASTAVITELNÉHO ČASOVÉHO SPÍNAČE PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDE LOGO ZNOVU PROJEDNÁNO S INVESTOŘEM</p>									
<p>1" dle tabulky výrobků pozice 12 1,000</p>									
17	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	568,000	0,74	420,32	CS ÚRS 2018 01	
D 766.1 Konstrukce truhlářské - kuchyňka a zázemí							131 142,00		
18	K	766-R01.1	Dodávka a montáž kuchyňské linky vč. zařízení a spotřebičů dle požadavku investora a obkladu kolem kuchyňské linky. Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	m	4,400	29 805,00	131 142,00		
<p>vy "dle popisu Interiéru 2,2*2 Součet 4,400</p>									
D 766.2 Konstrukce truhlářské - recepce							299 080,00		
19	K	7661-R	Dodávka a montáž konstrukce pultu recepce KUPA vč. dodání vrchní desky dle popisu projektu. Kompletní provedení vč. stavebních přípomocí a přesunu hmot	kus	1,000	78 900,00	78 900,00		
<p>Poznámka k položice: PULT RECEPCE UBYTOVNY KUPA ROZMĚR CCA 3000 x 2100 x 1100MM KONSTRUKCE Z UZAVŘENÝCH JAKL PROFILŮ OPATŘENÝCH ŽÁKOVÝM ZINKOVÁNÍM KONSTRUKCE BUDE KOTVENA DO KONSTRUKCE PODLAHY A PŘILEHLÝCH KONSTRUKCÍ OPLÁŠTĚNÍ DESKAMI Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU TL. 8mm S POVRCHOVOU STRUKTUROU VE SVĚTLE ŠEDÉM ODSTÍNU OPLÁŠTĚNÍ PULTU BUDE LÍČOVAT V PLOŠE SE SKLENĚNÝM OKLADEM SOK KONSTRUKCE NA HORNÍ PLOŠE BUDE UMÍSTĚNA VYKONTOLOVANÁ PULTOVÁ DESKA SMĚŘEM DO RECEPCE ŠÍŘE 350MM PULT BUDE OPATŘEN Z CHODBY DVÍŘKY S POSUVNÝM MECHANISMEM A MADLEM POUZOZO DVÍŘEK BUDE V MEZIPROSTORU JAKL PROFILŮ S POSUVNÝM LYŽINAMI NA PŘEDNÍ STRANĚ RECEPČNÍHO PULTU BUDE VYTVOŘENA NÍKA S MÁPISEM "RECEPCE KUPA" MÁPIŠ BUDE VYTVOŘEN Z PLEXIKLA FROZEN TL. 5MM ZELĚNÉ BARVY NÁSVĚKOVÍ MÁPIŠ POMOCÍ LED PÁSKU ZAFRÉZOVANÉHO V HORNÍ ČÁSTI NIKY TRAFKA UMÍSTĚNO V PULTU, OD TRAFKA KABEL K LED PÁSKU OVLÁDÁNÍ LOGA BUDE POMOCÍ NASTAVITELNÉHO ČASOVÉHO SPÍNAČE PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDE MÁPIŠ ZNOVU PROJEDNÁN S INVESTOŘEM A ZHOTOVITEL NECHÁ ZPRACOVAT DÍLEŽKOU DOKUMENTACI RECEPČNÍHO PULTU</p>									
<p>1" dle tabulky výrobků pozice 12 1,000</p>									
20	K	7662-R	Dodávka a montáž nápis na recepci - kompletní provedení vč. stavebních přípomocí a přesunu hmot	kus	1,000	9 850,00	9 850,00		
21	K	7668 R	Dodávka a montáž obložení recepce sklem - kompletní provedení vč. stavebních přípomocí a přesunu hmot	kus	1,000	22 580,00	22 580,00		
<p>1" dle vč. A.11 1,000</p>									
22	K	766-R11.1	Dodávka a montáž skříňky na špinavé prádlo vč. montážního materiálu dle Interiéru. Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	kus	1,000	12 560,00	12 560,00		
23	K	766-R11.2	Dodávka a montáž regálu otevřeného s šestici polic vč. montážního materiálu dle Interiéru. Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	kus	1,000	22 580,00	22 580,00		
24	K	766-R12.1	Dodávka a montáž stolu s výsuvem na klávesnici a regálem na PC pod recepčním pultem vč. montážního materiálu dle popisu Interiéru. Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	kus	2,000	9 580,00	19 160,00		
25	K	766-R12.2	Dodávka a montáž skříňky a výsuvem a jednou zásuvkou pod recepčním pultem a montážního materiálu dle popisu Interiéru. Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	kus	1,000	4 560,00	4 560,00		
26	K	766-R12.3	Dodávka a montáž skříňky se čtyřmi zásuvkami pod recepčním pultem vč. montážního materiálu dle popisu Interiéru. Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	kus	1,000	5 580,00	6 580,00		
27	K	766-R12.4	Dodávka a montáž pracovní desky pod recepčním pultem vč. montážního materiálu dle popisu Interiéru. Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	kus	1,000	6 890,00	6 890,00		
28	K	766-R13.3	Dodávka a montáž skříňky na prádlo umístě 3 police vč. montážního materiálu dle popisu Interiéru. Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	kus	2,000	12 580,00	25 160,00		
29	K	766-R13..4	Dodávka a montáž skříňky na klíče ukotvena ke zdi vč. montážního materiálu dle popisu Interiéru. Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	kus	1,000	35 800,00	35 800,00		
30	K	766-R14.4	Dodávka a montáž vestavní skříňky vchodí zavřená umístě 2 police vč. montážního materiálu dle popisu Interiéru. Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	kus	1,000	11 890,00	11 890,00		
31	K	766-R14.5	Dodávka a montáž vestavní skříňky pro moduly EPS vč. montážního materiálu dle popisu Interiéru. Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	kus	1,000	22 850,00	22 850,00		
32	K	766-R01.6	Dodávka a montáž designové křeslo otočné s kolečky vč. montážního materiálu dle popisu Interiéru. Kompletní provedení vč. přesunu hmot	kus	2,000	9 860,00	19 720,00		
D 766.3 Konstrukce truhlářské - šatna							33 400,00		
33	K	766-R01.7	Dodávka a montáž skříňky šatní vč. montážního materiálu dle popisu Interiéru. Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	kus	5,000	6 680,00	33 400,00		
D 766.4 Konstrukce truhlářské - vstupní hala							104 958,00		
34	K	766-R01.8	Dodávka a montáž skříňky na 2 automaty vč. montážního materiálu dle popisu Interiéru. Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	kus	1,000	6 890,00	6 890,00		
35	K	766-R02.1	Dodávka a montáž designové křeslo pro komerční prostory vč. montážního materiálu dle popisu Interiéru. Kompletní provedení vč. přesunu hmot	kus	8,000	6 580,00	52 640,00		
36	K	766-R01.9	Dodávka a montáž designové dvojkřeslo vč. montážního materiálu dle popisu Interiéru. Kompletní provedení vč. přesunu hmot	kus	1,000	36 890,00	36 890,00		
37	K	766-R02.2	Dodávka a montáž stolečky kulatého vč. montážního materiálu dle popisu Interiéru. Kompletní provedení vč. přesunu hmot	kus	2,000	3 690,00	7 360,00		
38	K	766-R99.2	Instalace a zapojení nápojových automatů dle popisu projektu. Kompletní provedení vč. přesunu hmot	kus	2,000	589,00	1 178,00		
D 766.5 Konstrukce truhlářské - WC a sprcha							7 248,00		
39	K	766-R02.3	Dodávka a montáž skříňky pod umyvadlo vč. montážního materiálu dle popisu Interiéru. Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	kus	1,000	4 358,00	4 358,00		
40	K	766-R02.4	Dodávka a montáž věšák do sprchy vč. montážního materiálu dle popisu Interiéru. Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	kus	1,000	2 890,00	2 890,00		
D 767 Konstrukce zámečnické							55 567,95		
41	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřní s jednokřídlových	kus	4,000	753,00	3 012,00	CS ÚRS 2018 01	
<p>4" dle výpisu tabulky výrobků pozice B 4,000</p>									
42	M	55341155	dveře ocelové protipožární s povrchovou úpravou Jednokřídlové 80 x 197 cm	kus	1,000	8 460,00	8 460,00	CS ÚRS 2018 01	

			Poznámka k položce: DVEŘE OCELOVÉ OTEVÍRÁVÉ HLADKÉ PLNÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 D1 - C KŘÍDLO - OCELOVÉ HLADKÉ PLNÉ VÝŠKA OTEVÍRÁVÉHO KŘÍDLA 1970MM KOVÁNÍ - KUKA/KUKA, DĚLENÉ ŠTÍTKY, NEREZ MAT ZÁMEK FAB SEŘÍZENÝ NA SOUČASNÉ KLÍČE POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 D1 - C DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ SAMOZAVÍRAČ S MODERNÍM VZHLEDEM POUŽITELNÝ DO POŽÁRNÍCH DVEŘÍ BARVA - SVĚTLÉ ŠEDÁ						
43	M	55341156	dveře ocelové protipožární s povrchovou úpravou jednokřídlo 90 x 197 cm	kus	1.000	8 950,00		8 950,00	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k položce: DVEŘE OCELOVÉ OTEVÍRÁVÉ HLADKÉ PLNÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 D1 - C KŘÍDLO - OCELOVÉ HLADKÉ PLNÉ VÝŠKA OTEVÍRÁVÉHO KŘÍDLA 1970MM KOVÁNÍ - KUKA/KUKA, DĚLENÉ ŠTÍTKY, NEREZ MAT ZÁMEK FAB SEŘÍZENÝ NA SOUČASNÉ KLÍČE POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 D1 - C DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ SAMOZAVÍRAČ S MODERNÍM VZHLEDEM POUŽITELNÝ DO POŽÁRNÍCH DVEŘÍ BARVA - SVĚTLÉ ŠEDÁ						
44	M	553411-R	dveře ocelové protipožární s povrchovou úpravou jednokřídlo 95 x 197 cm	kus	1.000	9 370,00		9 370,00	
			Poznámka k položce: DVEŘE OCELOVÉ OTEVÍRÁVÉ HLADKÉ PLNÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 D1 - C KŘÍDLO - OCELOVÉ HLADKÉ PLNÉ VÝŠKA OTEVÍRÁVÉHO KŘÍDLA 1970MM KOVÁNÍ - KUKA/KUKA, DĚLENÉ ŠTÍTKY, NEREZ MAT ZÁMEK FAB SEŘÍZENÝ NA SOUČASNÉ KLÍČE POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 D1 - C DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ SAMOZAVÍRAČ S MODERNÍM VZHLEDEM POUŽITELNÝ DO POŽÁRNÍCH DVEŘÍ BARVA - SVĚTLÉ ŠEDÁ						
45	M	55341157	dveře ocelové protipožární s povrchovou úpravou jednokřídlo 110 x 197 cm	kus	1.000	15 400,00		15 400,00	CS ÚRS 2018 01
46	K	761995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	2.000	99,40		198,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		1*2 " dle výpisu tabulky výrobků pozice 3			2.000			
47	M	5530-R01	držák na denní list	kus	2.000	4 550,00		9 112,00	
			Poznámka k položce: HLINÍKOVÝ DRŽÁK NA DENNÍ LIST S POUZELKOVOU ÚPRAVOU COMARIT CELKEM 3 PŘÍHRÁDKY FORMÁTU ZPĚTŠEŠE A4 NA ŠÍŘKU (CCTA 150X750MM) CELKOVÝ ROZMĚR 350X750MM KOTVENÍ NA SOK PŘEDSTĚNU POMOČÍ HMOŽDICHEN SE ŠROUBEM MIN. IKS UMÍSTĚNÍ BUDE KONZULTOVÁNO S INVESTOREM						
48	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	789.000	1.35		1 065.15	CS ÚRS 2018 01
	D	701	Dokončovací práce - obklady					2 663.04	
49	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m ² lepených silikonovým tmelením na podkladní omítku	m ²	0.480	460,00		220,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,8*0,6 " dle výpisu tabulky výrobků pozice 16			0.480			
50	M	63465-R	zrcadlo číré tl 3mm	m ²	0.480	538,00		258,24	
			Poznámka k položce: ZRCADLO VLEPENÉ DO ODKLADU ROZMĚR 400 x 800MM LEPENÍ CELOPLOŠNĚ, ÚČOVÁNÍ PLOCH S ODKLADEM HRANA ZRCADLA BEZ ZKROŠENÍ, POUZE BROUŠENÉ HRANY						
	VV		0,436*1,1 " Přepočtené koeficientem množství			0.480			
51	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	780.000	2.80		2 184,00	CS ÚRS 2018 01
	D	OST	Ostatní					7 890,00	
52	S	9810111-R03	Montáž trezoru a jeho přemístění dle požadavku Investora. Kompletní provedení vč. přesunu hmot	soubor	1.000	7 890,00		7 890,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava recepce hotelu KUPA Kupeckého 842/4, Praha 11

Objekt:

04 - Elektroinstalace

Místo:

Kupeckého 842/4

Datum: 25.02.2019

Zadavatel:

Bytová správa Ministerstva vnitra s.p.o.

Projektant: SABRI, Vrchovina 13, Nová Paka

Uchazeč:

RP future s.r.o.

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							420 104.10	
D		PSV	Práce a dodávky PSV					420 104.10
D		D1	Rozváděč RH					8 814.00
1	K	Pol1	Jistič 25A-B3	ks	1,000	254,00	254,00	
2	K	Pol2	Úprava rozváděče, podružný materiál + certifikáty	kpl	1,000	8 560,00	8 560,00	
D		D2	Rozváděč RP1					34 911.00
3	K	Pol3	Nástěnná rozvodnice 163M + montáž a zapojení	ks	1,000	1 256,00	1 256,00	
4	K	Pol4	Hlavní vypínač 32A-3	ks	1,000	568,00	568,00	
5	K	Pol5	Švodič přepětí	ks	1,000	1 850,00	1 850,00	
6	K	Pol6	Proudový chránič 40/4/0,03A	ks	2,000	3 250,00	6 500,00	
7	K	Pol7	Jistič 16A-B1	ks	12,000	289,00	3 468,00	
8	K	Pol8	Jistič 10A-B1	ks	21,000	289,00	6 069,00	
9	K	Pol9	Jistič 6A-B1	ks	2,000	312,00	624,00	
10	K	Pol10	Jistič 2A-B1	ks	1,000	312,00	312,00	
11	K	Pol11	Elektroměr na DIN 1f 1-sazbový 5-45A LCD neověřený	ks	2,000	1 258,00	2 516,00	
12	K	Pol12	Spínač soumrakový +čidlo 230V	ks	3,000	560,00	1 680,00	
13	K	Pol13	Hodiny spínací digitální 230V	ks	1,000	321,00	321,00	
14	K	Pol14	Zásuvka soklová s ochr. Kolíkem	ks	1,000	125,00	125,00	
15	K	Pol15	Švorka řadová na DIN 2,5/4	ks	12,000	12,50	150,00	
16	K	Pol16	Vývodka s matiči IP66	ks	40,000	12,80	512,00	
17	K	Pol17	Výroba rozváděče, podružný materiál + certifikáty	kpl	1,000	8 960,00	8 960,00	
D		D3	Kabeňáž silnoproudá+ slaboproudá NET + STA					47 926.10
18	K	Pol18	Kabel CXKE-R(J) 1x10	m	25,000	185,00	4 625,00	
19	K	Pol19	Kabel CXKE-R 3x2,5	m	163,000	65,70	10 709,10	
20	K	Pol20	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	133,000	35,00	4 655,00	
21	K	Pol21	Kabel CXKE-R(J) 3x1,5	m	407,000	18,00	7 326,00	
22	K	Pol22	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	86,000	22,00	1 892,00	
23	K	Pol23	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	56,000	22,00	1 232,00	
24	K	Pol24	Vodič H07V K 10	m	25,000	185,00	4 625,00	
25	K	Pol25	Kabel JYTY-O 2x1	m	90,000	19,00	1 710,00	
26	K	Pol26	Kabel UTP Cat.5e bez halogenů	m	176,000	22,00	3 872,00	
27	K	Pol27	Kabel koaxiální 75 Ohm	m	30,000	38,00	1 140,00	
28	K	Pol28	Dvojlinka 2x1mm	m	45,000	12,00	540,00	
29	K	Pol29	Trubička ohebná 32 šedá HF (bez halogenů)	m	160,000	35,00	5 600,00	
D		D4	Kompletační materiál					182 263.00
30	K	Pol30	Přístroj spínače č.1	ks	2,000	315,00	630,00	
31	K	Pol31	Přístroj spínače č.5	ks	6,000	315,00	1 890,00	
32	K	Pol32	Přístroj spínače č.6	ks	2,000	315,00	630,00	
33	K	Pol33	Přístroj spínače č.6+6	ks	2,000	315,00	630,00	
34	K	Pol34	Přístroj spínače č.7	ks	1,000	315,00	315,00	
35	K	Pol35	Přístroj spínače č.1/0	ks	3,000	315,00	945,00	
36	K	Pol36	Kryt spínače jednoduchý - Titanová	ks	8,000	215,00	1 720,00	
37	K	Pol37	Kryt spínače dělený - Titanová	ks	8,000	318,00	2 544,00	
38	K	Pol38	Zásuvka 1-násobná s clonkami bezřoubcová - Titanová	ks	28,000	215,00	6 020,00	
39	K	Pol39	Zásuvka 1-násobná přepětová s clonkami - Titanová	ks	2,000	215,00	430,00	
40	K	Pol40	Rámeček 1-násobný - Titanová	ks	51,000	389,00	19 839,00	
41	K	Pol41	Přístroj zásuvky TV+R koncové 3,5dB	ks	1,000	389,00	389,00	
42	K	Pol42	Kryt zásuvky TV-R - Titanová	ks	1,000	312,00	312,00	
43	K	Pol43	Zásuvka komunikační RJ45	ks	8,000	315,00	2 520,00	
44	K	Pol44	Kryt zásuvky komunikační - Titanová	ks	4,000	315,00	1 260,00	
45	K	Pol45	Nosná maska s 2 otvory	ks	4,000	315,00	1 260,00	
46	K	Pol46	Krabice KP68	ks	32,000	65,00	2 080,00	
47	K	Pol47	Krabice univerzální do sádrokartonu	ks	2,000	65,00	130,00	
48	K	Pol48	Krabice přístrojová dvojnásobná do sádrokartonu	ks	2,000	78,00	156,00	
49	K	Pol49	Krabice přístrojová pětinásobná do sádrokartonu	ks	2,000	78,00	156,00	
50	K	Pol50	Svorkovnice ekvipotenciální s krytem	ks	1,000	125,00	125,00	
51	K	Pol51	Svítilno LED panel 40W 4000K 600x600mm	ks	29,000	2 156,00	62 524,00	
52	K	Pol52	Svítilno LED panel 18W 4000K 225x225mm	ks	4,000	1 850,00	7 400,00	
53	K	Pol53	Svítilno LED panel 12W 4000K 171x171mm	ks	4,000	1 890,00	7 560,00	
54	K	Pol54	Reflektor LED 50W 4000K IP65	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
55	K	Pol55	Svítilno nouzové 18LED 3h + pilotogram	ks	11,000	1 890,00	20 790,00	
56	K	Pol56	Svítilno vestavné pro nouzové a protipanické osvětlení 3h	ks	13,000	1 250,00	16 250,00	
57	K	Pol57	LED pásek 14,4W/m 12VDC 2800-3100K 1180lm pásek 10mm 60LED IP20	m	11,000	890,00	9 790,00	
58	K	Pol58	LED profil AL vestavný YS + čirý difuzor	m	11,000	1 158,00	12 738,00	
D		D5	CCTV + elektromechanický otvírač					39 053.00
59	K	Pol59	IP kamera 8Mpix vnější antivandal	ks	3,000	3 560,00	10 680,00	
60	K	Pol60	4 kanálový IP rekordér + 4x LAN s PoE	ks	1,000	2 560,00	2 560,00	
61	K	Pol61	Harddisk 6TB - 3,5"	ks	1,000	4 580,00	4 580,00	
62	K	Pol62	Nastavení a zprovoznění systému	kpl	1,000	9 650,00	9 650,00	

63	K	Pol63	Kabel UTP Cat.5e PVC drát šedá box 305m	m	106,000	29,00	3 074,00	
64	K	Pol64	Trubka ohebná 25mm světle šedá	m	91,000	35,00	3 185,00	
65	K	Pol65	Elektromechanický otvirač	ks	1,000	1 580,00	1 580,00	
66	K	Pol35	Přístroj spínače č. 1/0	ks	1,000	325,00	325,00	
67	K	Pol36	Kryt spínače jednoduchý - Titanová	ks	1,000	325,00	325,00	
68	K	Pol40	Pámeček 1-násobný - Titanová	ks	1,000	125,00	125,00	
69	K	Pol66	Zvonkové trafo SV-1A, 12V-0,67A, chrastuvzdorný	ks	1,000	569,00	569,00	
70	K	Pol25	Kabel JTY-O 2x1	m	50,000	48,00	2 400,00	
D D6 Prorážení otvorů a sekání kabelových tras							18 598,00	
71	K	Pol67	Vrtání průrazů ve zdi beton do průměru 20 mm	ks	15,000	458,00	6 870,00	
72	K	Pol68	Vysekání kapes pro instalační krabice 15x15x10 cm iehlý beton	ks	27,000	258,00	6 966,00	
73	K	Pol69	Frézování a vysekání rýh ve zdi beton 3x3 cm	m	64,000	55,00	3 520,00	
74	K	Pol70	Frézování a vysekání rýh ve zdi beton 3x7 cm	m	18,000	69,00	1 242,00	
D D7 Oprava povrchů vnitřní							20 034,00	
75	K	Pol72	Oprava povrchů ploch omítky vnitřních stěn do 0,09 m2	ks	63,000	318,00	20 034,00	
D D8 Požární ucpávky							945,00	
76	K	Pol73	Ucpávka měkká kabelová pro odolnost EI60 - EI 180	ks	3,000	315,00	945,00	
D D9 Východní revize elektroinstalace - Recepce							9 850,00	
77	K	Pol74	REVIZE	kus	1,000	9 850,00	9 850,00	
D 741 Elektroinstalace - ostatní prvky							57 690,00	
78	K	741-R01	Přeložení tlačítek výtahu na povrch SDK. Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí	kus	6,000	958,00	5 748,00	
			<i>Poznámka k položce: PŘELOŽENÍ OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK VÝTAHU NA POVRCH SDK KOTVENÍ NA SDK PŘEDSTĚNU POMOCÍ HMOŽDINEK SE ŠROUBEM M16 - 4KS PRODLUŽENÍ KABELÁŽE DLE KONKRÉTNÍ SITUACE ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVNÍ FUNKČNOSTI PO DOBU STAVBY UMÍSTĚNÍ BUDE KONZULTOVÁNO S INVEZTOREM</i>					
			<i>VV 6" dle výpisu tabulky výrobků pozice 4</i>		6,000			
79	K	741-R02	Přeložení požárního tlačítka na povrch SDK. Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	
			<i>Poznámka k položce: PŘELOŽENÍ POŽÁRNÍHO TLAČÍTKA NA POVRCH SDK KOTVENÍ NA SDK PŘEDSTĚNU POMOCÍ HMOŽDINEK SE ŠROUBEM M16 - 4KS PRODLUŽENÍ KABELÁŽE DLE KONKRÉTNÍ SITUACE ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVNÍ FUNKČNOSTI PO DOBU STAVBY UMÍSTĚNÍ BUDE KONZULTOVÁNO S INVEZTOREM</i>					
			<i>VV 1" dle výpisu tabulky výrobků pozice 5</i>		1,000			
80	K	741-R03	Demontáž a zpětná montáž EPS krabic - kompletní provedení vč. přesunu hmot.	kus	2,000	856,00	1 712,00	
			<i>VV 2</i>		2,000			
81	K	751-R09	Demontáž stávajících rozvodů ELEKTRO v rozsahu dle PD a ostatní kusové demontáže související s rekonstrukcí recepce	soubor	1,000	36 580,00	36 580,00	
			<i>Poznámka k položce: Součástí je i demontáž a likvidace světel vč. zárovek, zářivek a pod Kompletní provedení vč. stavebních připomocí, řešení a přesunu sutě</i>					
82	K	751-R99	Ekologická likvidace světel	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00	
			<i>Poznámka k položce: Součástí je i demontáž a likvidace světel vč. zárovek, zářivek a pod Kompletní provedení vč. stavebních připomocí, řešení a přesunu sutě</i>					

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Oprava recepce hotelu KUPA Kupeckého 842/4, Praha 11

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Kupeckého 842/4

Zadavatel:

Bytová správa Ministerstva vnitra s.p.o.

Uchazeč:

RP future s.r.o.

Projektant:

SABRI, Vrchovina 13, Nová Paka

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč. materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsané zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výroby, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

CC-CZ:

Datum: 25.02.2019

IČ:

65737393

DIČ:

IČ:

02174260

DIČ:

IČ:

03439828

DIČ:

Cena bez DPH

106 910,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základně	106 910,00	21,00%	22 451,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

129 361,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava recepce hotelu KUPA Kupeckého 842/4, Praha 11

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Kupeckého 842/4

Datum:

25.02.2019

Zadavatel:

Bytová správa Ministerstva vnitra s.p.o.

Projektant:

SABRI, Vrchovina 13,
Nová Paka

Uchazeč:

RP future s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

106 910,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

106 910,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava recepce hotelu KUPA Kupeckého 842/4, Praha 11

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Kupeckého 842/4

Datum:

25.02.2019

Zadavatel:

Bytová správa Ministerstva vnitra s.p.o.

Projektant:

SABRI, Vrchovina 13, Nová Paka

Uchazeč:

RP future s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							106 910,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							106 910,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	45 680,00	45 680,00	CS ÚRS 2018 01
2	X	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	5 890,00	5 890,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	070003000	Provozní vlivy	Kč	1,000	12 580,00	12 580,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	090004000	Ostatní náklady	Kč	1,000	22 580,00	22 580,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	045303000	Koordináční činnost	Kč	1,000	4 580,00	4 580,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	052103000	Finanční rezerva	Kč	1,000	15 600,00	15 600,00	CS ÚRS 2018 01

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 32714

Datum vzniku a zápisu:	22. října 2013
Spisová značka:	C 32714 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:	RP future s.r.o.
Sídlo:	K Višňovce 1095, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Identifikační číslo:	021 74 260
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Projektová činnost ve výstavbě Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Statutární orgán:	
jednatel:	RADIM PELIKÁN, dat. nar. 10. listopadu 1975 K Višňovce 1095, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice Den vzniku funkce: 22. října 2013
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně ve všech záležitostech.
Společníci:	
Společník:	RADIM PELIKÁN, dat. nar. 10. listopadu 1975 K Višňovce 1095, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: jedno sto procent
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 01.01.2019 12:43:42

Obchodní firma: **RP future s.r.o.**
Adresa sídla: **K Višňovce 1095, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí**

Identifikační číslo osoby: **02174260**

Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **27.09.2013**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Radim Pelikán (1)**
Vznik funkce: **22.10.2013**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Výroba strojů a zařízení
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Poskytování technických služeb**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **22.10.2013**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **22.10.2013**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Radim Pelikán (1)**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **22.10.2013**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Radim Pelikán (1)**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Radim Pelikán (1)**
Datum narození: **10.11.1975**
Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Pardubic**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Harmonogram stavby: 0201 Praha Kupeckého

Zhotovitel : RP future s.r.o.
K Višnovce 1095
Pardubice



Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Počet prac. dní	Prům. počet prac.
0201	Praha Kupeckého	01.04.2019	31.07.2019	88	5
001	Etapa 1	01.04.2019	21.06.2019	60	5
01	Demolice	01.04.2019	20.05.2019	36	5
02	Nová stavba - pohledy, dlažba	15.04.2019	21.06.2019	50	5
03	Dodávka interieru	13.05.2019	21.06.2019	30	5
04	ZTI-UT	26.04.2019	21.06.2019	41	5
05	Elektro	19.04.2019	21.06.2019	46	5
002	Etapa 2	24.06.2019	30.07.2019	27	5
01	Demolice	24.06.2019	15.07.2019	16	5
02	Nová stavba - pohledy, dlažba	01.07.2019	30.07.2019	22	5
03	Dodávka interieru	24.06.2019	30.07.2019	27	5
04	ZTI-UT	01.07.2019	30.07.2019	22	5
05	Elektro	01.07.2019	30.07.2019	22	5
003	Předání díla	27.07.2019	31.07.2019	3	5
	Nh za měsíc				
	Nh za rok				

0201



Radim Pelkán

IC: 07



10/10/2023