

Smlouva číslo: 1006H/100003
NPÚ-ÚPS/4884/2010

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem Územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5

130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

GEMA ART International s.r.o.

se sídlem: Haštalská 790/27, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČ : 076 87 672 DIČ: CZ07687672

jako právní nástupce firmy:

GEMA ART GROUP a.s.

se sídlem: Haštalská 790/27, 110 00 Praha 1

IČ : 26437741 DIČ: CZ26437741

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení
a dohodu o narovnání**

I.

Úvodní ustanovení

1. Na základě smlouvy ze dne 31. 8. 2015 provedl zhotovitel pro objednatele dílo: „SH Žebrák, údržbové práce“.
2. Smluvní strany po uzavření smlouvy zahájily vzájemná plnění, dle smlouvy bylo řádně plněno a byl tak oboustranně naplněn účel smlouvy.
3. Dodatečně bylo objednatelem zjištěno, že nebyla splněna podmínka uveřejnění smlouvy/postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „ZRS“), ve znění pozdějších předpisů, a došlo ke zrušení smlouvy od počátku dle § 7 odst. 1 ZRS.
4. Vzájemná plnění poskytnutá ze zrušené smlouvy jsou bezdůvodným obohacením, protože bylo plněno z právního důvodu, který odpadl.

II.

Účel dohody

1. Na základě výše uvedených skutečností uzavírají smluvní strany tuto dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k realizaci díla. Dílo je specifikované ve smlouvě o dílo, která je přílohou č. 1 této dohody.
2. K e dni 3. 11. 2017 uhradil objednatel zhotoviteli sjednanou cenu díla v celkové výši 1,644.839,- Kč. Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené skutečnosti, jsou pravdivé a nesporné.
3. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že nebudou požadovat ve smyslu ust. § 2993 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vrácení toho, co již každá ze stran podle zrušené smlouvy plnila, ani nebudou ve smyslu ust. § 2999 občanského zákoníku požadovat jakoukoliv peněžitou náhradu za poskytnutá plnění ze zrušené smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že přijímají vzájemná plnění uvedená v odst. 1 a 2 tohoto článku dohody.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že jednala v dobré víře a neobohatila se na úkor druhé smluvní strany.

IV.

Dohoda o narovnání

1. Smluvní strany se dále ve smyslu ust. § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že se nadále co do právních následků, plynoucích z plnění poskytnutého podle zrušené smlouvy a přijatého dle této dohody (zejména co do nároků z odpovědnosti za vady díla, zajištění či utvrzení dluhu aj.) budou řídit ujednáními obsaženými ve smlouvě o dílo, která je přílohou č. 1 této dohody a která spolu s dodatky k ní uzavřenými tvoří závaznou část smluvních ujednání této dohody.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prostě omylů, nikoliv v tísní a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha: Smlouva ze dne 31. 8. 2015

V Praze dne 30. 6. 2020

V Praze dne 2. 7. 2020

Smlouva o dílo

uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen objednatel)

a

GEMAARTGROUP a.s.

se sídlem: Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1

IČ : 26437741

DIČ: CZ26437741

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

smlouvu o dílo :

Prohlášení

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo.

I. Předmět smlouvy

- 1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 27.8.2015 k provedení díla, které je předmětem této smlouvy. Zakázka byla realizována prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket pod ID zakázky: T004/15V/00026528. Zhotovitel se zavazuje podle pokynů TDS, a to v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č.1) provést následující práce:
- 1.2. Akce: SH Žebrák – údržbové práce, dle projektové dokumentace vypracované [redacted] srpen 2014, na kterou bylo vydáno závazné stanovisko KÚSK dne 22.10., č.j. 148881//2014/KUKS a ohlášení stavby ze dne 13.3.2015, č.j. VYST-Pa/534/2015.
- 1.3. Výchozí údaje:
 - místo provedení díla: SH Žebrák
 - termín provedení díla: pět dnů od podpisu smlouvy do 30. 11. 2017 (v letošním roce je předpoklad opravy části stavby ve finančním objemu 300 000,- Kč vč. DPH, práce musí být letos dokončeny nejpozději do 15.11.2015).

II. Cena díla

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla činí: **1 811 874,- Kč bez DPH**
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 2.3. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu v částce rovnající se výši DPH připočítané k ceně díla uvedené v této smlouvě, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.
- 2.4. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty - připočítá k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 2.5. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Pokud objednatel změní rozsah provádění díla (ve smyslu čl. IV., odst. 4.5., 4.6. této smlouvy), snižuje se poměrně i cena.
- 2.6. Zvýšení dohodnuté ceny díla je možné pouze na základě písemné dohody objednatele a zhotovitele. Provede-li Zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či vícepráce proti schválené projektové dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku Objednatele je povinen takové práce v Objednatelem určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit Objednateli škodu, která mu tím vznikla.
- 2.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele. Dílčí plnění bude stanoveno na základě zjišťovacího protokolu. Termíny dílčího plnění jsou stanoveny na měsíční fakturaci vždy k 5. dni po celou dobu platnosti této smlouvy a jejích ev. dodatků. Doba splatnosti faktury bude alespoň 30 dní.
- 2.8. Faktura bude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů a dále zejména:
 - označení daňového dokladu a jeho číslo, lhůtu splatnosti podle této smlouvy
 - datum vystavení
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění, které je datem podpisu příslušného protokolu
 - údaje Objednatele - název, IČ, DIČ a sídlo
 - údaje Zhotovitele - název, IČ, DIČ a sídlo
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - údaj o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, či jiné evidenci
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu Zhotovitele číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele
 - označení předmětu fakturace na základě příslušného protokolu
 - částku (zaokrouhlenou na celé koruny)
 - vypořádání případně poskytnutých záloh
 - sazbu a výši DPH (je-li Zhotovitel plátcem) nebo prohlášení, že není plátcem DPH,
- 2.9. K faktuře bude přiložen: originál zjišťovací protokolu, podepsaný zástupci obou smluvních stran

- 2.10. Faktura – daňový doklad musí být vystavená Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a zákonem stanovenými náležitostmi. Zhotovitel je povinen bez jakékoli další výzvy či žádosti vystavit a doručit Objednateli daňový doklad za každé zdanitelné plnění definované zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění a uskutečněné podle této smlouvy.
- 2.11. Adresa pro doručení faktury, pokud nebude sdělena kontaktní osobou oprávněnou jednat za Objednatele doporučeným dopisem jinak, je:
Národní památkový ústav
Územní památková zpráva v Praze
Sabinova 373/5,
130 11 Praha 3
- 2.12. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným Zhotovitelem Objednateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu této smlouvy nebo statutárním orgánem Zhotovitele.

III. Práva a povinnosti zhotovitele

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době dle čl. I. této smlouvy. Za provádění díla nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání objednavateli (předávací protokol).
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů TDS a podmínek stanovených správními orgány, nedodržení se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 3.3. Při provádění díla na základě průběžných pokynů TDS postupuje zhotovitel s odbornou péčí a samostatně.
- 3.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla jinou osobu. Pokud bude část díla prováděna pomocí subdodavatelů, nechá je zhotovitel schválit objednateli.
- 3.5. Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.
- 3.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatel.
- 3.7. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo v termínu uvedeném v této smlouvě nebo jejich dodatcích. Je povinen vyzvat objednatele k převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho smluvně dohodnutých částí nejméně tři dny před lhůtou sjednanou k jejich provedení. Toto vyzvání se děje písemnou formou – dopisem objednateli a vyznačením do stavebního deníku. Nedodržení této podmínky je považováno za porušení smluvních vztahů.
- 3.8. Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam pracovníků, kteří budou smluvní dílo provádět. Tento seznam bude zhotovitel průběžně aktualizovat. Zajistí, aby se jeho pracovníci pohybovali pouze v prostorách určených objednatel. Současně zajistí, aby k provádění díla byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné.
- 3.9. O průběhu realizace předmětu díla (stavby, stavební opravy nebo úpravy) je zhotovitel povinen vést stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb, který bude k dispozici na stavbě pro objednatele a TDS. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu, tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku.

- 3.10. Na požádání objednatele je povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla.
- 3.11. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů BOZP v prostoru stavby.
- 3.12. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz správy památkového objektu, resp. byl narušován minimálně. Stavba bude probíhat během návštěvnické sezóny a v místech, kde se budou pohybovat návštěvníci, proto je nutné dbát na jejich bezpečnost. Prostor kolem stavby bude zajištěn, aby nedošlo k úrazu návštěvníků a zaměstnanců NPÚ.

IV. Práva a povinnosti objednatele

- 4.1. Objednatel má právo kontroly díla prostřednictvím TDS v každé fázi jeho provádění.
- 4.2. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně ukončené dílo převzít a ve sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za dílo.
- 4.2. Objednatel se zavazuje předat před započítím díla zhotoviteli prostory nutné pro stavební činnost zhotovitele pro provedení díla.
- 4.3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, může se dožadovat bezplatného odstranění vad vzniklých touto činností zhotovitele. Nevyhoví-li zhotovitel výzvě k odstranění vad, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zjistí závažné porušení smluvních vztahů ze strany zhotovitele.
- 4.5. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla nebo provádění díla ukončit před jeho dokončením. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením díla. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušování nebo předčasného ukončení díla.
- 4.6. Objednatel je za stejných podmínek jako v čl. IV., odst. 4.5. této smlouvy oprávněn termíny realizace díla prodloužit, případně práce přerušit, v takovém případě je povinen zaplatit zhotoviteli veškeré skutečné práce a dodaný materiál. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušování nebo předčasného ukončení díla.
- 4.7. Objednatel zajistí zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie pro provádění díla.

V. Odpovědnost za vady

- 5.1. Zhotovitel odpovídá za jakost provedení díla, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitého k jeho zhotovení.
- 5.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na trvanlivost provedeného díla, kvalitu použitého materiálu a kvalitu provedených prací záruku v délce 60 měsíců.
- 5.3. Záruční lhůta na reklamovanou část díla se staví po dobu - počínající dnem uplatnění reklamace a končící dne odstranění vady.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným dokončením díla. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek.
- 6.2. Přejímací řízení proběhne za účasti zhotovitele, TDS a popřípadě rovněž objednatele.

- 6.3. O předání díla nebo jeho části bude vždy vyhotoven předávací protokol podepsaný objednatelem, TDS a zhotovitelem. Tento protokol bude přílohou každé faktury zhotovitele, bez toho nemůže být faktura proplacena.

VII. Smluvní pokuty

Smluvní pokuta se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním díla ve výši 0,2% z celkové sjednané ceny za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů po předání faktury s vyúčtováním smluvní pokuty objednatelem.

Náhrady škody způsobené porušením povinností, na které se vztahuje smluvní pokuta, se lze domáhat ve výši přesahující smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty závazek plnit sjednané povinnosti nezaniká.

VIII. Pojištění Zhotovitele a díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, které kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí).
- 8.2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených zaměstnanci Zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla.
- 8.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- 8.4. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
- 8.5. Náklady na pojištění nese Zhotovitel v rámci ceny díla.
- 8.6. Doklady o pojištění díla i Zhotovitele je povinen předložit Objednateli nejpozději do doby podpisu smlouvy o dílo v prosté kopii.

IX. Další ujednání

Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla nebo jeho části o více než 15 dnů.

X. Vlastnické právo k zhotovované věci

Vlastnické právo k opravované věci nepřechází na zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jeho činnostmi na opravované věci, včetně škod v důsledku povětrnostních vlivů, deště a sněhu, kterým mohl předejít.


XI. Platnost smlouvy

- 11.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou uvedenou v čl. I., 1.3. této smlouvy.
- 11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele.
- 11.3. Ukončením trvání smlouvy nezaniká právo na uplatnění záručních podmínek v provedeném rozsahu díla, právo na náhradu škody a smluvní pokutu.


XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno.
- 12.2. Tato smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků.
- 12.3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.

V Praze, dne 31.8. 2015



V Praze, dne 31.8.2015



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby	HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014	JKSO	801 47 1
Název objektu	HRAD ŽEBRÁK	EČO	
Název části		Místo	Hrad Žebrák
Objednatel	Národní památkový ústav, ÚOP v Praze	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	GEMA ART GROUP a.s.	26437741	CZ26437741
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
19/14			

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	45 922,50	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 656 251,52	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	11 100,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 713 274,02	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	50 000,00
20	HZS		48 600,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24 15 % 0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25 21 % 1 811 874,00 DPH
Zhotovitel 27.8.2015		26 Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis		27 Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele
		28 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění + -

REKAPITULACE

Stavba: HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014

Objekt: HRAD ŽEBRÁK

Část:

JKSO: 801 47 1

Objednatel: Národní památkový ústav, ÚOP v Praze

Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 713 274,02
1	Zemní práce	49 198,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 026 125,00
6	Úpravy povrchů vnější	201 917,50
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	436 033,52
99	Přesun hmot	149 062,77
000	Náklady na umístění stavby	50 000,00
0	Náklady umístění stavby	50 000,00
OST	Ostatní	48 600,00
O01	Ostatní práce	48 600,00
	<u>Celkem</u>	<u>1 811 874,02</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014

Objekt: HRAD ŽEBRÁK

Část:

JKSO: 801 47 1

Objednatel: Národní památkový ústav, ÚOP v Praze

Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA

	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 713 274,02	
	D		1	Zemní práce				49 198,00	
1	K	001	111201101	Odstranění náletových rostlin a dřevin do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	170,000	55,00	9 350,00	CS URS
				"N1" 170,00		170,000			
2	K	001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	170,000	25,00	4 250,00	CS URS
3	K	231	180406180	Stržení zadrnování s uložením a ošetřením	m2	78,000	105,00	8 190,00	KALKULACE
4	K	231	180406190	Krycí vrstva koruny zdiva zadrnováním původním a ošetřením	m2	78,000	136,00	10 608,00	KALKULACE
5	K	231	180406192	Porost střešního pláště ze suchomilných bylin, trav a rozchodníků	m2	28,000	600,00	16 800,00	KALKULACE
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				1 026 125,00	
6	K	002	155281394	Sanace trhlín ručně maltou injektovaným maltou M2 a vyplní maltou M3 hl do 100 mm	m	8,000	650,00	5 200,00	KALKULACE
				"ozn.Z10"					
				"obj.1a" 8,00		8,000			
7	K	002	155282594	Vyčištění trhlín zdiva š do 30 mm hl do 100 mm	m	8,000	150,00	1 200,00	CS URS
				"ozn.Z10"					
				"obj.1a" 8,00		8,000			
8	K	011	313212192	Oprava lince kamenného zdiva tl.cca 300mm z původních kamenů s doplněním	m2	28,500	6 950,00	198 075,00	KALKULACE
				"ozn.Z1"					
				"obj.1a" 5,50		5,500			
				"obj.1b" 5,00		5,000			
				"obj.2a" 3,00		3,000			
				"obj.2d" 2,00		2,000			
				"obj.5a" 3,50		3,500			
				"obj.5b" 3,50		3,500			
				"obj.6a" 2,00		2,000			
				"obj.6c" 1,5		1,500			
				"obj.8a" 2,50		2,500			
				Součet		28,500			
9	K	011	313212193	Oprava lince kamenného zdiva v lomu tl.cca 300mm z původních kamenů s doplněním	m2	56,500	7 200,00	406 800,00	KALKULACE

				'ozn.Z6'	
				"obj.2a"	21,00
				"obj.3"	14,00
				"obj.5a"	5,00
				"obj.6a"	13,50
				"obj.9"	3,00
				Součet	
10	K	014	317235813	Doplnění a přezdění líců zdiva z cihel C1 vč.dodání na maltu M1	
				"Z4, Z7"	
				"obj.5c"	3,50
				"obj.5d"	11,00*0,2
				Součet	
11	K	002	155281124	Vyklinování uvolněných spár ve zdivu cihelném	
				"ozn.Z7"	
				"obj.5d"	11,00
12	K	015	327215134	Přezdívání původního kamenného zdiva na maltu M1	
				"ozn.Z2, Z2"	
				"obj.1b"	2,70
				"obj.2a"	2,00
				"obj.2d"	1,50
				"obj.5a"	15,00
				"obj.5b"	11,00
				"obj.5c"	3,30
				"obj.5d"	9,00
				"obj.6a"	3,70
				"obj.6b"	2,00
				"obj.6c"	3,50
				"obj.9"	1,00
				Součet	
13	K	015	327215135	Doplnění kamenného zdiva záklenu z původního kamene na maltu M1	
				"ozn.Z5"	
				"obj.5c"	0,20
	D		6	Úpravy povrchů vnější	
14	K	011	612631012	Spárování maltou M3 plavenou pohledových ploch stěn z kamene	
				"ozn.Z3"	
				"obj.1a"	12,00
				"obj.1b"	40,00
				"obj.2a"	65,00
				"obj.2d"	23,00
				"obj.5a"	40,00

21,000
14,000
5,000
13,500
3,000
56,500

m3 5,700 9 500,00 54 150,00 KALKULACE

3,500
2,200
5,700

m2 11,000 350,00 3 850,00 KALKULACE

11,000

m3 54,700 6 500,00 355 550,00 KALKULACE

2,700
2,000
1,500
15,000
11,000
3,300
9,000
3,700
2,000
3,500
1,000

54,700

m3 0,200 6 500,00 1 300,00 KALKULACE

0,200

m2 307,000 350,00 **201 917,50**
107 450,00 KALKULACE

12,000
40,000
65,000
23,000
40,000

				"obj.5b"	28,00		28,000				
				"obj.5c"	12,00		12,000				
				"obj.5d"	30,00		30,000				
				"obj.6a"	29,00		29,000				
				"obj.6b"	3,00		3,000				
				"obj.6c"	16,00		16,000				
				"obj.8a"	7,00		7,000				
				"obj.9"	2,00		2,000				
				Součet			307,000				
15	K	015	628195001	Očištění zdiva před započítím oprav ručně		m2	321,500	65,00	20 897,50	CS URS	
				ozn.Z3							
				"obj.1a"	12,00		12,000				
				"obj.1b"	40,00		40,000				
				"obj.2a"	65,00		65,000				
				"obj.2d"	23,00		23,000				
				"obj.5a"	40,00		40,000				
				"obj.5b"	28,00		28,000				
				"obj.5c"	12,00+3,50		15,500				
				"obj.5d"	30,00+11,00		41,000				
				"obj.6a"	29,00		29,000				
				"obj.6b"	3,00		3,000				
				"obj.6c"	16,00		16,000				
				"obj.8a"	7,00		7,000				
				"obj.9"	2,00		2,000				
				Součet			321,500				
16	K	211	628635334	Konzervace historických omítek napuštěním R1, injektování maltou M4 s omazáním a pod dohledem restaurátora		m2	77,000	650,00	50 050,00	KALKULACE	
				ozn.Z8							
				"obj.1b"	20,00		20,000				
				"obj.2a"	34,00		34,000				
				"obj.6a"	23,00		23,000				
				Součet			77,000				
17	K	211	628635335	Restaurátorská konzervace povrchu dochovaných kamenných prvků R2 a R3, injektáž a spárování		m2	14,000	1 680,00	23 520,00	KALKULACE	
				ozn.Z9							
				"obj.2a"	14,00		14,000				
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					436 033,52		
18	K	321	938903113	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene		m2	307,000	140,00	42 980,00	CS URS	
				ozn.Z3							
				"obj.1a"	12,00		12,000				

				"obj.1b"	40,00		40,000			
				"obj.2a"	65,00		65,000			
				"obj.2d"	23,00		23,000			
				"obj.5a"	40,00		40,000			
				"obj.5b"	28,00		28,000			
				"obj.5c"	12,00		12,000			
				"obj.5d"	30,00		30,000			
				"obj.6a"	29,00		29,000			
				"obj.6b"	3,00		3,000			
				"obj.6c"	16,00		16,000			
				"obj.8a"	7,00		7,000			
				"obj.9"	2,00		2,000			
				Součet			307,000			
19	K	001	114203204	Očištění nabouraného kamene a cihel od malty		m3	46,495	350,00	16 273,25	KALKULACE
				"Z2.Z2" 54,70*0,85			46,495			
20	K	003	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatíženými do 300 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m		m2	440,000	125,00	55 000,00	CS URS
				"ozn.LE						
				"obj.1b"	30,00		30,000			
				"obj.2a"	120,00		120,000			
				"obj.2d"	40,00		40,000			
				"obj.3"	20,00		20,000			
				"obj.5a-5d"	120,00		120,000			
				"obj.8"	110,00		110,000			
				Součet			440,000			
21	K	003	941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití		m2	26 400,000	1,50	39 600,00	CS URS
				440,00*30*2			26 400,000			
22	K	003	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatíženými do 300 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m		m2	440,000	55,00	24 200,00	CS URS
23	K	762	762524912	Položení a nastavení polštářů tloušťky přes 100 mm pod lešení		m	74,000	150,00	11 100,00	CS URS
				"LE" 74,00			74,000			
24	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešářovou podlahou v do 1,9 m zatíženými do 150 kg/m ²		m2	120,000	105,00	12 600,00	CS URS
25	K	013	971024590	Částečné odbourání líc zdiva kamenného k použití		m3	28,500	550,00	15 675,00	KALKULACE
				"ozn.Z1"						
				"obj.1a"	5,50		5,500			
				"obj.1b"	5,00		5,000			
				"obj.2a"	3,00		3,000			
				"obj.2d"	2,00		2,000			
				"obj.5a"	3,50		3,500			

				"obj.5b"	3,50		3,500			
				"obj.6a"	2,00		2,000			
				"obj.6c"	1,5		1,500			
				"obj.8a"	2,50		2,500			
				Součet			28,500			
26	K	013	971024599	Odbourání zdiva kamenného k použití na MV		m3	54,700	350,00	19 145,00	KALKULACE
				"ozn. Z2, Z2"						
				"obj.1b"	2,70		2,700			
				"obj.2a"	2,00		2,000			
				"obj.2d"	1,50		1,500			
				"obj.5a"	15,00		15,000			
				"obj.5b"	11,00		11,000			
				"obj.5c"	3,30		3,300			
				"obj.5d"	9,00		9,000			
				"obj.6a"	3,70		3,700			
				"obj.6b"	2,00		2,000			
				"obj.6c"	3,50		3,500			
				"obj.9"	1,00		1,000			
				Součet			54,700			
27	M	MAT	583807690	dodání vhodného kamene		m3	10,205	4 500,00	45 922,50	KALKULACE
				"Z1"	1,00		1,000			
				"Z2,Z2"	54,70*0,15		8,205			
				"Z6"	1,00		1,000			
				Součet			10,205			
28	K	013	978023252	Odstranění náletových porostů vysekáním a vyčištěním spár zdiva kamenného		m2	85,000	45,00	3 825,00	KALKULACE
				"N2"	85,00		85,000			
29	K	006	981511116	Odbourání líčového zdiva cihelného na MV postupným rozebráním		m3	1,000	650,00	650,00	KALKULACE
				"Z4"						
				"obj.5c"	1,00		1,000			
	D		99	Přesun hmot					149 062,77	
30	K	013	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně		t	71,644	350,00	25 075,40	CS URS
			997013501							
31	K	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením		t	71,644	60,00	4 298,64	CS URS
32	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	716,440	35,00	25 075,40	CS URS
				71,644*10			716,440			
33	K	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)		t	71,644	320,00	22 926,08	KALKULACE
34	K	011	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m		t	286,749	250,00	71 687,25	CS URS
	D		000	Náklady na umístění stavby					50 000,00	
	D		0	Náklady umístění stavby					50 000,00	
35	K	001	01301	Zařízení staveniště			1,000	30 000,00	30 000,00	KALKULACE
				1/ stavební ohrada ZS1=105m2 a ZS2=30m2 s ohrazením na dobu 3X10 měsíců						

				1./ 3x zřízení
				2/ přívod vody a energie
				3/ skladová plocha a mobilní WC
				4/ likvidace ZS 3X
				1
36	K	001	01401	Mimostaveništní doprava
				1/ zvýšené náklady na mimostaveništní dopravu
				1
37	K	001	01701	Ostatní NUS
				1/ doprava zaměstnanců
				2/práce za památkového dozoru
				1
	D		OST	Ostatní
	D		O01	Ostatní práce
38	K	001	01704	Restaurátorský záměr na nepolychromovaný kámen
39	K	001	01705	Restaurátorský záměr na omítky
40	K	001	01706	Restaurátorská zpráva - 4x paré x2
				<u>Čalkem</u>


1,000
1,000 15 000,00 15 000,00 KALKULACE

1,000
1,000 5 000,00 5 000,00 KALKULACE

1,000

1,000 6 500,00 6 500,00 KALKULACE
1,000 6 500,00 6 500,00 KALKULACE
1,000 35 600,00 35 600,00 KALKULACE

1 811 874,02

**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. NPÚ – ÚPS /456/2015**

uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

GEMAARTGROUP a.s.

se sídlem: Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1

IČ : 26437741

DIČ: CZ26437741

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek:

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se stanovuje rozsah víceprací a méněprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Vícepráce se týkají rozšíření lešení u objektu č.6, větší rozsah zahrnující odstranění náletové zeleně včetně likvidace, méněpráce se týkají objektu č.5, kde byl stanoven menší rozsah přezdívaní a s tím souvisejících prací. Mění se celkový rozsah díla specifikovaný v původní smlouvě a nově se stanovuje celková cena díla.

Dále se mění č.ú. bankovního spojení objednatele.

II. Cena díla

Změny jsou obsaženy v příloženém změnovém listu č. 1, který je k tomuto dodatku přiložen a tvoří jeho nedílnou součást:

Příloha č.1 Schválené méněpráce ZL 1

Celkem bez DPH

269 118,00 Kč

DPH 21%

56 515,00 Kč

celková cena s DPH**325 633,00 Kč**

Příloha č.1 Schválené vícepráce ZL 1

Celkem bez DPH	215 690,00 Kč
DPH 21%	45 295,00 Kč
celková cena s DPH	260 985,00 Kč


Celková cena díla se stanovuje

Celkem bez DPH dle SoD	1 811 874,00 Kč
Méněpráce	-269 118,00 Kč
Vícepráce	215 690,00 Kč
	1 758 446,00 Kč
DPH 21%	369 273,66 Kč
Celková cena s DPH	2 127 720,00 Kč


III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran. Je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.

V Praze, dne 11.8. 2016



V Praze, dne 2016



Změnový list č. 1

Akce : SH Žebrák – údržbové práce; Objekt č.5 - Hejtmanství

Smlouva o dílo : 2008H1150001

Objednatel : Národní památkový ústav, IČ : 75032333

Zhotovitel : GEMA ART GROUP, a.s., IČ : 26437741

Popis a zdůvodnění změny : Podrobné zdůvodnění odpočtů a přípočtů je popsáno ve změnovém listu 1a. (méněpráce) a změnovém listu 1b (vícepráce).

Finanční dopad změny : Méněpráce dle změnového listu 1a. bez DPH 21% je **-269 118,00 Kč**
 DPH 21% je - 56 515,00 Kč
 Cena celkem vč. DPH 21% je **-325 633,00 Kč**

Vícepráce dle změnového listu 1b. bez DPH 21% je **215 690,00 Kč**
 DPH 21% je 45 295,00 Kč
 Cena celkem vč. DPH 21% je **260 985,00 Kč**

Souhrn změnových listů 1a. a 1b. :

Vícepráce dle ZL 1.b bez DPH 21% **215 690,00 Kč** – Méněpráce dle ZL 1a. bez DPH 21 % **269 118,00 Kč** =

Celkové snížení dle ZL č 1. bez DPH 21% - 53 428 Kč

Cena celkem:

Cena dle SoD bez DPH 21% je **1 811 874,00 Kč**
 DPH 21% je 380 494,00 Kč
 Cena celkem dle SoD vč. DPH 21% je **2 192 368,00 Kč**

Souhrn změnových listů 1a. a 1b. bez DPH 21% je **-53 428,00 Kč**
 DPH 21% je -11 220,00 Kč
 Cena celkem vč. DPH 21% je **-64 648,00 Kč**

Celková cena za akci dle SoD a Změnového listu č. 1 bez DPH 21% je **1 758 446,00 Kč**
 DPH 21% je 369 274,00 Kč
 Cena celkem vč. DPH 21% je **2 127 720,00 Kč**

Stanovisko objednatele a jeho zástupců k tomuto změnovému listu :

V Praze dne 23.16.....

Objednatel a jeho zástupci :

Příloha č. 1 – Změnový list 1.a

Příloha č. 2 – Změnový list 1.b

Změnový list č. 1 - méněpráce

Akce : SH Žebrák – údržbové práce; Objekt č.5 - Hejtmanství

Smlouva o dílo : 2008H1150001

Objednatel : Národní památkový ústav, IČ : 75032333

Zhotovitel : GEMA ART GROUP, a.s., IČ : 26437741

Popis a zdůvodnění změny : II Etapa údržbových prací pro letošní rok je v rozsahu dle projektové dokumentace na objektu č. 5 – Hejtmanství. Po odstranění náletové vegetace a sejmutí nesoudržných vrstev a násypů byl proveden podrobný průzkum dotčených konstrukcí a na základě tohoto určen a stanoven přesný rozsah sanačních prací zápisem do stavebního deníku na kontrolních dnech.

Finanční dopad změny : snížení ceny bez DPH 21% je **269 118,00 Kč**

DPH 21% je 56 515,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 21% je 325 633,00 Kč

Stanovisko objednatele a jeho zástupců k tomuto změnovému listu :

V Praze dne 2.8.16

Podpisy

Zhotovitel

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací dle SoD

Objednatel a jeho zástupci :

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby	HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014	JKSO	801 47 1
Název objektu	HRAD ŽEBRÁK	EČO	
Název části	Objekt 5 - práce pro rok 2016 - MĚNĚPRÁCE	Místo	Hrad Žebrák
Objednatel	Národní památkový ústav, ÚOP v Praze	IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	GEMA ART GROUP a.s.		
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	269 117,50	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		269 117,50	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště				0,00
14		Mimostav. doprava				0,00
15		Územní vlivy				0,00
16		Provozní vlivy				0,00
17		Ostatní				0,00
18		NUS z rozpočtu				0,00
19		NUS (ř. 13-18)				0,00
22		Ostatní náklady				0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis		23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 %
Datum a podpis		25	21 %
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

269 118,00

0,00

56 515,00

325 633,00

0,00

0,00

0,00



REKAPITULACE

Stavba: HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014
Objekt: HRAD ŽEBRÁK
Část: Objekt 5 - práce pro rok 2016 - MĚNĚPRÁCE
JKSO: 801 47 1

Objednatel: Národní památkový ústav, ÚOP v Praze
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	269 117,50
1	Zemní práce	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	244 450,00
6	Úpravy povrchů vnější	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	24 667,50
99	Přesun hmot	0,00
000	Náklady na umístění stavby	0,00
0	Náklady umístění stavby	0,00
OST	Ostatní	0,00
001	Ostatní práce	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>269 117,50</u>



SOUPIS PRACÍ

Stavba: HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014
Objekt: HRAD ŽEBRÁK
Část: Objekt 5 - práce pro rok 2016 - MĚNĚPRÁCE
JKSO: 801 47 1

Objednatel: Národní památkový ústav, ÚOP v Praze
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA

	D		HSV	Práce a dodávky HSV				269 117,60	
	D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	001	111201101	Odstranění náletových rostlin a dřevin do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2		55,00	0,00	CS URS
				"N1" 170,00					
2	K	001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2		25,00	0,00	CS URS
3	K	231	180406180	Stržení zadrmování s uložení a ošetření	m2		105,00	0,00	KALKULACE
4	K	231	180406190	Krycí vrstva koruny zdiva zadrmováním původním a ošetření	m2		136,00	0,00	KALKULACE
5	K	231	180406192	Porost střešního pláště ze suchomilných bylin, trav a rozchodníků	m2		600,00	0,00	KALKULACE
	D		3	Svielé a kompletní konstrukce				244 460,00	
6	K	002	1552B1394	Sanace trhlin ručně maltou injektováním maltou M2 a vyplní maltou M3 hl do 100 mm	m		650,00	0,00	KALKULACE
				"ozn.Z10"					
				"obj.1a" 8,00					
7	K	002	1552B2594	Vyčištění trhlin zdiva š do 30 mm hl do 100 mm	m		150,00	0,00	CS URS
				"ozn.Z10"					
				"obj.1a" 8,00					
8	K	011	313212192	Oprava líce kamenného zdiva tl.cca 300mm z původních kamenů s doplněním	m2		6 950,00	0,00	KALKULACE
				"ozn.Z1"					
				"obj.1a" 5,50					
				"obj.1b" 5,00					
				"obj.2a" 3,00					
				"obj.2d" 2,00					
				"obj.5a" 3,50		3,500			
				"obj.5b" 3,50		3,500			
				"obj.6a" 2,00					
				"obj.6c" 1,5		1,500			
				"obj.8a" 2,50					
				Součet		8,500			
9	K	011	313212193	Oprava líce kamenného zdiva v lomu tl.cca 300mm z původních kamenů s doplněním	m2		7 200,00	0,00	KALKULACE
				"ozn.Z6"					

				"obj.2a"	21,00
				"obj.3"	14,00
				"obj.5a"	5,00
				"obj.6a"	13,50
				"obj.9"	3,00
				Součet	
10	K	014	317235813	Doplnění a přezdění líce zdiva z cihel C1 vč.dodání na maltu M1	
				"Z4, Z7"	
				"obj.5c"	3,50
				"obj.5d"	11,00*0,2
				Součet	
11	K	002	155281124	Vyklínování uvolněných spár ve zdivu cihelném	
				"ozn.Z7"	
				"obj.5d"	11,00
12	K	015	327215134	Přezdivání původního kamenného zdiva na maltu M1	
				"ozn.Z2, Z2"	
				"obj.1b"	2,70
				"obj.2a"	2,00
				"obj.2d"	1,50
				"obj.5a"	15,00
				"obj.5b"	11,00
				"obj.5c"	3,30
				"obj.5d"	9,00
				"obj.6a"	3,70
				"obj.6b"	2,00
				"obj.6c"	3,50
				"obj.9"	1,00
				Součet	
13	K	015	327215135	Doplnění kamenného zdiva záklenku z původního kamene na maltu M1	
				"ozn.Z5"	
				"obj.5c"	0,20
	D		6	Úpravy povrchů vnější	
14	K	011	612631012	Spárování maltou M3 plavenou pohledových ploch stěn z kamene	
				"ozn.Z3"	
				"obj.1a"	12,00
				"obj.1b"	40,00
				"obj.2a"	65,00
				"obj.2d"	23,00
				"obj.5a"	40,00
				"obj.5b"	28,00

5,000

m3 5,000
3,300 9 500,00 31 350,00 KALKULACE

3,300

0,000

3,300

m2 9,000 350,00 3 150,00 KALKULACE

9,000

m3 32,300 6 500,00 209 950,00 KALKULACE

12,350

8,720

2,150

6,080

3,000

32,300

m3 6 500,00 0,00 KALKULACE

0,00

m2 350,00 0,00 KALKULACE

				"obj.5c"	12,00	
				"obj.5d"	30,00	
				"obj.6a"	29,00	
				"obj.6b"	3,00	
				"obj.6c"	16,00	
				"obj.8a"	7,00	
				"obj.9"	2,00	
				Součet		
15	K	015	628195001	Očištění zdiva před započítím oprav ručně		m ²
				"ozn.Z3"		
				"obj.1a"	12,00	
				"obj.1b"	40,00	
				"obj.2a"	65,00	
				"obj.2d"	23,00	
				"obj.5a"	40,00	
				"obj.5b"	28,00	
				"obj.5c"	12,00+3,50	
				"obj.5d"	30,00+11,00	
				"obj.6a"	29,00	
				"obj.6b"	3,00	
				"obj.6c"	16,00	
				"obj.8a"	7,00	
				"obj.9"	2,00	
				Součet		
16	K	211	628635334	Konzervace historických omítek napuštěním R1, injektování maltou M4 s omazáním a pod dohledem restaurátora		m ²
				"ozn.Z8"		
				"obj.1b"	20,00	
				"obj.2a"	34,00	
				"obj.6a"	23,00	
				Součet		
17	K	211	628635335	Restaurátorská konzervace povrchu dochovaných kamenných prvků R2 a R3, injektáž a spárování		m ²
				"ozn.Z9"		
				"obj.2a"	14,00	
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		
18	K	321	938903113	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene		m ²
				"ozn.Z3"		
				"obj.1a"	12,00	
				"obj.1b"	40,00	
				"obj.2a"	65,00	

65,00 0,00 CS URS

650,00 0,00 KALKULACE

1 680,00 0,00 KALKULACE

45,000 140,00 **24 667,50**
6 300,00 CS URS

				"obj.2d"	23,00					
				"obj.5a"	40,00			20		
				"obj.5b"	28,00			10		
				"obj.5c"	12,00					
				"obj.5d"	30,00					
				"obj.6a"	29,00					
				"obj.6b"	3,00					
				"obj.6c"	16,00			15		
				"obj.8a"	7,00					
				"obj.9"	2,00					
				Součet				45		
19	K	001	114203204	Očištění nabouraného kamene a cihel od malty		m3	14,000	350,00	4 900,00	KALKULACE
				"Z2,Z2"	54,70*0,85		14,000			
20	K	003	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m		m2		125,00	0,00	CS URS
				"ozn.LE						
				"obj.1b"	30,00					
				"obj.2a"	120,00					
				"obj.2d"	40,00					
				"obj.3"	20,00					
				"obj.5a-5d"	120,00					
				"obj.8"	110,00					
				Součet						
21	K	003	941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití		m2		1,50	0,00	CS URS
				440,00*30*2						
22	K	003	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m		m2		55,00	0,00	CS URS
23	K	762	762524912	Položení a nastavení polštářů tloušťky přes 100 mm pod lešení		m		150,00	0,00	CS URS
				"LE"	74,00					
24	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2		m2		105,00	0,00	CS URS
25	K	013	971024590	Částečné odbourání líce zdiva kamenného k použití		m3	4,250	550,00	2 337,50	KALKULACE
				"ozn.Z1"						
				"obj.1a"	5,50					
				"obj.1b"	5,00					
				"obj.2a"	3,00					
				"obj.2d"	2,00					
				"obj.5a"	3,50			1,750		
				"obj.5b"	3,50			1,750		
				"obj.6a"	2,00					

				"obj.6c"	1,5		0,750			
				"obj.8a"	2,50					
				Součet			4,250			
26	K	013	971024599	Odbourání zdiva kamenného k použití na MV		m3	31,800	350,00	11 130,00	KALKULACE
				"ozn.Z2, Z2"						
				"obj.1b"	2,70					
				"obj.2a"	2,00					
				"obj.2d"	1,50					
				"obj.5a"	15,00		12,350			
				"obj.5b"	11,00		8,720			
				"obj.5c"	3,30		2,150			
				"obj.5d"	9,00		5,580			
				"obj.6a"	3,70					
				"obj.6b"	2,00					
				"obj.6c"	3,50		3,000			
				"obj.9"	1,00					
				Součet			31,800			
27	M	MAT	583807690	dodání vhodného kamene		m3	0,000	4 500,00	0,00	KALKULACE
				"Z1"	1,00					
				"Z2,Z2"	54,70*0,15					
				"Z6"	1,00					
				Součet						
28	K	013	978023252	Odstranění náletových porostů vysekáním a vyčištění spár zdiva kamenného		m2		45,00	0,00	KALKULACE
				"N2"	85,00					
29	K	006	981511116	Odbourání lícového zdiva cihelného na MV postupným rozebíráním		m3		650,00	0,00	KALKULACE
				"Z4"						
				"obj.5c"	1,00					
				Přesun hmot					0,00	
30	K	013	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně		t		350,00	0,00	CS URS
				997013501						
31	K	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením		t		60,00	0,00	CS URS
32	K	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t		35,00	0,00	CS URS
				71,644*10						
33	K	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)		t		320,00	0,00	KALKULACE
34	K	011	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m		t		250,00	0,00	CS URS
				D 000	Náklady na umístění stavby				0,00	
				D 0	Náklady umístění stavby				0,00	
35	K	001	01301	Zařízení staveniště				30 000,00	0,00	KALKULACE
				1/ stavební ohrada ZS1=105m2 a ZS2=30m2 s ohrazením na dobu 3X10 měsíců						
				t.j. 3x zřízení						
				2/ přívod vody a energie						

				3/ skladová plocha a mobilní WC
				4/ likvidace ZS 3X
				1
36	K	001	01401	Mimostaveništní doprava
				1/ zvýšené náklady na mimostaveništní dopravu
				1
37	K	001	01701	Ostatní NUS
				1/ doprava zaměstnanců
				2/práce za památkového dozoru
				1
	D		OST	Ostatní
	D		O01	Ostatní práce
38	K	001	01704	Restaurátorský záměr na nepolychromovaný kámen
39	K	001	01705	Restaurátorský záměr na omítky
40	K	001	01706	Restaurátorská zpráva - 4x paré x2
				<u>Celkem</u>

15 000,00 0,00 KALKULACE

5 000,00 0,00 KALKULACE

0,00

0,00

6 500,00 0,00 KALKULACE

6 500,00 0,00 KALKULACE

35 600,00 0,00 KALKULACE

269 117,60

Změnový list č. 1b - Vícepráce

Akce : SH Žebrák – údržbové práce; Objekt č. 5 – Hejtmanství a Objekt č. 6 - Kaple

Smlouva o dílo : 2008H1150001

Objednatel : Národní památkový ústav, IČ : 75032333

Zhotovitel : GEMA ART GROUP, a.s., IČ : 26437741

Popis a zdůvodnění změny :

I. Etapa údržbových prací na objektu č. 6 – Kaple vyžadovala rozšíření objemu lešení vzhledem ke složitosti přilehlého terénu.

II Etapa údržbových prací je v rozsahu dle projektové dokumentace na objektu č. 5 – Hejtmanství. Po odstranění náletové vegetace a sejmutí nesoudržných vrstev a násypů byl proveden podrobný průzkum dotčených konstrukcí a na základě tohoto určen a stanoven přesný rozsah sanačních prací. Bylo zjištěno značné narušení zdiva kořeny a pařezy a z tohoto důvodu bylo nutné navýšit objem zemních prací a doplnit položky do rozpočtu zahrnující kácení stromů, odstranění pařezů a jejich likvidaci apod. Ostatní položky rozpočtu byly pouze upřesněny a doplněny dle skutečného stavu rozsahu prováděných prací. Veškeré výše uvedené změny a doplnění rozsahu prací je zapsáno ve stavebním deníku.

Finanční dopad změny : I. ETAPA - navýšení ceny bez DPH 21% je	55 350,00 Kč
DPH 21% je	11 624,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 21% je	66 974,00 Kč

II. ETAPA - navýšení ceny bez DPH 21% je	160 340,00 Kč
DPH 21% je	33 672,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 21% je	194 012,00 Kč

Celkem Změnový list č. 1b vícepráce (I. ETAPA + II. ETAPA)

Navýšení ceny bez DPH 21% je	215 690,00 Kč
DPH 21% je	45 295,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 21% je	260 985,00 Kč

Stanovisko objednatele a jeho zástupců k tomuto změnovému listu :

V Praze dne 23.10.....

Po

Zh

Objednatel a jeho zástupci :

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací I. ETAPA

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací II. ETAPA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby	HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014	JKSO	801 47 1
Název objektu	HRAD ŽEBRÁK	EČO	
Název části	Objekt 6 - Kaple - VÍCEPRÁCE I.ETAPA	Místo	Hrad Žebrák
Objednatel	Národní památkový ústav, ÚOP v Praze	IČ	DIČ
Projektant	Ing. Vít Mláčovský		
Zhotovitel	GEMA ART GROUP a.s.	26437741	CZ26437741
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		26.10.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	55 350,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		55 350,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00		pl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

<p>Projektant</p> <p>Objednatel</p> <p>Zhotovitel</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">D</th> <th colspan="2">Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td colspan="2">Součet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">55 350,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>15 %</td> <td>0,00 DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>21 %</td> <td>55 350,00 DPH</td> <td style="text-align: right;">11 624,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td colspan="2">Cena s DPH (ř. 23-25)</td> <td style="text-align: right;">66 974,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">E</th> <th colspan="2">Přípočty a odpočty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27</td> <td colspan="2">Dodávky objednatele</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>28</td> <td colspan="2">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>29</td> <td colspan="2">Zvýhodnění + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	D			Celkové náklady		23	Součet 7, 12, 19-22		55 350,00		24	15 %	0,00 DPH	0,00		25	21 %	55 350,00 DPH	11 624,00		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		66 974,00		E			Přípočty a odpočty		27	Dodávky objednatele		0,00		28	Klouzavá doložka		0,00		29	Zvýhodnění + -		0,00	
D			Celkové náklady																																											
23	Součet 7, 12, 19-22		55 350,00																																											
24	15 %	0,00 DPH	0,00																																											
25	21 %	55 350,00 DPH	11 624,00																																											
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		66 974,00																																											
E			Přípočty a odpočty																																											
27	Dodávky objednatele		0,00																																											
28	Klouzavá doložka		0,00																																											
29	Zvýhodnění + -		0,00																																											

REKAPITULACE

Stavba: HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014
Objekt: HRAD ŽEBRÁK
Část: Objekt 6 - Kaple - VÍCEPRÁCE I.ETAPA
JKSO: 801 47 1

Objednatel: Národní památkový ústav, ÚOP v Praze
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Datum:



Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Lešení

55 350,00

Celkem

55 350,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014
Objekt: HRAD ŽEBRÁK
Část: Objekt 6 - Kaple - VÍCEPRÁCE I.ETAPA
JKSO: 801 47 1
Objednatel: Národní památkový ústav, ÚOP v Praze
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem:	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
STAVBA ATYPICKÉHO LEŠENÍ VČETNÉ PŘESUNU HMOT									
20	K	003		Montáž atypického lešení trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m "ozn.LE "obj.6a" 180,00 "obj.6b" 25,00 Součet	m2	205,000	125,00	25 625,00	CS URS
21	K	003		Příplatek k lešení atypickému trubkovému těžkému s podlahami š do 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití 205,00*60	m2	12 300,000	1,50	18 450,00	CS URS
22	K	003		Demontáž lešení atypického trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	205,000	55,00	11 275,00	CS URS
23	K	762	762524912	Položení a nastavení polštářů tloušťky přes 100 mm pod lešení	m	12,000	150,00	1 800,00	CS URS
Lešení								55 350,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby	HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014	JKSO	801 47 1
Název objektu	HRAD ŽEBRÁK	EČO	
Název části	Objekt 5 - práce pro rok 2016 - VÍCEPRÁCE II.ETAPA	Místo	Hrad Žebrák
Objednatel	Národní památkový ústav, ÚOP v Praze	IČ	DIČ
Projektant	XXXXXXXXXX		
Zhotovitel	GEMA ART GROUP a.s.	26437741	CZ26437741
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	160 340,06	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		160 340,06	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

D Celkové náklady			
23	Součet 7, 12, 19-22		160 340,00
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	160 340,00 DPH	33 672,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		194 012,00

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a

Zhotovitel

Datum a

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE



Stavba: HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014
Objekt: HRAD ŽEBRÁK
Část: Objekt 5 - práce pro rok 2016 - VÍCEPRÁCE II.ETAPA
JKSO: 801 47 1

Objednatel: Národní památkový ústav, ÚOP v Praze

Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	160 340,06
1	Zemní práce	29 930,56
3	Svislé a kompletní konstrukce	125 210,00
6	Úpravy povrchů vnější	5 199,50
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99	Přesun hmot	0,00
000	Náklady na umístění stavby	0,00
0	Náklady umístění stavby	0,00
OST	Ostatní	0,00
001	Ostatní práce	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>160 340,06</u>



SOUPIS PRACÍ

Stavba: HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014
 Objekt: HRAD ŽEBRÁK
 Část: Objekt 5 - práce pro rok 2016 - VÍCEPRÁCE II. ETAPA
 JKSO: 801 47 1

Objednatel: Národní památkový ústav, ÚOP v Praze
 Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA

	D		HSV	Práce a dodávky HSV				160 340,06	
	D		1	Zemní práce				29 930,66	
1	K	001	111201101	Odstranění náletových rostlin a dřevin do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 "N1" 170,00	m2		55,00	0,00	CS URS
2	K	001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2		25,00	0,00	CS URS
3	K	231	180406180	Stržení zadrnování s uložením a ošetřením	m2		105,00	0,00	KALKULACE
4	K	231	180406190	Krycí vrstva koruny zdiva zadrnováním původním a ošetření	m2		136,00	0,00	KALKULACE
5	K	231	180406192	Porost střešního pláště ze suchomilných bylin, trav a rozchodníků	m2		600,00	0,00	KALKULACE
			112 10-1101.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	4,000	180,00	720,00	
			112 20-1101.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	15,000	198,00	2 970,00	←
			112 20-1102.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	1,000	464,50	464,50	←
			112 20-3212.R00	Odstranění pařezů, ztlíž. pod., D do 30 cm, svah 1:5	kus	8,000	1 191,00	9 528,00	←
			199 00-0001.R00	Poplatek za skládku - ornice + pařezy	m3	16,000	240,00	3 840,00	
			139 60-0012.RAA	Ruční výkop v homině 3 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	11,000	1 128,00	12 408,00	
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				125 210,00	
6	K	002	155281394	Sanace trhlin ručně maltou injektováním maltou M2 a vyplní maltou M3 hl do 100 mm "ozn.Z10" "obj.1a" 8,00	m		650,00	0,00	KALKULACE
7	K	002	155282594	Vyčištění trhlin zdiva š do 30 mm hl do 100 mm "ozn.Z10" "obj.1a" 8,00	m		150,00	0,00	CS URS
8	K	011	313212192	Oprava líce kamenného zdiva tl.cca 300mm z původních kamenů s doplněním "ozn.Z1" "obj.1a" 5,50 "obj.1b" 5,00 "obj.2a" 3,00 "obj.2d" 2,00 "obj.5a" 3,50	m2	11,800	6 950,00	82 010,00	KALKULACE
						3,100			

				"obj.5b"	3,50		8,700			
				"obj.6a"	2,00					
				"obj.6c"	1,5					
				"obj.8a"	2,50					
				Součet			11,800			
9	K	011	313212193	Oprava líce kamenného zdiva v lomu tl.cca 300mm z původních kamenů s doplněním	m2	6,000	7 200,00	43 200,00	KALKULACE	
				"ozn.26"						
				"obj.2a"	21,00					
				"obj.3"	14,00					
				"obj.5a"	5,00	6,000				
				"obj.6a"	13,50					
				"obj.9"	3,00					
				Součet			6,000			
10	K	014	317235813	Doplnění a přezdění líce zdiva z cihel C1 vč.dodání na maltu M1	m3		9 500,00	0,00	KALKULACE	
				"Z4, Z7"						
				"obj.5c"	3,50					
				"obj.5d"	11,00*0,2					
				Součet						
11	K	002	155281124	Vyklinování uvolněných spár ve zdivu cihelném	m2		350,00	0,00	KALKULACE	
				"ozn.Z7"						
				"obj.5d"	11,00					
12	K	015	327215134	Přezdivání původního kamenného zdiva na maltu M1	m3		6 500,00	0,00	KALKULACE	
				"ozn.Z2, Z2"						
				"obj.1b"	2,70					
				"obj.2a"	2,00					
				"obj.2d"	1,50					
				"obj.5a"	15,00					
				"obj.5b"	11,00					
				"obj.5c"	3,30					
				"obj.5d"	9,00					
				"obj.6a"	3,70					
				"obj.6b"	2,00					
				"obj.6c"	3,50					
				"obj.9"	1,00					
				Součet						
13	K	015	327215135	Doplnění kamenného zdiva záklenku z původního kamene na maltu M1	m3		6 500,00	0,00	KALKULACE	
				"ozn.Z5"						
				"obj.5c"	0,20					
	D	6		Úpravy povrchů vnější				5 199,60		
14	K	011	612631012	Spárování maltou M3 plavenou pohledových ploch stěn z kamene	m2	14,800	350,00	5 180,00	KALKULACE	

				"ozn.Z3"						
				"obj.1a"	12,00					
				"obj.1b"	40,00					
				"obj.2a"	65,00					
				"obj.2d"	23,00					
				"obj.5a"	40,00		0,000			
				"obj.5b"	28,00		0,000			
				"obj.5c"	12,00		3,800			
				"obj.5d"	30,00		11,000			
				"obj.6a"	29,00					
				"obj.6b"	3,00					
				"obj.6c"	16,00					
				"obj.8a"	7,00					
				"obj.9"	2,00					
				Součet			14,800			
15	K	015	628195001	Očištění zdiva před započítím oprav ručně		m2	0,300	65,00	19,50	CS URS
				"ozn.Z3"						
				"obj.1a"	12,00					
				"obj.1b"	40,00					
				"obj.2a"	65,00					
				"obj.2d"	23,00					
				"obj.5a"	40,00					
				"obj.5b"	28,00					
				"obj.5c"	12,00+3,50		0,300			
				"obj.5d"	30,00+11,00					
				"obj.6a"	29,00					
				"obj.6b"	3,00					
				"obj.6c"	16,00					
				"obj.8a"	7,00					
				"obj.9"	2,00					
				Součet			0,300			
16	K	211	628635334	Konzervace historických omítek napuštěním R1, injektování maltou M4 s omazáním a pod dohledem restaurátora		m2		650,00	0,00	KALKULACE
				"ozn.Z8"						
				"obj.1b"	20,00					
				"obj.2a"	34,00					
				"obj.6a"	23,00					
				Součet						
17	K	211	628635335	Restaurátorská konzervace povrchu dochovaných kamenných prvků R2 a R3, injektáž a spárování		m2		1 680,00	0,00	KALKULACE

				"ozn.Z9"								
				"obj.2a"	14,00							
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
18	K	321	938903113	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	0,000	140,00	0,00	CS	URS		
				"ozn.Z3"								
				"obj.1a"	12,00							
				"obj.1b"	40,00							
				"obj.2a"	65,00							
				"obj.2d"	23,00							
				"obj.5a"	40,00							
				"obj.5b"	28,00							
				"obj.5c"	12,00							
				"obj.5d"	30,00							
				"obj.6a"	29,00							
				"obj.6b"	3,00							
				"obj.6c"	16,00							
				"obj.8a"	7,00							
				"obj.9"	2,00							
				Součet							0,000	
19	K	001	114203204	Očištění nabouraného kamene a cihel od malty	m3		350,00	0,00	KALKULACE			
				"Z2,Z2"	54,70*0,85							
20	K	003	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2		125,00	0,00	CS	URS		
				"ozn.LE"								
				"obj.1b"	30,00							
				"obj.2a"	120,00							
				"obj.2d"	40,00							
				"obj.3"	20,00							
				"obj.5a-5d"	120,00							
				"obj.8"	110,00							
				Součet								
21	K	003	941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2		1,50	0,00	CS	URS		
				440,00*30*2								
22	K	003	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2		55,00	0,00	CS	URS		
23	K	762	762524912	Položení a nastavení polštářů tloušťky přes 100 mm pod lešení	m		150,00	0,00	CS	URS		
				"LE"	74,00							
24	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2		105,00	0,00	CS	URS		
25	K	013	971024590	Částečné odbourání líce zdiva kamenného k použití	m3		550,00	0,00	KALKULACE			
				"ozn.Z1"								

				"obj.1a"	5,50				
				"obj.1b"	5,00				
				"obj.2a"	3,00				
				"obj.2d"	2,00				
				"obj.5a"	3,50				
				"obj.5b"	3,50				
				"obj.6a"	2,00				
				"obj.6c"	1,5				
				"obj.8a"	2,50				
				Součet					
26	K	013	971024599	Odbourání zdiva kamenného k použití na MV		m3	350,00	0,00	KALKULACE
				"ozn.Z2, Z2"					
				"obj.1b"	2,70				
				"obj.2a"	2,00				
				"obj.2d"	1,50				
				"obj.5a"	15,00				
				"obj.5b"	11,00				
				"obj.5c"	3,30				
				"obj.5d"	9,00				
				"obj.6a"	3,70				
				"obj.6b"	2,00				
				"obj.6c"	3,50				
				"obj.9"	1,00				
				Součet					
27	M	MAT	583807690	dodání vhodného kamene		m3	4 500,00	0,00	KALKULACE
				"Z1"	1,00				
				"Z2,Z2"	54,70*0,15				
				"Z6"	1,00				
				Součet					
28	K	013	978023252	Odstranění náletových porostů vysekáním a vycištění spár zdiva kamenného		m2	45,00	0,00	KALKULACE
				"N2"	85,00				
29	K	006	981511116	Odbourání lícového zdiva cihelného na MV postupným rozebíráním		m3	650,00	0,00	KALKULACE
				"Z4"					
				"obj.5c"	1,00				
	D		99	Přesun hmot				0,00	
30	K	013	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně		t	350,00	0,00	CS URS
			997013501						
31	K	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením		t	60,00	0,00	CS URS
32	K	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	35,00	0,00	CS URS
				71,644*10					
33	K	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)		t	320,00	0,00	KALKULACE

34	K	011	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	250,00	0,00	CS URS
	D		000	Náklady na umístění stavby			0,00	
	D		0	Náklady umístění stavby			0,00	
35	K	001	01301	Zařízení staveniště		30 000,00	0,00	KALKULACE
				1/ stavební ohrada ZS1=105m2 a ZS2=30m2 s ohrazením na dobu 3X10 měsíců				
				t.j. 3x zřízení				
				2/ přívod vody a energie				
				3/ skladová plocha a mobilní WC				
				4/ likvidace ZS 3X				
				1				
36	K	001	01401	Mimostaveništní doprava		15 000,00	0,00	KALKULACE
				1/ zvýšené náklady na mimostaveništní dopravu				
				1				
37	K	001	01701	Ostatní NUS		5 000,00	0,00	KALKULACE
				1/ doprava zaměstnanců				
				2/práce za památkového dozoru				
				1				
	D		OST	Ostatní			0,00	
	D		O01	Ostatní práce			0,00	
38	K	001	01704	Restaurátorský záměr na nepolychromovaný kámen		6 500,00	0,00	KALKULACE
39	K	001	01705	Restaurátorský záměr na omítky		6 500,00	0,00	KALKULACE
40	K	001	01706	Restaurátorská zpráva - 4x paré x2		35 600,00	0,00	KALKULACE
				<u>Celkem</u>			<u>160 340,06</u>	

Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3
IČ: 75032333 (11)

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. NPÚ – ÚPS /456/2015 ,2008H1150001
uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
(dále jen „objednatel“)

a

GEMAARTGROUP a.s.

se sídlem: Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
IČ : 26437741
DIČ: CZ26437741

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek:

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se stanovuje rozsah méněprací. Mění se celkový rozsah díla specifikovaný v původní smlouvě a nově se stanovuje celková cena díla.

II. Cena díla

Změny jsou obsaženy v příloženém změnovém listu č. 2, který je k tomuto dodatku přiložen a tvoří jeho nedílnou součást:

Příloha č.1 schválené méněpráce ZL 2

Celkem bez DPH	399 025,00 Kč
DPH 21%	83 796,00 Kč
celková cena s DPH	482 821,00 Kč

Celková cena díla se stanovuje

Celkem bez DPH dle SoD a dod.č1	1 758 446,00 Kč
Méněpráce	-399 025,00 Kč
Celkem bez DPH	1 359 421,00 Kč
DPH 21%	369 273,66 Kč
Celková cena s DPH	1 644 899,00 Kč


III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. Ostatní ujednání smlouvy a dodatků se tímto dodatkem nemění.

V Praze, dne 29. 11. 2017

V Praze, dne 15.11. 2017



Změnový list č. 2

Akce : SH Žebrák – údržbové práce

Smlouva o dílo : 2008H1150001

Objednatel : Národní památkový ústav, IČ : 75032333

Zhotovitel : GEMA ART GROUP, a.s., IČ : 26437741

Popis a zdůvodnění změny : Po odstranění náletové vegetace a sejmutí nesoudržných vrstev a násypů byl proveden podrobný průzkum dotčených konstrukcí a na základě tohoto určen a stanoven přesný rozsah sanačních prací zápisem do stavebního deníku na kontrolních dnech.

Finanční dopad změny : Méněpráce..... bez DPH 21% je **-399 025,00 Kč**
DPH 21% je - 83 796,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 21% je **-482 821,00 Kč**

Cena celkem:

Cena dle SoD a ZL č. 1 bez DPH 21% je 1 758 446,00 Kč
DPH 21% je 369 264,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 21% je 2 127 659,60 Kč

Méněpráce bez DPH 21% je -399 025,00 Kč
DPH 21% je - 83 796,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 21% je -482 821,00 Kč

Celková cena za akci dle SoD a Změnového listu č. 1 a č. 2 bez DPH 21% je **1 359 321,00 Kč**
DPH 21% je 285 578,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 21% je 1 644 899,00 Kč

Stanovisko objednatele a jeho zástupců k tomuto změnovému listu :

V Praze dne 10.11.2017

Zhotovitel :

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 – Soupis p

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby	HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014	JKSO	801 47 1
Název objektu	HRAD ŽEBRÁK	EČO	
Název části	MĚNĚPRÁCE 2017	Místo	Hrad Žebrák
Objednatel	Národní památkový ústav, ÚOP v Praze	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	GEMA ART GROUP a.s.	26437741	CZ26437741
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
19/14			

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	16 730,55	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	382 294,75	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		399 025,30	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum		23	Součet 7, 12, 19-22	399 025,00
Objekt		24	15 %	0,00 DPH
Datum		25	21 %	399 025,00 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	482 821,00
Datum		E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE

Stavba: HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014
Objekt: HRAD ŽEBRÁK
Část: MĚNĚPRÁCE 2017
JKSO: 801 47 1

Objednatel: Národní památkový ústav, ÚOP v Praze
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	399 025,30
1	Zemní práce	39 982,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	257 560,00
6	Úpravy povrchů vnější	31 344,50
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	70 138,80
99	Přesun hmot	0,00
000	Náklady na umístění stavby	0,00
0	Náklady umístění stavby	0,00
OST	Ostatní	0,00
O01	Ostatní práce	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>399 025,30</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014
Objekt: HRAD ŽEBRÁK
Část: MĚNĚPRÁCE 2017
JKSO: 801 47 1

Objednatel: Národní památkový ústav, ÚOP v Praze
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Datum:

P Č	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA

	D		HSV	Práce a dodávky HSV				399 025,30	
	D		1	Zemní práce				39 982,00	
1	K	001	111201101	Odstranění náletových rostlin a dřevin do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	85,000	55,00	4 675,00	CS URS
				"N1" 170,00					
2	K	001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	105,000	25,00	2 625,00	CS URS
3	K	231	180406180	Stržení zadrnování s uložení a ošetření	m2	58,000	105,00	6 090,00	KALKULACE
4	K	231	180406190	Krycí vrstva koruny zdiva zadrnováním původním a ošetření	m2	72,000	136,00	9 792,00	KALKULACE
5	K	231	180406192	Porost střešního pláště ze suchomilných bylin, trav a rozchodníků	m2	28,000	600,00	16 800,00	KALKULACE
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				257 560,00	
6	K	002	155281394	Sanace trhlin ručně maltou injektováním maltou M2 a vyplní maltou M3 hl do 100 mm	m		650,00	0,00	KALKULACE
				"ozn.Z10"					
				"obj.1a" 8,00					
7	K	002	155282594	Vyčištění trhlin zdiva š do 30 mm hl do 100 mm	m		150,00	0,00	CS URS
				"ozn.Z10"					
				"obj.1a" 8,00					
8	K	011	313212192	Oprava líce kamenného zdiva tl.cca 300mm z původních kamenů s doplněním	m2	13,800	6 950,00	95 910,00	KALKULACE
				"ozn.Z1"					
				"obj.1a" 5,50					
				"obj.1b" 5,00					
				"obj.2a" 3,00					
				"obj.2d" 2,00					
				"obj.5a" 3,50					
				"obj.5b" 3,50					
				"obj.6a" 2,00					
				"obj.6c" 1,5					
				"obj.8a" 2,50					
				Součet					
9	K	011	313212193	Oprava líce kamenného zdiva v lomu tl.cca 300mm z původních kamenů s doplněním	m2	15,500	7 200,00	111 600,00	KALKULACE
				"ozn.Z6"					
				"obj.2a" 21,00					

				"obj.3"	14,00
				"obj.5a"	5,00
				"obj.6a"	13,50
				"obj.9"	3,00
				Součet	
10	K	014	317235813	Doplnění a přezdění lince zdiva z cihel C1 vč.dodání na maltu M1	
				"Z4, Z7"	
				"obj.5c"	3,50
				"obj.5d"	11,00*0,2
				Součet	
11	K	002	155281124	Vyklinování uvolněných spár ve zdivu cihelném	
				"ozn.Z7"	
				"obj.5d"	11,00
12	K	015	327215134	Přezdívání původního kamenného zdiva na maltu M1	
				"ozn.Z2, Z2'	
				"obj.1b"	2,70
				"obj.2a"	2,00
				"obj.2d"	1,50
				"obj.5a"	15,00
				"obj.5b"	11,00
				"obj.5c"	3,30
				"obj.5d"	9,00
				"obj.6a"	3,70
				"obj.6b"	2,00
				"obj.6c"	3,50
				"obj.9"	1,00
				Součet	
13	K	015	327215135	Doplnění kamenného zdiva záklenku z původního kamene na maltu M1	
				"ozn.Z5"	
				"obj.5c"	0,20
	D	6		Úpravy povrchů vnější	
14	K	011	612631012	Spárování maltou M3 plavenou pohledových ploch stěn z kamene	
				"ozn.Z3"	
				"obj.1a"	12,00
				"obj.1b"	40,00
				"obj.2a"	65,00
				"obj.2d"	23,00
				"obj.5a"	40,00
				"obj.5b"	28,00
				"obj.5c"	12,00
				"obj.5d"	30,00
				"obj.6a"	29,00

m3		9 500,00	0,00	KALKULACE
----	--	----------	------	-----------

m2		350,00	0,00	KALKULACE
----	--	--------	------	-----------

m3	7,700	6 500,00	50 050,00	KALKULACE
----	-------	----------	-----------	-----------

m3		6 500,00	0,00	KALKULACE
----	--	----------	------	-----------

			31 344,50	
m2	77,800	350,00	27 230,00	KALKULACE

				"obj.6b"	3,00
				"obj.6c"	16,00
				"obj.8a"	7,00
				"obj.9"	2,00
				Součet	
15	K	015	628195001	Očištění zdiva před započítím oprav ručně	
				"ozn.Z3"	
				"obj.1a"	12,00
				"obj.1b"	40,00
				"obj.2a"	65,00
				"obj.2d"	23,00
				"obj.5a"	40,00
				"obj.5b"	28,00
				"obj.5c"	12,00+3,50
				"obj.5d"	30,00+11,00
				"obj.6a"	29,00
				"obj.6b"	3,00
				"obj.6c"	16,00
				"obj.8a"	7,00
				"obj.9"	2,00
				Součet	
16	K	211	628635334	Konzervace historických omítek napuštěním R1, injektování maltou M4 s omazáním a pod dohledem restaurátora	
				"ozn.Z8"	
				"obj.1b"	20,00
				"obj.2a"	34,00
				"obj.6a"	23,00
				Součet	
17	K	211	628635335	Restaurátorská konzervace povrchu dochovaných kamenných prvků R2 a R3, injektáž a spárování	
				"ozn.Z9"	
				"obj.2a"	14,00
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	
18	K	321	938903113	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	
				"ozn.Z3"	
				"obj.1a"	12,00
				"obj.1b"	40,00
				"obj.2a"	65,00
				"obj.2d"	23,00
				"obj.5a"	40,00
				"obj.5b"	28,00
				"obj.5c"	12,00

m2 63,300 65,00 4 114,50 CS URS

m2 650,00 0,00 KALKULACE

m2 1 680,00 0,00 KALKULACE

m2 29,000 140,00 70 138,80
4 060,00 CS URS

				"obj.5d"	30,00					
				"obj.6a"	29,00					
				"obj.6b"	3,00					
				"obj.6c"	16,00					
				"obj.8a"	7,00					
				"obj.9"	2,00					
				Součet						
19	K	001	114203204	Očištění nabouraného kamene a cihel od malty	m3	28,495	350,00	9 973,25	KALKULACE	
				"Z2,Z2"	54,70*0,85					
20	K	003	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	315,000	125,00	39 375,00	CS URS	
				"ozn.LE						
				"obj.1b"	30,00					
				"obj.2a"	120,00					
				"obj.2d"	40,00					
				"obj.3"	20,00					
				"obj.5a-5d"	120,00					
				"obj.8"	110,00					
				Součet						
21	K	003	941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2		1,50	0,00	CS URS	
				440,00*30*2						
22	K	003	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2		55,00	0,00	CS URS	
23	K	762	762524912	Položení a nastavení polštářů tloušťky přes 100 mm pod lešení	m		150,00	0,00	CS URS	
				"LE"	74,00					
24	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2		105,00	0,00	CS URS	
25	K	013	971024590	Částečné odbourání líce zdiva kamenného k použití	m3		550,00	0,00	KALKULACE	
				"ozn.Z1"						
				"obj.1a"	5,50					
				"obj.1b"	5,00					
				"obj.2a"	3,00					
				"obj.2d"	2,00					
				"obj.5a"	3,50					
				"obj.5b"	3,50					
				"obj.6a"	2,00					
				"obj.6c"	1,5					
				"obj.8a"	2,50					
				Součet						
26	K	013	971024599	Odbourání zdiva kamenného k použití na MV	m3		350,00	0,00	KALKULACE	
				"ozn.Z2,Z2"						
				"obj.1b"	2,70					

				"obj.2a"	2,00					
				"obj.2d"	1,50					
				"obj.5a"	15,00					
				"obj.5b"	11,00					
				"obj.5c"	3,30					
				"obj.5d"	9,00					
				"obj.6a"	3,70					
				"obj.6b"	2,00					
				"obj.6c"	3,50					
				"obj.9"	1,00					
				Součet						
27	M	MAT	583807690	dodání vhodného kamene		m3	3,7179	4 500,00	16 730,55	KALKULACE
				"Z1"	1,00					
				"Z2,Z2'"	54,70*0,15					
				"Z6"	1,00					
				Součet						
28	K	013	978023252	Odstranění náletových porostů vysekáním a vyčištění spár zdiva kamenného		m2		45,00	0,00	KALKULACE
				"N2"	85,00					
29	K	006	981511116	Odbourání líčového zdiva cihelného na MV postupným rozebíráním		m3		650,00	0,00	KALKULACE
				"Z4"						
				"obj.5c"	1,00					
				Přesun hmot					0,00	
30	K	013	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně		t		350,00	0,00	CS URS
				997013501						
31	K	013		Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením		t		60,00	0,00	CS URS
32	K	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t		35,00	0,00	CS URS
				71,644*10						
33	K	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládku (skládkovné)		t		320,00	0,00	KALKULACE
34	K	011	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m		t		250,00	0,00	CS URS
				D 000					0,00	
				D 0					0,00	
35	K	001	01301	Zařízení staveniště				30 000,00	0,00	KALKULACE
				1/ stavební ohrada ZS1=105m2 a ZS2=30m2 s ohrazením na dobu 3X10 měsíců						
				t.j. 3x zřízení						
				2/ přívod vody a energie						
				3/ skladová plocha a mobilní WC						
				4/ likvidace ZS 3X						
				1						
36	K	001	01401	Mimostaveništní doprava				15 000,00	0,00	KALKULACE
				1/ zvýšené náklady na mimostaveništní dopravu						
				1						
37	K	001	01701	Ostatní NUS				5 000,00	0,00	KALKULACE
				1/ doprava zaměstnanců						

Z/práce za památkového dozoru

1

	D		OST	Ostatní
	D		001	Ostatní práce
38	K	001	01704	Restaurátorský záměr na nepolychromovaný kámen
39	K	001	01705	Restaurátorský záměr na omítky
40	K	001	01706	Restaurátorská zpráva - 4x paré x2
				<u>Celkem</u>

	0,00	
	0,00	
6 500,00	0,00	KALKULACE
6 500,00	0,00	KALKULACE
35 600,00	0,00	KALKULACE
	<u>399 025,30</u>	