

Předmět díla:	„Rekonstrukce laboratoří a pracoven ve 3.NP - pravá část v hlavní budově BFÚ AV ČR v. v. i.“		
Část:	Svislé konstrukce - bourací práce, vyzdívky		
Objednatel:	Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Královopolská 2590/135, 612 65 Brno		
Zhotovitel:	Tocháček spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno		
TDI:	Ing. Jiří Mach		
Projektant:	STAVOPROJEKTA spol. s r.o., Kounicova 67, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Změna řeší odstranění stávajících rabcových k-cí a dozdění porobetonovými k-cemi. ZL také řeší i demontáže stávajících elektrických rozvodů navázaných na rabcové k-ce.			
Odůvodnění změny:			
Při bouracích práce byl zjištěn nesoulad s PD a skutečnosti. Zhotovitel navrhl odstranění stávajících rabcových k-cí (dle PD uvažovány SDK a cihelné k-ce) a následné provedení vyzdivek z Ytongu. Z důvodu ukotvení kazetových minerálních podhledů a zakotvení zař. předmětů.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel po dohodě s Investorem a TDI	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	158 734,92 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	158 734,92 Kč	
	výše DPH sazba:	21	33 334,33 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	192 069,25 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	04/2020	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	

odsouhlasení změ	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	TDI (Ing. Jiří Mach) :		
	Objednatel (Igor Palásek):		
přílohy	Příloha č.1_Rozpočet_ZL_01		