

**Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07**

<i>Stavební akce:</i>	<b>Technologický park DRONET - Plzeň Světovar</b>		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	<b>ZL 011</b>		
<i>Dotčená část stavby:</i>	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
<i>Název / označení změny:</i>	Dodatečné bourání v objektu správní vily		
<i>Podklad pro změnu:</i>	Změnový list projektanta ZLP05-V		
<i>Registrační číslo projektu:</i>	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>	<p>Důvodem změny je nutnost provedení dodatečných bouracích a zednických prací, které byly odhaleny až v průběhu provádění bouracích prací, kdy některé konstrukce vykazovaly nestabilitu. Provedený stavebně technický průzkum toto neodhalil a rozsah prací byl upraven až na základě těchto zjištěných skutečností. Tento stav nebyl v době zpracování PD předvídatelný.</p> <p>V 1.PP projekt předpokládal vedle chodby Sm1.04 dva nepodsklepené prostory oddělené od chodby svislou zdí tloušťky minimálně 400 mm. V průběhu osekávání omítek bylo zjištěno, že zdivo je nesoudržné a v šířce pouze 140 mm. Zdivo je nutné vybourat a zpětně vyzdít. V místnosti Sm1.06 bylo odhaleno nesoudržné zdivo obvodové zdi pod oknem a navazujícího pilíře. Zdivo je nutné vybourat a zpětně vyzdít. V místnosti Sm1.16 byl dle projektové dokumentace vybourán rozvaděč. Z důvodu nestability zbývající konstrukce bude nutné otvor po rozvaděči dozdít.</p> <p>V 1.NP byla po vybourání vyznačených příček zjištěna nestabilita příčky mezi chodbou S1.01 a prostory sociálního zázemí (S1.06, S1.07, S1.08). Z důvodu zajištění stability a bezpečnosti bude tato příčka vybourána. V místnosti S1.17 byl zjištěn větší rozsah degradované omítky oproti stavu v době zpracování PD. Z důvodu špatného stavu omítky bude nutné ji odstranit na celou výšku místnosti po celé délce stěny v ose "F".</p> <p>V 2.NP byla zjištěna nestabilita příček mezi chodbou S2.01 a prostory S2.04 a dále mezi chodbou S2.03 a prostory S2.05, S2.06, S2.07 a S2.08. Tyto příčky je nutné zbourat a nově vyzdít.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP05-V</p>		
<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		<b>137 279,67</b>	<b>Kč bez DPH</b>
<i>Přípočty celkem:</i>		<b>137 279,67</b>	<b>Kč bez DPH</b>
<i>Odpočty celkem:</i>		<b>0,00</b>	<b>Kč bez DPH</b>
<i>Přílohy: soupis méněprací - víceprací</i>	<i>Změnový list projektanta ZLP05-V</i>		
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	15.07.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Vosláš	15.07.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	15.07.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	15.07.2020	
- TDS	Luděk Jandoš	15.07.2020	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	15.07.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	15.07.2020	
ÚKEP	Bc. Jana Pachmannová	15.07.2020	