

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodníky	<b>120/001</b>	<b>ZBV 34.3</b>

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

<u>Příloha změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby
	2,3	Zhotovitel
	4	Autorský dozor
	5	Stavební dozor stavebníka

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis Změny:

Na základě projektové dokumentace PDPS a RDS byl při realizaci SO 120 proveden odkop na pláň. Po provedení odtěžení byly na pláni naměřeny nevyhovující hodnoty únosnosti. Na základě nich byla vyhodnocena geotechnikem zhotovitele a potvrzena geotechnikem objednatele nutnost provedení sanačního opatření spočívajícího ve výměně nevhodného materiálu v aktivní zóně. Pro zabránění promíchání materiálu v úrovni parapláně s nově provedenou aktivní zónou s vyhovujícího materiálu byla sanační opatření doplněna na základě požadavku geotechnika o separační geotextilii. Tato změna nemohla být v rámci PDPS předpokládána, změna vznikla až v průběhu realizace na základě skutečně zastížených podmínek na stavbě. Jedná se o změnu nepředvídanou. Při realizaci byl proveden odkop stávajícího terénu, na základě kterého byly zastíženy kanalizační poklapy, které byly původně zakryty okolním terénem a nepočítalo se tedy v PDPS s nutností jejich výškové úpravy. V RDS tedy dochází k nezbytné výškové úpravě tak, aby nekolidovaly s umístěním obrub. V rámci tvorby PDPS tato skutečnost nebyla předpokládána, vycházelo se z v té době známých podkladů.

V rámci zpracování RDS bylo na základě požadavku třetí strany (viz příloha) podrobněji rozpracováno napojení chodníku na sousedící parkoviště nákupního střediska. V původním návrhu byla rampa (4A) umístěna zhruba vprostřed stavebního objektu. Tato rampa byla na základě požadavku třetí strany zrušena a místo ní byla nahrazena rampou (4B), která se nachází blíže k začátku stavebního objektu. Původní rampa (4A) byla nahrazena schody. S přihlédnutím k vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve vztahu k bezpečnosti pohybu bylo přistoupeno k úpravě napojení chodníku a doplněním rampy. V rámci výše popsaných úprav chodníku a realizace rampy (4B) v RDS dochází k úpravě množství položek zemních prací, zakládání, dochází také k úpravě množství položek souvisejících s povrchem rampy, navazujícím asfaltovým povrchem a obrubami. Tyto úpravy vznikly na základě požadavku třetí strany, se kterým se při tvorbě PDPS nebylo možné uvažovat. Provedení těchto prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna byla zařazena do skupiny 3. Rozpis dotčených položek je uveden v příloze č. 4.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-109 691,16</b>	<b>339 023,27</b>	<b>229 332,11</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	24 -07- 2020	podpis
Správce stavby	jméno	datum	30 -07- 2020	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	30 -07- 2020	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	22 -06- 2020	podpis
				Číslo paré: