



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ:	01
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh				
Investor:	Statutární město Havířov	Datum:	01.07.2020		
Název akce:	„Snižování spotřeby energie MŠ Moravská“ Část A) - Snížování spotřeby energie MŠ Moravská, Havířov-Šumbark - zateplení				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy na	specifikaci:	Popis a zdůvodnění změny			
	na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Příloha - Rekapitulace stavby (soutěž víceprací a méněprací)				
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny:	<p>Nový podhled ve spojovacím krčku, celková výmalba mateřské školy, záměna větracích mřížek v parapetech nad radiátory ústředního topení, nové vypouštěcí a odvětrávací ventily ústředního topení, termostatické hlavice s čidly jen s délkou kapiláry 2 m, neprovedení fasádních profilů parapet - ostění s tkaninou, skutečné množství budek pro rorýsy a netopýry.</p>				
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Vzhledem ke špatnému technickému stavu stávajícího podhledu ve spojovacím krčku mezi budovami A a B bylo zjištěno, že zpětná montáž je nereálná a bylo rozhodnuto, že se provede nový podhled z perforovaných desek formátu 600 x 600 mm včetně dodávky a montáže nových zapuštěných lamelových LED svítidel s mřížkou.</p> <p>Z důvodu barevné nejednotnosti stěn po provedení stavebních úprav bude na základě požadavku konečného uživatele provedena celková výmalba interiéru mateřské školy v barvě světlých tónů.</p> <p>Bylo dohodnuto, že větrací mřížky u vnitřních parapetů nad radiátory ústředního topení nebudou dřevěné, ale hliníkové.</p> <p>Stávající armatury na rozvodech ústředního topení jsou zarezlé a nefunkční, proto budou vyměněny vypouštěcí a odvětrávací ventily.</p> <p>Vzhledem ke skutečnému umístění dálkových čidel k termostatickým hlavicím na podlaze v blízkosti radiátorů ústředního topení budou použita jen čidla s délkou kapiláry 2 m a nebudou provedeny stavební práce související se zapuštěním kapilár.</p> <p>Na základě provedení ornitologické průzkumu v průběhu výstavby je požadováno osazení pouze 1 ks budky pro netopýry.</p> <p>Odečítá se dodávka a montáž přechodových fasádních profilů parapet – ostění s tkaninou, které vzhledem k umístění vodících lišt venkovních žaluzií v ostěních oken nelze osadit.</p>				
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		



Oznámení vydává: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

Stanovisko technického dozoru stavby:

Ing. Jiří Vinklárek

Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Pavel Srkal

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Rekapitulace stavby (soupis víceprací a méněprací)



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL:	01
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava-Zábřeh		
Změnový list vystavil:	Ing. Andrea Kubicová		
Datum:	01.07.2020		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny: Nový pohled ve spojovacím krčku, celková výmalba mateřské školy, záměna větracích mřížek v parapetech nad radiátory ústředního topení, nové vypouštěcí a odvzdušňovací ventily ústředního topení, termostatické hlavice s čidly jen s délkou kapiláry 2 m, neprovedení fasádních profilů parapet - ostění s tkaninou, skutečné množství budek pro rorýsy a netopýry.			
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem ke špatnému technickému stavu stávajícího pohledu ve spojovacím krčku mezi budovami A a B bylo zjištěno, že zpětná montáž je nereálná a bylo rozhodnuto, že se provede nový pohled z perforovaných desek formátu 600 x 600 mm včetně dodávky a montáže nových zapuštěných lamelových LED svítidel s mřížkou. Z důvodu barevné nejednotnosti stěn po provedení stavebních úprav bude na základě požadavku konečného uživatele provedena celková výmalba interiéru mateřské školy v barvě světlých tónů. Bylo dohodnuto, že větrací mřížky u vnitřních parapetů nad radiátory ústředního topení nebudou dřevěné, ale hliníkové. Stávající armatury na rozvodech ústředního topení jsou zarezlé a nefunkční, proto budou vyměněny vypouštěcí a odvzdušňovací ventily. Vzhledem ke skutečnému umístění dálkových čidel k termostatickým hlavicím na podlaze v blízkosti radiátorů ústředního topení budou použita jen čidla s délkou kapiláry 2 m a nebudou provedeny stavební práce související se zapuštěním kapilár. Na základě provedeného ornitologického průzkumu v průběhu výstavby je požadováno osazení pouze 1 ks budky pro netopýry. Odečítá se dodávka a montáž přechodových fasádních profilů parapet – ostění s tkaninou, které vzhledem k umístění vodících lišt venkovních žaluzií v ostěních oken nelze osadit.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
(-) 220.312,00 Kč	435.359,97 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
215.047,97 Kč	beze změny		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Ing. Kateřina Mikulová	Ing. Daniel Martišovský		
Datum:	Datum:		



Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):