

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“**

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019


Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla: 58 932 524,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace: ZL č.1 – připočet prací
vybourání a zazdění otvorů v severní stěně

Popis problému: V severní stěně upravovaného objektu SO.03 bylo při bourání konstrukcí a odstraňování omítek zjištěno, že v severní stěně jsou dva otvory zazděny škvárobetonovými tvárnicemi na vnitřní straně a keramickými příčkovkami na straně vnější. Mezi zazdívkami otvorů je vzduchová mezera cca 10 - 20 cm. Zazděné otvory se nachází v místě os A/02 a A/7-8. Otvor na ose A/02 je navíc opatřen ocelovým překladem tvořeným čtyřmi ocelovými nosníky I 200, které nejsou řádně promaltovány a nejsou opatřeny nátěrem a ochranou proti korozi.

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, na základě kterého se provede vybourání nevhodně provedených zazdívek v obvodové konstrukci vč. vybourání nosníků nad jedním z otvorů a zazdění v celé tloušťce stěny zdívkou z plných cihel bez vzduchové mezery se současným provázáním zdiva do stávajících stěn objektu.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby

30.9.2019

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“**

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019


Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla: 58 932 524,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace: ZL č.2 – připočet prací
doplnění řeziva krovu

Popis problému: Projekt uvažoval s využitím stávajících krokví z krovu obj SO.03, které se měli snést, ošetřit a zabudovat do nového krovu. Původní krokve nelze využít v plánovaném rozsahu, je tedy potřeba doplnit nové řezivo na nové krokve. Také bylo zjištěno, že původní krokve mají jiný rozměr, než se původně uvažovalo. Dodány budou tedy nové krokve v menším rozměru, než projekt původně uvažoval.

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, na základě kterého budou doplněny nové krokve z nového řeziva. Původní krokve budou zlikvidovány.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 30.9.2019

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“**

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019


Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla: 58 932 524,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace: ZL č.3 – připočet prací
nátěry krokví a podbití barevnou lazurou

Popis problému: Projekt uvažoval s využitím stávajících krokví z krovu obj SO.03, které se měli snést, ošetřit a zabudovat do nového krovu. Původní krokve nebylo možné využít v plánovaném rozsahu, bylo tedy potřeba doplnit nové řezivo na nové krokve. Aby byl zachován jednotný vzhled krovu v interieru, je potřeba krov natřít a sjednotit tak jeho barvu.

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, na základě kterého bude proveden dvojnásobný nátěr krokví a dřevěného podbití krovu lazurou na dřevo v odstínu dle výběru architekta.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 30.9.2019

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



Příloha č. 2
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla: 58 932 524,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č.4 – přípočet prací
přesun kabelů silnoproudu objektu SO 04

Popis problému: Mezi obj. SO02 a SO04 jsou provizorně vedeny silové a datové kabely. Jsou vedeny v chráničkách a jsou uložena na vazné trámy a korunu zdi jižní stěny. Vzhledem k demontáži krovu a zřízení nového krovu, není možné v tomto prostoru tyto kabely vést. Je potřeba je vést mimo obj. SO03.

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, na základě kterého se kabely svedou stěnou k zemi, provedou se prostupy jižní stěnou ven z obj SO03 a kabely se v chráničkách uloží do země před jižní stěnu obj. SO03..

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 30.9.2019

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



Příloha č. 2
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla: 58 932 524,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č.5 – připočet prací
dopočet prvků ocelové konstrukce na základě
zpracování dílenské dokumentace

Popis problému: Na základě dílenské dokumentace, která
dopracovala předanou projektovou dokumentací, je nutné provést montáž konstrukce
včetně všech nutných výztuh a spojů nutných pro správné statické fungování
konstrukce.

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, na základě
kterého se navýšení hmotnost ocelové konstrukce o výztuhy nosníků a závěsné body
oproti předané projektové dokumentaci.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby

30.9.2019



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele: