

„Poliklinika Lanškroun“

Změnový list č.: ZL - 01		Datum předložení:	
		Datum schválení:	
Objednatel:	Město Lanškroun		
TDO:	HUDEČEK s.r.o., Ústí nad Orlicí, IČ 25922319		
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Kroměříž, IČ: 25567225; DIČ: CZ25567225		
Projektant:	OBERMEYER HELIKA a.s., Praha 9 – Letňany, IČ: 60194294; DIČ: CZ60194294		
Změnový list předkládá:	Zhotovitel		
Stavba	Poliklinika Lanškroun		
Specifikace změnového listu:			
<i>Změny stavby, které vznikly během provádění díla</i>			
Poznámka: Změny nevyžadují změnu stavebního povolení a nemají vliv na základní parametry stavby. Z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek se jedná o nepodstatnou změnu podle § 222, odst.4, protože souhrn změn nepřevyšuje cenu původní zakázky o výše než 15 %			

Soupis a zdůvodnění změn:

1) Piloty – změna fáze I.

Na návrh zhotovitele, podložený jeho statickým výpočtem a projektem (SVIPP, speciální zakládání staveb, Ing. et Ing. Tomáš Vrána, č. zak. 1 20 15 ze dne 22.5.2020) budou provedeny piloty pro založení stavby s menším průměrem, konkrétně 750 mm. Důvodem návrhu je finanční úspora nákladů stavby při současném zachování základních statických parametrů, stanovených projektem pro provádění stavby, za což se zhotovitel zaručil (jde zejména o přípustné sedání stavby max. do 12 mm)

*Vícepráce celkem: 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce celkem: - 547.878,51 Kč bez DPH
Rozdíl - snížení ceny: - 547.878,51 Kč bez DPH*

2) Podsyp - vrtná souprava

Projekt předpokládal, že pro pohyb vrtné soupravy bude na staveništi ponechána část neupravené suti z předchozí demolice, přes níž mělo probíhat také vrtání pilot. To se v praxi ukázalo jako velmi komplikované a technicky nevhodné řešení, mezi jiným také s ohledem na jílovité podloží na staveništi. Proto bude využito recyklátu, získaného při demolici, jako podkladu vhodného pro rovnoměrné rozprostření, zhuštění a také pro následné vrtání pilot. Po dokončení pilot bude násyp odvezen na městskou skládku. V rámci této změny je také zohledněna cena za nový statický výpočet pilot pro založení stavby

*Vícepráce celkem: 153.770,63 Kč bez DPH
Méněpráce celkem: 0,00 Kč bez DPH
Rozdíl – zvýšení ceny: 153.770,63 Kč bez DPH*

3) Odbourání schodišťového zdiva

V projektové dokumentaci je předpokládána stejná tloušťka zdiva až k základům schodiště. Po provedení demolice a po odkopání terénu bylo zjištěno, že zdivo pod úrovní terénu je z vnějšího líce kamenné a o 50 cm přesahuje líc nadzemního zdiva. Ke stávajícímu schodišti však těsně přiléhá nová výtahová šachta s prohlubní, proto musí být přečnívající a tím pádem překážející kamenné zdivo odbouráno. Ze statických důvodů navrhl projektant zpevnění kamenného zdiva KARI sítěmi a cementovou omítkou pro jeho bezpečnější stabilitu při následném dodatečném podezdívání v místě prohlubně

Vícepráce celkem: 22.747,87 Kč bez DPH

Méněpráce celkem: 0,00 Kč bez DPH

Rozdíl - zvýšení ceny: 22.747,87 Kč bez DPH

4) Zápory I. Etapa – změna.

Na návrh zhotovitele budou provedeny ocelové zápory pro pažení z profilů HE 100 B místo projektem uvažovaných profilů HE 120 B a dřevěná výdřeva pažení bude provedena z fošen tloušťky 50 mm namísto původně uvažovaných 80 mm. Skutečně potřebná výměra záporového pažení je o 102,8 m² menší než předpokládal projekt pro provádění stavby

Vícepráce celkem: 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce celkem: - 417.114,09 Kč bez DPH

Rozdíl - snížení ceny: - 417.114,09 Kč bez DPH

Finanční dopad změny ZL - 01:

Vícepráce celkem: 176.518,50 Kč bez DPH

Méněpráce celkem: - 964.992,60 Kč bez DPH

Rozdíl – snížení ceny: - 788.474,10 Kč bez DPH

to je - 954.053,66 Kč včetně DPH

Stanovisko TDI: Změnové rozpočty byly zkontrolovány ve smyslu cenových podmínek smlouvy o dílo

Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): Bez připomínek

Vyjádření objednatele: Souhlasím

Přílohy:

Změnový položkový rozpočet ke změnovému listu č.1
Rekapitulace

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji schválit: Jiří Hudeček	Změnu doporučuji schválit Ing. Jiří Vosláš
DATUM: 08.07.2020	DATUM: 08.07.2020
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změn označených výše 1), 2) a 4) nebude mít dopad do celkového HMG stavby; změna 3) „Odbourání schodišťového zdiva“ má vliv na změnu HMG stavby. Změna termínu (prodloužení) bude projednána a zohledněna v dodatku č.2.	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
..... Ing. Tomáš Pindák Mgr. Radim Vetchý
DATUM: 08.07.2020	DATUM: 08.07.2020