




Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		018
Identifikace akce		
Název akce:	Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice	
Číslo akce SMVS:	014V22200 9010	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744	
Projektant:	Vladimír Likař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III, IČO: 45058393	
Předmět změnového listu		
Úpravy ve 2.NP		
Část díla dotčená změnovým listem		
Architektonicko stavební část, vzduchotechnika v rozsahu 2.NP		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Provedení 2. NP dle zadávací dokumentace D.1.1.4 Půdorys 2. NP, D.1.1.7 Řez B-B		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
<p>Změnový list zohledňuje stavební úpravy nutné ke změně ve 2. NP dle nové prováděcí projektové dokumentace. Změny budou provedeny v místnostech 2.05 zasedací místnost krizového štábu a 2.06 zasedací místnost pro řešení havárií s nebezpečnou látkou. Dojde ke zmenšení místnosti 2.05 a vytvoření dvou nových místností 2.06a a 2.06b v místě původní místnosti 2.06. Změnový list řeší změny týkající se stavební části dle výkresové dokumentace D.1.1.4a Půdorys 2. NP, D.1.1.18 Spároveň pohledů 2. NP, D.1.1.7a Řez B-B. Ve změnovém listu nejsou zohledněny případné dopady spojené s nově vydaným detailem Lp stínová lišta- skleněná přička.</p> <p>Změnový list zohledňuje VZT práce nutné k úpravě ve 2. NP dle změněné prováděcí projektové dokumentace. Změna bude provedena v místnosti 2.06 zasedací místnost pro řešení havárií s nebezpečnou látkou. Daná místnost je rozdělena na dva sklady 2.06a a 2.06b a dále se dotýká změna v místnosti 2.05b - osazení požární klapky + napojení na MaR.</p> <p>Změny zahrnují: osazení požární klapky + napojení na MaR změny výusti ze šterbinové na výřivé</p> <p>Změnový list dále neřeší dopady do elektroinstalací. Rozsah a předmět změnového listu jsou dány výkazem výměr.</p>		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
ANO		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	NE	
Vliv na kvalitu díla:	NE	
Vliv na cenu:	ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:		435 996,05 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	441 327,29 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	5 331,24 Kč
DPH:	-	1 119,56 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	-	6 450,80 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum: 10.3.20	Datum: 10.3.2020	Datum: 10.3.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval: 		
Datum: 10.3.2020 		

KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.018

Stavba:

Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis:

1.01 - Stavební práce

KSO:

Město:

České Budějovice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ:

DIČ:

60838744

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

IČ:

DIČ:

45058393

Poznámka:

Cena bez DPH

435 996,05

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
učiněná	435 996,05	21,00%	91 559,17
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

527 555,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU DODATEČNÝCH PRACÍ

Stavba:

Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis:

1.01 - Stavební práce

Město:

České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská
46/14, 392 01 Soběslav III

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

435 996,05

SO-01 - Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

3	Svislé a kompletní konstrukce	
61	Úpravy povrchů vnitřní	
99	Staveništní přesun hmot	
766	Konstrukce truhlářské	
776	Podlahy povlakové	
784	Malby	
728	Vzduchotechnika	

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby



SOUPIS PRACÍ, DODATEČNÉ PRÁCE

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku H25 Jihočeského kraje - Česká Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis: 1.01 - Stavební práce

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská
46/14, 392 01 Soběslav III

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							435 996,05	
		SO-01	Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku					
		3	Svislé a kompletní konstrukce					
54		342248114R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčekovek, P 10, na maltu MVC 5 <i>nová zděná příčka v místnostech 2.06a</i> <i>15,1+4,21*4,67</i>	m2	43,431			SoD
						43,431		
50		342012221R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 <i>nová SDK příčka v místnostech 2.06a</i> <i>9,9*4,67</i>	m2	47,193			SoD
						46,233		
			<i>nápojení SDK příčky na okno:</i> <i>0,4*2,4</i>			0,960		
57		342264051RT4	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnované <i>připočet SDK podhledu v místnostech 2.06a, 2.06b</i> <i>4,13*9,9+4,6*9,9</i>	m2	71,539			SoD
						86,427		
			<i>odpočet SDK lemu v místnostech 2.06a a 2.06b</i> <i>lem z NP : -0,8*(4,605+0,1+4,61)*2</i>			-14,888		
		763164631	SDK obklad kčv tvaru U š do 1,2 m desky 1x12,5 <i>3,98*3</i>	m	11,940			URS
						11,940		
		61	Úpravy povrchů vnitřní					
102		612421637R00	Omytky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové <i>omítka na nové vzniklých příčkách</i> <i>15,1+4,21*4,67*2</i>	m2	181,248			SoD
						86,862		
						92,466		
						1,920		
100		611421133R00	Omytky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omytky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové <i>omítka na podhledech v místnostech 2.06a, 2.06b</i> <i>4,13*9,9+4,6*9,9</i>	m2	86,427			SoD
						86,427		
		99	Staveništní přesun hmot					
166		998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m <i>SDK podhled: 14,888*0,0122</i> <i>zděná příčka: 15,1+4,21*4,67*0,1403</i> <i>SDK příčka: 9,9*4,67+0,4*2,4)*0,02551</i> <i>SDK podhled 14,13*9,9+4,6*9,9)*0,0122</i> <i>SDK obklad 3,98*3*0,7)*0,02551</i>	t	8,383			SoD
						-0,182		
						8,093		
						1,204		
						1,054		
						0,213		
		766	Konstrukce truhlářské					
585		61162142R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava kaširovací fólie: dekor dub. buk. olše. iavor. bílá. ořech <i>otočení dveří D.2 - bez úpatu do cery</i>	ks	1,000			SoD
						2,000		
569		766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých, , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm <i>nová dveřní křídla dveří D.2.1</i>	ks	2,000			SoD
						2,000		
585		61162142R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava kaširovací fólie: dekor dub. buk. olše. iavor. bílá. ořech <i>nová dveřní křídla dveří D.2.1</i>	ks	2,000			SoD
						2,000		
570		766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového <i>nová zárubeň dveří D.2.1</i>	ks	2,000			SoD
						2,000		
587		61181103R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 80 až 300 mm; požární odolnost: fólie: dub. buk. mahagon. <i>nová zárubeň dveří D.2.1</i>	ks	2,000			SoD
						2,000		
591		998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m <i>dveře vnitřní: 2*0,016</i> <i>obložková zárubeň: 2*0,0085</i>	t	0,049			SoD
						0,032		
						0,017		
		776	Podlahy povlakové					
631		776521230RU2	Lepení povlakových podlah pryžových včetně dodávky materiálu <i>připočet PVC podlahy v místnostech 2.06a, 2.06b</i> <i>4,13*9,9+4,6*9,9</i>	m2	86,427			SoD
						86,427		
629		776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků <i>připočet soklíků z PVC v místnostech 2.06a, 2.06b</i> <i>14,13+9,9)*2+(4,6+9,9)*2</i>	m	57,060			SoD
						57,060		
638		998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m <i>PVC: (86,427+57,06*0,8)*0,005</i>	t	0,660			SoD
						0,660		
		784	Malby					
651		784442002RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech přes 3,8m do 5 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace <i>malba na nové vzniklých příčkách</i> <i>15,1+4,21*3,5*2</i>	m2	285,117			SoD
						65,100		
						69,800		
						1,920		
			<i>malba v místě nerealizovaného akustického obkladu</i> <i>14,28*3,5+0,8*2,1)+(4,6+9,9)*3,5+0,8*2,1</i>			62,370		
			<i>malba na podhledech v místnostech 2.06a a 2.06b</i> <i>4,13*9,9+4,6*9,9</i>			86,427		
		728	Vzduchotechnika					
			Požární klapka PKTM III-C/S D 250 /375 .20 nebo 21- provedení určí dodavatel	ks	1,000			vlastní
			MaR klimajednotky TPM 075/09					
			Vířivá výúst s nastavitelnými lamelami VVM 600	ks	2,000			vlastní
			C/V/P/24/R- TPM 001/96,RAL 9010 vč. přípojovací skříňe,vodorovné připojení					

KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.018

Stavba:

Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt: Garáže pro speciální techniku

Soupis:

1.01 - Stavební práce

KSO:

Místo:

České Budějovice

CC: CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bětidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ:

60838744

DIČ:

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

IČ:

45058393

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-441 327,29

DPH základní
sazba

Základ daně

-441 327,29

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-92 678,73

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-534 006,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Stavba:

Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt:

SO 01 Hlavní objekt: Garáže pro speciální techniku

Soupis:

1.01 - Stavební práce

Místo:

České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská
46/14, 392 01 Soběslav III

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-441 327,29

SO-01	Hlavní objekt: Garáže pro speciální techniku
714	Izolace akustické a protitřesové
776	Podlahy povlakové
767	Konstrukce zámečnické
728	Vzduchotechnika

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby



SOUPIS PRACÍ, NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku
 Soupis: 1.01 - Stavební práce
 Místo: České Budějovice
 Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
 Uchazeč:

Datum:
 Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská
 46/14, 392 01 Soběslav III

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							441 327,29	
		SO-01	Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku					
		714	Izolace akustické a protiořesové					
189		714111101R00	Montáž akustických obkladů s lištovanými spárami <i>neredukovaný akustický obklad v nové vzniklých místnostech *(4,28*3,5-0,8*2,1)-(4,6*3,5-0,8*2,1)</i>	m2	-27,720			SoD
190		714119001R00	Montáž akustických obkladů podkladový rošt <i>neredukovaný akustický obklad v nové vzniklých místnostech *(4,28*3,5-0,8*2,1)-(4,6*3,5-0,8*2,1)</i>	m2	-27,720			SoD
191		998714102R00	Přesun hmot v objektech výšky do 12 m <i>akustický obklad: -27,72*0,05562</i>	t	-1,542			SoD
		776	Podlahy povlakové					
633		776572100RV1	Položení povlakových podlah textilních včetně dodávky koberce zátěžového, lepením <i>odpočet koberce v místnosti 2.06a a 2.06b *-90,07</i>	m2	-90,070			SoD
630		776431010R00	Montáž, lepení podlah, soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty <i>odpočet kobercových soklíků v místnosti 2.06a a 2.06b *(3,305+0,1+4,6+10,06+4,305+0,1+4,6)</i>	m	-28,070			SoD
638		998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m <i>koberce: -90,07*0,005</i>	t	-0,450			SoD
		767	Konstrukce zámečnické					
594		767584522R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu do betonové konstrukce, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry <i>odpočet akustického podhledu v místnosti 2.06a a 2.06b + lem *-42,1-45,6+(0,8*(4,605+0,1+4,6)*2)</i>	m2	-72,812			SoD
609		5532550010R	podhled kovový kazeta 600 x 600 mm; tl. 15 mm; perforovaný; akustická výplň; d otvorů 2,5 mm; podíl otevřeného prostoru 16 %; hrana rovná <i>odpočet akustického podhledu v místnosti 2.06a a 2.06b + lem *-42,1-45,6+(0,8*(4,605+0,1+4,6)*2)</i>	m2	-72,812			SoD
617		998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m <i>podhled kovový kazeta 600 x 600 mm; tl. 15 mm: -72,812*0,02</i>	t	-1,456			SoD
		728	Vzduchotechnika					
386		429 007T	Štěrbínová vyúst VSV- 1200 S - odstín Rai určí architekt -TPM 065/06 <i>Změna umístění kazetových jednotek - rozvody chladiva (průřezy, délky nástavají v platnosti) - nemá vliv na cenu dodávky Navýšení výkonu klímajednotky o 100 m3.hod-1 (přívod, odvod) - nemá vliv na cenu dodávky klímajednotky</i>	ks	-5,000			SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku
 Místo: České Budějovice
 Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
 Uchazeč:

Datum:
 Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská
 46/14, 392 01 Soběslav III

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		0,00	0,000	0,00	