

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

**Objednatel:** město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO 00272868  
**Zhotovitel:** Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 28811470  
**Zakázka:** Sběrný dvůr v Náchodě  
**Objekt:** SO 09 Kanalizace dešťová - I. Etapa

<b>Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci</b>	Evid. číslo: 1
Navrhuje: zhotovitel, objednatel	Datum: 10.03.2020

Popis a zdůvodnění změn:

1	Vícepráce, méněpráce: pro vzhledem k výskytu podzemní vody je nutné založit odlučovače ropných látek jiným způsobem než je navržený v PD, betonová deska bude nahrazena podsypem z hrubého drceného kameniva, s tím souvisí zvýšené množství zemních prací a čerpání vody; potrubí z lapolu bude napojeno do odbočky stávající kanalizace v ul. Myslbekova, šachta Š1 nebude provedena; odečteny v rozpočtu navíc uvedené dešťové svody, nebudou osazeny lapače splavenin (DS3-zachován stávající, DS8-DS13 v PD řešené sklady SO 12 nejsou součástí I. etapy, proto bude potrubí zakončeno v zemi), - množství tvarovek uvedené v rozpočtu bude doplněno podle skutečné potřeby.
2	Zásypy rýh: - výkopy a zásypy rýh měly být provedeny do úrovně pláně zpevněných ploch. Pro zajištění provozu sběrného dvora budou zásypy provedeny do úrovně stávajícího terénu; dopočteny výkopy od stávajícího povrchu, na obsypy potrubí bude položena ochranná vrstva štěrkodrti tloušťky 100 mm a zbytek rýhy bude zasypán zeminou, zásyp rýhy štěrkodrtí je z rozpočtu odečten.
3	Přechod kanalizace nad vodovodním přivaděčem: při výkopech byla zjištěna kolize vodovodního přivaděče a stoky A9, podélný profil stoky A9 byl výškově upraven tak, aby stoka A9 přešla nad přivaděčem, odpočteny zemní práce, pro nedostatečné krytí bude potrubí stoky A9 a navazující stoky A9-1 obetonováno.

Vliv na dodržení termínu:	Jiné vlivy:
Ne	Ne

**Kalkulace změny ceny\*):** \*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný rozpočet \*\*) Nárůst (+) Úspora (-)

Č.zm.	Popis	MJ	vícepráce	méněpráce	hodnota změny (v Kč bez DPH)
1	Vícepráce, méněpráce	soub.	103 471,53 Kč	-78 598,46 Kč	24 873,07 Kč
2	Zásypy rýh	soub.	95 199,26 Kč	-23 473,78 Kč	71 725,48 Kč
3	Přechod nadkanalizace vod. přivaděčem	soub.	61 823,08 Kč	-26 871,64 Kč	34 951,44 Kč

**Celková změna ceny:** 131 549,99 Kč

Přílohy:

Oceněné soupisy prací ke změnám č. 1, 2, 3

**Schválil:**

<b>Objednatel</b>	<b>Stavební dozor</b>
Datum: 10.03.2020	Datum: 10.03.2020
<b>Zhotovitel</b>	<b>Autorský dozor</b>
Datum: 10.03.2020	Datum: 10.03.2020

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

**Objednatel:** město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO 00272868  
**Zhotovitel:** Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 28811470  
**Zakázka:** Sběrný dvůr v Náchodě  
**Objekt:** SO 10 Rozvody NN, elektroinstalace, osvětlení - I.etapa

<b>Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci</b>	Evid. číslo: 2
Navrhuje: zhotovitel, objednatel	Datum: 10.03.2020

Popis a zdůvodnění změn:

1	<b>Kamerový systém:</b> kamerový systém sběrného dvora je řešen až ve II. etapě stavby nadzemním vedením, které by bylo v kolizi s pojezdem vozidel, po dohodě s provozovatelem sběrného dvora bude pro kabelové vedení do země uložena chránička zakončena v objektu skladu.
2	<b>Vícepráce, méněpráce:</b> podél oplocení na západní straně sběrného dvora nebylo možné provést výkopy pro kabelizaci veřejného osvětlení bez zbourání stávajícího oplocení, bylo nutné uložit vedení pod zpevněnými plochami do chráničky ve větší hloubce; bude doplněn nový betonový sloup a svítidlo včetně kabeláže; upřesněny výměry použitých materiálů.

Vliv na dodržení termínu:	Jiné vlivy:
Ne	Ne

**Kalkulace změny ceny\*):** \*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný rozpočet \*\*) Nárůst (+) Úspora (-)

Č.zm.	Popis	MJ	vícepráce	méněpráce	hodnota změny (v Kč bez DPH)
1	Kamerový systém	soub.	42 083,14 Kč	0,00 Kč	42 083,14 Kč
2	Vícepráce, méněpráce	soub.	216 389,60 Kč	-53 942,03 Kč	162 447,57 Kč

**Celková změna ceny:** 204 530,71 Kč

Přílohy:

Oceněné soupisy prací ke změnám č. 1, 2

**Schválil:**

<b>Objednatel</b>	<b>Stavební dozor</b>
Datum: 10.03.2020	Datum: 10.03.2020
<b>Zhotovitel</b>	<b>Autorský dozor</b>
Datum: 10.03.2020	Datum: 10.03.2020

**EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY**

**Objednatel:** město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO 00272868  
**Zhotovitel:** Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 28811470  
**Zakázka:** Sběrný dvůr v Náchodě  
**Objekt:** SO 05 Zpevněné plochy - I. Etapa

<b>Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci</b>	Evid. číslo: 3
Navrhuje: zhotovitel, objednatel	Datum: 30.03.2020

Popis a zdůvodnění změn:

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Dopočet konstrukce skladba B:<br>v projektové dokumentaci bylo na části zpevněných ploch na základě provedených sond navrženo pouze odfrézování stávajícího povrchu a pokládka nových asfaltových vrstev, po prohlídce vyklizené plochy B zhotovitel na pokyn objednatele provedl kopané sondy, které prokázaly nereálnost navrženého řešení, bylo dohodnuto provést pod plochami B stejnou skladbu konstrukce včetně navržené sanace jako pod ostatními plochami. |
| 2 | Vícepráce, méněpráce:<br>v rámci stavby I. etapy není řešen objekt SO 04 Přístřešek pro vyřazená elektrozařízení, který obsahuje projektová dokumentace, po dohodě provozovatele a objednatele bude plocha pod budoucím přístřeškem a plocha travnatého ostrůvku před hlavním skladem provedena ve skladbě plochy A s povrchem z asfaltového betonu.   |
| 3 | Přípravné práce:<br>v rozpočtu chyběly práce související s bouráním stávajících obrubníků a vodících proužků, betonové plochy a stropního panelu, které je nutno odstranit, aby stavba mohla být provedena podle projektové dokumentace.   |
| 4 | Přesun hmot - štěrky:<br>projektová dokumentace předpokládala využití vhodného materiálu získaného z původních konstrukcí ploch na sanaci podloží, v rozpočtu nebyla zahrnuta manipulace s tímto materiálem.   |

Vliv na dodržení termínu: Jiné vlivy:

Ne Ne

**Kalkulace změny ceny\*):**

\*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný rozpočet

\*\*)

Nárůst (+) Úspora (-)

Č.zm.	Popis	MJ	vícepráce	méněpráce	hodnota změny (v Kč bez DPH)
1	Dopočet konstrukce skladba B	soub.	865 278,60 Kč	-111 613,82 Kč	753 664,78 Kč
2	Vícepráce, méněpráce	soub.	128 684,11 Kč	-213 267,58 Kč	-84 583,47 Kč
3	Přípravné práce	soub.	68 197,69 Kč	0,00 Kč	68 197,69 Kč
4	Přesun hmot - štěrky	soub.	132 678,93 Kč	0,00 Kč	132 678,93 Kč

**Celková změna ceny:****869 957,93 Kč**

Přílohy:

Oceněné soupisy prací ke změnám č. 1, 2, 3, 4

**Schválil:****Objednatel****Stavební dozor****Datum:** 30.03.2020**Datum:** 30.03.2020**Zhotovitel****Autorský dozor****Datum:** 30.03.2020**Datum:** 30.03.2020

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

**Objednatel:** město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO 00272868  
**Zhotovitel:** Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 28811470  
**Zakázka:** Sběrný dvůr v Náchodě  
**Objekt:** SO 07 Boxy - oprava a rozšíření

## Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci

Evid. číslo: 4  
Datum: 30.03.2020

Navrhuje: objednatel

Popis a zdůvodnění změn:

1 SO 07 Boxy - oprava a rozšíření:  
po dohodě provozovatele s objednatelem nebude vybourána příčka mezi betonovými boxy a nebudou provedeny nátěry boxů.

Vliv na dodržení termínu:

Jiné vlivy:

Ne

Ne

## Kalkulace změny ceny\*):

\*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný rozpočet \*\*) Nárůst (+) Úspora (-)

Č.zm.	Popis	MJ	vícepráce	méněpráce	hodnota změny (v Kč bez DPH)
1	SO 07 Boxy - oprava a rozšíření	soub.	0,00 Kč	-40 652,10 Kč	-40 652,10 Kč

## Celková změna ceny:

-40 652,10 Kč

Přílohy:

Oceněný soupis prací ke změně č. 1

## Schválil:

**Objednatel**

**Stavební dozor**

**Datum:** 30.03.2020

**Datum:** 30.03.2020

**Zhotovitel**

**Autorský dozor**

**Datum:** 30.03.2020

**Datum:** 30.03.2020

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

**Objednatel:** město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO 00272868  
**Zhotovitel:** Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 28811470  
**Zakázka:** Sběrný dvůr v Náchodě  
**Objekt:** Plocha pod budoucími plechovými sklady SO 12

## Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci

Evid. číslo: 5  
Datum: 14.04.2020

Navrhuje: zhotovitel, objednatel

### Popis a zdůvodnění změn:

- Palisáda mezi budoucími plechovými sklady SO 12 a SO 07 Boxy: projektová dokumentace neřešila výškový rozdíl mezi betonovými boxy a plochou pod budoucími plechovými sklady, v místě výškového rozdílu budou osazeny betonové palisády.
- Plocha pod budoucími plechovými sklady SO 12: v rámci stavby I. etapy není řešen objekt SO 12 Plechové sklady, který zahrnuje projektová dokumentace, po dohodě s provozovatelem bude pod budoucími sklady provedena konstrukce plochy se sanací podloží bez stmeleného povrchu.

Vliv na dodržení termínu:

Jiné vlivy:

Ne

Ne

### Kalkulace změny ceny\*):

\*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný rozpočet \*\*) Nárůst (+) Úspora (-)

Č.zm.	Popis	MJ	vícepráce	méněpráce	hodnota změny (v Kč bez DPH)
1	Palisáda mezi sklady SO 12 a SO 07 Boxy	soub.	26 621,67 Kč	0,00 Kč	26 621,67 Kč
2	Plocha pod budoucími plech. sklady SO 12	soub.	56 363,71 Kč	-7 755,40 Kč	48 608,31 Kč

### Celková změna ceny:

75 229,98 Kč

### Přílohy:

Oceněné soupisy prací ke změnám č. 1, 2

### Schválil:

**Objednatel**

**Stavební dozor**

Datum: 14.04.2020

Datum: 14.04.2020

**Zhotovitel**

**Autorský dozor**

Datum: 14.04.2020

Datum: 14.04.2020

**EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY**

**Objednatel:** město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO 00272868  
**Zhotovitel:** Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 28811470  
**Zakázka:** Sběrný dvůr v Náchodě  
**Objekt:** SO 05 Zpevněné plochy - I. Etapa

<b>Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci</b>	Evid. číslo: 6
Navrhuje: zhotovitel, objednatel	Datum: 13.05.2020

Popis a zdůvodnění změn:

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Dopočet štěrkodrti:<br>projektová dokumentace řešila využití vhodného materiálu z původních konstrukcí ploch na sanaci podloží, předpokládané množství v rozpočtu ve skutečnosti nepostačuje, proto bude doplněno na potřebné množství   |
| 2 | Zlepšení podloží:<br>projektová dokumentace řešila sanaci podloží v tloušťce 0,3 m drceným kamenivem s předpokladem dosažení požadovaného modulu přetvárnosti na pláni zpevněných ploch, provedením zatěžovacích zkoušek na parapláni, pláni a dále i na zkušebních polích konstrukcí plochy bylo zjištěno, že není možné zpevněné plochy provést dle PD v odpovídající únosnosti, se zpracovatelem projektové dokumentace bylo dohodnuto provést zlepšení použitých materiálů silničním pojivem ve vrstvě tloušťky 0,5 m, do této vrstvy bude zahrnuta vrstva sanace tloušťky 0,3 m a podkladní vrstva štěrkodrti tloušťky 0,2 m. |

Vliv na dodržení termínu: Jiné vlivy:

Ne Ne

**Kalkulace změny ceny\*):** \*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný rozpočet \*\*) Nárůst (+) Úspora (-)

Č.zm.	Popis	MJ	vícepráce	méněpráce	hodnota změny (v Kč bez DPH)
1	Dopočet štěrkodrti	soub.	225 981,77 Kč	0,00 Kč	225 981,77 Kč
2	Zlepšení podloží	soub.	1 528 569,14 Kč	0,00 Kč	1 528 569,14 Kč

**Celková změna ceny:** 1 754 550,91 Kč

Přílohy:

Oceněné soupisy prací ke změnám č. 1, 2

**Schválil:****Objednatel**

Datum: 13.05.2020

**Stavební dozor**

Datum: 13.05.2020

**Zhotovitel**

Datum: 13.05.2020

**Autorský dozor**

Datum: 13.05.2020