

Komunitní
centrum Mírová,
Mnichovo
Hradiště

346

Vyjádření
projektanta
k vícepracem a
méněpracem

Dle požadavku zasílám pod označením Příloha č.4 vyjádření v rámci provádění Autorského dozoru k Soupisu víceprací a méněprací k dodatku č.2.

Méněpráce

Asf. povrchy

Úprava skladby dle požadavku investora pro zohlednění standardů města Mnichovo Hradiště

Bezpečnostní mříž

Bezpečnostní funkce není v PD požadována. Roleta je změněna na zakrývací.

Garnýž

Zrušena včetně závěsu.

Pracovní stůl doměrek

Zrušen.

Obklady

Rozsah je upraven dle skutečného provedení stavby.

Připojení ventilu BAP

Výrobek je upraven dle požadavku investora vzhledem k optimalizaci systému v návaznosti na aktuální technické možnosti a standardy města. V projektu byl 1ks, ve výkazu výměr 2ks.

Dětské WC

Dle požadavku investora je změněn výrobek ze standardní wc mísy na dětskou.

Otopné těleso

Je upraven rozměr výrobku vzhledem k návaznosti na dodávku interiéru.

Otopná tělesa

Je upraven počet a rozměr výrobků vzhledem k návaznosti na dodávku gastrozařízení

Zařizovací předměty

3ks WC mís pro invalidy byly v PD zdvojeny i v běžných WC mísách. Nebyly proto dodány.

Gastro

Dle požadavku investora jsou změněny rozměry výrobků gastrozařízení.

Kanalizační potrubí

Úprava ceny dle skutečného provedení.

Vícepráce

Posuvné dveře

Byly obsaženy v PD, ale nebyly vykázány ve výkazu výměr.

Roháčky

Byly obsaženy v PD, ale nebyly vykázány ve výkazu výměr.

Uliční vpust

Je doplněna na zásobovací předprostor kvůli návaznosti na plánované úpravy objektu MŠ.

Hasicí přístroje

Byly obsaženy v PD, ale nebyly vykázány ve výkazu výměr.

9 mm

Samozavírače

Nebylo obsaženo v PD.

Rolety

Bezpečnostní funkce není v PD požadována. Roleta je změněna na zakrývací.

Přípoj. ventilu BAP

Výrobek je upraven dle požadavku investora vzhledem k optimalizaci systému v návaznosti na aktuální technické možnosti a standardy města.

Stavební práce

Rozsah byl upraven dle skutečné dodávky dodavatele stavby.

Přímotop

Byl doplněn přímotop pro temperaci šachty výtahové plošiny dle požadavku normy.

Elektro

Byly doplněny a upraveny koncové prvky dle upřesnění požadavku investora.

Výústek

Byly doplněny výústky VZT na základě upřesnění dílenské dokumentace VZT.

Odvod kondenzátu

Nebylo obsaženo v PD a je potřeba pro chladicí jednotky.

Dětské WC

Dle požadavku investora je změněn výrobek ze standardní wc mísy na dětskou.

Otopné těleso - skříň

Je upraven rozměr výrobku vzhledem k návaznosti na dodávku interiéru.

Otopné těleso

Je upraven počet a rozměr výrobků vzhledem k návaznosti na dodávku gastrozařízení.

Magn. úpravna vody

V projektu byla jako možnost dle rozboru vody a proto byla doplněna. Ve výkazu nebyla uvedena.

Dřezové baterie

Byly obsaženy v PD, ale nebyly vykázány ve výkazu výměr.

Zařizovací předměty

Byly obsaženy v PD, ale nebyly vykázány ve výkazu výměr.

Gastro

Dle požadavku investora jsou změněny rozměry výrobků gastrozařízení.

Podpůrná konstrukce VZT

Byla doplněna na základě upřesnění dílenské dokumentace VZT.

Požární ucpávky

Byly obsaženy v PD, ale nebyly vykázány ve výkazu výměr.

Přípojka kanalizace

Byla upřesněna dle skutečného stavu.

Atyp police pro změkčovač

Dle požadavku investora.

Uvedené vyjádření je platné v rozsahu a aktuálnosti dle Smlouvy o dílo 346/01/2016 z 3.8.2016. Viz příloha č.3 Standardy výkonových fází část 5.

S pozdravem za Projektíl architekti s.r.o.

Ing. arch. Petr L.