

|  |  |  |                         |
|--|--|--|-------------------------|
| <b>30.5.2020</b>   | <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>  |  |                         |
| <b>Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav</b>                    |  |  |                         |
| <b>smlouva:</b>  | SML178/1661/2019   |  | <b>číslo ZL:</b>        |
| <b>objednatel:</b>   | Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7  |  | <b>31</b>               |
| <b>zhotovitel:</b>   | POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov   |  |                         |
| <b>název ZL:</b>   | <b>Vícepráce - komunikace, terénní úpravy, drenáže</b>   |  |                         |
| <b>předmět změny:</b>  | <p>1) Zbudování drenáže za depozitářem<br/> 2) zasakovací jáma vpravo od vrat č. 3<br/> 3) oprava a výměna obrubníků mezi stávajícími zpevněnými plochami a nově upravovaným terénem<br/> 4) oprava stávajících betonových ploch přilehlých k novým obrubníkům<br/> 5) oprava osazení 3 ks uličních vpustí dešťových vod<br/> 6) provedení většího rozsahu asfaltových komunikací oproti projektu tak aby všechny nové komunikace navazovaly na stávající zpevněné asfaltové plochy.<br/> 7) zbourání elektropilíře</p>  |  |                         |
| <b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>                               | <p>Ad 1) po provedení hrubých terénních úprav se ukázalo, že v protoru za depozitářem při deštích neodtéká povrchová voda a terén nejde odpádat od objektu. proto bylo rozhodnuto o zbudování dodatečné drenáže, která se napojila na zasakovací objekt<br/> Ad 2) v prostoru vpravo od vrat č. 3 se shromažďují povrchové dešťové vody, které nemají kam odtéct. Proto bylo rozhodnuto o zbudování zasakovací jámy, která zajistí podpovrchovou akumulaci a následný zasak přebytečných vod<br/> Ad 3) při realizaci finálních terénních úprav a zpevněných ploch se ukázalo, že je potřeba opravit a doplnit větší rozsah obrubníků mezi stávajícími zpevněnými plochami a oprava a výměna obrubníků mezi stávajícími zpevněnými plochami a nově upravovaným terénem<br/> Ad 4) v rámci oprav a doplnění stávajících betonových zpevněných ploch bylo potřeba doplnit větší rozsah než byl uvažován v PD<br/> Ad 5) při opravě betonových zpevněných ploch je potřeba znovu osadit při stávající uliční vpusti dešťových vod<br/> Ad 6) v rámci realizace nové asfaltové komunikace bylo třeba provedení většího rozsahu oproti PD tak aby nová komunikace navazovala na všechny stávající zpevněné asfaltové plochy.<br/> Ad 7) při realizaci obnovení propojení hal přívodním el. kabelem bylo nutno zbourat nefunkční zděný el. pilíř, který byl v havarijním stavu</p> |  |                         |
| <b>zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadání:</b>    | Změna je nezbytná pro řádné a funkční dokončení díla.  |  |                         |
| <b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> | Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD.  |  |                         |
| <b>vliv na cenu díla:</b>  | <b>rozpočet:</b>   | <i>v příloze ZL</i>  | <b>méně práce</b><br>NE |
|  | <b>cena:</b>   | bez DPH 0,00 Kč<br>21%DPH 0,00 Kč<br>celkem 0,00 Kč                  |                         |
| <b>vliv na cenu díla:</b>  | <b>rozpočet:</b>   | <i>v příloze ZL</i>  | <b>vícepráce</b><br>ANO |
|  | <b>cena:</b>   | bez DPH 217 899,02 Kč<br>21%DPH 45 758,79 Kč<br>celkem 263 657,81 Kč |                         |
| <b>vliv na cenu díla:</b>  | <b>cena:</b>   | bez DPH <b>217 899,02 Kč</b>   |                         |
| <b>vliv na termín dokončení:</b>                                   |  |  | NE                      |
| <b>vliv na změnu PD :</b>  |  |  | NE                      |
| <b>přílohy :</b>   | vyjádření AD, analýza TDI, schéma rozsahu jednotlivých prací   |  |                         |
| <b>podpis zhotovitele:</b>   | Firma: <b>POZEMSTAV Prostějov, a.s.</b><br>Jméno: _____<br>Funkce: _____ Datum: _____  |  |                         |
| <b>vyjádření TDS:</b>  | Firma: <b>TELMONT Nymburk, s.r.o.</b><br>SOUHLASÍ<br>Jméno: _____<br>Funkce: _____ Datum: _____  |  |                         |
| <b>vyjádření projektanta, AD:</b>                                  | Firma: <b>ATELIER TŠ</b><br>SOUHLASÍ<br>Jméno: _____<br>Funkce: _____ Datum: _____   |  |                         |
| <b>vyjádření objednatele:</b>                                      | Firma: <b>Národní zemědělské muzeum, s.p.o.</b><br>SOUHLASÍ<br>Jméno: _____<br>Funkce: _____ Datum: _____  |  |                         |