

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 1
Název stavby:	Sportovní hřiště u Základní školy Štramberk
Zhotovitel:	LOMANETA, s.r.o., Kouty 26, Valašské Meziříčí
Investor:	Město Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk
Změnový list vystavil:	Jiří Juřena
Datum:	18. srpna 2020

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Změna č. 1

Předmět změny: **Změna povrchu streetového hřiště**

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku zástupců základní školy, bylo upuštěno od provedení streetového hřiště ze skládaného povrchu, v prostoru mezi samotným hřištěm a objektem základní školy. Povrch bude zhotoven ze zámkové dlažby.

Vícepráce: 116.164,50 Kč

Méněpráce: 165 081,42 Kč

Změna č. 2, 3

Předmět změny: **Zrušení kanalizační jímky v ploše hřiště**

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci zemních prací byla při odkrytí stávajících konstrukčních vrstev zjištěna v místě budoucího sloupu osvětlení hřiště, průtočná jímka, do které natékaly, jak splaškové vody z objektu ZŠ, tak dešťové vody ze střech, které jímku protékaly do jednotné kanalizace. Svody bylo nezbytné propojit a zabetonovat vč. provedení zásypu jímky.

Vícepráce změna č. 2: 49.231,36 Kč

Vícepráce změna č. 3: 6.548,00 Kč

Změna č. 4

Předmět změny: **Přepojení střešních svodů a změna povrchu servisního chodníku**

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci zpracované projektové dokumentace bylo uvažováno s vybudování drenážní vrstvy z kačírku pro odvádění dešťových vod ze střechy spojovací chodby, které byly dosud sváděny přímo na plochu hřiště. V průběhu provádění zemních prací bylo zjištěno, že střešní svody je možno napojit na dešťovou kanalizaci. Na základě této skutečnosti již nebyl kačírek jako nášlapná vrstva žádoucí a bylo přistoupeno ke změně za zámkovou dlažbu.

Vícepráce: 43.471,50 Kč

Méněpráce: 5.883,50 Kč

Změna č. 5

Předmět změny: **Oplocení hřiště – změna profilů rámu.**

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci zpracované PD bylo uvažováno s využitím stávajících jeklových profilů pro osazení výplňového pletiva. Vzhledem ke skutečnosti, že původní otvory, pro kotvící prvky v jeklových profilech, neodpovídaly umístěním pro novou montáž, bylo přistoupeno k D+M nových žárově zinkovaných jeklových profilů 40x20.

Vícepráce: 27.925,20 Kč

Změna č. 6

Předmět změny: **Úprava vstupu k šatnám ZŠ**

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o výškové sjednocení nově dlážděných ploch se stávajícím přístupovým chodníkem k bočnímu vstupu k šatnám ZŠ. Tato úprava navazuje na snížení významu toho bočního vstupu a souběžně realizovanou stavbou, v rámci, které je modernizován vstup u spojovacího krčku.

Vícepráce: 22.694,00 Kč

Změna č. 7

Předmět změny: **Úprava nezpevněných ploch v zahradě**

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o doplnění a osetí nové ornice v celé ploše školní zahrady. V rámci stavby bylo uvažováno s cca 20 %.

Vícepráce: 49.404,00 Kč

Změna č. 8

Předmět změny: **Změna výměry chodníkových těles**

Popis a zdůvodnění změny:

V loňském roce byla prováděna rekonstrukce oplocení zahrady vč. vstupní brány. V návaznosti na tuto stavbu dochází k zvýšení výměry cementobetonového krytu chodníků a pojezdové plochy pro zásobování.

Vícepráce: 80.877,27 Kč

Počet připojených listů specifikací: 8	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: 170.964,92 Kč	Cena víceprací bez DPH: 396.315,83 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 225.350,91 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny termínu
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zástupce objednatele:	Podpis zástupce zhotovitele:
Ing. Andrea Hlávková Starostka města Datum: 24.08.2020	Ing. Otto Buš Jednatel společnosti Datum: 24.08.2020