



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>	<b>ZL 45</b>	
<b>ÚSEK: Díl 6</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> <b>Změna tloušťky vozovky</b>		
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: SKR stav s.r.o.</b>	<b>DATUM:</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR: FAX:</b>	<b>OSOBNĚ:</b>
<b>MAIL</b>		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Předmětem změny je změna tloušťky asfaltové vrstvy vozovky		
<b>DOTČENÉ MÍSTO: Díl 6</b>		
<b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b>		
<b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „Změna 45 – Změna tloušťky vozovky“		
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>		
<p>Dle vyjádření k doplněné PD pro vydání společného územního a stavebního povolení akce Bytový dům Nováčkova 38, Brno je požadavek na asfaltový beton vozovky tloušťky 50 mm. Tyto práce popisuje položka č. 18 z objektu demolice, kde je uvedena tloušťka asfaltu 40 mm. Tento ZL popisuje odpočet asfaltu tloušťky 40 mm a tato položka bude nahrazena položkou s asfaltem tl. 50 mm.</p>		
<b>POKYN VYDAL:</b> stavbyvedoucí [REDAKCE]	<b>DATUM:</b> 30.7.2020	
<small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small>		
[REDAKCE]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b>	[REDAKCE]



**PŘÍLOHA č. 9**

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>		<b>ZL 45</b>	
ÚSEK: Díl 6			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: <b>Změna tloušťky vozovky PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>			
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____	
	Mail _____	OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je změna tloušťky asfaltové vrstvy vozovky DOTČENÉ MÍSTO: <b>Díl 6</b> ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna 45 Změna tloušťky asf. vrstvy vozovky“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	31 115,92 Kč	4 667,39 Kč	35 783,31 Kč
Méněpráce:	- 42 925,69 Kč	-6 438,85 Kč	-49 364,54 Kč
Rozdíl:	- 11 809,77 Kč	-1 771,46 Kč	-13 581,23 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí, [REDACTED]		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ: V zastoupení: [REDACTED]			
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 11.8.2010	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STA [REDACTED] BK [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19/328_ZL_ - Bytový dům Nováčkova 38 - ZL DOD 8		
Objekt:	ZL 45	ZL 45 - Změna tloušťky asf. vrstvy vozovky	
Rozpočet:	ZL 45	ZL 45 - rozdílový	

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o.	IČO: 26961474
Nováčkova 233/18	DIČ: CZ26961474
61400 Brno	


Vypracoval: Veronika Hrabálková	
---------------------------------	--


Rozpis ceny		Celkem
HSV		-11 809,77
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>-11 809,77</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	-11 809,77 CZK
Snížená DPH	15 %	-1 771,46 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>-13 581,23 CZK</b>
--------------------------	-----------------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
 Za zhotovitele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-12 624,28	107
99	Staveništní přesun hmot	HSV			814,51	-7
Cena celkem					-11 809,77	100

### Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL DOD 8	
O:	ZL 45	ZL 45 - Změna tloušťky asf. vrstvy vozovky
R:	ZL 45	ZL 45 - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>-12 624,28</b>
18	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	-69,96000	567,00	-39 667,32
18	577142112RT3	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	69,96000	386,55	27 043,04
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>814,51</b>
40	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	1,81406	449,00	814,51

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/328\_ZL\_ DOD 8 - Bytový dům Nováčkova 38 - ZL DOD 8**

Objekt: **ZL 45 ZL 45 - Změna tloušťky asf. vrstvy vozovky**

Rozpočet: **ZL 45 ZL 45 - přípočet**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: **26961474**  
**Nováčkova 233/18** DIČ: **CZ26961474**  
**61400 Brno**

Vypracoval: **Veronika Hrabálková**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			31 115,92
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>31 115,92</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>31 115,92 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>4 667,39 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH 35 783,31 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			27 043,04	87
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 072,88	13
Cena celkem					31 115,92	100

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL DOD 8	
O:	ZL 45	ZL 45 - Změna tloušťky asf. vrstvy vozovky
R:	ZL 45	ZL 45 - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>27 043,04</b>
18.1	577142112RT3	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	69,96000	386,55	27 043,04
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 072,88</b>
40	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	9,07101	449,00	4 072,88



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/328\_ZL\_** - Bytový dům Nováčkova 38 - ZL DOD 8  
**DOD 8**

Objekt: **ZL 45**      **ZL 45 - Změna tloušťky asf. vrstvy vozovky**

Rozpočet: **ZL 45**      **ZL 45 - odpočet**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: **26961474**  
**Nováčkova 233/18** DIČ: **CZ26961474**  
**61400 Brno**

Vypracoval: **Veronika Hrabálková**

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			-42 925,69
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-42 925,69</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>-42 925,69 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>-6 438,85 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **-49 364,54 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-39 667,32	92
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-3 258,37	8
Cena celkem					-42 925,69	100

### Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL DOD 8	
O:	ZL 45	ZL 45 - Změna tloušťky asf. vrstvy vozovky
R:	ZL 45	ZL 45 - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>-39 667,32</b>
18	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	69,96000	-567,00	-39 667,32
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-3 258,37</b>
40	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	7,25695	-449,00	-3 258,37



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno	ZL 46	
ÚSEK: Díl 725		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: <b>Přípočet zástěn</b>		
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
MAIL		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je změny je přípočet zástěn		
DOTČENÉ MÍSTO: <b>Díl 725</b>		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna 46 – Přípočet zástěn“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>		
<p>Dne 2.8.2020 zhotovitel oznámil, že při zahájení elektro revize dne 31.8.2020 bylo stavbě sděleno revizním technikem, že je nutné, aby byly ve sprechových koutech zástěny, aby mohlo být vydané kladné stanovisko revize. Sprechové kouty v koupelnách mají nedostatečnou vzdálenost od zásuvek, vypínačů NN a osvětlení nad umyvadlem. Tyto zástěny byly odečteny ve ZL č. 25. Je nutné jejich opětovné přidání v původním znění, aby bylo vydané kladné stanovisko revize. Tento ZL popisuje přípočet zástěn (položky 141 a 142 – objekt Zdravotně technické instalace). Dále ZL popisuje odpočet 2 ks nástěnných svítidel nad umyvadly, která budou nahrazeny přisazenými svítidly C, aby byla dodržena norma. ZL popisuje také změnu 9 ks rozměru zrcadel z rozměru 100x50 cm na 93x50 cm, aby se vešla nad umyvadla.</p>		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]		DATUM: 7.8.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
[REDAKCE] SPRÁVCE STAVBY: [REDAKCE] DI Magistrát města Brna, [REDAKCE]		



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>		<b>ZL 46</b>	
ÚSEK: Díl 799			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: Přípočet zástěn, změna osvětlení a zrcadel PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____ Mail _____	OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je přípočet zástěn, změna osvětlení a zrcadel DOTČENÉ MÍSTO: Díl 799 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna 46 – přípočet zástěn, změna osvětlení a zrcadel“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	125 783,00 Kč	18 867,45 Kč	144 650,45 Kč
Méněpráce:	- 14 253,00 Kč	- 2 137,95 Kč	- 16 390,95 Kč
Rozdíl:	111 530,00 Kč	16 729,50 Kč	128 259,50 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí, _____		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ: _____			
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 7.8. 2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____			

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/328\_ZL\_** - Bytový dům Nováčkova 38 - ZL DOD 8  
**DOD 8**

Objekt: ZL 46 Změnový list č. 46

Rozpočet: ZL 46 ZL 46 - přípočet

Objednatel: IČO:  
 DIČ:

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: **26961474**  
**Nováčkova 233/18** DIČ: **CZ26961474**  
**61400 Brno**

Vypracoval: **Veronika Hrabálková**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 186,00
PSV	123 597,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>125 783,00</b>



### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	125 783,00 CZK
Snížená DPH	15 %	18 867,45 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **144 650,45 CZK**

v

dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Svítlidla - dodávka včetně montáže	HSV			2 186,00	2
725	Zařizovací předměty	PSV			112 032,00	89
799	Ostatní	PSV			11 565,00	9
Cena celkem					125 783,00	100

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL DOD 8	
O:	ZL 46	Změnový list č. 46
R:	ZL 46	ZL 46 - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6</b>		<b>Svítlidla - dodávka včetně montáže</b>				<b>2 186,00</b>
67	Pol_71.1	C - svítidlo přisazené LED SMART-R White 24W NW, 400K, 230 V, IP 44		2,00000	1 093,00	2 186,00
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>112 032,00</b>
141	55428091.AR	Sprchová zástěna čtvrťkruhová 80x80x185 cm, SKKH 2/80 R50 P		12,00000	8 306,00	99 672,00
		viz výkres D.1.4.1-04,05,06,07,08,09,10,11 : 12		12,00000		
142	725249103R00.V1	Montáž sprchových zástěn		12,00000	1 030,00	12 360,00
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>11 565,00</b>
308.1	799V00019.1	D+M Zrcadlo 93x50 cm	ks	9,00000	1 285,00	11 565,00



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL DOD 8  
DOD 8

Objekt: ZL 46 Změnový list č. 46

Rozpočet: ZL 46 ZL 46 - odpočet

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o.  
Nováčkova 233/18  
61400 Brno

IČO: 26961474

DIČ: CZ26961474

Vypracoval: Veronika  
Hrabálková

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-2 202,00
PSV			-12 051,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-14 253,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-14 253,00 CZK
Snížená DPH	15 %	-2 137,95 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**-16 390,95 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Svítlidla - dodávka včetně montáže	HSV			-2 202,00	15
799	Ostatní	PSV			-12 051,00	85
Cena celkem					-14 253,00	100

### Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DC Bytový dům Nováčkova 38 - ZL DOD 8	
O:	ZL 46	Změnový list č. 46
R:	ZL 46	ZL 46 - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6</b>		<b>Svitidla - dodávka včetně montáže</b>				<b>-2 202,00</b>
5	Pol_91.1	Svitidlo nástěnné LED PANDELA 1 - EGLO 96064, IP 44, 230 V, 7,4 W	ks	-2,00000	1 101,00	-2 202,00
		Světla nad umyvadla v koupelnách : -2		-2,00000		
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>-12 051,00</b>
308	799V00019	D+M Zrcadlo		-9,00000	1 339,00	-12 051,00
		X19_ : -9		-9,00000		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL DOD 8  
**DOD 8**  
**Objekt:** ZL 46 Změnový list č. 46  
**Rozpočet:** ZL 46 ZL 46 - rozdílový

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

**Vypracoval:** Veronika  
 Hrabálková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-16,00
PSV	111 546,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>111 530,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	111 530,00 CZK
Snížená DPH	15 %	16 729,50 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **128 259,50 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Svítlidla - dodávka včetně montáže	HSV			-16,00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			112 032,00	100
799	Ostatní	PSV			-486,00	0
Cena celkem					111 530,00	100

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL DOD 8	
O:	ZL 46	Změnový list č. 46
R:	ZL 46	ZL 46 - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6</b>		<b>Svítlidla - dodávka včetně montáže</b>				<b>-16,00</b>
67	Pol_71.1	C - svítidlo přisazené LED SMART-R White 24W NW, 400K, 230 V, IP 44		2,00000	1 093,00	2 186,00
5	Pol_91.1	Svítlidlo nástěnné LED PANDELA 1 - EGLO 96064, IP 44, 230 V, 7,4 W	ks	-2,00000	1 101,00	-2 202,00
Světla nad umyvadla v koupelnách : -2				-2,00000		
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>112 032,00</b>
141	55428091.AR	Sprchová zástěna čtverková 80x80x185 cm, SKKH 2/80 R50 P		12,00000	8 306,00	99 672,00
viz výkres D.1.4.1-04,05,06,07,08,09,10,11 : 12				12,00000		
142	725249103R00.V1	Montáž sprchových zástěn		12,00000	1 030,00	12 360,00
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>-486,00</b>
308	799V00019	D+M Zrcadlo		-9,00000	1 339,00	-12 051,00
X19: : -9				-9,00000		
308.1	799V00019.1	D+M Zrcadlo 93x50 cm	ks	9,00000	1 285,00	11 565,00



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>	<b>ZL 47</b>	
<b>ÚSEK: Konečné vyúčtování stavby</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> <b>Konečné vyúčtování stavby</b>		
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	MAIL	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Předmětem je konečné vyúčtování stavby		
<b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> <b>Konečné vyúčtování stavby</b>		
<b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b>		
<b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „ <b>Změnový list č. 47 – konečné vyúčtování stavby</b> “		
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>		
Jedná se o konečné vyúčtování provedených prací na stavbě.		
Položka č. 4 – v místě komunikace se dělaly pouze překopy		
Položka č. 6 – oplocení se neprovádělo		
Položka č. 61 – oplocení se neprovádělo		
Položka č. 13 – odpočet lože z kameniva, ve skutečnosti se prováděly pouze překopy		
Položka č. 14 - odpočet podkladu ze štěrkodrti, ve skutečnosti se prováděly pouze překopy		
Položka č. 15 – odpočet podkladu z kameniva, ve skutečnosti se prováděly pouze překopy		
Položka č. 16 – odpočet podkladu z kameniva, ve skutečnosti se prováděly pouze překopy		
Položka č. 17 – odpočet živичného postříku, ve skutečnosti se prováděly pouze překopy		
Položka č. 112 – odpočet omítky stěn, uliční pohled a pohled ze dvora – neprovádělo se		
Položka č. 117 – odpočet omítek vnějších stěn, neprovádělo se		
Položka č. 27 – provádělo se pouze v 1. NP		
Položka č. 28 – provádělo se pouze v 1. NP		
Položka č. 84 – odpočet zapravení požárních prostupů tmelem, nebylo odečteno ve ZL č. 40		
Položka č. 62 – pol č. 71 – oplocení bylo odečteno ve ZL č. 16, avšak oplocení bylo ve smluvním VV 2x (Demolice i objekt pro bydlení)		
Položka č. 248 – odpočet výměry dle skutečnosti		



Položka č. 281 – odpočet výměry obkladů dle skutečnosti

Položka č. 283 – odpočet výměry obkladů dle skutečnosti

Položka č. 284 – odpočet výměry přesunů hmot za obklady dle skutečnosti

Položka č. 313 – neprovádělo se, není v PD

Položka č. 5 Ostatní náklady – odpočet zátěžové zkoušky

Položka č. 78 – odpočet nákladů spojených s likvidací a odvozen stav. suti dle skutečnosti

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]

DATUM: 4.8.2020

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

[REDACTED] SPRÁVCE STAVBY:

[REDACTED] OI Magistrát města Brna, [REDACTED]





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>		<b>ZL 47</b>	
ÚSEK: Konečné vyúčtování stavby			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: Konečné vyúčtování stavby PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO:      POŠTOU:	KURÝR:      FAX:	OSOBNĚ:	
_____	_____	_____	
Mail			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem je konečné vyúčtování stavby			
DOTČENÉ MÍSTO: Konečné vyúčtování stavby			
ODKAZ NA VÝKRESY:			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ Změnový list č. 47 – konečné vyúčtování stavby			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Méněpráce:	- 362 222,66 Kč	- 54 333,40 Kč	- 416 556,06 Kč
Rozdíl:	- 362 222,66 Kč	- 54 333,40 Kč	- 416 556,06 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí, _____		DATUM: _____	
VYJÁDŘENÍ: _____			
OD: _____	PODP: _____	DATUM: 7.8. 2020	
SCHVÁLIL: _____			DATUM: _____
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____		_____	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/328\_ZL\_ DOD 8** - Bytový dům Nováčkova 38 - ZL DOD 8

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**SKR stav, s. r. o.**

IČO: **26961474**

**Nováčkova 233/18**

DIČ: **CZ26961474**

**61400 Brno**

Vypracoval:

**Veronika  
Hrabálková**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-362 222,66
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-362 222,66</b>


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>-362 222,66 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>-54 333,40 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>


**Cena celkem s DPH**

**-416 556,06 CZK**

v



dne



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Čistící ZL</b>	<b>Čistící změnový list</b>	<b>-362 222,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-54 333,40</b>	<b>-416 556,06</b>	
ZL 47	Čistící ZL - Objekt pro bydlení	-172 282,59	0,00	-25 842,39	-198 124,98	
ZL 47	Čistící ZL - Zařízení pro vytápění staveb	-19 380,00	0,00	-2 907,00	-22 287,00	
ZL 47	Čistící ZL - Zdravotně technická instalace	-37 268,76	0,00	-5 590,31	-42 859,07	
ZL 47	Čistící ZL- Demolice objektu	-133 291,31	0,00	-19 993,70	-153 285,01	

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL DOD 8	
O:	Čistící ZL	Čistící změnový list
R:	ZL 47	Čistící ZL- Demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-12 680,50</b>
1	113111220R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2,, tloušť	m2	-72,46000	175,00	-12 680,50
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>-3 886,20</b>
2	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem, připravených jamek betonem C 25/30	kus	-5,10000	762,00	-3 886,20
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>-64 066,67</b>
3	512533111R00	Odstranění lože z kameniva	m3	-7,79400	361,00	-2 813,63
4	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	-51,96000	284,00	-14 756,64
5	565171111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	-51,96000	515,00	-26 759,40
6	567133115R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 2, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	-51,96000	361,00	-18 757,56
7	573211111R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	-69,96000	14,00	-979,44
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-27 012,23</b>
8	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	-60,16087	449,00	-27 012,23
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>-14 577,65</b>
9	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce do 1,6 m	m	-14,35500	229,00	-3 287,30
10	767912110R00	Montáž oplocení z pletiva ostnatého drátu, ve výšce do 2 m	m	-30,00000	206,00	-6 180,00
11	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	-186,78280	2,00	-373,57
12	31327101R	pletivo drátěné 4-hranné se zapl.napínacím drátem; h = 1,60 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,24 mm; povrch. úprava pozinkovaný drát	m	-15,00000	69,00	-1 035,00
13	31477515R	drát ostnatý povrch pozink.; pr. 2,20 mm; balení svitek 100m, cca 10 kg	Kg	-2,78400	36,00	-100,22
14	31478201R	drát napínací pr. 3,15 mm; povrch. úprava pozinkovaný drát; balení 80 m	m	-47,25000	4,00	-189,00
15	31479010R	stojek napínací zárový zinek, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných	ks	-0,45000	13,00	-5,85
16	55346444R	sloupek plotový	ks	-5,15100	563,00	-2 900,01
17	55346463R	sloupek plotový	ks	-0,90000	563,00	-506,70
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>-11 068,06</b>
18	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-37,01692	299,00	-11 068,06

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

### Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL DOD 8	
O:	Čistící ZL	Čistící změnový list
R:	ZL 47	Čistící ZL - Zdravotně technická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>-37 268,76</b>
1	721152336R00	Čistící kus - db20 - odp.svislé D75	kus	-21,00000	829,00	-17 409,00
2	721152338R00	Čistící kus Geberit Silent-db20 - odp. svislé D110	kus	-14,00000	1 416,00	-19 824,00
3	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m, , viz výkres D.1.4.1-03,04,05,06,07,12,13	t	-0,02618	717,00	-18,77
4	998721193R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 500 m , viz výkres D.1.4.1-03,04,05,06,07,12,13	t	-0,02618	649,00	-16,99

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL DOD 8	
O:	Čistící ZL	Čistící změnový list
R:	ZL 47	Čistící ZL - Objekt pro bydlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-6 180,00</b>
1	133210012R00	Vrtání šachet pro plotové sloupky hornina třídy 3,4, průměr šachty 200 mm	kus	-12,00000	515,00	-6 180,00
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						<b>-76 583,63</b>
2	602011118RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenná, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	-394,76100	194,00	-76 583,63
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>-22 932,00</b>
3	622421121R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené,	m2	-91,00000	252,00	-22 932,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-3 054,68</b>
4	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	-9,98262	306,00	-3 054,68
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>-16 202,09</b>
5	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	-260,40004	61,00	-15 884,40
6	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	-158,84400	2,00	-317,69
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>-29 330,19</b>
7	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	-32,23501	556,00	-17 922,67
8	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	-321,72394	3,00	-965,17
9	597813748R	obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat	m2	-26,07300	361,00	-9 412,35
10	M21110000AX	D+M Ventilátor axiální - 250x200mm	ks	-1,00000	1 030,00	-1 030,00
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>-18 000,00</b>
11	004111010R	Průzkumné práce	l	-1,00000	18 000,00	-18 000,00
		Odpočet zátěžové zkoušky : -1		-1,00000		

### Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL DOD 8	
O:	Čistící ZL	Čistící změnový list
R:	ZL 47	Čistící ZL - Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				<b>-19 380,00</b>
1	Pol_84	Zapravení požárních prostupů tmelem	ks	-20,00000	969,00	-19 380,00