

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	Společnost: „Petrovice: AQUASYS – SPH stavby“ Jamská 2488/65 591 01 Žďár nad Sázavou		
Investor:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 244/2 591 01 Žďár nad Sázavou	Datum: 21.10.2019	
Název projektu: Petrovice - kanalizace Registrační číslo: <b>CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007080</b>			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p><b>Předmět změny: Provedení protlaku z důvodu zachování stávajících vzrostlých stromů</b></p> <p>Změna dle § 222 odst.5,zákona č.134/2016 Sb., Zadávání veřejných zakázek</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny: Provedení protlaku z důvodu zachování stávajících vzrostlých stromů</b></p> <p>Při realizaci kanalizační stoky „C1“ bylo zjištěno, že trasa kanalizace je dle projektové dokumentace na pozemku p.č. 226 v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě navržena pod dvěma vzrostlými stromy.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Nepředvídatelná geologická skladba v místě protlaku			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>
		vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
.....			

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

.....

**Stanovisko projektanta stavby:**

.....

**Příloha:**

- Příloha č.1 – Zápis z kontrolního dne č. 9
- Příloha č.2 – Zápis z kontrolního dne č.10
- Příloha č.3 – Položkový rozpočet Změnového listu č.2
- Příloha č.4 – Fotodokumentace
- Příloha č.5 – Vyjádření AD

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Společnost: „Petrovice: AQUASYS – SPH stavby“ Jamská 2488/65 591 01 Žďár nad Sázavou	
Změnový list vystavil:	Ing. H. Křížovičová	
Datum:	26.6.2020	
<p><b>Předmět změny: Provedení protlaku z důvodu zachování stávajících vzrostlých stromů</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny: Provedení protlaku z důvodu zachování stávajících vzrostlých stromů</b></p> <p>Při realizaci kanalizační stoky „C1“ bylo zjištěno, že trasa kanalizace je dle projektové dokumentace na pozemku p.č. 226 v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě navržena pod dvěma vzrostlými stromy.</p> <p>Kanalizační potrubí bylo pod stromy protlačeno a uloženo do ocelové chráničky.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>86 832,41 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>86 832,41 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	