

| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 6 | |
|---|---|---------------------------------|--|
| Zhotovitel: | Společnost „Petrovice: AQUASYS - SPH stavby“ Jamská 2488/65 593 01 Bystřice nad Pernštejnem | | |
| Investor: | Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 244/2 591 01 Žďár nad Sázavou | Datum: 7.9.2019 | |
| Název projektu: Petrovice - kanalizace Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007080 | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> |
| | | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| <p>Předmět změny: Kolize stávajícího vedení dešťové kanalizace s novým vedením splaškové kanalizace</p> <p>Změna dle § 222 odst.6,zákona č.134/2016 Sb., Zadávání veřejných zakázek</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Stoka A – znovupoložení kanalizačního řadu z důvodu kolize s dešťovou kanalizací</p> <p>Při realizaci kanalizační stoky A bylo na místě zjištěno, že v úseku mezi šachtami ŠA 20 až ŠA 21 dochází ke kolizi trasy navrženého splaškového potrubí s trasou stávající dešťové kanalizace. Kanalizační řad je navržen tak, že výškově přímo protíná vedení dešťové kanalizace. Z tohoto důvodu dojde k částečnému vybourání už zrealizovaného kanalizačního potrubí, posléze ke snížení sklonu a znovupoložení kanalizačního vedení. Toto opatření zajistí bezpečné křížení inženýrských sítí dle požadavku platné legislativy a požadavku provozovatele dotčených inženýrských sítí. Stávající vedení výše uvedených inženýrských sítí a jejich zakreslení, které v souladu s předloženými stanovisky předpokládala PD, neodpovídá reálnému stavu na staveništi.</p> <p>Realizace dotčeného úseku splaškové kanalizace není bez znovupoložení a snížení sklonu splaškové kanalizace v problematickém úseku technicky proveditelné.</p> | | | |

| | |
|---|--|
| Počet připojených listů specifikací: | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Nepředvídatelná geologická skladba v místě protlaku záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Oznámení vydává: | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | |
| Stanovisko projektanta stavby: | |
| Příloha: Příloha č.1 – Zápisy z kontrolního dne Příloha č.2 – Položkový rozpočet Příloha č.3 – Fotodokumentace Příloha č.4 – Vyjádření AD | |

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 6 |
|--|---|--------------------|
| Zhotovitel: | Společnost „Petrovice: AQUASYS - SPH stavby“ Jamská 2488/65 593 01 Bystřice nad Pernštejnem | |
| Změnový list vystavil: | Ing. Lukáš Řádek | |
| Datum: | 26.6.2020 | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Kolize stávajícího vedení dešťové kanalizace s novým vedením splaškové kanalizace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Stoka A – znovupoložení kanalizačního řadu z důvodu kolize s dešťovou kanalizací</p> <p>Při realizaci kanalizační stoky A bylo na místě zjištěno, že v úseku mezi šachtami ŠA 20 až ŠA 21 dochází ke kolizi trasy navrženého splaškového potrubí s trasou stávající dešťové kanalizace. Kanalizační řad je navržen tak, že výškově přímo protíná vedení dešťové kanalizace. Z tohoto důvodu dojde k částečnému vybourání už zrealizovaného kanalizačního potrubí, posléze ke snížení sklonu a znovupoložení kanalizačního vedení. Toto opatření zajistí bezpečné křížení inženýrských sítí dle požadavku platné legislativy a požadavku provozovatele dotčených inženýrských sítí. Stávající vedení výše uvedených inženýrských sítí a jejich zakreslení, které v souladu s předloženými stanovisky předpokládala PD, neodpovídá reálnému stavu na staveništi.</p> <p>Realizace dotčeného úseku splaškové kanalizace není bez znovupoložení a snížení sklonu splaškové kanalizace v problematickém úseku technicky proveditelné.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| - 0,00,- Kč | 35 961,99,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 35 961,99,- Kč | | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: | |