

Změnový list č. 12 b

Název stavby: „KVET město Boskovice“

Objednatel:

Služby Boskovice, s.r.o.

U Lázní 2063/3, Boskovice 680 01

Zhotovitel:

TENZA, a.s.

Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno

Datum uplatnění změny: 30. 6. 2020

Název :

Snížení objemu výkopů pro kabeláž elektro a MaR

Stručný popis změny:

Podle RPD bylo uvažováno s vedením kabelů NN a optiky v samostatné rýze vedle rýhy pro PIP. Autorský dozor odsouhlasil, že v případě stísněného prostoru inž. sítí mohou být kabely NN a optiky vedeny ve stejné rýze nad trasami PI potrubí. Změna zohledňuje úsporu nákladů na provedení rýhy pro kabely NN a optiky. Výkopy zůstanou pouze pro napojení kabelu NN na nové rozvodné skříně před jednotlivými objekty v celkové délce cca 100 m.

Předložena kalkulace:

ano

Termín pro předložení kalkulace:

30. 7. 2020

Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci nebo cenové kalkulaci z uzavřené SoD č. objednatele č. zhotovitele S200156

Souhlas s výše popsanou změnou

Za Objednatele:

**Služby Boskovice,
s.r.o.**

Za autorský dozor :

**MIX MAX –
ENERGETIKA, s.r.o.**

Za technický dozor :

Reves, s.r.o.

Za Zhotovitele:

TENZA, a.s.

Cenová a termínová kalkulace předložena:

30. 7. 2020

Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena:

Vliv změny na cenu:

-133.813,- Kč (bez DPH)

Vliv změny na termín:

NE

Konečné odsouhlasení Změnového listu

Za Objednatele:

**Služby Boskovice,
s.r.o.**

Za autorský dozor :

**MIX MAX –
ENERGETIKA, s.r.o.**

Za technický dozor :

Reves, s.r.o.

Za Zhotovitele:

TENZA, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	MX20/01.KVET	Zásobování teplem a elektrickou energií - BOSKOVICE, STŘED "PROJEKT KVET"				
O:	D 1.2_1	VENKOVNÍ ROZVODY				
R:	D 1.2.2	Rozvod NN - ZL 12 b - méněpráce - výkopy pro NN				

					Smluvní cena	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M46		Zemní práce při montážích				-81 335,78
1	460200273RT2	Výkop kabelové rýhy 50/90 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	-110,00000	532,22	-58 544,71
2	460560273RT1	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	-110,00000	72,33	-7 956,62
5	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku	m3	-50,00000	296,69	-14 834,45
CELKEM						-81 335,78

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	MX20/01.KVET	Zásobování teplem a elektrickou energií - BOSKOVICE, STŘED "PROJEKT KVET"				
O:	D 1.2_1	VENKOVNÍ ROZVODY				
R:	D 1.2.3b	Optická síť pro dispečerské řízení provozu KGJ				

					Smluvní cena	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Optická trasa KGJ1 -TR				-14 311,91
1	388996111RMTZ	Chráníčka kabelu z HDPE, výkop	m	-300,00000	47,71	-14 311,91
Díl: 9		Optická trasa FVF1 -TR				-14 311,91
10	388996111MTZ	Chráníčka kabelu z HDPE, výkop	m	-300,00000	47,71	-14 311,91
Díl: 10		Optická trasa FVF2 -TR				-23 853,18
19	388996111MTZ	Chráníčka kabelu z HDPE, výkop	m	-500,00000	47,71	-23 853,18
CELKEM						-52 477,00

SOUHRN						-133 812,78
---------------	--	--	--	--	--	--------------------