

## Změnový list č. 12 a

Název stavby: „KVET - MONO město Boskovice“

<b>Objednatel:</b> Služby Boskovice, s.r.o. U Lázní 2063/3, Boskovice 680 01	<b>Zhotovitel:</b> TENZA, a.s. Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
--	---

**Datum uplatnění změny: 30. 6. 2020**

**Název : Snížení objemu výkopů pro kabeláž elektro a MaR**

**Stručný popis změny:** Podle RPD bylo uvažováno s vedením kabelů NN a optiky v samostatné rýze vedle rýhy pro PIP. Autorský dozor odsouhlasil, že v případě stísněného prostoru inž. sítí mohou být kabely NN a optiky vedeny ve stejné rýze nad trasami PI potrubí. Změna zohledňuje úsporu nákladů na provedení rýhy pro kabely NN a optiky. Výkopy zůstanou pouze pro napojení kabelu NN na nové rozvodné skříně před jednotlivými objekty v celkové délce cca 100 m.

<b>Předložena kalkulace:</b>  ano	<b>Termín pro předložení kalkulace:</b>  30. 7. 2020
---	--

Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci nebo cenové kalkulaci z uzavřené SoD č. objednatele č. zhotovitele S200156

Souhlas s výše popsanou změnou

<b>Za Objednatele:</b> Služby Boskovice, s.r.o.	<b>Za autorský dozor :</b> MIX MAX – ENERGETIKA, s.r.o.	<b>Za technický dozor :</b> Reves, s.r.o.	<b>Za Zhotovitele:</b> TENZA, a.s.
---	---	--	---------------------------------------

Cenová a termínová kalkulace předložena:	30. 7. 2020
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena:	
Vliv změny na cenu:	-403.600,- Kč (bez DPH)
Vliv změny na termín:	NE

### Konečné odsouhlasení Změnového listu

<b>Za Objednatele:</b> Služby Boskovice, s.r.o.	<b>Za autorský dozor :</b> MIX MAX – ENERGETIKA, s.r.o.	<b>Za technický dozor :</b> Reves, s.r.o.	<b>Za Zhotovitele:</b> TENZA, a.s.
---	---	--	---------------------------------------

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	MX20/01.M	Zásobování teplem a elektrickou energií - BOSKOVICE, STRED "PROJEKT MONOVÝROBA"				
O:	D 1.2_1	VENKOVNÍ ROZVODY				
R:	D 1.2.2	Rozvod NN - ZL 12a - méněpráce - výkopy pro NN				
					Smluvní cena	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>-403 600,19</b>
33	460200273RT2	Výkop kabelové rýhy 50/90 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	-540,00000	532,22	-287 401,31
34	460560273RT1	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	-540,00000	72,33	-39 059,75
35	460200305A00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm v komunikaci, asfalt	m	0,00000	439,54	0,00
36	460560305R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 5	m	0,00000	139,03	0,00
39	162201201R00	Vodorovné přemístění vykopku z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku.	m3	-260,00000	296,69	-77 139,13
<b>CELKEM</b>						<b>-403 600,19</b>