


Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace


Změnový list číslo	1.
Identifikace akce:	
Název akce	KYNOLOGIE DOMAŠÍN - STAVEBNÍ ÚPRAVY MPI
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122006059
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ 466 79 120
Projektant:	P.R.I. s.r.o., Ulřichova 1423, 256 01 Benešov, IČ: 257 75
Předmět změnového listu: Střešní konstrukce zesílení a zateplení	
Část díla dotčená změnovým listem: Statické zesílení příhradových vazníků a doplnění roštu Demontáž stávajících rozvodů VZT Demontáž sutě a odpadů z prostoru nad podhledy Změna tepelné izolace stropů	
Popis změny, popis technického řešení: Statické zesílení příhradových vazníků a doplnění roštu: Při důkladném prozkoumání příhradových vazníků bylo navrženo jejich zesílení a zavětrování křížem. Toto zesílení má zajistit vyšší tuhost konstrukce příhradových vazníků. Dále byl doplněn rošt pro pokládku minerální vaty. Demontáž stávajících rozvodů VZT: Byly demontovány rozvody VZT a jednotlivé vzduchotechnické jednotky. Následně proběhla odborná demontáž klimatizační jednotky, z které byl odborně vypuštěn freon (ekologická likvidace). Demontáž sutě a odpadů z prostoru nad podhledy: Při demontáži stávajícího podhledu bylo zjištěno, že v prostoru nad vazníky se nachází zbytky sutě a cihel. Tato suť pochází z kominů, které byly demontovány při předchozí rekonstrukci. Změna tepelné izolace stropů: Navrhované zateplení stříkanou PUR pěnou nebude prováděno z důvodu nevhodné krytiny na objektu (azbestocementová vlna) a z důvodu jednotlivých technologických postupů.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Statické zesílení příhradových vazníků a doplnění roštu: Není řešeno v projektové dokumentaci, práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr. Demontáž stávajících rozvodů VZT: Není řešeno v projektové dokumentaci, práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr. Demontáž sutě a odpadů z prostoru nad podhledy: Není řešeno v projektové dokumentaci, práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr. Změna tepelné izolace stropů: V projektové dokumentaci řešena PUR pěna, která bude odečtena a nahrazena minerální vatou s parotěsnou fólií. Výkaz výměr bude ponechán stejný. Bude odečtena PUR pěna, která bude nahrazena stejným množstvím minerální vaty a parotěsnou fólií.	
Nové řešení: Viz. výše uvedené řešení	
Zdůvodnění změny: Statické zesílení příhradových vazníků a doplnění roštu: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti Demontáž stávajících rozvodů VZT: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti Demontáž sutě a odpadů z prostoru nad podhledy: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti Změna tepelné izolace stropů: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Bude zpracována PD skutečného provedení		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Navrhovaná změna byla předem projednána na kontrolním dnu a posléze zapsána do stavebního deníku – str.: 5, 6, 8, 9		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: předpokládané prodloužení SoD o 1 týden		
Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	212 385,22 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-315 001,49 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-102 616,27 Kč	
DPH:	-21 549,41 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-124 165,68 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby :
		
Datum: 21. 08. 2020	Datum: 24 -08- 2020	Datum: 24 -08- 2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	2.
Identifikace akce:	
Název akce	KYNOLOGIE DOMAŠÍN - STAVEBNÍ ÚPRAVY MPI
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122006059
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ 466 79 120
Projektant:	P.R.I. s.r.o., Ulrichova 1423, 256 01 Benešov, IČ: 257 75
Předmět změnového listu: Okenní otvory	
Část díla dotčená změnovým listem: Okno (1000x1000 mm) u vstupu Rozšiřovací profily Výplň oken - kůra	
Popis změny, popis technického řešení: Okno (1000x1000 mm) u vstupu: Práce jsou prováděny v souladu s projektovou dokumentací Rozšiřovací profily: Budou doplněny kvůli budoucímu zateplení objektu Výplň oken – kůra: Tato výplň bude provedena kvůli tomu, aby nebylo vidět do interiéru budovy nežádoucími osobami	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Okno (1000x1000 mm) u vstupu: Práce jsou prováděny v souladu s projektovou dokumentací, práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr Rozšiřovací profily: Požadavek TDI, práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr Výplň oken – kůra: Požadavek investora, práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr	
Nové řešení: Viz. výše uvedené řešení	
Zdůvodnění změny: Okno (1000x1000 mm) u vstupu: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti Rozšiřovací profily: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti Výplň oken – kůra: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Bude zpracována PD skutečného provedení Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Navrhovaná změna byla předem projednána na kontrolním dnu a posléze zapsána do stavebního deníku – str.: 5, 6, 9	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	


Vliv na termín: nemá vliv na termín		
Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	22 013,20 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	22 013,20 Kč	
DPH:	4 622,77 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	26 635,97 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby :
		
Datum: 21.08.2020	Datum: 24-08-2020	Datum: 24-08-2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Z m ě n o v ý l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace


Změnový list číslo	3.
Identifikace akce:	
Název akce	KYNOLOGIE DOMAŠÍN - STAVEBNÍ ÚPRAVY MPI
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122006059
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ 466 79 120
Projektant:	P.R.I. s.r.o., Ulrichova 1423, 256 01 Benešov, IČ: 257 75
Předmět změnového listu: Odvod kondenzátu od VZT jednotek a doplnění ZTI potrubí (odpadní a vodovodní)	
Část díla dotčená změnovým listem: Odvod kondenzátu od VZT jednotek Doplnění ZTI potrubí (odpadní a vodovodní)	
Popis změny, popis technického řešení: Odvod kondenzátu od VZT jednotek: V projektové dokumentaci není uvažován odvod kondenzátu od klimatizačních jednotek. Doplnění ZTI potrubí (odpadní a vodovodní): Vlivem změn dispozic jednotlivých místností dochází k navýšení odpadního a vodovodního potrubí. Dále bylo uvažováno, že nové potrubí se v některých místech napojí na stávající. Toto potrubí je nevyhovující a provedeno nové.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Odvod kondenzátu od VZT jednotek: Není řešeno v projektové dokumentaci, práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr. Doplnění ZTI potrubí (odpadní a vodovodní): řešeno v projektové dokumentaci, práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr.	
Nové řešení: Viz. výše uvedené řešení	
Zdůvodnění změny: Odvod kondenzátu od VZT jednotek: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti Doplnění ZTI potrubí (odpadní a vodovodní): Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Bude zpracována PD skutečného provedení	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Navrhovaná změna byla předem projednána na kontrolním dnu a posléze zapsána do stavebního deníku – str.: 11, 16	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: předpokládané prodloužení SoD o 1 týden	
Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy	

Vliv na cenu:	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	52 293,99 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-240,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	52 053,99 Kč
DPH:	10 931,34 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	62 985,33 Kč
	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	
Datum:	

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	4.
Identifikace akce:	
Název akce	KYNOLOGIE DOMAŠÍN - STAVEBNÍ ÚPRAVY MPI
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122006059
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ 466 79 120
Projektant:	P.R.I. s.r.o., Ulrichova 1423, 256 01 Benešov, IČ: 257 75
Předmět změnového listu: Svislé nosné a nenosné konstrukce, dodávka a montáž zárubní, kování dveří a zámků	
Část díla dotčená změnovým listem: Zděné pilíře Ytongové zdivo – nahrazení stávající 100 mm za 200 mm Zvětšení skladu 1.04 na úkor chodby 1.02 Vyzdění zdí v 1.15A a 1.03 Vyzdění příčky mezi místnostmi 1.19 a 1.20 Změna dispozice místnosti 1.26 Dodávka a montáž zárubní Dveře v místnosti 1.26 Kování na dveřní výplně + FAB zámek	
Popis změny, popis technického řešení: Zděné pilíře: Na KD byl dohodnut jiný nosný systém objektu A. Jsou tedy odečteny veškeré položky z cenové nabídky, které souvisejí se zděnými pilíři (výkopy, bednění, základy, hydroizolace, zdění a omítky a ocelové profily) Ytongové zdivo – nahrazení stávající 100 mm za 200 mm: Nosný systém v objektu A bude proveden z pórobetonového zdiva tloušťky 200 mm, které nahrazuje původní 100 mm. Mezi vazníky s prkenným vyztužením a pórobetonovou zdí bude umístěna minerální vata. Dále je v místě založení zdiva provedeno oddílatování podlahy z obou stran v podobě vyříznuté spáry. Spára zabráňuje případné deformaci podlahy. Byla provedena i záměna překladů na příslibnou tloušťku. Zvětšení skladu 1.04 na úkor chodby 1.02: Na přání investora byla zvětšena místnost 1.04 Vyzdění zdí v 1.15A a 1.03: Kvůli změně nosného systému byly vybourány příčky (zděná a SDK) a následně byly vyzděny z pórobetonového zdiva požadované tloušťky. Vyzdění příčky mezi místnostmi 1.19 a 1.20: Tato příčka nebyla započítána v cenové nabídce stavby Změna dispozice místnosti 1.26: Na přání investora byla změněna dispozice místnosti Dodávka a montáž zárubní: Cenová nabídka neobsahuje dodávku a montáž zárubní v objektu A i B Dveře v místnosti 1.26: Změna dispozice v místnosti 1.26 – 2 ks dveřních výplní Kování na dveřní výplně + FAB zámek: Cenová nabídka neobsahuje dveřní kování a dodávku a osazení vložek FAB	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Zděné pilíře: Je řešeno v projektové dokumentaci i výkazu výměr, bude odečteno a zakresleno dle skutečného provedení Ytongové zdivo – nahrazení stávající 100 mm za 200 mm: Není řešeno v projektové dokumentaci. Bude přepočítáno dle skutečnosti. Zvětšení skladu 1.04 na úkor chodby 1.02: Není řešeno v projektové dokumentaci, práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr. Vyzdění zdí v 1.15A a 1.03: Není řešeno v projektové dokumentaci, práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr.	


Vyzdění příčky mezi místnostmi 1.19 a 1.20: Není řešeno v projektové dokumentaci, práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr.		
Změna dispozice místnosti 1.26: Není řešeno v projektové dokumentaci, práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr.		
Dodávka a montáž zárubní: Není řešeno v projektové dokumentaci, práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr.		
Dveře v místnosti 1.26: Není řešeno v projektové dokumentaci, práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr.		
Kování na dveřní výplně + FAB zámek: Není řešeno v projektové dokumentaci, práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr.		
Nové řešení:		
Viz. výše uvedené řešení		
Zdůvodnění změny:		
Zděné pilíře: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti		
Ytongové zdivo – nahrazení stávající 100 mm za 200 mm: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti		
Zvětšení skladu 1.04 na úkor chodby 1.02: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti		
Vyzdění zdí v 1.15A a 1.03: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti		
Vyzdění příčky mezi místnostmi 1.19 a 1.20: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti		
Změna dispozice místnosti 1.26: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti		
Dodávka a montáž zárubní: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti		
Dveře v místnosti 1.26: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti		
Kování na dveřní výplně + FAB zámek: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bude zpracována PD skutečného provedení		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Navrhovaná změna byla předem projednána na kontrolním dnu a posléze zapsána do stavebního deníku – str.: 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 20		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: předpokládané prodloužení SoD o 3 týdny		
Vliv na termín: předpokládané prodloužení SoD o 3 týdny		
Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	257 556,21 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-298 565,98 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-41 009,77 Kč	
DPH:	-8 612,05 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-49 621,82 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
		
Datum: 21.08.2020	Datum: 24-08-2020	Datum: 24-08-2020

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:
Datum:

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace


Změnový list číslo	5.
Identifikace akce:	
Název akce	KYNOLOGIE DOMAŠÍN - STAVEBNÍ ÚPRAVY MPI
Číslo akce EDS/SMVS ³⁾	014V122006059
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ 466 79 120
Projektant:	P.R.I. s.r.o., Ulřichova 1423, 256 01 Benešov, IČ: 257 75
Předmět změnového listu: Úpravy povrchů objekt A	
Část díla dotčená změnovým listem: Povrchová úprava původního zdiva Povrchová úprava nového pórobetonového zdiva Povrchová úprava stávající obvodové zdi	
Popis změny, popis technického řešení: Povrchová úprava původního zdiva: Nebude prováděna, špatný technologický postup povrchové úpravy pórobetonového zdiva Povrchová úprava nového pórobetonového zdiva: Bude provedeno dle technologických postupů Povrchová úprava stávající obvodové zdi: Bude provedeno lokální vyspravení, které spočívá v osekání, oškrabání a zaházení vápenocementovou maltou, která bude přeštukována. Ve změnovém listu bude uvedena skutečnost.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Povrchová úprava původního zdiva: řešeno v projektové dokumentaci, práce obsaženy ve výkazu výměr, ale kvůli nevhodnému technologickému postupu odečteny. Povrchová úprava nového pórobetonového zdiva: řešeno v projektové dokumentaci, práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr. Povrchová úprava stávající obvodové zdi: řešeno v projektové dokumentaci, práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr.	
Nové řešení: Viz. výše uvedené řešení	
Zdůvodnění změny: Povrchová úprava původního zdiva: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti Povrchová úprava nového pórobetonového zdiva: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti Povrchová úprava stávající obvodové zdi: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Bude zpracována PD skutečného provedení Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Navrhovaná změna byla předem projednána na kontrolním dnu a posléze zapsána do stavebního deníku – str.: 17. E-mail z 12. 6. 2020 – soupis jednotlivých místností.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: žádný	

Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	194 563,01 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-137 625,28 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	56 937,73 Kč	
DPH:	11 956,92 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	68 894,65 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby :
		
Datum: 21. 08. 2020	Datum: 24-08-2020	Datum: 24-08-2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace


Změnový list číslo	6.
Identifikace akce:	
Název akce	KYNOLOGIE DOMAŠÍN - STAVEBNÍ ÚPRAVY MPI
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122006059
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ 466 79 120
Projektant:	P.R.I. s.r.o., Ulrichova 1423, 256 01 Benešov, IČ: 257 75
Předmět změnového listu: Úpravy povrchů objekt B	
Část díla dotčená změnovým listem: Povrchové úpravy	
Popis změny, popis technického řešení: Povrchové úpravy: V objektu B budou řešeny povrchové úpravy jednotlivých místností tak, aby byl všude proveden platný technologický postup, protože je zde více druhů stavebních materiálů. Sepsáno v e-mailu 12.6. dle dohody na KD.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Povrchové úpravy: Není řešeno v projektové dokumentaci, práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr.	
Nové řešení: Viz. výše uvedené řešení	
Zdůvodnění změny: Povrchové úpravy: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Bude zpracována PD skutečného provedení	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Navrhovaná změna byla předem projednána na kontrolním dnu a posléze zaslána e-mailem z 12. 6. 2020 všem zúčastněným. Příloha uložena také ve stavebním deníku.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: předpokládané prodloužení SoD o 3 týdny	
Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy	
Vliv na cenu:	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	209 623,20 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	209 623,20 Kč
DPH:	44 020,87 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	253 644,07 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby :
		
Datum: 21.08-2020	Datum: 24-08-2020	Datum: 24-08-2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace


Změnový list číslo	7.
Identifikace akce:	
Název akce	KYNOLOGIE DOMAŠÍN - STAVEBNÍ ÚPRAVY MPI
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122006059
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ 466 79 120
Projektant:	P.R.I. s.r.o., Ulrichova 1423, 256 01 Benešov, IČ: 257 75
Předmět změnového listu: Přístavek – úpravy povrchů	
Část díla dotčená změnovým listem: Povrchové úpravy	
Popis změny, popis technického řešení: Povrchové úpravy: Nebyla řešena povrchová úprava stávající zdi, na které je aplikována břizolitová omítka. Bylo dohodnuto, že břizolit bude kvůli nesoudržnosti osekán a nahazen vápenocementovou maltou dle platných technologických postupů. Dále není pod jemnozrnnou strukturu uvažován lepidlový tmel s výztužnou tkaninou (vyžaduje technologický postup).	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Povrchové úpravy: Není řešeno v projektové dokumentaci, práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr.	
Nové řešení: Viz. výše uvedené řešení	
Zdůvodnění změny: Povrchové úpravy: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Bude zpracována PD skutečného provedení Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Navrhovaná změna byla předem projednána na kontrolním dnu a posléze zaslána e-mailem z 12. 6. 2020 všem zúčastněným. Příloha uložena také ve stavebním deníku.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: žádný	
Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy	
Vliv na cenu:	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	27 222,19 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	27 222,19 Kč
DPH:	5 716,66 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	32 938,85 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby :
		
Datum: 21.08.2020	Datum: 24-08-2020	Datum: 24-08-2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace


Změnový list číslo	8.
Identifikace akce:	
Název akce	KYNOLOGIE DOMAŠÍN - STAVEBNÍ ÚPRAVY MPI
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122006059
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ 466 79 120
Projektant:	P.R.I. s.r.o., Ulřichova 1423, 256 01 Benešov, IČ: 257 75
Předmět změnového listu: Výmalba objektu A i B	
Část díla dotčená změnovým listem: Nátěr zámečnických konstrukcí Nátěr ocelových zárubní Výmalba	
Popis změny, popis technického řešení: Nátěr zámečnických konstrukcí: Kvůli změně statiky nebude prováděno Nátěr ocelových zárubní: Zárubně nebyly uvažovány v původním výkazu výměr Výmalba: Uvažuje se celková výmalba v objektu A i B	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Nátěr zámečnických konstrukcí: Řešeno v projektové dokumentaci, ale práce odečteny z výkazu výměr (změna statiky) Nátěr ocelových zárubní: Není řešeno v projektové dokumentaci, práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr. Výmalba: V projektové dokumentaci řešeno pouze částečně, doplněno chybějící množství	
Nové řešení: Viz. výše uvedené řešení	
Zdůvodnění změny: Nátěr zámečnických konstrukcí: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti Nátěr ocelových zárubní: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti Výmalba: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Bude zpracována PD skutečného provedení Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Navrhovaná změna byla předem projednána na kontrolním dnu a posléze zapsána do stavebního deníku – str.: 16	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: předpokládané prodloužení SoD o 1 týden	
Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy	
Vliv na cenu:	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	62 786,52 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:		-40 315,30 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		22 471,22 Kč
DPH:		4 718,96 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		27 190,18 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby :
		
Datum: 27. 08. 2020	Datum: 24 -08- 2020	Datum: 27 408- 2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace


Změnový list číslo	9.	
Identifikace akce:		
Název akce	KYNOLOGIE DOMAŠÍN - STAVEBNÍ ÚPRAVY MPI	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122006059	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481	
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ 466 79 120	
Projektant:	P.R.I. s.r.o., Uřichova 1423, 256 01 Benešov, IČ: 257 75	
Předmět změnového listu: Práce, které nebyly prováděny z původního výkazu výměr		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Práce, které nebyly prováděny z původního výkazu výměr		
Popis změny, popis technického řešení:		
Práce, které nebyly prováděny z původního výkazu výměr: Tyto položky nebyly provedeny		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
Práce, které nebyly prováděny z původního výkazu výměr: Není řešeno v projektové dokumentaci, práce ale byly obsaženy ve výkazu výměr.		
Nové řešení:		
Viz. výše uvedené řešení		
Zdůvodnění změny:		
Práce, které nebyly prováděny z původního výkazu výměr: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bude zpracována PD skutečného provedení		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Navrhovaná změna byla předem projednána na kontrolním dnu – viz. e-mail z 17. 6. 2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: žádný		
Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	5 911,89 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	110 264,92 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	104 452,63 Kč	
DPH:	-21 935,05 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-126 387,63 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby :

		
Datum: 27.08.2020	Datum: 24-08-2020	Datum: 24-08-2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace


Změnový list číslo	10.
Identifikace akce:	
Název akce	KYNOLOGIE DOMAŠÍN - STAVEBNÍ ÚPRAVY MPI
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122006059
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ 466 79 120
Projektant:	P.R.I. s.r.o., Ulrichova 1423, 256 01 Benešov, IČ: 257 75
Předmět změnového listu: Vyrovnání podlah objekt A	
Část díla dotčená změnovým listem: Vyrovnání podlah v objektu A	
Popis změny, popis technického řešení: Vyrovnání podlah v objektu A: Po demontáži jednotlivých SDK a zděných příček bylo zjištěno, že výšky jednotlivých podlah se liší cca +/- 50 mm. Na KD bylo s TDI a ADI dohodnuto, že vyrovnání podlah bude provedeno po jednotlivých místnostech a výškový rozdíl bude rozdělen dřevěným prahem v zárubních. Pro toto vyrovnání byl využit cementový potěr a samonivelační cementová stěrka.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Vyrovnání podlah v objektu A: Není řešeno v projektové dokumentaci, práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr.	
Nové řešení: Viz. výše uvedené řešení	
Zdůvodnění změny: Vyrovnání podlah v objektu A: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Bude zpracována PD skutečného provedení	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Navrhovaná změna byla předem projednána na kontrolním dnu a posléze zapsána do stavebního deníku – str.: 27, 29	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: předpokládané prodloužení SoD o 4 týdny – vlhkost podlah pro pokládku lina	
Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy	
Vliv na cenu:	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	100 635,03 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	44 532,49,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	56 102,56 Kč
DPH:	11 781,54 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	67 884,10 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby :
		
Datum: 21. 08. 2020	Datum: 24-08-2020	Datum: 24-08-2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	11.	
Identifikace akce:		
Název akce	KYNOLOGIE DOMAŠÍN - STAVEBNÍ ÚPRAVY MPI	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122006059	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481	
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ 466 79 120	
Projektant:	P.R.I. s.r.o., Ulrichova 1423, 256 01 Benešov, IČ: 257 75	
Předmět změnového listu: Vyrovnání podlah objekt B		
Část díla dotčená změnovým listem: Vyrovnání podlah v objektu B		
Popis změny, popis technického řešení: Vyrovnání podlah v objektu B: Po demontáži jednotlivých dlažeb a příček bylo zjištěno, že je potřeba v některých místnostech dobetonovat povrch jednotlivých podlah (nerovnost podlah v místnostech). Ve zbylých místnostech je nutné podlahy vyrovnat samonivelační cementovou stěrkou (nerovnost podlah po odstraněných dlažbách).		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Vyrovnání podlah v objektu B: Není řešeno v projektové dokumentaci, práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr.		
Nové řešení: Viz. výše uvedené řešení		
Zdůvodnění změny: Vyrovnání podlah v objektu B: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Bude zpracována PD skutečného provedení		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Navrhovaná změna byla předem projednána na kontrolním dnu a posléze zapsána do stavebního deníku – str.: 27, 29		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: Nebude mít vliv na prodloužení termínu		
Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy		
Vliv na cenu:		
Připočty k ceně díla bez DPH:	50 343,57 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	50 343,57 Kč	
DPH:	10 572,15 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	60 915,72 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby :


		
Datum: 21. 08. 2020	Datum: 24-08-2020	Datum: 24-08-2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Z m ě n o v ý l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace


Změnový list číslo	12.
Identifikace akce:	
Název akce	KYNOLOGIE DOMAŠIN - STAVEBNÍ ÚPRAVY MPI
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122006059
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ 466 79 120
Projektant:	P.R.I. s.r.o., Ulrichova 1423, 256 01 Benešov, IČ: 257 75
Předmět změnového listu: Dodatečně zjištěné práce	
Část díla dotčená změnovým listem: Dodatečně zjištěné práce	
Popis změny, popis technického řešení: Dodatečně zjištěné práce: Jedná se o položky, které byly dodatečně zjištěny při průběhu stavby (nesoudržnost stávajících omítek a jejich oprava, navýšení počtu plastových lišt kvůli změně obkladů a nesoudržnost nové malby na stávajícím SDK podhledu).	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Dodatečně zjištěné práce: Není řešeno v projektové dokumentaci, práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr.	
Nové řešení: Viz. výše uvedené řešení	
Zdůvodnění změny: Dodatečně zjištěné práce: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Nemá vliv na projektovou dokumentaci	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: S těmito změnami byl obeznámen TDI při prohlídce stavby	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: Nemá vliv na prodloužení SoD.	
Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy	
Vliv na cenu:	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	18 984,53 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	18 984,53 Kč
DPH:	3 986,75 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	22 971,28 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby :
		
Datum: 21.08.2020	Datum: 24-08-2020	Datum: 24-08-2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	13.	
Identifikace akce:		
Název akce	KYNOLÓGIE DOMAŠÍN - STAVEBNÍ ÚPRAVY MPI	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122006059	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481	
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ 466 79 120	
Projektant:	P.R.I. s.r.o., Uličova 1423, 256 01 Benešov, IČ: 257 75	
Předmět změnového listu: Vstup do přístavku		
Část díla dotčená změnovým listem: Vstup do přístavku		
Popis změny, popis technického řešení: Vstup do přístavku: S TDI a ADI bylo dohodnuto, že bude proveden nový vstup do přístavku kvůli nevyhovujícímu zpevněnému povrchu u tohoto objektu.		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Vstup do přístavku: Není řešeno v projektové dokumentaci, práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr.		
Nové řešení: Viz. výše uvedené řešení		
Zdůvodnění změny: Vstup do přístavku: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Bude zpracována PD skutečného provedení		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Navrhovaná změna byla předem projednána na kontrolním dnu a posléze zapsána do stavebního deníku – str.: 34		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: nebude mít vliv na prodloužení termínu		
Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	11 876,43 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	11 876,43 Kč	
DPH:	2 494,05 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	14 370,48 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby :




Datum: 21. 08. 2020	Datum: 24-08-2020	Datum: 24-08-2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	14.	
Identifikace akce:		
Název akce	KYNOLÓGIE DOMAŠÍN - STAVEBNÍ ÚPRAVY MPI	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122006059	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481	
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ 466 79 120	
Projektant:	P.R.I. s.r.o., Ulrichova 1423, 256 01 Benešov, IČ: 257 75	
Předmět změnového listu: Zařizovací předměty ZTI		
Část díla dotčená změnovým listem: Zařizovací předměty ZTI		
Popis změny, popis technického řešení: Zařizovací předměty ZTI: Byla doplněna sprchová zástěna, umyvadlo (vlivem změny dispozice) a byl nahrazen záchod s plochým splachováním za wc kombi s hlubokým splachováním (údržba a praktičnost)		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Zařizovací předměty ZTI: Není řešeno v projektové dokumentaci, práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr.		
Nové řešení: Viz. výše uvedené řešení		
Zdůvodnění změny: Zařizovací předměty ZTI: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Budé zpracována PD skutečného provedení		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Navrhovaná změna byla předem projednána na kontrolním dnu a posléze zapsána do stavebního deníku – str.: 39 Zbýlé věci dohodnuty s investorem a provozovatelem		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: Nebude mít vliv na prodloužení termínu		
Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	23 280,98 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	4 302,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	18 978,98 Kč	
DPH:	3 985,59 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	22 964,57 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby :

		
Datum: 21. 08. 2020	Datum: 24 -08- 2020	Datum: 24 -08- 2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

