

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů na trati Frýdlant n.O. - Ostravice
 Objekt: SO 01 - Most v km 1,123
 Soupis: **SO 01.1 - oprava železničního svršku**
 Místo: Frýdlant - Ostravice
 Zadavatel: Správa železnic s.o., ČR Ostrava
 Uchazeč: IDS Olomouc a.s.

Období:
 Projektant:
 Zpracovatel: Správa železnic s.o.

ZMĚNOVÝ LIST č.1

skutečné množství prací soupis VCP a MNP

SOD
soupis provedených prací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	DLE ZL		MÉNĚPRÁCE (-), VÍCEPRÁCE (+)		
								počet m.j.	cena celkem (Kč)	počet m.j.	cena celkem (Kč)	
Náklady soupisu celkem								617 419,20				0,00
1	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	29,000							
2	M	5955101000	Kamenivo drcené šetrk trakce 31,5/63 třídy BI	t	16,184							
3	K	5906130070	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,029							
4	M	5956101005	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm	kus	43,000							
5	M	5958140000	Podkladnice žebrová tv. S4	kus	86,000							
6	M	5958140010	Podkladnice žebrová tv. S4M	kus	76,000							
7	M	R - položka		kus	76,000							
8	M	5958158075	Podložka z penetolu pod podkladnici 390/170/5	kus	86,000							
9	M	5958158080	Podložka z penetolu pod podkladnici 390/210/5	kus	76,000							
10	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	324,000							
11	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	648,000							
12	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	464,000							
13	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	484,000							
14	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	86,000							
15	K	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km	0,029							
16	K	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	84,000							
17	K	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk	4,000							
18	K	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	styk	4,000							
19	K	5909030010	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,230							
20	K	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,460							
21	K	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo vyzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	4,194							
22	K	9902300600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	16,184							
23	K	9902300800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	6,934							
24	K	9902309100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 1 km	t	69,340							
25	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	22,992							
26	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	4,171							
27	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,023							

za objednatele:

Vladimír Czerný

za zhotovitele:

Ing. Martin Kolář

CELKEM MNP 0,00
 Celkem VCP 0,00
 rozdíl 0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1144162

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 463d35ea-76e7-4e5e-af8e-6750413df868

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.10.2020 13:01:02



2a78d8bc-4653-4757-9001-d7f011a9c86c