

SOUPIS VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1							ZMĚNOVÝ LIST č.1				
Stavba: Oprava mostních objektů na trati Frýdlant n.O. - Ostravice Objekt: SO 01 - Most v km 1,123 Soupis: <b>SO 01.2 - oprava mostu</b> Místo: Frýdlant - Ostravice Zadavatel: Správa železnic s.o., ČR Ostrava Uchazeč: IDS Olomouc a.s.							Období: Projektant: Zpracovatel: Správa železnic s.o.				
<b>SOD</b>							skutečné množství prací	soupis VCP a MNP			
<b>soupis provedených prací</b>							<b>DLE ZL</b>		<b>MĚNĚPRÁCE (-), VÍCEPRÁCE (+)</b>		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	počet m.j.	cena celkem (Kč)	počet m.j.	cena celkem (Kč)
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 237 328,91</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1	K	111251101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m <sup>2</sup> strojně	m2	40,000						
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	56,000						
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	7,000						
4	K	119001421	Dočasně zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	25,000						
5	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	2,104						
6	K	132112111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	5,000						
7	K	153191121	Zřízení těsnění hradičích stěn ze ztuhlého sypaniny	m3	22,500						
8	K	153191131	Odstanění těsnění hradičích stěn ze ztuhlého sypaniny	m3	22,500						
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím ručně	m3	5,000						
10	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m <sup>2</sup> zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000						
11	K	181311103	Rozproštění omnice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	10,000						
12	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omice	t	8,000						
13	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	9,800						
14	K	273351122	Odstanění bednění základových desek	m2	9,900						
15	K	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,236						
16	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	6,360						
17	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	6,360						
18	K	275181121	Hranice podpěrné dočasné z dřevěných praquek s mezerami 30% v 1 m - zřízení	m3	6,000						
19	K	275181221	Hranice podpěrné dočasné z dřevěných praquek s mezerami 30% v 1 m - odstranění	m3	6,000						
20	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	2,429						
21	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	9,345						
22	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	9,345						
23	K	317361221	Výztuž překladu a říms z betonářské oceli 10 216	t	0,291						
24	K	421941221	Výroba podlahy z plechů bez výztuž opravě mostu	m2	6,116						
25	K	421941321	Montáž podlahy z plechů bez výztuž při opravě mostu	m2	60,170						
26	K	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuž na mostech	m2	63,250						
27	K	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	988,706						
28	M	13010288	lyč ocelová plochá jakost 11 375 100x10mm	t	0,113						
29	M	13010416	úhelník ocelový rovnostranný jakosti 11 375 40x40x5mm	t	0,025						
30	M	13010980	ocel profilová HE-B 200 jakosti 11 375	t	0,257						
31	M	13522530	ocel široká jakost S235JR 250x20mm	t	0,165						
32	M	13530821	ocel široká jakost S235JR 300x12mm	t	0,043						
33	M	13513120	ocel široká jakost S235JR 180x10mm	t	0,006						
34	M	13611248	plech ocelový hladký jakosti S235JR tl 20mm tabule	t	0,320						
35	M	30910003	šroub vysokopevnostní HRC s matiči a podložkou M20x70	100 kus	0,320						
36	K	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	988,706						
37	K	429173112	Přizvednutí a spuštění kci hmotnosti přes 10 do 50 t	t	40,000						
38	K	451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm	m2	0,800						
39	K	451475122	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm	m2	0,800						
40	K	464511122	Požoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	2,250						
41	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	36,000						
42	K	521273111	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	36,000						
43	K	521273211	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	36,000						
44	M	60815370	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,5m	m3	5,616						
45	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000						
46	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000						
47	M	60815375	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,6m	m3	0,324						
48	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění šterkového podsypu	kus	2,000						
49	K	629991112	Zatmělení spar mezi jednotlivými ocelovými prvky mostních konstrukcí s výplní	m	30,000						
50	K	629992114	Zatmělení spar mezi mostními prefabrikáty š do 40 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	m	8,900						
51	K	911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	m	20,200						
52	K	931992122	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrenu tl 30 mm	m2	0,880						
53	K	936171150	Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 160 x 40 na železničních mostech přímých nebo v oblouku	m	122,000						
54	K	936171211	Výroba pojistných úhelníků L 160x100x14 pro kolej S 49 na mostě	m	3,000						
55	K	936171311	Montáž pojistných úhelníků L 160x100x14 v koleji S 49 na mostě	m	125,000						
56	M	13011059	úhelník ocelový nerovnostranný jakosti 11 375 150x100x12mm	t	0,071						
57	K	938905311	Údržba OK mostů - očištění, nátěr, namazání ložisek	kus	2,000						
58	K	938905312	Údržba OK mostů - vysekání obetonávky ložisek a zalití ložiskových desek	kus	6,000						
59	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> v do 10 m	m3	544,000						
60	K	943211211	Příplatek k lešení prostorového rámového lehkého s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	10 880,000						
61	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> v do 10 m	m3	544,000						
62	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textlie z umělých vláken	m2	472,000						
63	M	69311080	geotextilie nekaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m <sup>2</sup>	m2	519,200						
64	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textlie z umělých vláken	m2	472,000						
65	K	946211121	Montáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení tř. 2 do 100 kg/m <sup>2</sup> v do 10 m	m2	136,000						
66	M	69311088	geotextilie nekaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m <sup>2</sup>	m2	149,600						
67	K	946211221	Příplatek k lešení zavěšenému trubkovému na mostech 100 kg/m <sup>2</sup> v 10 m za první a ZKD den použití	m2	3 672,000						
68	K	946211821	Demontáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení tř. 2 do 100 kg/m <sup>2</sup> v do 10 m	m2	136,000						
69	K	948411121	Zřízení podpěry dočasné kovové Pížmo výšky do 12 m	t	5,000						
70	K	962041211	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého	m3	2,429						
71	K	963071111	Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	956,050						
72	K	966075141	Odstanění kovového zábradlí vcelku	m	20,200						
73	K	977141114	Vrty pro kotvy do betonu průměru 14 mm hloubky 110 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	60,000						
74	M	13021013	lyč ocelová žebířková jakost BSI 500S výztuž do betonu D 12mm	t	0,016						

SOD							soupis provedených prací				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	DLE ZL		MÉNĚPRÁCE (-)	VÍCEPRÁCE (+)
								počet m.j.	cena celkem (Kč)	počet m.j.	cena celkem (Kč)
75	M	31316006	sítě vyztužná svařovaná 100x100mm drát D 6mm	m2	8,951						
76	K	977141120	Vrty pro kotvy do betonu průměru 20 mm hloubky 130 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	100,000						
77	M	13021016	lyč ocelová žebírková jakost BSI 500S vyztuž do betonu D 18mm	t	0,066						
78	M	31316008	sítě vyztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm	m2	21,168						
79	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů	m2	110,134						
80	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními malty tl 10 mm	m2	55,062						
81	K	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními malty tl 20 mm	m2	55,062						
82	K	985311117	Reprofilace stěn cementovými sanačními malty tl 70 mm	m2	1,000						
83	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	110,124						
84	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	110,124						
85	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	32,734						
86	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	785,616						
87	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	32,734						
88	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	13,053						
89	K	997013841	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17	t	6,660						
90	K	997013843	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16	t	15,540						
91	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	32,734						
92	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drčení a odvoz do 20 km	kus	38,000						
93	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	31,073						
94	K	762133132	Montáž bednění stěn z hrubých fošen na sraz	m2	15,000						
95	M	60511022	řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m	m3	0,990						
96	K	762134811	Demontáž bednění svislých stěn z fošen	m2	15,000						
97	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,545						
98	K	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných	m2	0,794						
99	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	330,402						
100	K	789222142	Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy II stupeň zarezavění D stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	528,084						
101	M	R - položka 1	abrazivo TRYMAT materiál určen pro otryskání ocel. konstrukcí, pytlovaný	t	21,123						
102	K	789322211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II dvousložkového základního tl do 80 µm	m2	528,084						
103	K	789322216	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II dvousložkového mezivrstvy tl do 80 µm	m2	528,084						
104	K	789322221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	528,084						
105	K	789351240	Zhotovení nátěru pásového dvousložkového tl 50 µm na ocelových konstrukcích tř. II	m2	93,000						
106	M	R - položka 3	materiál pro provedení schváleného nátěrového systému ONS 14	kg	669,701						
107	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	21,793						
108	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	8,000						

za objednatele:

Vladimír Czerný

za zhotovitele:

Ing. Martin Kolář

CELKEM MNP

0,00

Celkem VCP

0,00

rozdíl

0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1144163

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 99f5ddc7-0fa1-4fc9-a791-c05b9914086b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.10.2020 13:01:02



9ae4e1b1-5274-4974-b31c-61e349a0d908