

# ZMĚNOVÝ LIST

Číslo 1

**Název akce:** Chodník ulice Olomoucká - II. etapa, Moravská Třebobová

Údaje o investorovi

Název/Adresa: Město Moravská Třebobová, nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebobová  
ICO: 002 77 037

Údaje o zhotoviteli

Název/Adresa: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl  
ICO: 252 74 104

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny 1: Záměna betonových palisád za obrubu záhonovou**

Popis a zdůvodnění:

Důvodem změny bylo zjištění funkčních sítí podzemního vedení, které se měly dle správce těchto sítí nacházet cca 1 m vpravo od jejich skutečné polohy zjištěné ručně kopanými sondami. Jejich skutečná poloha byla v přímé kolizi s polohou palisád a proto je nebylo možné provést. Tím přišla tato část chodníku o statické zajištění vůči svahu a bylo nutné přikročit k úpravě přilehlého svahu.

Méněpráce obsahují odečet ceny za neprovedení palisády v plném rozsahu.

Vícepráce obsahují osazení záhonové obruby v úseku, kde se nacházejí podzemní sítě, dále ruční odkopávky v jejich blízkosti a osazení kabelových chrániček. dále bylo nutné ručně provést zasypání kabelové trasy a její zhutnění pouze ručními hutnicími prostředky. Postup prací odsouhlasen technikem správce sítí.

Součástí změny je úprava svahování v km 0,365 25 - 0,402 77, při kterém došlo k protažení svahování až k patě svahu z důvodu zvýšení statické stability svahu. V rámci založení svahu došlo k stupňovitému odtěžení svahu (stupně 0,5x0,5m a 0,75x0,75m), byly použity geomříže Tensar ve vrstvách 250 a 375 mm a zásypu zeminou vhodnou do náspů dle ČSN.

**Předmět změny 2: Úprava místa pro přecházení MPP 3**

Popis a zdůvodnění:

Důvodem změny bylo zjištění, že přepravní společnost používající místní komunikaci u MPP3 jako příjezdovou do svého areálu vlastní nově i nákladní vozidla větších rozměrů, než tomu bylo při tvorbě původní projektové dokumentace. S ohledem na to došlo ke geometrické úpravě MPP 3 - rozšíření na 7,00 m.

Méněpráce obsahují odečet ceny za neprovedení zámkové dlažby chodníku navazujícího na MPP3, části sjezdu č. 11 a souvisejících částí silničních a záhonových obrub.

Vícepráce obsahují osazení silniční a záhonové obruby dle nové geometrie MPP3 a rozšíření plochy asfaltové části MPP3. Také bylo nutné použít dlaždice umělé vodící linie šířky 400 mm v délce 3,0 m.

**Předmět změny 3: Změna povrchu chodníku v OP železničního přejezdu**

Popis a zdůvodnění:

Důvodem změny byla dodatečná dohoda investora se zástupci SŽ, že v prostoru ochranného pásma na úrovni čelních ploch výstražníku (ve vzdálenosti 4,00 m od osy koleje na obě strany) bude provedena záměna povrchu ze zámkové dlažby a gumopryžových desek za asfaltový kryt. Geometrické parametry chodníku v místě nebudou měněny.

Méněpráce nepočítáme, protože žel. přejezd nebyl součástí výběrového řízení a tedy není

součástí smlouvy o dílo ani součástí dotace. Vícepráce obsahují zřízení asfaltové plochy chodníku v předmětné části chodníku.



**Předmět změny 4: Změna uspořádání Odstavného pásu 1 a 2 (neuznatelné náklady)**

Popis a zdůvodnění:

Důvodem změny byla dodatečná dohoda investora s občany, že Odstavný pás 1 a 2 bude řešen jako stání kolmá (původně podélná) Tímto dojde k navýšení kapacity parkovacích ploch, vznikne i 1 stání pro invalidy.

Méněpráce obsahují odečet ceny za neprovedení souvisejících částí silničních a záhonových obrub.

Vícepráce obsahují rozšíření parkovacích ploch ze zatravněvací dlažby, souvisejících částí silničních a záhonových obrub a osazení betonového žlábků na rozhraní chodníku a parkovacích ploch, dále nové svislé a vodorovné dopravní značení.

Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 2
Cena méněprací bez DPH: 116.519,29 Kč	Cena víceprací bez DPH: 566.386,28 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 449.866,99 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>30. 9. 2020</b>
Podpis zmocněnce objednatele:  	Podpis zmocněnce zhotovitele:  
Datum: 12.8.2020	Datum: 14.8.2020

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s navrženými změnami tak, jak jsou vyjádřeny v příložených dokumentech

Datum: 12.8.2020 

Přílohy: Fotodokumentace

Položkové rozpočty

Situace se zákresem změn

## Rekapitulace změn

### Chodník ulice Olomoucká – II. etapa, Moravská Třebová

Objednatel: Město Moravská Třebová

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

změna č.

1	UZNATELNÉ NÁKLADY - ÚSEK 2 - méněpráce	-80 895,55
1	UZNATELNÉ NÁKLADY - ÚSEK 2 - vícepráce	380 153,61
2	UZNATELNÉ NÁKLADY - ÚSEK 2 - méněpráce	-9 386,45
2	UZNATELNÉ NÁKLADY - ÚSEK 2 - vícepráce	23 610,55
3	UZNATELNÉ NÁKLADY - ÚSEK 2 - vícepráce	36 958,63
4	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - ÚSEK 1 - méněpráce	-26 237,29
4	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - ÚSEK 1 - vícepráce	125 663,49

**Cena celkem bez DPH**

**449 866,99**

Za TDI:

Za dodavatele:

