

ZMĚNOVÝ LIST

01

Název stavby: Město Buštěhrad – rozšíření mateřské školy

Investor: Město Buštěhrad

Zhotovitel: Martin Vršecký, s.r.o.

PŘEDMĚT ZMĚNY

Podchycení základových patek spojovací chodby

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

Před zpracováním projektu pro provedení stavby nebyly ověřeny parametry založení spojovací chodby, proto zhotovitel provedl dodatečné sondy v místech ocelových sloupků. Po provedení sond bylo zjištěno, že hloubka základové spáry patek ocelových sloupků je nedostatečná (cca 40 cm pod úroveň terénu) s ohledem na nástavbu 2.np je nutno základy sloupků rozšířit a podchytit do dostatečné nezámrzne hloubky. Po dalším rozšíření výkopů se potvrdila existence základových pasů. Zhotovitel spočítal přesné rozměry a nacenil vícepráce dle dohodnutého techn. řešení (podbetonování, prokótvení lepenou výztuží, ověření základu na V straně).

CENOVÝ VLIV

Vícepráce 47 671,30 Kč bez DPH

Méněpráce 0

Celkem **47 671,30 Kč bez DPH**

VLIV NA HARMONOGRAM PRACÍ

bez vlivu na celkovou dobu stavby

PŘÍLOHY

rozpočet změny – CN 20 006 Buštěhrad podbetonování základů

STANOVISKA ZÚČASTNĚNÝCH

stanovisko investora:

stanovisko projektanta stavby:

stanovisko technického dozoru stavby:

